

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 06/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Fecha de Vto. para el pago: 09/12/2019

Período Facturado Desde: 01/11/2019

Hasta: 30/11/2019

CBU del Emisor: 0140310501632805049912

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria


Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra TAR 51-01-19 Locación de Obra : 4500077141 Obra: Extensión Redes en Adolfo Gonzalez Chaves Certificado N° 4	1,00	otras unidades	404978,95	0,00	404978,95	21%	490024,53

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	404978,95
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	85045,58
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	490024,53

SON \$ CUATROCIENTOS NOVENTA MIL VEINTICUATRO CON 53/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201219568972010000369497292567335201912066

CAE N°: 69497292567335

Fecha de Vto. de CAE: 06/12/2019

SAR
H/E 10/229630
doc. 50/343581

ICETA HUGO ABEL

A
CÓD. 203

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 06/12/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Período Facturado Desde: 06/12/2019

Hasta: 06/12/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Factura de Crédito (FCE) A: 00003-00000009


Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra TAR 51-01-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra Extensión Redes Adolfo Gonzalez Chaves Certificado N°4 Ref: Factura de Crédito Electrónica 00003-00000009	1,00	otras unidades	60746,84	0,00	60746,84	21%	73503,68

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	60746,84
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	12756,84
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	73503,68

SON \$ SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES CON 68/100




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69497292911104

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 06/12/2019



201219568972030000369497292911104201912063

L. 20

OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves"										MEDICIÓN/CERTIFICADO N°	
UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR										4	
CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS										PERIODO: NOVIEMBRE 2019	
MONTO TOTAL DE OBRA (\$/S IVA) \$ 2,926,525.00 + IVA										FECHA: 03/12/2019	
CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA											
LOCACION DE OBRA: 4500077141											

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.	
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	%	ANTERIOR \$		ACTUAL \$
ANTEPROYECTO: 17-001233-00-19															
2	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	100.00%							
	2.1	Instalación de cañerías													
	2.1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11													
	2.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1.3)	Metros	230	\$ 1,770.00	\$ 407,100.00	232.9	101.26%							
	2.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	12	\$ 1,107.00	\$ 13,284.00			10.60	88.33%			11,734.20		
	2.1.1.3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Metros	230	\$ 150.00	\$ 34,500.00			232.90	101.26%			34,935.00		
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11													
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1.3)	Metros	90	\$ 1,594.00	\$ 1,794,600.00	80.3	89.22%					160,118.20		
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros												
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Metros	90	\$ 150.00	\$ 13,500.00			80.30	89.22%			12,045.00		
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III, 4 del Pliego)	Metros	320	\$ 25.00	\$ 8,000.00			313.20	97.88%			7,830.00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00			1.00	100.00%			3,500.00		
TOTAL SIN IVA						\$ 2,926,525.00	AVANCE DE OBRA: 96.41%				\$ 2,416,574.70	\$ 404,978.95	\$ 2,821,553.65		

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: / /

[Firma]

CONTRATISTA

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: / /

[Firma]

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

RODRIGUAZ TURENZO

CARLOS TOMAS

01/4448/

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

INSPECTOR

JUDIO A. TRUJILLO

JEFE CENTRO OPERATIVO

TRES ARROYOS

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

Hugo
Abel Iceta

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

CAMUZZI

OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves"														MEDICIÓN/CERTIFICADO N°			
UNIDAD DE NEGOCIO: BUENOS AIRES SUR														PERIODO: 4 NOVIEMBRE 2019			
CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS																	
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2,928,525.00 + IVA																	
CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA														FECHA: 03/12/2019			
LOCACION DE OBRA: 4500077141																	
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBS.			
							ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO				
							CANT		CANT		\$	\$	\$				
ANTEPROYECTO: 17-001232-00-19																	
1	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	100.00%					3,000.00				
	2.1	Instalación de cañerías															
	2.1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11															
	2.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	645	\$ 1,750.00	\$ 1,128,750.00	629.50	97.60%			1,101,625.00		1,101,625.00				
	2.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	130	\$ 1,107.00	\$ 143,910.00	104.00	80.00%			115,128.00		115,128.00				
	2.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	645	\$ 150.00	\$ 96,750.00	629.50	97.60%			94,425.00		94,425.00				
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11															
	2.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	235	\$ 1,990.00	\$ 467,650.00	234.05	99.60%			465,759.50		465,759.50				
	2.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros														
	2.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	235	\$ 150.00	\$ 35,250.00	234.05	99.60%			35,107.50		35,107.50				
	2.1.3	Cañería de Ø 90 mm SDR 11															
	2.1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	125	\$ 2,370.00	\$ 296,250.00	114.70	91.76%			271,839.00		271,839.00				
	2.1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	28	\$ 1,107.00	\$ 30,996.00	28.00	100.00%			30,996.00		30,996.00				
	2.1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	125	\$ 260.00	\$ 32,500.00	114.70	91.76%			29,822.00		29,822.00				
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Metros	1005	\$ 25.00	\$ 25,125.00	978.25	97.34%			24,456.25		24,456.25				
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1.00	100.00%			5,000.00		5,000.00				

[Firma]

RODRIGUEZ TURLENZO
CARLOS TOMAS
034487
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.