

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
SAN JOSE - PISO 7° 83  
1076 CAPITAL FEDERAL

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
17.08.2018  
Documento de pago  
2000019892  
Proveedor nro. 7584

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600005317	FA 0010A00049594	17.08.2018	2,486,448.30	456,861.74	2,029,586.56
1600005537	FA 0010A00049595	17.08.2018	553,510.70	101,892.55	451,618.15
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,039,959.00</b>	<b>558,754.29</b>	<b>2,481,204.71</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500063956 4500063222</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRAS EN EL AMBITO DE CUP  
PRIMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 480083354  
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.  
CERTIFICADO N° 07  
PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18

INSPECTORES MES											MONITOR DEL ITEM				CERTIFICADO		
Item	Unidad Negociada	Puesto N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	AGUJERADO
LPL	TP02a	Miguel Sosa	LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE CTO DE ALUM A TP - LA ENSEÑADA						4,50	3,49%	4,50	3,49%	\$	\$	573.750,00
MPL-BEL-SRO-OLA	TP102	Ponciano Pardo	MPL-32-01-17; MPL-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CUP						5,00	3,48%	5,00	3,48%	\$	\$	637.500,00
MPL	TP103	Enrique Robles / Terry	MPL-24-01-17	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA						2,00	1,55%	2,00	1,55%	\$	\$	255.000,00
LPL-MPL	TP104	Néstor Domínguez	LPL-02-01-17; MPL-02-01-17	RTI	INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, REFRIGERADOR Y POZO INMETRADO ERP BUCHANAN (LPL)						3,50	2,71%	3,50	2,71%	\$	\$	446.250,00
BEL-OLA-MPL-SRO	TP105	Leonardo Pardo	BEL-36-01-17; BEL-36-01-17; OLA-36-01-17; MPL-36-01-17; SRO-36-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CUP						1,80	1,50%	1,80	1,50%	\$	\$	246.500,00
MPL-OLA	TP106	Bertha / Nereida	MPL-06-01-17; OLA-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE REFRIGERACION CATEGORIA CUP 2017						2,17	1,68%	2,17	1,68%	\$	\$	276.675,00
BEL	TP107	Pablo Chantre	BEL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CHIEL						0,80	0,62%	0,80	0,62%	\$	\$	102.000,00
LPL	TP108a	Felisa Gomez / Nereida Tomas	LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE REFRIGERACION CATEGORIA CUP 2017						2,75	2,13%	2,75	2,13%	\$	\$	350.243,50
LPL-OLA-BEL	TP109	Madaleno Moura	LOB-02-01-17; PEH-02-01-17; PIC-02-01-17	RTI	CAMBIO DE CALENTADORES ERP S CHAGRA LOBOS, URMADILLA DARRIGUEIRA						3,90	3,02%	3,90	3,02%	\$	\$	487.250,00
BEL-SRO	TP110	Marcelo Nereida	BEL-06-01-17; SRO-06-01-17	RTI	PROYECTO DE INSTALACION DE REFRIGERACION CATEGORIA CUP 2017 - UN BEL-SRO						2,00	1,55%	2,00	1,55%	\$	\$	255.000,00
MPL	TP111	Mario Casaroli	MED-21-01-17	RTI	REFUERZO DE RED BALCARCE, PCA DE ES AS						5,70	4,44%	5,70	4,44%	\$	\$	730.575,00
LPL	TP112	Rocha Norberto	LOB-01-01-18	RTI	BAJADA DE GASOLICUO DE ALMACEN DE GASES, PCA DE BUENOS AIRES						1,50	1,16%	1,50	1,16%	\$	\$	191.250,00
LPL	TP113	Macdonald Tomas	LOB-02-01-17	RTI	INSTALACION COORDAZOR EN CTO ALIMENTACION A SALADILLO						2,07	1,60%	2,07	1,60%	\$	\$	263.025,00
OLA	TP114	Enrique Robles / Pardo Chantre / Nereida Robles	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAVAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANEL PIA DE AS						7,25	5,61%	7,25	5,61%	\$	\$	922.250,00
SRO	TP115	Rodolfo Nereida / Hector Nereida	SRO-20-01-17	RTI	Explosion Sistema Pumpante						3,71	2,85%	3,71	2,85%	\$	\$	473.025,00
MPL-BEL-OLA-LPL-SRO	TP116	Terry	MPL-32-01-17; BEL-32-01-17; OLA-32-01-17; PIC-32-01-17; MPL-32-01-17; SRO-32-01-17	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201						3,07	2,38%	3,07	2,38%	\$	\$	384.300,00
MPL-BEL-OLA-LPL-SRO	TP117	Carlos Aguilera / Gerardo Serrano	MPL-32-01-17; BEL-32-01-17; OLA-32-01-17; PIC-32-01-17; MPL-32-01-17; SRO-32-01-17	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201						2,77	2,15%	2,77	2,15%	\$	\$	353.175,00
																	127.500,00
																	480.675,00

Ing. Sergio A. ...  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Departamento de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Lic. Pablo Geraghty  
Lic. Pablo Aporado



PLANILLA DE CERTIFICACION



CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.														CERTIFICADO N° 07 PERIODO: 01/06/18 AL 31/06/18			
DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP																	
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE CONTRATO N°: 400043344																	
MP-SB-QUA- LPL-SRO	TP118	Bentzen Mamiñano Houa	MP-SB-QUA- LPL-SRO	TP118	Bentzen Mamiñano Houa	MP-SB-QUA- LPL-SRO	TP118	Bentzen Mamiñano Houa	MP-SB-QUA- LPL-SRO	TP118	Bentzen Mamiñano Houa	MP-SB-QUA- LPL-SRO	TP118	Bentzen Mamiñano Houa	MP-SB-QUA- LPL-SRO	TP118	Bentzen Mamiñano Houa
MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018																	
RTI																	
MPA-32-01- 15-LP-32-01-16 SRO-32-01-16 TMA-32-01-18 PIG-32-01-18 OJA-32-01-18 PAG-32-01-18 SRO-32-01-18																	
RTI																	
REFUERZO DE RED LA PLATA																	
LPL																	
TP119																	
Juan Pizar / Silva Duarte / Apost Biotra																	
SRO-32-01-17																	
RTI																	
SRO-32-01-17																	
Asociación de los Silemets de Pirado, Regatation, Medición y Control																	
RTI																	
SRO-08-01-18																	
Martin Casady																	
SRO																	
TP126																	
60,41																	
47,42%																	
8,47																	
6,87%																	
62,88																	
59,825,00																	
1,079,405,00																	
7,214,882,21																	
1,079,405,00																	
6,714,877,21																	
544,425,00																	
127,500,00																	
418,925,00																	
318,660,71																	
16,575,00																	
3																	
16,575,00																	
318,660,71																	
5																	
838,410,71																	
18,575,00																	
3																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	
59,825,00																	


TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Cco. Pablo Geraghty  
Aprobado

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

Ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Departamento Obras  
CAMUZZI GAS PANPEANA



PLANILLA DE CERTIFICACION



DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORIGEN DE CONTRACONTATO Nº: 480382596

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 07  
PERIODO: 01/06/16 AL 31/06/16

Item	Unidad de Negocio	Punto N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Proyecto	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEXION DEL ITEM		CERTIFICADO	
											ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
	SRD	TP15	Nicolas Rando	SRD-35-01-17	RTI	Expendio Sistema Pampeano	Graves		\$ 10.450,00		1,00		\$ 10.450,00	\$ 10.450,00
SUBTOTAL ADICIONAL SERVIDOR LOS DIAS DOMINGO											1,00		\$ 10.450,00	\$ 10.450,00


Item	Unidad de Negocio	Punto N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Proyecto	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEXION DEL ITEM		CERTIFICADO	
											ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
	MPL-BBL-SRD-OLA	TP102	Pascual Potos	MPL-35-01-17; PRO-35-01-17; SRD-35-01-17; PER-35-01-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP					4,53		\$ 158.550,00	\$ 158.550,00
	BBL-OLA-MPL-SRD	TP105	Luis Potos	BBL-35-01-17; PRO-35-01-17; SRD-35-01-17; MPL-35-01-17;	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS COP			\$ 35.000,00		2,00			
	SRD	TP115	Nicolas Rando / Hacer Verdad / Marcelo Martinez	SRD-35-01-17	RTI	Expendio Sistema Pampeano					0,13		\$ 4.550,00	\$ 4.550,00
											2,13		\$ 9.100,00	\$ 13.650,00
	SRD	TP124	Angel Serrano	SRD-35-01-17	RTI	Expendio del Sistema Pampeano					8,48			\$ 183.100,00
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AM PARA INSPECTOR											8,61		\$ 183.100,00	\$ 183.100,00

TOTAL PROPIAS:	\$ 7.870.953,27	\$ 1.089.025,00	\$ 8.959.978,27
	47,86%	6,62%	54,86%

TUV Rheinland Argentina S.A.  
Cecilia Pablo Geraghty  
1-2025-2026

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

ING. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Dpto del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DESIGNACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE C-2P

FECHA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 860002454

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 07  
PERIODO: 01/06/16 AL 31/06/16

Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terminos	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEMORIA DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	ACUMULADO	ACUMULADO
OLA	OLA	TP003-3ros	Daniel Gatti / Rodolfo Heredia	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION MIRAJAGOS - CORDON DE ALTA PRESION LOMAS DE CITY BELL, BAÑIA		4,50	4,50%		4,50	4,50%		4,50%			\$ 973.750,00	\$ 973.750,00
OLA	OLA	TP013a-3ros	Alberto Ujori	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED RAMAL PARA EL CORDON DE ALTA PRESION LOMAS DE CITY BELL, BAÑIA		0,70	0,70%		0,70	0,70%		0,70%			\$ 88.250,00	\$ 88.250,00
MPL	MPL	TP021-3ros	Mariano Larraburu	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.		3,67	3,67%		3,67	3,67%		3,67%			\$ 467.500,00	\$ 467.500,00
LPL	LPL	TP022-3ros	Oswaldo Berra	TERCEROS	TERCEROS	REPRUBIA Y REHABILITACION DE TUBERIAS DE 12" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE RAYON P.D. DE CHACABUO, BAÑIA		5,77	5,77%		5,77	5,77%		5,77%			\$ 735.675,00	\$ 735.675,00
SPD	SPD	TP102-3ros	Hector Vercell	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Gasoductos de Acero		1,70	1,70%	\$ 127.500,00	1,70	1,70%		1,70%			\$ 127.500,00	\$ 127.500,00
LPL	LPL	TP123-3ros	Nemil	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Gasoductos de Acero		1,20	1,20%		1,20	1,20%		1,20%			\$ 127.500,00	\$ 127.500,00
OLA	OLA	TP120	Ponciano Fales	TERCEROS	TERCEROS	REPRUBIA Y REHABILITACION DE TUBERIAS DE 12" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE CHACABUO, BAÑIA		1,00	1,00%		1,00	1,00%		1,00%			\$ 127.500,00	\$ 127.500,00
MPL	MPL	TP121	Mariano Larraburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GNC por Red en la localidad de Chacabuco		2,00	2,00%		2,00	2,00%		2,00%			\$ 127.500,00	\$ 127.500,00
LPL	LPL	TP125-3 ros	Madernardi	TERCEROS	TERCEROS	Refruerzo de Gasoductos de Acero		0,20	0,20%		0,20	0,20%		0,20%			\$ 25.500,00	\$ 25.500,00
LPL	LPL	TP023-3ros	Juan Pab / Cepeda Pizarra	TERCEROS	TERCEROS	Suministro de GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MARINO PAZ, BAÑIA		5,97	5,97%		5,97	5,97%		5,97%			\$ 723.925,00	\$ 723.925,00
SUBTOTAL INSPECTORES MES											26,41	26,41%	6,10	4,88%	32,41	28,31%	\$ 3.086.850,00	\$ 3.086.850,00

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO											MEMORIA DEL ITEM				CERTIFICADO				
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terminos	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACUMULADO		ANTERIOR		ACUMULADO		
											CANT.	ACTUAL	CANT.	ACTUAL	CANT.	ACTUAL			
						VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.													
	MPL				TERCEROS		Diarios		\$ 10.450,00							\$		\$	
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																	\$		\$

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO PARA INSPECCION											MEMORIA DEL ITEM				CERTIFICADO				
Unidad de Negocio		Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terminos	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		
											CANT.		CANT.		CANT.				
Item					TERCEROS	Refruerzo de Gasoductos de Acero	Vehiculos		\$ 35.000,00		1,57	\$ 55.000,00	2,57	\$ 90.000,00	\$	\$ 55.000,00	\$	\$ 90.000,00	
					TERCEROS	Suministro GNC por Red en la					1,50	\$ 52.500,00	2,50	\$ 131.250,00	\$	\$ 52.500,00	\$	\$ 131.250,00	
					TERCEROS	Refruerzo de Gasoductos de Acero					2,00	\$ 70.000,00	6,07	\$ 424.200,00	\$	\$ 70.000,00	\$	\$ 424.200,00	
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO PARA INSPECCION														2,07	\$ 72.500,00	\$	\$ 72.500,00	\$	\$ 72.500,00

TOTAL TERCEROS:	\$ 3.148.350,00	\$ 635.000,00	\$ 3.983.350,00	24,63%	6,55%	31,18%
-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------	-------	--------

TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Cdr. Pablo Garagny  
Apoderado

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

ALBERGO SAGOLA  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA





DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL ÁMBITO DE GAS  
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 680042484

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.





CERTIFICADO N° 07  
PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18

TOTAL CONTRATO: \$ 30.777.800,00


TOTAL CERTIFICADO  
AVANCE DEL CONTRATO

\$ 11.744.308,21	\$ 2.051.525,00	\$ 13.835.833,21
38,35%	6,68%	45,03%

  
TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Cdr. Pato Geraghty  
FIRMA PROVEEDOR  
APODERADO

  
Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

  
Ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Dpto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

  
Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PANPEANA

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO Nº 07

PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063973

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
									ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	TTP 233	Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Falnsar					3.00	1.67%			\$ 18.600,00	\$	\$	18.600,00
		Juan Navarrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CHL-32-01-17	Maritech					3.00				\$ 18.600,00	\$	\$	18.600,00
	TTP240	Fabio Ferlat	NEC-21-01-17	Worcester-Valbol					1.25	0.69%			\$ 7.750,00	\$	\$	7.750,00
	TTP 248	Aquino, Carlos	TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora					1.00	0.56%			\$ 6.200,00	\$	\$	6.200,00
	TTP 253	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol					0.50	0.28%			\$ 3.100,00	\$	\$	3.100,00
	TTP 254	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini / Bertrami, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					10.50	5.83%			\$ 65.100,00	\$	\$	65.100,00
	TTP 255	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Trier / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17	Tenaris					54.00	30.00%			\$ 334.800,00	\$	\$	334.800,00
	TTP 257	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Trier / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17; LPL-21-01-17	Tubhler					42.00	23.33%	15.00	8.33%	\$ 260.400,00	\$	93.000,00	\$ 353.400,00
	TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave					1.50	0.83%			\$ 9.300,00	\$	\$	9.300,00
	TTP 264	Ferlat, Fabio	LPL 21-01-17	Worcester-Valbol					3.75	2.08%			\$ 23.250,00	\$	\$	23.250,00
	TTP 265	Juan Alejandro Gallardo / Marcelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastromarini	SRO20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					43.00	23.89%			\$ 266.800,00	\$	\$	266.800,00
	TTP 266	Carlos Aquino / Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	Esternatic S.A.					8.50	4.72%			\$ 52.700,00	\$	\$	52.700,00
	TTP 270	Fabio Ferlat	SRO-09-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2.00	1.11%			\$ 12.400,00	\$	\$	12.400,00
	TTP 271	Fabio Ferlat	SRO-09-01-18	FAVRA S.A.I.C.					4.00	2.22%			\$ 24.800,00	\$	\$	24.800,00
	TTP 272	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer	SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3.25	1.81%	0.33	0.18%	\$ 20.150,00	\$	2.046,00	\$ 22.196,00
	TTP 273	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	NEC-20-01-17	TUBHER S.A.					26.50	14.72%	9.00	5.00%	\$ 164.300,00	\$	55.800,00	\$ 220.100,00
	TTP 276	Matias Cepeda	SRO-20-01-17	WILDOAT S.A.					6.00	3.33%			\$	\$	\$	
	TTP 277	Fabio Ferlat / Julio Morales	SRO-09-01-18	INDAVE S.A.					4.00	2.22%			\$	\$	\$	
	TTP 279	Ariel Coman / Eduardo Scherer	SRO-09-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3.25	1.81%	1.00	0.56%	\$ 20.150,00	\$	6.200,00	\$ 26.350,00
	TTP280	Gerardo Serrano	SRO-09-01-18	MEIP Ingeniería S.R.L.					8.00	4.44%	1.00	0.56%	\$ 49.600,00	\$	6.200,00	\$ 55.800,00
	TTP281	Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CIMA S.A.					8.00	4.44%	5.00	2.78%	\$ 49.600,00	\$	31.000,00	\$ 80.600,00


TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Cdo. Pablo Geraghty  
Aprobado


GERENCIA TECNICA  
Dep. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana



Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER									
TTP282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL-01-18, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, SRO-32-01-18	Komalla															
TTP283	Gerardo Serrano / Angelo Barahona	TAN-21-01-17	Chimen Alke S.A.															
TTP284	Walter Knutzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gelvez S.R.L.															
TTP285	Emiliano Moroni / Martin Casserly / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESFEROMATIC S.A.															
TTP286	Patricio Céspedes	SRO-20-01-17	TUBHIER															
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.															
TTP289	Gerardo Serrano / Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Taval S.A.															
TTP290	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarrica	LPL-02-03-18	Tomene Americana S.A.															
TTP291	Patricio Céspedes	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.															
TTP293	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarrica	OLA-06-01-18	Nolmann S.A.															
TTP294	Julio Morales / Gabriel Gomez	BBL-02-02-18	Taval S.A.															
TTP295	Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA															
TTP296	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18, PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.															
TTP297	Julio Morales / Martin Casserly / Eduardo Scherer	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.															
TTP298	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer / Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarrica	BBL-02-02-18, CHH-02-01-18, LPL-02-02-18, MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.															
TTP299	Eduardo Scherer	LPL-06-01-18, LOP-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.															
TTP300	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Komalla															
TTP301	Eduardo Scherer	BBL-02-01-18, MPL-02-02-18, BBL-02-02-18	INDAVE S.A.															
TTP302	Fabio Ferlat	MPL-02-01-18	BAHISA S.R.L.															
TTP303	Julio Morales	OLA-32-01-18, PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.															
TTP306	Eduardo Scherer	CHH-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.															
TTP308	Fabio Ferlat	LPL-02-04-18	TECNIMARK SA															
									276,50	151,94%	72,66	29,07%						
									SUBTOTAL INSPECTORES TALLER									

TOTAL PROPIAS:	\$ 1.790.250,00	\$ 450.492,00	\$ 2.240.742,00
	120,31%	40,37%	200,78%

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO				
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO					
									CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%				
TTP 268		Carlos Aquino			Salvador Integral S.R.L.	Día			3,50	5,83%			3,50	5,83%	\$	21.700,00	\$	21.700,00
TTP 274		Armando Battaglia / Eduardo		TERCEROS	GUAYABERA S.A.	Día			1,00	1,67%			1,00	1,67%	\$	6.200,00	\$	6.200,00

  
 PABLO SAGULA  
 REFERENCIA TÉCNICA  
 Centro de Obras  
 Central de Pampa



**TÜV Rheinland Argentina S.A.**

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7

INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94

**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO****SR/ES:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires  
CP(1107) Argentina**IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO **CUIT:** 30657864281**CONDICION DE VENTA:** hasta 45 días - Fecha Factura**SU REFERENCIA:** 700-17-0030 - OBRA**NUESTRA REFERENCIA:** 42400631 / 120256423

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
<b>Servicios:</b> Servicios Técnicos de Inspección DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP.#FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGE NTINA S.A.#CERTIFICADO Nº 07#PERIODO: 01/05/18 AL 31/05/18#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063956	2.051.525,00
<div><div>Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A. Nº C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU Nº 0720044120000000206822  Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con relación a la presente relación comercial</div><div><b>SUBTOTAL:</b> <b>IMPUESTO:</b> <b>SUBTOTAL:</b> <b>IVA (21,00%):</b> <b>IIBB Percepc. CABA (0,20%):</b> <b>TOTAL (PESOS):</b></div><div>2.051.525,00  2.051.525,00 430.820,25 4.103,05 2.486.448,30</div></div>	

**Son ( PESOS ) : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO con 30 / 100**

