

PEINADO LUIS ALBERTO

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
MiPyMEs (FCE)

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 22/11/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Fecha de Vto. para el pago: 22/11/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2019

Hasta: 22/11/2019

CBU del Emisor: 0140416001620205090959 Alias CBU: MOLDE.JARRON.POLLO

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Extensión de red de gas natural a calles Ugarte, Tucuman, Gutierrez y Caballero CÓDIGO DE OBRA BBL-51-22-19 LOCACIÓN DE OBRA 4500079079 Certificado nro. 1 (ÚNICO)	1,00	otras unidades	466374,85	0,00	466374,85	21%	564313,57



CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-22-19
Nº PEDIDO: 4500079079
CONCEPTO: EXTENSION DE RED
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
Nº ANTEPROYECTO: 03-006711-00-19
ADOLFO ETULAIN
L/37895
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 26-11-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	466374,85
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	97938,72
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	564313,57

SON \$ QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 57/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69479589857117

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 22/11/2019



201134173592010000269479589857117201911223

HE: 1000228579

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA:	EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL A CALLES: UGARTE, TUCUMAN, GUTIERREZ Y CAVALLEIRO - BAHIA BLANCA		
CODIGO DE OBRA:	BEL-51-22-19	UNIDAD DE NEGOCIO:	BAHIA BLANCA
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO PEINADO	CENTRO OPERATIVO:	BAHIA BLANCA
LOCACION DE OBRA:	460079078	MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)	\$ 472.750,00

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM			CERTIFICADO			OBS.
							ANTERIOR	%	CANT.	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	
1. DOCUMENTACIÓN													
	I.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 23.637,50	\$ 23.637,50			1	100,00%		\$ 23.637,50	\$ 23.637,50
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 23.637,50	\$ 23.637,50			1	100,00%		\$ 23.637,50	\$ 23.637,50
2. CANTERAS													
	II.1.1	Cañería de 2" 60 mm - SDR 11	mts	235	\$ 777,00	\$ 182.595,00			234,92	99,97%		\$ 182.532,84	\$ 182.532,84
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	235	\$ 388,50	\$ 91.297,50			234,92	99,97%		\$ 91.266,42	\$ 91.266,42
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	235	\$ 125,50	\$ 30.432,50			234,92	99,97%		\$ 30.422,14	\$ 30.422,14
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 777,00	\$ 54.390,00			65,51	93,59%		\$ 50.901,27	\$ 50.901,27
	II.1.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 388,50	\$ 27.195,00			65,51	93,59%		\$ 25.450,64	\$ 25.450,64
	II.1.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 125,50	\$ 9.065,00			65,51	93,59%		\$ 8.483,55	\$ 8.483,55
	II.1.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 125,50	\$ 9.065,00			65,51	93,59%		\$ 8.483,55	\$ 8.483,55
3. PRUEBA NEUMÁTICA													
	III.1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final	mts	305	\$ 100,00	\$ 30.500,00			300,43	98,50%		\$ 30.043,00	\$ 30.043,00
							AVANCE DE OBRA:			98,65%	\$ -	\$ 466.374,85	\$ 466.374,85
							TOTAL SIN IVA			\$ 472.750,00			

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN	ING. LUIS ALBERTO PEINADO
Fecha:	21/11/19
EMPRESA CONSTRUCTORA	ING. LUIS ALBERTO PEINADO
CONTRATISTA	CONTRATISTA

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO	JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO
Fecha:	21/11/19
UNIDAD DE NEGOCIO	BAHIA BLANCA
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO	JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

NICOLAS ALEJANDRO ITRIA
Leg. 500670