

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA ALSAT S.R.L.
INGENIERIA ALSAT S.R.L.
1º DE MAYO 2061
7600 MAR DEL PLATA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
29.10.2018
Documento de pago
2000026924
Proveedor nro. 1570

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000482	NC 0006A000000052	29.10.2018	176,498.62-	0.00	176,498.62-
1100000483	NC 0006A000000053	29.10.2018	174,144.08-	0.00	174,144.08-
1600008617	FA 0006A000000373	29.10.2018	588,328.74	71,641.71	516,687.03
1600008618	FA 0006A000000374	29.10.2018	580,480.26	71,528.61	508,951.65
TOTAL GENERAL			818,166.30	143,170.32	674,995.98

PEDIDO: 4500068483					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



DUPLICADO

Nro 0006 -00000052

Fecha 10/10/2018

NOTA DE CREDITO

A

Ingeniería Alsat Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Oficina - Obrador: 1 de Mayo 2061
(7600) Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-8986
Email: alsat@alsat.com.ar

CUIT: 33-70064603-9
Ingresos Brutos: 9024662568
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998
IVA Responsable Inscripto

Sr. / es Camuzzi Gas Pampeana S.A. Codigo cliente 00022
Domicilio Alicia M. de Justo 240 Piso 3
Localidad CAPITAL FEDERAL
I.V.A. 2 Resp.Inscript N° C.U.I.T. 30-65786428-1
Condiciones de venta 001 CUENTA CORRIENTE

Artículo	Unitario	Subtotal
<hr/>		
Nota de Crédito, corresp. a Certificado N° 1	145866.63	145866.63
Concurso de Precios N° ERP 01/18.		
BACE I - Obra: 4500068483.		
Código de Obra: BBL-02-01-18.		

Percep.IB	Subtotal	Importe IVA	Total
0.00	145866.63	30631.99	176498.62

Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3370064603903000668419197668940201810204

CAE Nro: 68419197668940
Fecha Vto. CAE: 20/10/2018
datos de facturacion electronica



ORIGINAL

Nro 0006 -00000053

Fecha 10/10/2018

A**NOTA DE CREDITO**

Ingeniería Alsat Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Oficina - Obrador: 1 de Mayo 2061
(7600) Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-8986
Email: alsat@alsat.com.ar

CUIT: 33-70064603-9
Ingresos Brutos: 9024662568
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998
IVA Responsable Inscripto

Sr. / es Camuzzi Gas Pampeana S.A. Código cliente 00022
Domicilio Alicia M. de Justo 240 Piso 3
Localidad CAPITAL FEDERAL
I.V.A. 2 Resp.Inscript N° C.U.I.T. 30-65786428-1
Condiciones de venta 001 CUENTA CORRIENTE

Artículo	Unitario	Subtotal
<hr/>		
Nota de Crédito, corresp. a Certificado N° 1	143920.73	143920.73
Concurso de Precios N° ERP 01/18.		
PUERTO ROSALES - Obra: 4500068483		
Código de Obra: BBL-02-02-18.		

Percep.IB	Subtotal	Importe IVA	Total
0.00	143920.73	30223.35	174144.08

Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3370064603903000668419198101064201810204

CAE Nro: 68419198101064
Fecha Vto. CAE: 20/10/2018
datos de facturación electronica



ORIGINAL

Nro 0006 -00000373

Fecha 10/10/2018

A

FACTURA

Ingeniería Alsat Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Oficina - Obrador: 1 de Mayo 2061
(7600) Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-8986
Email: alsat@alsat.com.ar

CUIT: 33-70064603-9
Ingresos Brutos: 9024662568
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998
IVA Responsable Inscripto

Sr. / es Camuzzi Gas Pampeana S.A. Código cliente 00022
Domicilio Alicia M. de Justo 240 Piso 3
Localidad CAPITAL FEDERAL
I.V.A. 2 Resp.Inscript N° C.U.I.T. 30-65786428-1
Condiciones de venta 001 CUENTA CORRIENTE

Artículo	Unitario	Subtotal
Certificado N° 1, corresp. a Concurso de Precios N° ERP 01/18. Obra: 4500068483 "Instalación de ERP BACE I" en la Ciudad de Bahía Blanca. Código de Obra: BBL-02-01-18	486222.10	486222.10

Percep.IB	Subtotal	Importe IVA	Total
0.00	486222.10	102106.64	588328.74

Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3370064603901000668419197443827201810207

CAE Nro: 68419197443827
Fecha Vto. CAE: 20/10/2018
datos de facturación electrónica



ORIGINAL

Nro 0006 -00000374

Fecha 10/10/2018

A

FACTURA

Ingeniería Alsat Sociedad de
Responsabilidad Limitada
Oficina - Obrador: 1 de Mayo 2061
(7600) Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-8986
Email: alsat@alsat.com.ar

CUIT: 33-70064603-9
Ingresos Brutos: 9024662568
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/1998
IVA Responsable Inscripto

Sr. / es Camuzzi Gas Pampeana S.A. Código cliente 00022
Domicilio Alicia M. de Justo 240 Piso 3
Localidad CAPITAL FEDERAL
I.V.A. 2 Resp.Inscript N° C.U.I.T. 30-65786428-1
Condiciones de venta 001 CUENTA CORRIENTE

Artículo	Unitario	Subtotal
Certificado N° 1, corresp. a Concurso de Precios N° ERP 01/18. Obra: 4500068483 "Instalación de ERP PUERTO ROSALES" en la Ciudad de Bahía Blanca. Código de Obra: BBL-02-02-18	479735.75	479735.75

Percep. IB	Subtotal	Importe IVA	Total
0.00	479735.75	100744.50	580480.26

Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3370064603901000668419197987373201810208

CAE Nro: 68419197987373
Fecha Vto. CAE: 20/10/2018
datos de facturación electrónica

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



(L)

HE 206250

OBRA: INSTALACIÓN DE ERP BACE I

CODIGO DE OBRA: BBL-02-01-18

CONTRATISTA: INGENIERIA ALSAT S.R.L.

LOCALIDAD DE OBRA: 4500068483

UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 11.721.372,00

CERTIFICADO N°: 1 (UNO)

PERÍODO: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/2018

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES	
						ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$		
						CANT	%	CANT	%					
I DOCUMENTACIÓN														
I.1	Proyecto Constructivo	GI	1	\$ 572.026,00	572.026,00			0,85	85,00%	-	486.222,10	486.222,10		
I.2	Planos conforme a obra	GI	1	\$ 619.386,00	619.386,00					-	-	-		
II CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN														
II.1	Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	GI	1	\$ 1.382.385,00	1.382.385,00					-	-	-		
II.2	Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	GI	1	\$ 1.191.711,00	1.191.711,00					-	-	-		
II.3	Montaje de sistema de filtrado	GI	1	\$ 939.068,00	939.068,00					-	-	-		
II.4	Montaje de sistema de regulación y medición	GI	1	\$ 429.016,00	429.016,00					-	-	-		
II.5	Montaje del calentador	GI	1	\$ 1.048.706,00	1.048.706,00					-	-	-		
II.6	Instalación de equipos de medición	GI	1	\$ 262.176,00	262.176,00					-	-	-		
II.7	Telemedición	GI	1	\$ 185.907,00	185.907,00					-	-	-		
II.8	Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	GI	1	\$ 176.373,00	176.373,00					-	-	-		
II.9	Construcción de recintos y muros	GI	1	\$ 3.727.674,00	3.727.674,00					-	-	-		
II.10	Instalaciones eléctricas	GI	1	\$ 357.513,00	357.513,00					-	-	-		
II.11	Protección anticorrosiva y Puesta a tierra	GI	1	\$ 100.104,00	100.104,00					-	-	-		
III HABILITACIÓN Y DESAECTACIÓN														
III.1	Habilitación y puesta en marcha	GI	1	\$ 114.404,00	114.404,00					-	-	-		
III.2	Desafectación de instalaciones	GI	1	\$ 281.244,00	281.244,00					-	-	-		
IV GEORREFERENCIACIÓN														
IV.1	Georreferenciación	GI	1	\$ 333.679,00	333.679,00					-	-	-		
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 11.721.372,00	AVANCE DE OBRA: 4,15%				\$ -	\$ 486.222,10	\$ 486.222,10		
DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO SIN IVA					\$ 2.930.343,00					\$ -	\$ 145.866,63	\$ 145.866,63		
TOTAL SIN IVA Y CON DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 8.791.029,00					\$ -	\$ 340.355,47	\$ 340.355,47		

Ing. Alejandro A. Sposto
Representante Técnico

HUGO CAMPOSALIS
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO

CAMUZZI GAS PAMPEANA CAMUZZI GAS PAMPEANA

CONTRATISTA

INSPECCIÓN DE OBRA

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: INSTALACIÓN DE ERP PUERTO ROSALES

CODIGO DE OBRA: BBL-02-02-18

CONTRATISTA: INGENIERIA ALSAI S.R.L.

LOCALIDAD DE OBRA: 4500068483

CERTIFICADO N°: 1 (UNO)

PERIODO: SEPTIEMBRE 2018

FECHA: 05/10/2018

UNIDAD DE NEGOCIOS: BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA) \$ 11.290.860,00

RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				ANTERIOR \$	CERTIFICADO ACTUAL \$	ACUMULADO \$	OBSERVACIONES
						ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%				
I	DOCUMENTACIÓN												
I.1	Proyecto Constructivo	Gl	1	\$ 564.395,00	564.395,00			0,85	86,00%			479.735,75	
I.2	Planos conforme a obra	Gl	1	\$ 572.020,00	572.020,00								
II	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN												
II.1	Instalación de cañerías de planta y válvulas principales	Gl	1	\$ 1.573.059,00	1.573.059,00								
II.2	Instalación de cañerías y conexiones de entrada y salida	Gl	1	\$ 1.258.447,00	1.258.447,00								
II.3	Montaje de sistema de filtrado	Gl	1	\$ 939.069,00	939.069,00								
II.4	Montaje de sistema de regulación y medición	Gl	1	\$ 429.017,00	429.017,00								
II.5	Instalación de equipos de medición	Gl	1	\$ 262.176,00	262.176,00								
II.6	Reinstalación de odorizador	Gl	1	\$ 653.058,00	653.058,00								
II.7	Telemedición	Gl	1	\$ 185.907,00	185.907,00								
II.8	Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	Gl	1	\$ 176.373,00	176.373,00								
II.9	Construcción de recintos y muros	Gl	1	\$ 3.432.129,00	3.432.129,00								
II.10	Instalaciones eléctricas	Gl	1	\$ 357.514,00	357.514,00								
II.11	Protección anticorrosiva y Puesta a tierra	Gl	1	\$ 100.104,00	100.104,00								
III	HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN												
III.1	Habilitación y puesta en marcha	Gl	1	\$ 138.239,00	138.239,00								
III.2	Desafectación de Instalaciones	Gl	1	\$ 315.673,00	315.673,00								
IV	GEORREFERENCIACIÓN												
IV.1	Georreferenciación	Gl	1	\$ 333.680,00	333.680,00								
TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 11.290.860,00	AVANCE DE OBRA: 4,25%				\$ -	\$ 479.735,75	\$ 479.735,75	
DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO SIN IVA					\$ 2.822.715,00					\$ -	\$ 143.920,73	\$ 143.920,73	
TOTAL SIN IVA Y CON DESCUENTO DE ANTICIPO FINANCIERO					\$ 8.468.145,00					\$ -	\$ 335.815,03	\$ 335.815,03	

Ing. Alejandro A. Sposito
Representante Técnico

MILSO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
INSPECCIÓN DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA JSUR

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA
Camuzzi Gas Pampeana

CONTRATISTA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.