

SAP: 230016

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: Instalación de Odorizador Felipe Solís - Dársugueira

CODIGO DE OBRA: FIG-02-02-18

CONTRATISTA: Gama Networks S.A

LOCALIZACIÓN DE OBRA: Felipe Solís, Pcia de Buenos Aires

UNIDAD DE NEGOCIOS: Pigüé

MONTO DE OBRA (\$ IVA): \$ 5.367.500,00

CERTIFICADO N°: 2 (DOS)

PERIODO: 2019

FECHA: 18/11/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES	
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
							CANT	%	CANT	%					\$
I	DOCUMENTACIÓN														
	I.1	Proyecto Constructivo (Maximo 5%)	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67	0,9375	93,75%	0,0625	6,25%	1	100,00%	\$ 17.891,67	\$ 286.266,67	
	I.2	Documentación conforme a obra (mínimo 5%)	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67									
II	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN														
	II.1	Montaje y conecionado de equipos de medición	GI	1	\$ 715.666,67	\$ 715.666,67							\$ -	\$ -	
	II.2	Montaje y conecionado del odorizador	GI	1	\$ 715.666,67	\$ 715.666,67							\$ -	\$ -	
	II.3	Construcción de platas, veredas, bases para montajes y canalizaciones	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67			1	100,00%	1	100,00%	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67	
	II.4	Construcción de camera de medición	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67							\$ -	\$ -	
	II.5	Construcción de caminero	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67			0,8	80,00%	0,8	80,00%	\$ 357.833,34	\$ 357.833,34	
	II.6	Construcción de cerco olimpico	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67			0,5	50,00%	0,5	50,00%	\$ 223.646,84	\$ 223.646,84	
	II.7	Instalaciones electricas	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67							\$ -	\$ -	
	II.8	Protección antiproyectiles y puesta a tierra	GI	1	\$ 286.266,67	\$ 286.266,67							\$ -	\$ -	
		HABILITACIÓN													
III	III.1	Habilitación y puesta en marcha	GI	1	\$ 447.291,67	\$ 447.291,67							\$ -	\$ -	
IV	GEOREFERENCIACIÓN														
	IV.1	Georeferenciación	GI	1	\$ 393.616,63	\$ 393.616,63							\$ -	\$ -	
	TOTAL SIN IVA						AVANCE DE OBRA: 24,60%							\$ 1.316.037,61	
														\$ 1.046.652,61	

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 20.11.2019

OSVALDO BUJARRA  
INSPECCIÓN

CONTRATISTA

GAMA NETWORKS S.A.  
RODRIGO YANEZ  
JEFE DE OBRA

INSPECCIÓN DE OBRA

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

NELSON B. GARAY  
GERENCIA TÉCNICA  
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.ING. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TÉCNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas PampeanaSEBASTIAN A. RIVERO  
GERENCIA TÉCNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR100. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANAUNIDAD DE NEGOCIO BLANCA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.