

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Agassi Argentina S.A.
Agassi Argentina S.A.
Vicente López 2658
8000 Bahía Blanca

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

29.04.2019

Documento de pago

2000011181

Proveedor nro. 17069

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000146	NC 0001A000000003	29.04.2019	185,342.16-	0.00	185,342.16-
1100000150	NC 0001A000000004	29.04.2019	235,229.97-	0.00	235,229.97-
1600002752	FA 0001A000000002	29.04.2019	45,161.92	5,486.62	39,675.30
1600003358	FA 0001A000000005	29.04.2019	741,368.66	96,500.47	644,868.19
1600003404	FA 0001A000000007	29.04.2019	940,919.84	122,475.10	818,444.74
TOTAL GENERAL			1,306,878.29	224,462.19	1,082,416.10

PEDIDO: 4500069933 4500070292					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

A
COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 10/04/2019

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 10/04/2019

Hasta: 10/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 10/04/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Fac. A: 00001-00000005

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Nota de crédito por la devolución del Anticipo de Obra (25% del monto del Certificado N° 4 según Factura N° A05) - Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca". N° de Referencia 4500070292	1,00	otras unidades	153175,34	0,00	153175,34	21%	185342,16

★ BBL-51-08-18

BBL-51-12-18

BBL-51-01-18

BBL-51-09-18

BBL-51-13-18

BBL-51-15-18

CODIGO DE OBRA: *

N° PEDIDO: 4500070292

CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED

LOCALIDAD: B.BCA; P.ALT; CNEL. SUAREZ

N° ANTEPROYECTO: VARIOS

ADOLFO ETULAIN

L/37895

FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 15-04-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	153175,34
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	32166,82
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	185342,16



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144870030000169157841757682201904202

CAE N°: 69157841757682

Fecha de Vto. de CAE: 20/04/2019

ORIGINAL

GASSI ARGENTINA S.A

A
COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 10/04/2019

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 10/04/2019

Hasta: 10/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 10/04/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Fac. A: 00001-00000006

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Nota de crédito por la devolución del Anticipo de Obra (25% del monto del Certificado N° 5 según Factura N° A06). Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca". N° de Referencia: 4500070292	1,00	otras unidades	194404,93	0,00	194404,93	21%	235229,97

* BBL-51-08-18

BBL-51-12-18

BBL-51-01-18

BBL-51-09-18

BBL-51-13-18

BBL-51-15-18

CODIGO DE OBRA: *

Nº PEDIDO: 4500070292

CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED

LOCALIDAD: B.BCA, P. ALTA, CNEL SUAREZ

Nº ANTEPROYECTO: VARIOS

ADOLFO ETULAIN
L/37895

FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 15-04-19.

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 194404,93

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 40825,04

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 235229,97



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1


CAE N°: 69157841946187

Fecha de Vto. de CAE: 20/04/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144870030000169157841946187201904204



ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 10/04/2019

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Período Facturado Desde: 10/04/2019

Hasta: 10/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 10/04/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 5 - Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca". N° de Referencia: 4500070292	1,00	otras unidades	777619,70	0,00	777619,70	21%	940919,84

* BBL-51-08-18

BBL-51-12-18

BBL-51-01-18

BBL-51-09-18

BBL-51-13-18

BBL-51-15-18

CODIGO DE OBRA: *

N° PEDIDO: 4500070292

CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED

LOCALIDAD: B.BCA, P. ALTA, ONEL SUAREZ

N° ANTEPROYECTO: VARIOS

ADOLFO TULAIN

L/3789


FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 15-04-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	777619,70
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	163300,14
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	940919,84



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69157842859983


Fecha de Vto. de CAE: 20/04/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144870010000169157842859983201904206

Hojas de Entrada N° 1000217012 y 1000217013



12 ABR. 2019

COMPTON S.A. PANAMA S.A.
SEDE SOCIAL: PANAMA, C.R.

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Redes en ámbito UN Bahía Blanca"									
CODIGO DE OBRA: BBL-51-08-18, BBL-51-12-18, BBL-51-01-18, BBL-51-13-18 y BBL-51-15-18 CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A. LOCALIDAD DE OBRA: 4500070292									
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 5.127.815,10 + IVA									
MEDICIÓN CERTIFICADO N° 5									
PERIODO: MARZO 2019									
FECHA: 10/04/2019									
RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM			
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	CERTIFICADO
						CANT	%	CANT	ANTERIOR
								%	ACUMULADO
									ANTERIOR
									ACUMULADO
									OBS.
ANTEPROYECTO: 21-002817-00-18									
1	CODIGO DE OBRA: 51-08-18	Global	1	\$ 8.722,00	\$ 8.722,00				
1,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra								
1,3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11								
1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	115	\$ 805,45	\$ 92.626,75				
1,3,2	Reparación contrapiés vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	115	\$ 402,73	\$ 46.313,38				
1,3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	115	\$ 134,24	\$ 15.437,79				
1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	2	\$ 1.335,00	\$ 2.670,00				
1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00				
1,2	Plano conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 9.434,00	\$ 9.434,00				
ANTEPROYECTO: 21-002879-00-17									
2	CODIGO DE OBRA: 51-08-18	Global	1	\$ 1.068,00	\$ 1.068,00				
2,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra								
2,3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11								
2,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 1.068,00	\$ 10.680,00				
2,3,2	Reparación contrapiés vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 534,00	\$ 5.340,00				
2,3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 178,00	\$ 1.780,00				
2,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00				
2,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00				
2,2	Plano conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.424,00	\$ 1.424,00				
ANTEPROYECTO: 21-002776-00-18									
3	CODIGO DE OBRA: 51-08-18	Global	1	\$ 1.068,00	\$ 1.068,00				
3,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra								
3,3	Cañería de Ø 53 mm SDR 11								
3,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 1.068,00	\$ 10.680,00				
3,3,2	Reparación contrapiés vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 534,00	\$ 5.340,00				
3,3,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	10	\$ 178,00	\$ 1.780,00				
3,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00				
3,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00				
3,2	Plano conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.424,00	\$ 1.424,00				
ANTEPROYECTO: 21-002816-00-18									
4	CODIGO DE OBRA: 51-08-18	Global	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00				
4,1	Proyecto constructivo (Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra								
4,3,1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11								
4,3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	60	\$ 805,45	\$ 48.327,00				
4,3,1,2	Reparación contrapiés vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	60	\$ 402,73	\$ 24.163,50				
4,3,1,3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	60	\$ 134,24	\$ 8.054,50				

MANEJO DE OBRAS
ING. EN INGENIERIA Y LABORAL
MATR. CABA 42636
REG. PROF. INGENIERIA
MATR. CABA 42636-4

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN		ACUMULADO		CERTIFICADO	
						ANTERIOR	ACTUAL	CANT	%	ANTERIOR	ACTUAL
						CANT	%	CANT	%	\$	\$
5	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11									
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	10	\$ 805,45	\$ 8.054,50	12,4		12,40	124,00%	9.987,58	9.987,58
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	10	\$ 402,73	\$ 4.027,25	12,4		12,40	124,00%	4.993,79	4.993,79
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	10	\$ 134,24	\$ 1.342,42	12,4		12,40	124,00%	1.664,60	1.664,60
	1.3.4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00						
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00	1		1,00	100,00%	2.225,00	2.225,00
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la obra	1	\$ 6.230,00	\$ 6.230,00	1		1,00	100,00%	6.230,00	6.230,00
		CODIGO DE OBRA: 51-08-18									
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00	1		1,00	100,00%	4.450,00	4.450,00
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11									
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	55	\$ 805,45	\$ 44.299,75	60,4		60,40	109,82%	48.649,18	48.649,18
1	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	55	\$ 402,73	\$ 22.149,88	60,4		60,40	109,82%	24.324,59	24.324,59
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	55	\$ 134,24	\$ 7.383,29	60,4		60,40	109,82%	8.108,20	8.108,20
	1.3.4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00						
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00	1		1,00	100,00%	2.225,00	2.225,00
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la obra	1	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00	1		1,00	100,00%	5.340,00	5.340,00
		CODIGO DE OBRA: 51-12-18									
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 801,00	\$ 801,00	1		1,00	100,00%	801,00	801,00
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11									
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	10	\$ 742,26	\$ 7.422,60	10		10,00	100,00%	7.422,60	7.422,60
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	10	\$ 371,13	\$ 3.711,30	10		10,00	100,00%	3.711,30	3.711,30
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	10	\$ 123,71	\$ 1.237,10	10		10,00	100,00%	1.237,10	1.237,10
2	1.3.4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00						
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00	1		1,00	100,00%	2.225,00	2.225,00
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la obra	1	\$ 890,00	\$ 890,00	1		1,00	100,00%	890,00	890,00
		CODIGO DE OBRA: 51-12-18									
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 16.465,00	\$ 16.465,00	1		1,00	100,00%	16.465,00	16.465,00
	1.3.1	Cañería de Ø 63 mm SDR 11									
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	150	\$ 742,26	\$ 111.339,00						
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	150	\$ 371,13	\$ 55.669,50						
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	150	\$ 123,71	\$ 18.556,50						
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11									
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	102	\$ 742,26	\$ 75.710,52						
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	102	\$ 371,13	\$ 37.855,26						
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	102	\$ 123,71	\$ 12.618,42						
3	1.3.4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00						
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00						
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la obra	1	\$ 17.800,00	\$ 17.800,00						
		CODIGO DE OBRA: 51-12-18									
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00	1		1,00	100,00%	1.246,00	1.246,00
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11									
		CODIGO DE OBRA: 51-12-18									
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00	1		1,00	100,00%	1.246,00	1.246,00
	1.3	Cañería de Ø 50 mm SDR 11									
		CODIGO DE OBRA: 51-12-18									
	1.1	Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00	1		1,00	100,00%	1.246,00	1.246,00

MANUEL ANTONIO MUSOTTO
 ING. EN CONSTRUCCIONES Y LABORALES
 MATR. CIPDA 42686
 REG. PROF. HYST 0133
 UATH. CHAT R.N. NEA-3444-1

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN			CERTIFICADO		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
						CANT	%	CANT	%	\$	\$
4	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	18	\$ 742,26	\$ 13.360,68			18,00	100,00%		13.360,68
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	18	\$ 371,13	\$ 6.680,34			18,00	100,00%		6.680,34
	1.3.3	Conformidad Enlites (10% del ítem 1.3)	18	\$ 123,71	\$ 2.226,78			18,00	100,00%		2.226,78
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00						
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00			1,00	100,00%	2.225,00	2.225,00
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la obra	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00			1,00	100,00%	1.602,00	1.602,00
		CODIGO DE OBRA: 51-12-18									
		Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 1.246,00	\$ 1.246,00	1				1.246,00	1.246,00
	1.3.1	Cañería de Ø 63 mm SDR 11									
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	17	\$ 742,26	\$ 12.618,42	17		17,00	100,00%	12.618,42	12.618,42
5	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	17	\$ 371,13	\$ 6.309,21	17		17,00	100,00%	6.309,21	6.309,21
	1.3.3	Conformidad Enlites (10% del ítem 1.3)	17	\$ 123,71	\$ 2.103,07	17		17,00	100,00%	2.103,07	2.103,07
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00						
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00	1		1,00	100,00%	2.225,00	2.225,00
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la obra	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00	1		1,00	100,00%	1.602,00	1.602,00
		CODIGO DE OBRA: 51-12-18									
		Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00	1		1,00	100,00%	8.010,00	8.010,00
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11									
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	78	\$ 742,26	\$ 57.896,28			75,00	96,15%	55.669,50	55.669,50
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	78	\$ 371,13	\$ 28.948,14			75,00	96,15%	27.834,75	27.834,75
6	1.3.1.3	Conformidad Enlites (10% del ítem 1.3)	78	\$ 123,71	\$ 9.649,38			75,00	96,15%	9.278,25	9.278,25
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11									
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	33	\$ 742,26	\$ 24.494,58			30,00	90,91%	22.267,80	22.267,80
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	33	\$ 371,13	\$ 12.247,29			30,00	90,91%	11.133,90	11.133,90
	1.3.2.3	Conformidad Enlites (10% del ítem 1.3)	33	\$ 123,71	\$ 4.082,43			30,00	90,91%	3.711,30	3.711,30
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00						
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00			1,00	100,00%	2.225,00	2.225,00
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la obra	1	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00						
		CODIGO DE OBRA: 51-12-18									
		Proyecto constructivo/ Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la obra	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00	1				8.010,00	8.010,00
7	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11									
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	95	\$ 742,26	\$ 70.514,70						
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	95	\$ 371,13	\$ 35.257,35						
	1.3.1.3	Conformidad Enlites (10% del ítem 1.3)	95	\$ 123,71	\$ 11.752,45						
	1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11									
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	19	\$ 742,26	\$ 14.102,94						
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	19	\$ 371,13	\$ 7.051,47						
	1.3.2.3	Conformidad Enlites (10% del ítem 1.3)	19	\$ 123,71	\$ 2.350,49						
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	3	\$ 1.335,00	\$ 4.005,00						
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00						
8	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la obra	1	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00						

MARIA SALVADORA MUSOTTO
 ING. EN CONSTRUCCIONES Y LABORAL
 MATR. CIPRA 40886
 REG. PROF. HUST 0183
 MATR. CIPRA 15.18.4.0444-1

27.11.19

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO					
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	\$	\$	\$	
2	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	80	\$ 307,05	\$ 24.564,00	80,3		80,30	100,38%	80,30	100,38%	24.656,12	24.656,12		
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	80	\$ 102,35	\$ 8.188,00	80,3		80,30	100,38%	80,30	100,38%	8.218,71	8.218,71		
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	8	\$ 1.335,00	\$ 10.680,00										
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00	1		1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.225,00	2.225,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 10.235,00	\$ 10.235,00	1		1,00	100,00%	1,00	100,00%	10.235,00	10.235,00		
	CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-13-18															
	ANTEPROYECTO: 03-005247-00-13															
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3.560,00	\$ 3.560,00	1		1,00	100,00%	1,00	100,00%	3.560,00	3.560,00		
	1.3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11														
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 614,10	\$ 41.144,70	75,5		75,50	112,69%	75,50	112,69%	46.364,55	46.364,55		
3	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 307,05	\$ 20.572,35	75,5		75,50	112,69%	75,50	112,69%	23.182,28	23.182,28		
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	67	\$ 102,35	\$ 6.857,45	75,5		75,50	112,69%	75,50	112,69%	7.727,43	7.727,43		
	1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00										
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00	1		1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.225,00	2.225,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00	1		1,00	100,00%	1,00	100,00%	4.450,00	4.450,00		
	CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-15-18															
	ANTEPROYECTO: 03-006578-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 80.100,00	\$ 80.100,00	1		1,00	100,00%	1,00	100,00%	80.100,00	80.100,00		
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	665	\$ 614,10	\$ 408.376,50	669,1		669,10	100,62%	669,10	100,62%	410.894,31	410.894,31		
1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	665	\$ 307,05	\$ 204.188,25	669,1		669,10	100,62%	669,10	100,62%	205.447,16	205.447,16			
1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	665	\$ 102,35	\$ 68.062,75	669,1		669,10	100,62%	669,10	100,62%	68.482,39	68.482,39			
1.3.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11															
1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	390	\$ 614,10	\$ 239.499,00	268,1		268,10	68,74%	268,10	68,74%	164.640,21	164.640,21			
1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	390	\$ 307,05	\$ 119.749,50	268,1		268,10	68,74%	268,10	68,74%	82.320,11	82.320,11			
1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	390	\$ 102,35	\$ 39.916,50	268,1		268,10	68,74%	268,10	68,74%	27.440,04	27.440,04			
1.3.3	Cañería de Ø 90 mm SDR 11															
1.3.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1.3)	Metros	320	\$ 859,74	\$ 275.116,80	334		334,00	104,38%	334,00	104,38%	287.153,16	287.153,16			
1.3.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)	Metros	320	\$ 429,87	\$ 137.556,40	334		334,00	104,38%	334,00	104,38%	143.576,58	143.576,58			
1.3.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem 1.3)	Metros	320	\$ 143,29	\$ 45.852,80	334		334,00	104,38%	334,00	104,38%	47.858,86	47.858,86			
1.3.4	Servicio Integral domiciliario de PE de Ø 25 mm - SDR 11	Unidad	77	\$ 1.335,00	\$ 102.795,00											
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 22.250,00	\$ 22.250,00											
1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 93.450,00	\$ 93.450,00											
TOTAL SIN IVA						\$ 5.127.815,10	AVANCE DE OBRA: 69,16%				\$ 2.768.749,95	\$ 3.546.365,65				

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:
 Fecha: 09/11/19

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:
 Fecha: 09/11/19

JEFE AREA TÉCNICA
JEFE AREA TÉCNICA
JEFE AREA TÉCNICA

GERENTE
GERENTE
GERENTE

UNIDAD DE NEGOCIO
UNIDAD DE NEGOCIO
UNIDAD DE NEGOCIO

CAJERÍA TÉCNICA
CAJERÍA TÉCNICA
CAJERÍA TÉCNICA

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:
 Fecha: 09/11/19

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:
 Fecha: 09/11/19

JEFE AREA TÉCNICA
JEFE AREA TÉCNICA
JEFE AREA TÉCNICA

GERENTE
GERENTE
GERENTE

UNIDAD DE NEGOCIO
UNIDAD DE NEGOCIO
UNIDAD DE NEGOCIO

CAJERÍA TÉCNICA
CAJERÍA TÉCNICA
CAJERÍA TÉCNICA

NICOLAS ALBERTO ITRIA
 LEG 1900676

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000005

Fecha de Emisión: 10/04/2019

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Período Facturado Desde: 10/04/2019

Hasta: 10/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 10/04/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 4 Obra: "Redes de gas natural en el ámbito de la U.N. Bahía Blanca" N° Referencia: 4500070292	1,00	otras unidades	612701,37	0,00	612701,37	21%	741368,66

★ BBL-51-08-18
BBL-51-12-18
BBL-51-01-18
BBL-51-09-18
BBL-51-13-18
BBL-51-15-18

CODIGO DE OBRA: X
N° PEDIDO: 4500070292
CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED
LOCALIDAD: B.A.C.A., P. ALTA, CNEI SUAREZ
N° ANTEPROYECTO: VARIOS
ADOLFO ETULAIN
L/37895
FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR
FECHA: 15-04-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	612701,37
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	128667,29
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	741368,66



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69157841591508

Fecha de Vto. de CAE: 20/04/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144870010000169157841591508201904203

Hojas de Entradas: 1000216590 - 1000216593 - 1000216594 -
1000216595 - 1000216596 - 1000216597

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 22/03/2019

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 22/03/2019

Hasta: 22/03/2019

Fecha de Vto. para el pago: 22/03/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 2 - Obra: "Extensión de Red de Gas Natural a calle Sixto Laspiur 1800 (Par) e/ Inglaterra y La Plata Bahía Blanca, Islas Orcadas 3700 (Par) e/ San Martín y Dasso Ing. White - Bahía Blanca Y Boulogne Sur Mer 500 (Impar) e/ Formosa y Chaco Punta Alta". N° Referencia: 4500069933	1,00	unidades	37323,90	0,00	37323,90	21%	45161,92

DANIEL G. ARENZO
JEFE COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CODIGO DE OBRA: BBL-50-03-18
N° PEDIDO: 4500069933
CONCEPTO: EXTENSION DE RED
LOCALIDAD: PUNTA ALTA
N° ANTEPROYECTO: 03-006541-00-18

ADOLFO ETULAIN
L/37895

FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA:

26-03-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 37323,90

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 7838,02

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00

IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 45161,92



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69127308981357

Fecha de Vto. de CAE: 01/04/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307156144870010000169127308981357201904012

Hoja de Entrada N° 20002/5094

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRA



OBRA: "Extensión de Red de Gas Natural a calle Sixto Lasplur 1800 (Par) e/ Inglaterra y La Plata - Bahía Blanca, Islas Orcadas 3700 (Par) e/ San Martín y Dasso - Ing. White - Bahía Blanca Y Boulogne Sur Mer 500 (Impar) e/ Formosa y Chaco - Punta Alta"

CODIGO DE OBRA: BB-50-03-18

CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.

LOCALIDAD DE OBRA: 4500069933

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 118.773,00

CERTIFICADO N°: 2 (FINAL)

PERIODO: ENERO 2019

FECHA: 22/02/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR	%	CANT	%	ACUMULADO	ANTERIOR	%	ACUMULADO	
		DOCUMENTACIÓN													
	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 5.850,00	\$ 5.850,00			0,50	50,00%	1,00	2.925,00		5.850,00	
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) Mínimo: 5% del total de la obra	Global	1	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00			0,50	50,00%	1,00	3.600,00		7.200,00	
		CAÑERÍAS													
	II.1	Instalación de cañerías (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)													
	II.1.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006541-00-18													
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	metros	18	\$ 945,00	\$ 17.010,00			18,30	101,67%	18,30	17.293,50		17.293,50	
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	18	\$ 472,50	\$ 8.505,00			18,30	101,67%	18,30	8.846,75		8.846,75	
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	18	\$ 157,50	\$ 2.835,00			18,30	101,67%	18,30	2.882,25		2.882,25	
	II.1.2	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006554-00-18													
	II.1.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	metros	24	\$ 850,50	\$ 20.412,00					24,20	20.582,10		20.582,10	
	II.1.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	24	\$ 425,25	\$ 10.206,00					24,20	10.291,05		10.291,05	
	II.1.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	24	\$ 141,75	\$ 3.402,00					24,20	3.430,35		3.430,35	
	II.1.3	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006539-00-18													
	II.1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	metros	14	\$ 1.431,00	\$ 20.034,00					15,80	22.609,80		22.609,80	
	II.1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	metros	14	\$ 715,50	\$ 10.017,00					15,80	11.304,90		11.304,90	
	II.1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	metros	14	\$ 239,50	\$ 3.353,00					15,80	3.788,30		3.788,30	
	II.2	Instalación de servicios integrales (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)													
	II.2.1	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006541-00-18	unidad	1	\$ 1.305,00	\$ 1.305,00									
	II.2.2	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006554-00-18	unidad	1	\$ 1.305,00	\$ 1.305,00					1,00	1.305,00		1.305,00	
	II.2.3	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006539-18	unidad	1	\$ 1.305,00	\$ 1.305,00									
	II.3	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.5 del Pliego)													
	II.3.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006541-00-18	metros	18	\$ 108,00	\$ 1.944,00			18,30	101,67%	18,30	1.976,40		1.976,40	
	II.3.2	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006554-00-18	metros	24	\$ 108,00	\$ 2.592,00					24,20	2.613,60		2.613,60	
	II.3.3	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11 - Anteproyecto 03-006539-00-18	metros	14	\$ 108,00	\$ 1.512,00					15,80	1.706,40		1.706,40	
		TOTAL SIN IVA				\$ 118.773,00					AVANCE DE OBRA: 102,26%	\$ 84.136,50		\$ 37.323,90	\$ 121.460,40

APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:

Fecha: 22.02.19

MARCELO J. ISOTTO
ING. EN CONSTRUCCIONES Y BORAL
MATR. CREA 4286R
REG. PROF. LUST 0133
MATR. CREA 3444-1
MATR. CREA 16405

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:

Fecha: 7/3/19

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.