

ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000043

Fecha de Emisión: 23/01/2020

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahía Blanca,
Buenos Aires

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 23/01/2020

Hasta: 23/01/2020

Fecha de Vto. para el pago: 23/01/2020

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Certificado N° 1 - Obra: Extensión de redes en calle Martiniano Rodríguez 2100 (impar) e/ Las Toscas y Los Pinos - Bahía Blanca". Número de Referencia: 4500079243	1,00	otras unidades	42160,00	0,00	42160,00	21%	51013,60

CODIGO DE OBRA: BBL-51-30-19
 Nº PEDIDO: 4500079243
 CONCEPTO: EXTENSION RED DE GAS NATURAL
 LOCALIDAD: BAHIA BLANCA
 Nº ANTEPROYECTO: 03-006745-00-19
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE SECTOR
 FECHA: 27 ENE 2020

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 42160,00
 IVA 27%: \$ 0,00
 IVA 21%: \$ 8853,60
 IVA 10.5%: \$ 0,00
 IVA 5%: \$ 0,00
 IVA 2.5%: \$ 0,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 51013,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 70047112957407

Fecha de Vto. de CAE: 02/02/2020



307156144870010000170047112957407202002020

HOJA DE ENTRADA N° 1000231749

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en calle Martiniano Rodríguez 2100 (Impar) e/Las Toscas y Los Pinos - Bahía Blanca"													
CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-30-19													
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA													
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA													
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 42.160,00 + IVA													
CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A.													
LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500079243													
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM		CERTIFICADO	OBS.			
							ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$
CODIGO DE OBRA: 51-30-19 ANTEPROYECTO: 03-006745-00-19													
DOCUMENTACIÓN													
I	I.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego) 5% del total de la obra	Global	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00			1,00	100,00%			2.000,00
	I.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego) 5% del total de la obra	Global	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00			1,00	100,00%			2.000,00
CANERIAS													
II	II.1	Instalación de canerías (Según lo indicado en el Artículo III-1.3 del Pliego)											
	II.1.1	Carferia de Øn 83 mm - SDR 11											
	II.1.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	Metros	12	\$ 1.800,00	\$ 21.600,00			12,00	100,00%			21.600,00
	II.1.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	Metros	12	\$ 900,00	\$ 10.800,00			12,00	100,00%			10.800,00
	II.1.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	Metros	12	\$ 300,00	\$ 3.600,00			12,00	100,00%			3.600,00
PRUEBA NEUMÁTICA													
III	III.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III-1.4 del Pliego)											
	III.1.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final	Mts	12	\$ 180,00	\$ 2.160,00			12,00	100,00%			2.160,00
							TOTAL SIN IVA		AVANCE DE OBRA: 100,00%		\$ -	\$ 42.160,00	\$ 42.160,00
APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN: Fecha: 22/01/2020													
AGASSI ARGENTINA S.A. MASSOTTO PEDRO DANIEL PRESIDENTE													
CONTRATISTA													
INSPECTORIA													
JEFES TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO													
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO													
JOSE LUIS DALL'AMANI													
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO													

929065