



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DEMONSTRACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE CONTRATO Nº: 450003356

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.


CERTIFICADO Nº 05
PERIODO: 01/03/16 AL 31/03/16

Item	Unidad de Medida	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM						CERTIFICADO		
											ANTERIOR	ACTUAL	CANT.	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
LPL	TP1206	TP1206	Miguel Sosa	LPL-02-01-16	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPI - LA ENSEADA		4,00	3,10%		4,00	0,50	0,39%	4,50	3,49%		\$ 610.000,00	\$ 610.000,00	\$ 573.750,00
MPL-BBL-SRO-OLA	TP102	TP102	Pandolfo Rios	MPL-02-01-17	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP		4,00	3,10%		4,00	0,50	0,39%	4,50	3,49%		\$ 610.000,00	\$ 610.000,00	\$ 573.750,00
MPL	TP103	TP103	Enrique Robles / Terry	MPL-02-01-17	RTI	RELUZCO DE RED MAR DEL PLATA		2,20	1,65%		2,20			2,20	1,65%		\$ 255.000,00	\$ -	\$ 255.000,00
LPL-MPL	TP104	TP104	Nicolas Dominguez	MPL-02-01-17	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHANAN CAS (LPL) SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL)		3,27	2,53%		3,27	0,23	0,18%	3,50	2,71%		\$ 416.525,00	\$ 29.325,00	\$ 445.850,00
BBL-OLA-MPL-SRO	TP105	TP105	Leonardo Pares	MPL-02-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP		1,00	1,50%		1,00			1,00	1,50%		\$ 240.500,00	\$ -	\$ 240.500,00
MPL-OLA	TP106	TP106	Bonaz / Nevarde	MPL-02-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017		2,17	1,88%		2,17			2,17	1,88%		\$ 276.875,00	\$ -	\$ 276.875,00
BBL	TP107	TP107	Pandolfo Rios	MPL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN SUBTERRANEA		0,80	0,02%		0,80			0,80	0,02%		\$ 102.000,00	\$ -	\$ 102.000,00
LPL	TP108	TP108	Enrique Robles / Nevarde	MPL-02-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017		2,75	2,15%		2,75			2,75	2,15%		\$ 350.242,50	\$ -	\$ 350.242,50
LPL-OLA-BBL	TP109	TP109	Nevarde / Neura	MPL-02-01-17	RTI	CAUSO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOSOS, URGENTE LA DARGUEÑA		3,90	3,02%		3,90			3,90	3,02%		\$ 487.250,00	\$ -	\$ 487.250,00
BBL-SRO	TP110	TP110	Nevarde / Neura	MPL-02-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA		1,00	0,75%		1,00			1,00	0,75%		\$ 127.000,00	\$ -	\$ 127.000,00
BBL	TP111	TP111	Nevarde / Neura	MPL-02-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA		3,83	2,97%		3,83			3,83	2,97%		\$ 488.325,00	\$ -	\$ 488.325,00
LPL	TP112	TP112	Rocha Horacio	MPL-02-01-17	RTI	BAJADA DE GASOLINERO DE ALIMENTACION A LOSOS, Pcia. DE BUENOS AIRES		1,50	1,18%		1,50			1,50	1,18%		\$ 191.250,00	\$ -	\$ 191.250,00
LPL	TP113	TP113	Nevarde / Tomas	MPL-02-01-17	RTI	INSTALACION COORDINADA EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO		2,07	1,60%	\$ 10.447.500,00	2,07			2,07	1,60%		\$ 263.525,00	\$ -	\$ 263.525,00
OLA	TP114	TP114	Enrique Robles / Pandolfo Rios	MPL-02-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL, Pcia. DE BS AS		3,23	2,51%		3,23	2,00	1,65%	5,23	4,00%		\$ 412.250,00	\$ 255.000,00	\$ 667.250,00
SRO	TP115	TP115	Nicolas Merello / Hector Vercel	MPL-02-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano		1,41	1,05%		1,41	1,30	1,01%	2,71	2,10%		\$ 170.775,00	\$ 165.750,00	\$ 336.525,00
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP116	TP116	Terry	MPL-02-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201		1,07	0,83%		1,07			1,07	0,83%		\$ 130.000,00	\$ 127.500,00	\$ 257.500,00
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP117	TP117	Carlos Aquino	MPL-02-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201		0,77	0,60%		0,77	1,00	0,78%	1,77	1,37%		\$ 88.175,00	\$ 127.500,00	\$ 225.675,00
MPL-BBL-OLA-LPL-SRO	TP118	TP118	Benitez	MPL-02-01-18	RTI	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018		1,27	0,98%		1,27	1,00	0,78%	2,27	1,70%		\$ 161.925,00	\$ 127.500,00	\$ 289.425,00
LPL	TP119	TP119	Enrique Robles / Pandolfo Rios	MPL-02-01-18	RTI	REFUERZO DE RED LA PLATA		0,11	0,08%		0,11	1,00	0,78%	1,11	0,85%		\$ 13.650,71	\$ 127.500,00	\$ 141.150,71
SUBTOTAL INSPECTORES MES											0,11	0,08%	1,00	0,78%	1,11	0,85%	\$ 13.650,71	\$ 127.500,00	\$ 141.150,71
SUBTOTAL INSPECTORES MES											32,74%	7,38%	56,51	39,23%	56,51	39,23%	\$ 6.237.379,21	\$ 1.216.075,00	\$ 7.453.454,21

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdo. Pablo Garagny
Apoderado

Ing. EDUARDO M. MILANICH
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Dpto. de Dep. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



FORMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063956

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 06
PERIODO: 01/03/18 A

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO										MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	SRO	TP-115	Nizkor, Merdo	SRO-20-01-17	RTI	Expendio Sulfato Pamparoso	Dibujos		\$ 10.450,00			1,00		1,00	\$	10.450,00	\$ 10.450,00
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO												1,00		\$	10.450,00	\$	10.450,00

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO A LA PASA INSPECTOR																	
Item	Unidad de Medida	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	RTI / Prepa	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MENCIÓN DEL ITEM				CERTIFICADO		
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL
											CANT.		CANT.				

TOTAL PROPIAS:		\$ 5.352.828,21	\$ 1.250.075,00	\$ 6.602.903,21
		32,54%	7,60%	40,15%

City, Republic Argentina S.A.
Attn: Pablo Geraghty
Avenida

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Samuzzi Gas Pampeana

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION



DESIGNACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4200492556

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 85
PERIODO: 01/03/18 AL 31/03/18

Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
OLA	OLA	TP002-3ra	Daniel Corti / Rocha Horacio	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA / ALTA PRESION. MIRALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA					4,00	4,00%	0,50	0,50%	\$	\$10.000,00	\$	\$3.750,00
OLA	OLA	TP013-3ra	Alberto Ligotti	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED RAMAL ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECIS					0,70	0,70%			\$	\$6.250,00	\$	\$0.500,00
MPL	MPL	TP021-3ra	Mariano Larranduburu	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.					3,07	3,07%			\$	\$47.500,00	\$	\$47.500,00
LPL	LPL	TP022-3ra	Oswaldo Bjerra	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAMON PEO DE CHACABUGO BAGSA		100,00	\$ 127.500,00	\$ 12.750.000,00	3,87	3,87%	1,00	1,00%	\$	\$40.425,00	\$	\$127.500,00
SRO	SRO	TP122-3ra	Heberto Vercel	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de Conductores de Aereo Sistema Pampeano					0,70	0,70%	0,70	0,70%	\$	\$6.250,00	\$	\$6.250,00
LPL	LPL	TP123-3ra	Mariano Larranduburu	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e instalación de nuevo ERP en Buzarvan					0,20	0,20%	0,20	0,20%	\$	\$25.500,00	\$	\$25.500,00
OLA	OLA	TP120	Pandolfo Petas	TERCEROS	TERCEROS	REPALEA Y REHABILITACION DE TRAILERS DE OMC					0,50	0,50%	0,50	0,50%	\$	\$63.750,00	\$	\$63.750,00
MPL	MPL	TP121	Mariano Larranduburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro ON por Red en la localidad de Garaz					1,00	1,00%	1,00	1,00%	\$	\$127.500,00	\$	\$127.500,00
LPL	LPL	TP023-3ra	Juan Pella / Opeada Petas	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA					3,87	3,87%	1,00	1,00%	\$	\$467.925,00	\$	\$127.500,00
SUBTOTAL INSPECTORES MES											15,81	15,81%	4,96	4,96%	\$	\$2.028.100,00	\$	\$624.750,00

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO											MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
MPL	MPL	TP002-3ra	Pandolfo Petas	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.	Diametro		\$ 10.450,00									
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO																		


ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X2 PARA INSPECTOR											MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Terceros	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
											CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
SRO	SRO	TP122-3ra	Heberto Vercel	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de Conductores de Aereo Sistema Pampeano	Vehículo		\$ 35.000,00				0,57				0,57	
MPL	MPL	TP121	Mariano Larranduburu	TERCEROS	TERCEROS	Suministro ON por Red en la localidad de Garaz	Vehículo						0,50				0,50	
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X2 PARA INSPECTOR													1,07				1,07	

TOTAL TERCEROS:	\$ 2.028.100,00	\$ 624.750,00	5,19%	\$ 2.652.850,00	21,10%
-----------------	-----------------	---------------	-------	-----------------	--------

TUV Rheinland Argentina S.A.
Oscar Pablo Geraghty
Aprobado

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA | SUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063956

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.


CERTIFICADO Nº 05
PERIODO: 01/03/16 AL 31/03/18

Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO				
											ANTERIOR		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	
											CANT.		CANT.						
							Subtotal/mas		\$ 35,000.00							\$	\$		
							SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 444 PARA INSPECTOR										\$	\$	\$

	\$	510,000.00	\$	127,500.00	\$	637,500.00
TOTAL COORDINADOR:		33.33%		8.33%		41.67%

TOTAL CONTRATO:	\$ 30.727.500,00
-----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 7.850.228,21	\$ 2.039.775,00	\$ 9.330.703,21
AVANCE DEL CONTRATO	25,98%	6,64%	32,32%


 TUV Rheinland Argentina SA
 C/Car. Pablo Gerardo
 FRMA PROVEDOR
 AFODERADO

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMPUZZI GAS PAMPEANA / SUR

FIRMAS APROBACION CAD

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. CAMUZZI GAS PAMPEANA