APPETITS A

DENOMINACION DE LA OBRA: MANTENMIENTO DE CALENTADORES CODIGO DE IDENTIFICACION: MTO-02/18

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO: 45/1064819

FIRMA CONTRATISTA: ITT SA

PLANILLA DE CERTIFICACION

UNIDAD DE NEGOCIOS: L'PL. MONTO DE LA OBRA: \$ 542,760.00

CODIGO DE OBRA: LFL-32-01-18

CERTIFICADO Nº: 01 FECHA: 02/07/18

201128 OBSERVACIONES \$28,000,00 528,000,00 \$534,240,00 \$534,240,00 ACUMULADO 6.240,00 APROBACION DE LA CENTIFICACION FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. CERTIFICADO ACTUAL. 6,240.00 ANTERIOR PECHA: 0.00% ACUMULADO 100,00% 100.00% 0.00% MEDICION ITEM ACTUAL CANT. 0.00% AVANCE DE DBRA 0.00% ANTERIOR Tuv Rheinland Argentina Inspector de Obras 6,240.00 528,000,00 PRECIO TOTAL SIN LVA. (S) PRECIO UNIT. SIN LV.A. (\$) 528,000.00 TOTAL 6,240.00 CANT. Global Global 12 Documentación conforme a obra Calentador (según art. II-52 del PCP) (viln. 5%)
MANTENMIENTO INTEGRAL. DE CALENTADORES (según art. II-5.1 del PCP)
II.1 Calentador de Gral. BELGRANO LEONARDO RANGOÑO GENEVAE INNOVACION FRONICA TOTAL S.A. 1.1 Proyecto Constructivo (septin art. II-5.1 doi PCP) (Max. 5%) RIMA PROVEEDOR DESCRIPCION APROBACION DE LA MEDICION FECHA: TES RUBRO

JULIÁN DAJMÓPTO GERENCIA/TECNICA DPTO, DE OBJAS CAMUZZI SAS PAJIFEANA I SUR

Nota: La documentación de control que respalda el presente cerdificado se encuenta a disposición en la Unidad de Negocio correspondiente.

CENTRY SAGULA CEMENDIA TÉONICA Jete del Depro, de Obras Camuzzi Gas Pampeana

4.18.000 4.18.000 5.1 OZNESS.