

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

Camuzzi Gas Pampeana

8	IJ Š	OBRA: CAMBIO DE SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA 2													
8	DIGO D	CODIGO DE OBRA: LPL-02-02-18		5	UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL	ICIOS: LPL							CERTIFICADO Nº: 3 (TRES)	3 (TRES)	
Ś	NTRATI	CONTRATISTA: MARVITECH OLAVARNA S.A.		ö	CENTRO OPERATIVO:	IVO:							PERÍODO:	marzo 19	
ŏ	SACION	LOCACION DE OBRA; 4500068494		MO	MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA)	E OBRA (s/ IVA)	\$ 5.227.517,50	- 1							
S.	RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	QNS	CANT.	PRECIO	PRECIO		Ш	اَقِ اِجَا	L⊢		ANTERIOR	CERTIFICADO	ACUMULADO	088.
]]	-	DOCUMENTACIÓN	- Vi-	-	ts sin IVA	(\$ SIN IVA)	CANT %		CANT %	CANT	*	***************************************	3	3	
L	\vdash	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA Nº 2 - LA PLATA	H	l				H							
	73		ō	-	235.238,29	\$ 235,238,29	1 100,00%	%00		-	100,00%	\$ 235.238,29	\$	\$ 235,238,29	
		1.2 Documentación conforme a obra (Minimo 5%)	ច	1 \$	_	\$ 287.513,46			1 100,00%	1	100,00%	\$	\$ 287.513,46 \$	\$ 287.513,46	
<u>].</u>	- E. //	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN													
L_	_	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA Nº 2 - LA PLATA	\vdash												
<u> </u>	=	II.1 Obra Mecánica	ō	-	\$ 1.376.876,61	1.375.876,61			1 100,00%	*	100,00%	w	\$ 1.376.876,61	\$ 1.376.876,61	
	=	II.2 Obra Civil	Ø	-	2.753.753,22	\$ 2.753.753,22	1 100,00%	%00			100,00%	\$ 2.753.753,22	. s 2	\$ 2,753,753,22	
	=	II,3 Protección Anticorrosiva y Puesta a Tierra	Ø	-	458.958,87	\$ 458,958,87			1 100,00%	- %	100,00%	\$	\$ 458,958,87	\$ 458,958,87	
	-														
Ä	- S	SEDRREFERENCIACIÓN SOS ESPOSES COS ESPOSES	olice at the	No.lat.					· 第三条门 6	Section Section 1988	5, 874 1, 134 1,				
	Н	CAMBIO SEPARADOR DE POLVO Y LIQUIDO EN PLANTA Nº 2 - LA PLATA													!
	<u> </u>	II.1 Georreferenciación	ä	-	115.177,05	\$ 115.177,05			1 100,00%		100,00%	s	\$ 115.177,05	\$ 115,177,05	
	\vdash			\vdash											
ka		ADICIONALES		100					100	100	25.00				San
<u> </u>	\vdash	Refuerzos muro - Viga de fundación - Pitotines - Columna hormigón portón	5	-	75,731,85	\$ 75,731,95		_	1 100,00%	- 1	100,00%	4	- \$ 75.731,95	\$ 75.731,95	
1.			\dagger	+				-							
]	1				TOTAL	\$ 5.303.249,45	-	AVA	AVANCE DE OBRA: 101,45%	t. 101,45	%	\$ 2.988.991,51	\$ 2.314.257,94	\$ 5.303.249,45	
												- \$	· •	, \$	
			-		TOTAL	\$ 5.303.249,45		1				\$ 2.988.991,51		\$ 2.314.257,94 \$ 5.303.249,45	
		And the ability of the state of			/				,- -						
		Fecha:		n now			lag, ERNE	SSTO.	AFDLIA						
		RESPONSABLE SELVICIOS ESPECIALES		الوين الأيما	SETTENDA NONHINE	1.3%	Jefe Techico U.N. La Plata Camuzzi Gas Pempeana	Gas Pe	La Plate meane	,					
:	-	COMPATISTA	N	SPECCIÓN	INSPECCIÓN DE OBRA			3	CAMPENA S.A.	PENA S.A.				1	
		196. GUILLERN A ZUCARINI CHINZZI OF PRIDGIALS C.				•)	1	_						
		Year	4											SERGIO SAGULA GERENOA TACE	3
				\	Com.								Jefe dej (Camuzzi	Jefe del Depla de Olores Camuzzi Bas Pagnillana	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			<u>-</u> 5	ZY	PABLO:	JUAN PABLO CARRUDO							-). !	i h

JUAN PABLO CAFRUDO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

THE ALEJANDRO LORENZO GERENTE TÉCNICO AMUZZI GAS PAMPEANA