TRIPLICADO

VAKKUA S.A.

COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Punto de Venta: 00005

Comp. Nro: 00000012

Fecha de Emisión: 01/07/2019

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Razón Social: VAKKUA S.A.

Domicilio Comercial: Brown 3396 - Olavarria, Buenos Aires

Período Facturado Desde:

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto 01/06/2019

Hasta: 30/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Fac. A: 00005-00000254

Condición de venta:


1

IVA Responsable Inscripto Condición frente al IVA:

Subtotal Subtotal c/IVA % Bonif Cantidad U. medida Precio Unit. IVA Código Producto / Servicio 48154,56 DEVOLUCIÓN 25% DE ANTICIPO 39797,16 0,00 39797,16 21% 1,00 unidades

FINANCIERO "CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN ERP SUBTERRÁNEA SALADILLO PROV. DE BUENOS AIRES" - CO LOBOS - CONCURSO Nº: ERP-08/19 - OBRA Nº: 4500073790 -CERTIFICADO Nº: 1

Cuenta Corriente





Otros Tributos		Communication of			
Descripción	Detalle	Alic. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	39797,16
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Internos			0,00	IVA 21%: \$	8357,40
Impuestos Municipales			0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
	Importe Otros	Tributos: \$	0,00	IVA 5%: \$	0,00
				***************************************	·
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,00
				Importe Total: \$	48154,56

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 69266318177274

Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2019

SALADILLO
R subterránea
escalera en ER
onstrucción de
Y MEDICION
CERTIFICACION
PLANILLA DE

		1.08_02.02/19					- erdO ii Obra		Construcción de	escalera en ER	Construcción de escalera en ERP subterránea SALADILLO	IITO						
Coalgo ae	Jouigo de Identificación:																	
Nº Contrato:	×	4500073790					Contratista:			Α,	VAKKUA S.A.							
Mes:	OINO		Año	2019											Monto Total de Contrato:	Contrato:	\$ 3.209	\$ 3.209.623,75
		1	•			ACTA D	ACTA DE MEDICIÓN CERTIFICADO NRO:	CADO NRO:		1								
		-	UNIDAD		PRECIO	PRECIO	%	%			MEDICION ITEM	CIONITEM	COVERNO	004		CERTIFICADO		ORCERVACIONES
RUBRO	TEM	DESCRIPCION	DE	CANT.	UNITARIO	IOIAL	RUBRO	OBRA	CANT	AN LERIOR	CANT	0AL %	CANT	*	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP SIERRA DE LA VENTANA																
		DOCUMENTACIÓN																
-	-	Proyecto Constructivo (Máximo 5%)	Global	1	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65	26,60%	4,96%	00'0	00'0	1,00	100,00	1,00	100,00	00'0	159188,65	159188,65	
	.2	Documentación Conforme a Obra (Mínimo 5%)	Global	1	\$ 122.078,39	\$ 122.078,39	43,40%	3,80%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
		CONSTRUCCION DE ESCALERA																
=	က	Construcción de: Escaleras Metálicas, Conductos de Ventilaciones exteriores, Tapas y Marcos de cámara, Arrestallamas y Herrajes.	Global	1	\$ 848.820,94	\$ 848.820,94	100,00%	26,45%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
		MONTAJE OBRA MECANICA																
	4	Montaje de: Escaleras Metálicas, Ventilaciones, Tapas y Marcos de Camara, Arrestallamas y Extensor para válvulaesferica.	Global	1	\$ 317.605,40	\$ 317.605,40	100,00%	%06'6	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
=		OBRA CIVIL																
	2	Apertura de Zanjas, Rotura de Paredes, Reparación de veredas y Pintura de la ERP.	Global	1	\$ 634.256,98	\$ 634.256,98	100,00%	19,76%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
		OBRA ELECTRICA																
	9	Instalaciones electricas	Global	1	\$ 212.568,92	\$ 212.568,92	100,00%	6,62%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
		HORMIGONADO																
	7	Construcción de encofrado, armadura y llenado .	Global	1	\$ 816.773,11	\$ 816.773,11	100,00%	25,45%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
2		GEORREFERENCIACIÓN																
≥	ω	Georreferenciación	Global	1	\$ 98.331,37	\$ 98.331,37	100,00%	3,06%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
		PRECIO TOTAL				\$ 3.209.623,75		100,00%	AVANCE DE OBRA (%)	%00'0	AVANCE DE OBRA (%)	4,96%	AVANCE DE OBRA (%)	4,96%	\$ 0,00	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65	
		CIABAB			TOTALES	\$ 3.209.623,75		100,00%	AVANCE D	AVANCE DE OBRA (%)		4,96%			\$ 0,00	\$ 159.188,65	\$ 159.188,65	
		nog. Seguridad e Higiene M P 50199			•				'		JEFE TECNICO UN	JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO						
						The state of the s		1										

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE TECNICO - SEDE CENTRAL