228,619.00

228,619.00 \$

AVANCE DE OBRA: 58.62%



LOCACIÓN DE OBRA: 4500064820 CODIGO DE OBRA: PEH-32-01-18

## PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRIA OBRA: MANTENINIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

MONTO OBRA Mio.02/18 (sin IVA); \$389.987 (Graf. Villegas III) MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin NA).

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº: 01 (uno)

FECHA: 13/07/2018

}	i 5			MONTO DEL ACT	MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin NA).	NA).					
8	RATIST	CONTRATISTA: FINDER ARG, J.A.									
1										CERTIFICADO	
			_	CEULEG	Chase						Ł
				O CICLED	- INTO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	O ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
RUBA	RUBRO TTEM	DESCRIPCIÓN	UND, CANI.		S STILLY IN	CANT %	CANT %	CANT	<b>*</b> 0	s	\$
				facilities (s)							
		nocimentación								90,375,00	
			Tower C	\$ 20.375.00 \$	20,375.00		₽ -	%.QQ1	•		The second secon
	Ξ	1.1 Proyecto Constructivo (s/Art. IFS.1 del PCP)	5		Acquest to every		-	100%	•	\$ 18,812.00	•
-	-	1.3 Decumentaries Conforms a Chris Calentador (s/Art IFS.2 PCP)	Gobal	1 \$ 18,812,00 \$	18,612,00						
لِ	ŗ										
		MANTERNAMENTO INTEGRADA DE CALISTADA MESA DAME ESTAMAS	-			_	L			UU CL7 687 3	•
	=	11 - MANTENIMIENTO CALENTADOR - Gral Villegas III	Global	1 5 350,800.00 5	00'008'058 50'800'00		0.54	54%		,	
	3								٠.		

389,987.00 TOMAS MASTRONARDI INSPECTOR DE OBRA MONTO TOTAL CALENTADOR Gral Villegas - SIN IVA

Aprobación de la Medición:

INSPECCIÓN

FYNDER ARG, S.A. Acrobación del certificade: HUGO A. LATORRE

JEFE TECHTO UNDAD DE NEGOCIO

CAMUZZI GAS DEL PAMPEANA S.A.

CERENCIA TECNICA GERENCIA TECNICA Joje del Depio, de Obras Camilizzi Gas Pampeana

JULIÁN DANKOTTO GENEVICA TRENICA DPTO, DE DENKS CAMUZZI GAS PRRIPEANA I

CAMUZZI GAS PAMPEANA