



FINDER ARG S.A.
FABRICACION, MONTAJE Y REPARACIONES EN
MECANICAS Y SOLDADURAS ESPECIALES

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE OBRA: CHI-02-01-19 / SRO-02-01-19

LOCACIÓN DE OBRA: 4500071042

CONTRATISTA: FINDER ARG. S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

MONTO OBRA MTO-04/18 (Sin IVA): \$1.343.322,00

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA): \$ 582.875,00

CERTIFICADO N°: 03 (Tres)

FECHA: 22/07/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		
							ANTERIOR		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%			
I TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 3 DE JULIO - (CHI-02-01-19)													
1.1	I.7	PROVISIÓN E INSTALACION DE CHAPA ENVOLVENTE (TC)	Un	1	\$ 44.696,00	\$ 44.696,00			1	100%	\$ -	\$ 44.696,00	\$ 44.696,00
1.2	I.1	PROVISIÓN E INSTALACION DE SERPENTIN SCH-80 (TC)	Un	1	\$ 162.424,00	\$ 162.424,00			1	100%	\$ -	\$ 162.424,00	\$ 162.424,00
1.3	AD	PROVISIÓN E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO (AD)	Un	1	\$ 15.800,00	\$ 15.800,00			1	100%	\$ -	\$ 15.800,00	\$ 15.800,00
II TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 3 DE JULIO - (SRO-02-01-19)													
2.1	I.8	PROVISIÓN E INSTALACION VALVULA REGULADORA CON BLOQUEO (TC)	Un	1	\$ 181.116,00	\$ 181.116,00			1	100%	\$ -	\$ 181.116,00	\$ 181.116,00
2.2	I.9	PROVISIÓN E INSTALACION DE CAUDALIMETRO (TC)	Un	1	\$ 113.237,00	\$ 113.237,00			1	100%	\$ -	\$ 113.237,00	\$ 113.237,00
2.3	I.11	PROVISIÓN E INSTALACION DE SEGURO DE LLAMA (TC)	Un	1	\$ 37.772,00	\$ 37.772,00			1	100%	\$ -	\$ 37.772,00	\$ 37.772,00
2.4	I.15	PROVISIÓN E INSTALACION DE ENCENDIDO PIEZOELECTRICO (TC)	Un	1	\$ 17.880,00	\$ 17.880,00			1	100%	\$ -	\$ 17.880,00	\$ 17.880,00
2.5	AD	PROVISIÓN E INSTALACION DE SOMBRERETE TIPO H DE CHIMENEA (AD)	Un	1	\$ 9.950,00	\$ 9.950,00			1	100%	\$ -	\$ 9.950,00	\$ 9.950,00

TOTAL ADICIONALES / COMPLEMENTARIOS - SRO / CHI - (SIN IVA)	\$ 582.875,00	AVANCE DE OBRA: 100%	\$ -	\$ 582.875,00	\$ 582.875,00
---	---------------	----------------------	------	---------------	---------------

Aprobación de la Medición:

Fecha: ..

FINDER ARG. S.A.
CONTRATISTA
HUGO A. LATORRE
GERENTE DE PRODUCCIÓN

Aprobación del certificado:

Fecha: ..

Juan Dainotti
Inspector de Obra
Rheinland

INSPECCIÓN

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

JULIÁN DAINOTTI
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA

HUGO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA/SUR

ING. ALEJANDRO LORENZO
CAMUZZI GAS PAMPEANA/SUR