ORIGINAL

AGASSI ARGENTINA S.A

COD. 51

LA OPERACIÓN
IGUAL O MAYOR .
UN MIL PESOS .
(\$1.000) ESTÁ
SUJETA A
RETENCIÓN

FACTURA

Punto de Venta: 00001

Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 09/01/2019

|

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Período Facturado Desde:

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

Domicilio Comercial: Fray Mamerto Esquiú 58 - Bahia Blanca,

Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Hasta: 09/01/2019 Fecha de Vto. para el pago: 09/01/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

09/01/2019

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Cuenta Corriente

Código Producto / Servicio C	antidad	U. medida	Precio Unit. 9	& Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
Certificado № 1 - Obra: "Redes en ámbito U.N. Bahía Blanca" - Nro. REFERENCIA 4500070292	1,00	otras unidades	318976,00	0,00	318976,00	21%	385960,96

* BBL-51-08-18.

BBL-51-12-18.


BBL-51-01-18.

BBL-51-09-18.

BB1-51-13-18.

BBL-51-15-18.


CODIGO DE OBRA: * Nº PEDIDO: 4500070292 CONCEPTO: EXTENSIONES DE RED LOCALIDAD: BIERA, P.ADA CUCL SUADIC2 Nº ANTEPROYECTO: VARIOS ABOLFO ETULAIN L/37895 FECHA: 11-01-19	DE RED L CUEL SUADE2 O ETULAIN
---	--------------------------------------



NELSON D. GARAY

JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Otros Tributos			
Descripción Detalle Alic. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Per./Ret. de IVA	0,00	Importo Noto Cuercado. C	240070 00
Per./Ret. Ingresos Brutos	0,00	Importe Neto Gravado: \$	318976,00
Impuestos Internos	0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Municipales	0,00	IVA 21%: \$	66984,96
Importe Otros Tributos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
•	,	IVA 5%: \$	0,00
		IVA 2.5%: \$	0,00
		IVA 0%: \$	0,00
		Importe Otros Tributos: \$	0,00
		Importe Total: \$	385960,96



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69027490527953

Fecha de Vto. de CAE: 19/01/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

30715614487051000016902749052795320190119

10 ENE. 2019



14 ENE 20 19

.

•

.

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



NOVIEMBRE 2018 05/12/2018 OBS. MEDICIÓN/CERTIFICADO 8.722,00 1.068,00 1.068,00 5.340,00 ACUMULADO PERÍODO: FECHA: 8.722,00 1.068,00 1.068,00 5.340,00 CERTIFICADO ACTUAL ANTERIOR 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ACUMULADO CANT 9, 90, 8 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ACTUAL CANT 8 9, 8 9, \$ 5.127.815,10 + IVA BAHIA BLANCA ANTERIOR \$ 8.722,00 \$ 2.670,00 \$ 5.340,00 \$ 2.225,00 \$ 92.626,75 \$ 46.313,38 \$ 15.437,79 \$ 9.434,00 \$ 1.068,00 \$ 10,680,00 \$ 5,340,00 \$ 1.780,00 \$ 1,335,00 \$ 1,424,00 \$ 1.068,00 \$ 10.680,00 \$ 1.335,00 \$ 2,225,00 \$ 1.424,00 \$ 8.054,50 \$ 2.225,00 \$ 1.780,00 \$ 5.340,00 \$ 48.327,00 \$ 24.163,50 TOTAL (\$ SIN IVA) MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) JNIDAD DE NEGOCIO: CENTRO OPERATIVO: ANTEPROYECTO: 21-002817-00-18 ANTEPROYECTO: 21-002679-00-17 ANTEPROYECTO: 21-002776-00-18 ANTEPROYECTO: 21-002816-00-18 \$ 805,45 \$ 8.722,00 \$ 402,73 \$ 9.434,00 \$ 534,00 \$ 178,00 \$ 1.424,00 \$ 1.068,00 \$ 134,24 \$ 134,24 \$ 1.335,00 \$ 1.068,00 \$ 1.068,00 \$ 534,00 \$ 1.424,00 \$ 402,73 \$ 1.335,00 \$ 2,225,00 \$ 1.068,00 \$ 178,00 \$ 1.335,00 \$ 805,45 PRECIO UNITARIO \$ 2.225,00 \$ 2,225,00 \$ 5.340,00 (\$ SIN IVA) CANT (~1 115 115 115 22 8 유 2 g 음 9 9 **1 윦 Metros Metros UND. Metros Unidad Global Unidad Metros Globai Global Metros Globai Global Global Global Unidad Globai Metros Metros Metros Metros Global Metros Metros Global Metros 20DIGO DE OBRA: BBL-51-08-18, BBL-51-12-18, BBL-51-01-18, BBL-51-09-18, BBL-51-13-18 y BBL-51-15-18 rueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según io indicado en el Articulo III1,4 del Pilego) royecto constructivo(Según lo indicado en el Attículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la rueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según to Indicado en el Articulo III1,4 del Pliego) anos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de rueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pliego) yecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 tedel Pilego) máximo 5% del total de la lanos conforme a obra (Según lo indicado en el Arboulo III-1.2 del Pliego), minimo 5% del total de lanos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo II-1,2 del Pilego), mínimo 5% del total de royecto constructivo (Según lo indicado en el Atáculo III,1,1 del Piego) máximo 5% del total de la Obra oyecto constructivo (Según lo indicado en el Articulo III.1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra sparación contrapiso vereda y pavímento (30% del Item 1.3) eparación contrapiso vereda y pavimento (30% del fem 1.3) eparación contrapiso vereda y pavímento (30% del Ítem 1.3) 1,3,1,2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del flem 1.3) Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 DESCRIPCIÓN Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11 isionado, bajado a zanja y tapado (60% del (tem 1,3) -usionado, bajado a zanja y tapado (60% del ftem 1,3) usionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3) usionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3) CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A. onformidad Entes (10% del Item 1.3) Conformidad Entes (10% del (tem 1.3) Conformidad Entes (10% del Item 1.3) onformidad Entes (10% del frem 1.3) CODIGO DE OBRA: 51-08-18 CODIGO DE OBRA: 51-08-18 30DIGO DE 08RA: 51-08-18 20DIGO DE OBRA: 51-08-18 DBRA: "Redes en ámbito UN Bahía Blanca" Sañería de Ø 50 mm SDR 11 Sañería de Ø 63 mm SDR 11 Saferia de Ø 50 mm SDR 11 Cañería de Ø 63 mm SDR 11 1,3,2 Cañería de Ø 63 mm SDR 11 OCACION DE OBRA: 4500070292 Obra Obra Obra 1,3,1,1 1,3,1,3 1,3,4 1,3,2 1,3,1 1,3,2 1,3,1 1,3,2 1,3,3 1,3,1 1,3,3 1,3,4 1,3,3 1,3,4 1,3,1 1,3 1,4 1,1 RUBRC ITEM 1, 1,3 1,4 1,1 1,3 7, 1,2 1, 1,2 1,2 -7 n 4

Ing. MARCELO-MUSOTTO
Représentante Técnico

NICOLAS ALBERTO ITRIA Leg. 800676

		ng nd	i			10.31		5	1	_	ACCIONICIAN C	3	ALTRICK	ACIOAL		ACUMULADO	
					(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT	%	CANUM	%	CANT	%	69	•		49	
	1,3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	10	\$ 805,45	\$ 8.054,50											
	1,3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	9	\$ 402,73	\$ 4.027,25			:								
	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Metros	9	\$ 134,24	\$ 1.342,42			-								+
_	1,3,4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00											+
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pilego)	Global	ы	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00											_
	1,2	Pianos conforme a obra (Según lo Indicado en el Articulo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	Giobal	-	\$ 6.230,00	\$ 6.230,00	*							***************************************			+
2		CODIGO DE OBRA: 51:08:18	ANTEPROYECT		0: 21-002798-00-18	00											₩
	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Articulo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra	Globaí	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00			1,00	100,00%	8,	100,00%		4	4.450,00	4.450,00	2
	1,3	Caferia de Ø 63 mm SDR 11															+
	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del flem 1,3)	Metros	53	\$ 805,45	\$ 44.299,75										***************************************	+-
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del frem 1.3)	Metros	SS.	\$ 402,73	\$ 22.149,88		-								***************************************	†
	1,3,3	Conformidad Entes (10% dei Item 1.3)	Metros	55	\$ 134,24	\$ 7.383,29											+
	1,3,4	Servicio integral domiciliano de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5.340,00											_
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III1,4 del Pilego)	Global		\$ 2.225,00	\$ 2.225,00											
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	-	\$ 5.340,00	\$ 5,340,00		****						The state of the s			+
			ANTEPROYEC	OYECTO	r 03:006591-00-18	8											+-
rH	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Articulo III, 1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	H	\$ 801,00	\$ 801,00											+
	1,3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11															
	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ftem 1,3)	Metros	10	\$ 742,26	\$ 7.422,60			<u> </u>								\vdash
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	9	\$ 371,13	\$ 3,711,30			<u> </u>								-
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del frem 1.3)	Metros	9	\$ 123,71	\$ 1,237,10						_					-
	1,3,4	Servicio Integral domioiliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1,335,00	\$ 1.335,00											-
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo Indicado en el Articulo III1,4 del Pilego)	Global	7	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00											_
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	-	\$ 890,00	00'068 \$		ļ									-
		300,000	ANTEPROYECT		O: 03-006585-00-18	B											1000
7	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Articulo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra	Globaí	ī	\$ 16.465,00	\$ 16,465,00											-
	1,5,1	Cafieria de Ø 50 mm SDR 11															+
	1,3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (50% del flem 1,3)	Metros	150	\$ 742,26	\$ 111.339,00							٠.				-
	1,3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del flem 1.3)	Metros	120	\$ 371,13	\$ 55.669,50											
	1,3,1,3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Metros	150	\$ 123,71	\$ 18.556,50								TOTAL VALUE OF THE PARTY OF THE			-
	1,3,2	Caferia de Ø 63 mm SDR 11															-
	1,3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	102	\$ 742,26	\$ 75.710,52	-			ļ							-
	1,3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del fiem 1.3)	Metros	102	\$ 371,13	\$ 37,855,26	-										-
	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% dei Item 1.3)	Metros	102	\$ 123,71	\$ 12.618,42											
	1,3,4	Servicio Infegral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	5	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00											+
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pliego)	Global	п	\$ 2.225,00	\$ 2,225,00											┿
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	F-1	\$ 17.800,00	\$ 17.800,00	-				 						+
		CODIGO DE OBRA: 514/2/18	ANTEPROYECT		0; 03-006602-00-18			15									
en	1,1	do en el Artículo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la	Global		\$ 1.246,00	\$ 1.246,00	47.75				:						-
	1,3	Caheria de Ø 50 mm SDR 11		 												***************************************	+-
	1,8,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del item 1,3)	Metros	18	\$ 742,26	\$ 13,360,68					<u> </u>						+
	1,3,2	onto (30% del Item 1.3)	Metros	18	\$ 371,13	\$ 6.680,34									ļ		-
ING MARCE	M _{CO}	NARCELO3M dost Children (10% dei 1em 1.3)	Metros	18	\$ 123,71	\$ 2.226,78					-					***************************************	╄

NICOLAS-ACEENTO ITRIA

	RUBRO	TEM	NODESCRIPCIÓN	2	TNAC	PRECIO	PRECIO	EIAG	000	MEDIC	MEDICION ITEM				CERTIFICADO	╽├		
				į	5	(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT	ANIERIOR INT %	CAN	% n	CANT %	% %	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	<u> </u>	
Pilotopic (Street		1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00											1
		1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según to indicado en el Articulo III1,4 del Pilego)	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00							MARKET I				
	<u> </u>	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1,2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00											
<u>(1 - 11 - 1</u>			CODIGO DE OBRA: 51-12-18		OYECTO:	ANTEPROYECTO: 03-006595-00-18												
	4	1,1	Proyecto constructivo(Según lo Indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Globał		\$ 1.246,00	\$ 1.246,00											
		1,3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11															
L		1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% dei Item 1,3)	Metros	17	\$ 742,26	\$ 12.618,42							W. W				***************************************
L		1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del fem 1.3)	Metros	17	\$ 371,13	\$ 6.309,21						-					
		1,3,3	Conformidad Entes (10% det Item 1.3)	Metros	17	\$ 123,71	\$ 2.103,07											
		1,3,4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	н	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00										<u></u>	
		1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según to indicado en el Artículo III1,4 del Pilego)	Global		\$ 2,225,00	\$ 2.225,00											
<u> </u>		1,2	Planos conforme a obra (Según to Indicado en el Atticuto III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Chra	-		\$ 1.602,00	\$ 1.602,00										-	
<u>1511</u>			CODIGO DE OBRA: 61:12:18		ANTEPROYECTO: 0	0.0												
	2	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la	Global	-	\$ 8.010,00	\$ 8.010.00											
1	T	13.1	_															
_1		13.1.1		Martini	op.	36 245 3	¢ 57 505 10											
1	-	1,3,1,2		Metros	2 8	\$ 371.13	5 28 948 14									-		
		2 1 2				2000												
ı				Metros	æ	\$ 123,71	\$ 9.649,38											
						***************************************									***************************************			
				Metros	83	\$ 742,26	\$ 24.494,58											
	+			Metros	33	\$ 371,13	\$ 12.247,29											
		1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del îtem 1.3)	Metros	33	\$ 123,71	\$ 4.082,43											
	-	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	s	\$ 1.335,00	\$ 6,675,00											
		1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III1,4 del Pilego)	Global	Η.	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00											
		1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pilego), minimo 5% del total de la Obra	Global	н	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00							***************************************				
				ANTEPR	YECTO:	ANTEPROYECTO: 03-006589-00-18			700									
<u> </u>	9	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra	Global	-	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00			:								
<u> </u>		1,3,1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11															
	1	1		Metros	95	\$ 742,26	\$ 70.514,70											
<u> </u>	1	1,3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% dei llem 1,3)	Metros	95	\$ 371,13	\$ 35.257,35					T						
	-	1,3,1,3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Metros	95	\$ 123,71	\$ 11.752,45											
		1,3,2	Cafería de Ø 63 mm SDR 11			•		-										
		1,3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del flem 1,3)	Metros	19	\$ 742,26	\$ 14.102,94								***************************************			
	-	1,3,2,2	Reparación contrapliso vereda y pavimento (30% del frem 1.3)	Metros	13	\$ 371,13	\$ 7.051,47											
	r.	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del fem 1.3)	Metros	19	\$ 123,71	\$ 2,350,49											
		1,3,4	Servicio Integral domiciliano de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	m	\$ 1.335,00	\$ 4.005,00							***************************************				
<u> </u>		1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo Indicado en el Artículo III1,4 del Pilego)	Global		\$ 2.225,00	\$ 2.225,00	-										
AAAA.		1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	н	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00									-		
				ANTEPR	YECTO: (ANTEPROYECTO: 03-006570-00-18												
<u> </u>	7	1,1	Proyecto constructivo(Según lo Indicado en el Articulo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra	Global	-	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00											
1		1,3,1	Caheria de Ø 50 mm SDR 11				-											
L	1	1,3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del frem 1,3)	Metros	147	\$ 742,26	\$ 109.112,22			T								
Ing. MARCELIQIA	SCEL	Migr	Acade baltapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	147	\$ 371,13	\$ 54.556,11	T						•				
Representante Tecones	enta	ant a	Techico.															

NICOLAS ALBERTO ITRIA

					PRECIO	PRECIO			MEDICION ITEM	ITEM				CERTIFICADO				
RUBRO	HEM	DESCRIPCION	G N D	CANT	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	T	UAL OAL	+	ACUMULADO	8 8	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ILADO		
	1,3,1,3	Conformidad Entes (10% del frem 1.3)	Metros	147	\$ 123,71	\$ 18.185.37			l								ĺ	
	13.5	Cafería de Ø 63 mm SDR 11				777777777777777777777777777777777777777			+									
	1007			5														
	1,2,3,2	rusionaduo a zarija ji tapado (our del nem 1,5)	Metros	3 5	\$ /42,26	> 16.329,/2												
	1,3,2,	Reparadion concapied veredaly pavimento (50% dei 16m 13)	Metros	77	\$ 3/1,13	\$ 8.164,86												1
	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del flem 1.3)	Metros	22	\$ 123,71	\$ 2.721,62	-											7
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 դրդ - ՏՕR 11	Unidad	s.	\$ 1.335,00	\$ 6.675,00												
	4,	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo Indicado en el Artículo III1,4 del Pliego)	Global	гd	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00												
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	***	\$ 12.460,00	\$ 12.460,00												
		- :	ANTEPROYECTO: 03	YECTO	03-006399-00-17	2												
æ	H	dicado en el Articulo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del	Global	-	\$ 1.246,00	\$ 1,246,00												
	13						,					;					***************************************	-
	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ttem 1,3)	Metros	8	\$ 742,26	\$ 14.845,20					-		***************************************					
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ítem 1.3)	Metros	70	\$ 371,13	\$ 7.422,60												
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del İtem 1.3)	Metros	22	\$ 123,71	\$ 2.474,20												_
	1,3,4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	F-1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00			ļ									_
	1,4		Global	₩	\$ 2,225,00	\$ 2.225,00												-
	1,2	Pianos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del fintal de la Obra	Global	1	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00												_
			ANTEPROYECTO: 03-	YECTO.	03-006563-00-18	8												
-	1,1	ado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la	Global	1	\$ 4.005,00	\$ 4.005,00			1.00	100.00%	1.00	100.00%		4 005 00	· . }	4.005.00		
	1,3	Cañaria de Ø 50 mm SDR 11							1	<u> </u>	Ť							
4	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1,3)	Metros	19	\$ 614,10	\$ 41,144,70											***************************************	
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavímento (30% del (tem 1,3)	Metros	29	\$ 307,05	\$ 20.572,35												_
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del flem 1.3)	Metros	19	\$ 102,35	\$ 6.857,45												
	1,3,4	Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	4	\$ 1.335,00	\$ 5,340,00												
	4,	Prueba neumática de fuga y de nemeticidad final (Según lo indicado en el Articulo II1,4 del Pilego)	Global	H-1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00												
	1,2	Pianos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pilego), minimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00												
		30 DE OBRA: 51-01-18	ANTEPROYECTO: 03-	YECTO:	03-006559-00-18													
2	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 26.700,00	\$ 26.700,00												
	1,3,1	Caferla de Ø 63 mm SDR 11																
	1,3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	8	\$ 614,10	\$ 122.820,00					<u> </u>		***************************************				**************************************	
	1,3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	200	\$ 307,05	\$ 61.410,00												_
	1,3,1,3	Conformidad Entes (10% del ftem 1.3)	Metros	200	\$ 102,35	\$ 20.470,00	a i											_
	1,3,2	Caherla de Ø 125 mm SDR 11							<u> </u>									
	1,3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	140	\$ 1.201,50	\$ 168.210,00												_
,	1,3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ftem 1,3)	Metros	140	\$ 600,75	\$ 84.105,00												
	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del ftern 1.3)	Metros	140	\$ 200,25	\$ 28.035,00	•											
	1,3,4	Servicio Integral comicilianto de PE de Øn 25 mm - SDR 11	Unidad	22	\$ 1.335,00	\$ 29.370,00												
	1,4	.,	Global	н	\$ 5.340,00	\$ 5.340,00										••••••		
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-7,2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	н	\$ 31.150,00	\$ 31.150,00												_
		E	ANTEPRO	YECTO	ANTEPROYECTO: 03-006565-00-18													
m	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III, 1, 1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra	Global		\$ 7.120,00	\$ 7.120,00												_
	1,3	Ceñería de Ø 50 mm SDR 11											;					_
2		OCL 1 구구 사 만명면하다 부름해야 a zanja y tapado (80% del flem 1,3)	Metros	146	\$ 614,10	\$ 89,658,60												

NICOLAS ALBERTO ITRIA Leg. 500676

ITEM	
RUBRC ITEM	

					_	PRECIO	PRECIO			MEDICI	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		H
RUBRO	E E	DESCRIPCION)	<u>-</u>	CANT	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	RIOR %	į	UAL	ACUMULADO	1	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavímento (30% del Item 1.3)		Metros	146	\$ 307,05	\$ 44.829,30					<u> </u>			>	-	
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del frem 1.3)		Metros	146	\$ 102,35	\$ 14.943,10										
	1,3,4	Servicio Integral domicitiario de PE de Øn 25 mm - SDR 11	-	Unidad	7	\$ 1.335,00	\$ 9.345,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermetididad final (Según lo Indicado en el Articulo III1,4 del Pilego)	oulo II(1,4 del Pilego)	Global	+1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00										
	1,2	Pianos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1,2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	imo 5% del total de	Global		\$ 8.900,00	\$ 8.900,00										
		CODIGO DE OBRA: 51-01-18	10.75	NTEPRO	YECTO: 1	ANTEPROYECTO: 03-006557-00-18	9										
4	1,1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra		Global		\$ 1.246,00	\$ 1.246,00										
	1,3	Cañería de Ø 63 mm SDR 11						-									
	1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del frem 1,3)		Metros	13	\$ 614,10	\$ 11.667,90										
	1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ítem 1.3)		Metros	91	\$ 307,05	\$ 5,833,95										
	1,3,3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)		Metros	a	\$ 102,35	\$ 1.944,65				***************************************						
	1,3,4	Servicio Integral domicilianto de PE de Øn 25 mm - SDR 11		Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00									,	
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pliego)		Global	-	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pllego), mínimo 5% del total de la Obra	-	Global	+	\$ 1.602,00	\$ 1.602,00										
		CODIGO DE OBRA 51.01.18		NTEPRO	VECTO	ANTEDROVECTO: 03-006562-00-18											
v	11	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Articulo III, 1, 1 del Pilego) máximo 5% del total de la	: -	i jedolo	- (\$31.150.00	¢ 31 150 00			2							
	1,3,1		_												***************************************		
	1,3,1,1			Metros	275	\$ 614.10	\$ 168.877.50										
	1,3,1,2			Metros	275	\$ 307,05	\$ 84.438.75										
	1,3,1,3			Metros	1 12	\$ 102.35	\$ 28.146.25										
	1,3,2										-						
	1,3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ftem 1,3)		Metros	305	\$ 614,10	\$ 187.300,50										
-	1,3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% de) liem 1.3)		Metros	302	\$ 307,05	\$ 93.650,25										-
	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)		Metros	305	\$ 102,35	\$ 31.216,75				***************************************				THEORY PARTYLY PROPERTY AND		
	1,3,4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11		Unidad	z	\$ 1.335,00	\$ 28.035,00								AND THE RESERVE AND THE PERSON OF THE PERSON		
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según to Indicado en el Artículo III1,4 del Pitego)		Globaí		\$ 5.340,00	\$ 5.340,00										
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Chra	. -	Global	1	\$ 35.600,00	\$ 35.600,00										
		CODIGO DE OBRA: BBL-51-09-18	10.7	NTEPRO	YECTO: C	ANTEPROYECTO: 03-006601-00-18			44								
ŧŦ	1,1	Proyecto constructive(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Piego) máximo 5% del total de la Ohra		Global	1	\$ 8.010,00	\$ 8.010,00			9	100,00%	1,00 100,00%	%00		8.010.00	8.010.00	
	Ι'.	1										1					
	1,3,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem 1,3)		Metros	82	\$ 614,10	\$ 50.356,20										
	1,3,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavímento (30% dei fem 1.3)		Metros	82	\$ 307,05	\$ 25.178,10								***************************************		
	1,3,1,3	Conformidad Entes (10% del ftem 1.3)		Metros	82	\$ 102,35	\$ 8.392,70										
	1,3,2	Caferia de Ø 63 mm SDR 11															
	1,3,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Rem 1,3)		Metros	8	\$ 614,10	\$ 49.128,00					<u></u>					
	1,3,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavímento (30% del Item 1.3)		Metros	80	\$ 307,05	\$ 24,564,00					-					
	1,3,2,3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)		Metros	8	\$ 102,35	\$ 8.188,00										
	1,3,4	Servicio integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11		Unidad	œ	\$ 1.335,00	\$ 10.680,00										
	1,4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pilego)	_	Global	1	\$ 2.225,00	\$ 2,225,00					_	_	,			
	1,2	Planos conforme a obra (Según lo Indicado en el Articulo III-1 2 del Priego), mínimo 5% del total de la Obra		Giobal	1	\$ 10,235,00	\$ 10.235,00			<u> </u>			-				
		CODIGO DE OBRA: BBL:51-13-18	1 1	ANTEPROYECTO: 03-	/ECTO: C	33-005247-00-13											NIO.
74	1,1	Proyecto constructivo(Según to indicado en el Artículo III, 1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra		Global	-	\$ 3.560,00	\$ 3.560,00			8,	100,00%	1,00 100,00%	%00		3.560,00	3.560,00	
MARCE	E179.1	MABCELLO Meteography Son 11								_	_	+		\perp			
	7					•			1	1			_				

NICOLAS ALBERTO ITRIA Legi 500676

			-	_	PRECIO	PRECIO		MEDIC	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		
RUBRG IT	ITEM DESCRIPCIÓN		Ġ	CANT.	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	Ac	ACTUAL	L	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBS
4					(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT %	CANT	%	CANT	%	40		5	j
ri	1,3,1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)		Metros	67	\$ 614,10	\$ 41.144,70									
] 1	1,3,2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)		Metros	29	\$ 307,05	\$ 20.572,35									
f,	1,3,3 Conformidad Entes (10% del Îtem 1.3)		Metros	29	\$ 102,35	\$ 6.857,45									THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O
r-i	1,3,4 Serviclo Inlegral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11		Unidad	1	\$ 1.335,00	\$ 1.335,00				-		**************************************			
	1,4 Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pilego)	111,4 del Pilego)	Globaí	1	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00									
	1,2 Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1,2 del Pilego), mínimo 5% del total de la Obra	o 5% del total de	Global	144	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00									
	CODIGO DE OBRA: BBL-51-15-18		ANTEPRO	YECTO: (ANTEPROYECTO: 03-006576-00-18	8					. 19 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10				
	1,1 Proyecto constructivo(Según to Indicado en el Articulo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra		Global	1	\$ 80.100,00	\$ 80.100,00		9,	100,00%	1,00	100,00%		80.100.00	80.100.00	
4	1,3,1 Cañería de Ø 50 mm SDR 11														***************************************
1,1	1,3,1,1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% dei Item 1,3)		Metros	999	\$ 614,10	\$ 408.376,50		120,00	18,05%	120,00	18,05%		73.692.00	73.692.00	
1,5	1,3,1,2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ftem 1.3)		Metros	999	\$ 307,05	\$ 204.188,25								-	
1,5	1,3,1,3 Conformidad Entes (10% del flem 1.3)		Metros	599	\$ 102,35	\$ 68,062,75								THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN C	
1,	1,3,2 Cafería de Ø 63 mm SDR 11														
	1,3,2,1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ttem 1,3)		Metros	390	\$ 614,10	\$ 239.499,00		70,00	17,95%	70,00	17,95%		42.987,00	42.987,00	
1,5	1,3,2,2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem 1.3)		Metros	330	\$ 307,05	\$ 119.749,50									
1,5	1,3,2,3 Conformidad Entes (10% del Ítem 1.3)		Metros	330	\$ 102,35	\$ 39.916,50									The state of the s
ਜੋਂ	1,3,3 . Cañería de Ø 90 mm SDR 11														
1,3	1,3,3,1. Fusionado, bajado a zanja y tapado (50% del ftem 1,3)		Metros	320	\$ 859,74	\$ 275.116,80	***************************************	100,00	31,25%	100,00	31,25%		85.974,00	85.974,00	
ı, t	1,3,3,2 Reparación contraptso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)		Metros	320	\$ 429,87	\$ 137,558,40									
13	1,3,3,3 Conformidad Entes (10% del frem 1.3)		Metros	320	\$ 143,29	\$ 45.852,80									
r-i	1,3,4 Servicio Integral domiciliario de PE de Øn 25 mm - SDR 11		Unidad	11	\$ 1.335,00	\$ 102,795,00					*				
-	1,4 Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pilego		Global	1	\$ 22.250,00	\$ 22.250,00									
	1,2 Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pilego), mínimo 5% del todal de la Obra	5% del total de	Global	1	\$ 93.450,00	\$ 93,450,00									
				TO.	TOTAL SIN IVA \$	5.127.815,10		AVANCE	AVANCE DE OBRA:	6,22%		5	\$ 318.976,00	318.976,00 \$ 318.976,00	
	APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN: Fecha: 27 / 1	**************************************					APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:	CERTIFI	CADO:					and the same	
	Representante Técnico	NICOLAS ALBERTO ITRIA	ALBER ASSOCIA	TO IT	4				? ?			COORDINATE AN COMMENT OF WHICH AND	CHARLES AND CHARLES OF THE CHARLES O		
	CONTRATISTA		INSPECTOR				JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO	O UNIDAD I	JE NEGOCIC			GEREN	GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO	0000	
	Trisonania					<i>-</i>						999	The second second		

T.

GERENTE UNIDAD DE NECONOMIA MI JABSE F. NYS BEAMA MI GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.