Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. SAN JOSE - PISO 7° 83 1076 CAPITAL FEDERAL

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 24.07.2018 Documento de pago 2000017240 Proveedor nro. 7584

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600003717 FA 0010A00048310 24.07.2018	2,641,614.60	486,039.65	2,155,574.95
1600003718 FA 0010A00048311 24.07.2018	509,100.60	93,671.15	415,429.45
TOTAL GENERAL	3,150,715.20	579,710.80	2,571,004.40

PEDIDO: 4500063956 4500063973

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

Water Company



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063973

Hem

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

6.200,00 3.100,00 99.200,00 49.600,00 18.600,00 18,600,00 6.200,00 3.100,00 65.100,00 334.800,00 260,400,00 266.600,00 52,700,00 12.400,00 20,150,00 20.150,00 80,600,00 3.100.00 9.300,00 23,250,00 43.400,0 31.000,0 9.300.0 62.000.0 12.400.0 164.300,0 ACUMULADO 18,600,00 1.550,00 4,650,00 3.100,00 3.100,00 6.200,00 124.000,00 43,400,00 24.800,00 6.200,00 31.000,00 CERTIFICADO ACTUAL 31.000,00 3.100,00 62.000,00 12.400,00 9.300,00 18.600,00 15.500,00 37.200,00 18.600,00 18.600,00 6.200,00 3.100,00 58.900,00 334.800,00 260.400,00 23.250,00 266.600,00 52.700,00 12.400,00 40.300,00 12.400,00 24.800,00 ANTERIOR ₩ ω ø W w 0,28% 14.72% 30,00% 1,81% 4,44% 1,11% 0,56% 0,28% 8,89% 5,83% 23,33% 0.83% 1.11% 1,81% 1.67% 1,67% 0,56% 0,28% 2,08% 23,89% 4.72% 3,33% 7,22% 2,22% 0,83% 5,56% ACUMULADO 10.00 1,00 0,50 10,50 CANT. 54,00 42,00 1,50 43,00 13,00 16,00 0,50 3,25 4,00 3,25 8,5 8,6 8,6 8,5 0.50 3,00 3,00 9,1 3,75 8,50 2,00 909 8,00 0,28% 0,28% 8,89% 0.14% 0.42% 1,67% 3,89% 2,78% %95'0 0,56% 1,67% DEL 0,50 0,50 CANT. 0,25 0,75 2,00 5,00 9,1 3,00 3,00 0,56% 0,28% 5,56% 5,28% 30.00% 23,33% 0,83% 2,08% 23,89% 4.72% 1,11% 1,67% 2.22% 1,39% 2,78% 3,33% 1.67% 0,56% 0,28% ANTERIOR CANT. 54,00 42,00 1,00 3,75 43.00 5.00 3,00 3,00 9.0 0,50 9,50 1,50 8,50 2,00 3,00 6.50 4,00 2,50 6,00 4.00 Ing. EDUARDOTM. MILANC GERENCIA TECNICA DPTO. DE CBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR 1.116.000,00 Precio Total ampenna ientina S.A. 4500 e Obrasi Cdpr. Pablo Gsraghty Apoderado SICA. 6 v Tellilland Kri Precio Unitario \$ 6.200,00 Cantidad 180,00 Unidad ä VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. FAVRA S.A.I.C. VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. VALVULAS WORCESTER DE TUBHIER
EKA TECNICA S.A.
Taval S.A.
Tomene Americana S.A.
TUBHIER S.A. MROYOSACIIFYF MROYOSACIIFYF Gelvez S.R.L. ESFEROMATIC S.A. MEIP ingenieria S.R. Worcester-Valbol Worcester-Valbol ARGENTINA S.A. Chimen Aike S.A. Esferomatic S.A. Nollmann S.A. INDAVE S.A. Proveedor Marvitech Tenaris indave Komalia Fainser Tubhier Sora MPL-32-01-18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, SRO-32-01-18 MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-11-17; PEH-32-02-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CHI 32-01-17; CHI NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL Gerardo Serrano Serran SRO-20-01-17; LPL-21-01-17 NEC-20-01-17 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 TAN-21-01-17 NEC-20-01-17 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 Código Obra LPL-02-01-17 NEC-21-01-17 LPL-21-01-17 SRO-20-01-17 TAN-21-01-17 LPL 21-01-17 SR020-01-17 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 LPL-21-01-17 Aquino / Alfredo Sabatni Berbergi, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Eduardo Scherer / Francisco Juan Alejandro Gallardo / Merelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastronardi Carlos Aquino / Fabio Ferlat Fabio Ferlat / Julio Morales Emiliano Moroni / Horado Rubén Rocha Walter Knottzen Daniel Mazzocchi / Carlos Quintana / Agsutin Tieri Fabio Fedato Inspector Patricio Cespedes Gerardo Serrano Eduardo Scherer Gerardo Serrano Emiliano Moroni Juan Navarrete Gomez, Fabian Ferlat, Fabio / Agulno, Carlos Aguino, Carlos Matias Cepeda Ferlat, Fabio Ferlat, Fabio Fabio Ferlat Fabio Ferlat Ariel Coman **NSPECTORES MES TALLER PROPIAS** Fabio Ferlat abio Ferlat TTP293 TTP 270 TTP 272 Pedido N° TTP 233 TTP 253 TTP 254 TTP 255 TTP 263 TTP 279 TTP282 TTP286 TTP287 TTP289 TTP 257 TTP 276 TTP 277 TTP291 TTP240 TTP 248 TTP 264 TTP 265 TTP 266 TTP 271 TF281



PERIODO: 01/04/18 AL 30/04/18

CERTIFICADO Nº 06

* TTP294	Julio Morales	BBL-02-02-18	Taval S.A.					-	0,56%	1,00	0.56%	s	<i>s</i>	6.200,00	\$ 6.200,00	Š,
7TP295	Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEMSA						0,56%	1,00	0.56%	\$	\$	6.200,00	\$ 6.200,00	8
TTP296	TTP296 Eduardo Scherer	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				2.00	1,11%	2,00	1,11%	s	69	12.400,00	\$ 12.400,00	8.
ТТР298	Fabio Ferlat	BBL-02-02-18; CHI 02-01-18; LPL-02- 02-18; MPL-02-01- 18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.					1,25	%69'0	1,25	%69%	છ	s I	7.750.00	\$ 7.750,00	00.0
				SUBTOT,	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	231,50	126,94%	67,25	25,00%	276,50	153,61% \$	\$ 1.373.300,00	\$ 00,00	416.950,00 \$	\$ 1.790.250,00	8,

\$ 416.950,00 \$ 1.790.250,00 37,36% 160,42%

\$ 1.373.300,00

TOTAL PROPIAS:

NSPECTO	NSPECTORES MES TALLER TERCEROS	ER TERCEROS				H						_						
											MEDICIÓ	Medición del ítem				CEPTIFICADO		
Hem	Pedido Nº	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Unidad Cantidad Precto U	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	NOR	AC	ACTUAL.	ACUMULADO	ADO		2000 11 11 1100		
			1			_			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	AC	ACUMULADO
	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalizacion Integral S.R.L.	Dia				3,50	5,83%			3,50	5.83%	\$ 21.700.00	\$ 0	\$ -	21.700,00
	TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.	Dia				1.00	1,67%			1,00	1,67%	\$ 6.200,00	\$ 0	s.	6.200,00
_	TTP 278		TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.	Oia	00'00	\$ 6.200,00	\$ 372,000,00	1.50	2,50%			1,50	2,50%	\$ 9.300,00	\$ 0	۶.	9.300,00
_	TTP292	Gerardo Serrano	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.							0,50	0,83%			69	3.100,00	\$ 00	3.100,00
_	TTP288	Horacio Rubén Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN É HIJOS S.A.	Dia				1,00				1,00	0,56%	\$ 6.200,00	8 0	<i>9</i> 3	6.200,00
					5	UBTOTAL	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	TALLER	2.00	11.67% 0.50		0.83%	7.00	10.56%	\$ 43.400.00	3,100,00	s 00	46.500.00

\$ 1.488.000,00 TOTAL CONTRATO:

> AVANCE DEL CONTRATO TOTAL CERTIFICADO

420.050,00 \$ 1.836.750,00 123,44% 28,23% \$ 1.416.700,00 \$ 95,21%

46.500,00 12,50%

\$ 3.100,00 \$ 0,83%

43.400,00

TOTAL TERCEROS:

ING. EDUARDO M.-MILÁNC GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA Í SUR

es Es

CHRMARROVEEDORY COOL Apoderson

AND CONTRACTOR CONTRAC

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ing, 24FBIO SAGULA GERENCIA TEONICA Jafe dei Depto, de Opras Camilizzi Gas Pampegnit

HIG. ALEJANDHO TORENZO CAMUZZI GAS PAMPEANA

PLANILLA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO Nº 05 PERIODO: 01/03/18 AL 31/03/18 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

141,180,71 263.925,00 289,425,00 276.675,00 360.242,50 127.500,00 667.250,00 345,525,00 497,250,00 191,250,00 263.500,00 225.675,00 255.000,00 446,250,00 245.500,00 102.000,00 573.750.00 573,750,00 127.500,00 83.750.00 255.000,D0 165,750,00 127,500,00 127,500,00 127,500,00 29.325,00 63,750,00 CERTIFICADO ACTUAL 13.660,71 127.500,00 488.325,00 191.250,00 412.250,00 138,000,00 98.175,00 161.925.00 275.675,00 102.000,00 416.925,00 248.500,00 350,242,50 497,250,00 263,925,00 179.775,00 255,000,00 510,000,00 910.000,00 ANTERIOR 0,86% 30,23% 0,78% 3,74% 1,16% 1,60% 2,10% 1,37% 1 78% 0.82% 2,13% 3.02% 4,08% 1.60% 3,49% 1,68% 1,66% 2,71% 1,50 K 3,40% 50,63 2,75 3,50 2,07 1,7 2,27 2,17 0.80 3,90 8, 8 ğ 2,71 2,07 2,00 3,50 1,93 4,50 550 7,30% 0.78% 0,78% 1.01 1.01 0.78% 0,18% 1,55% 0.30% 0,39% 0 ES. 8 2,00 130 8 8 0,50 0,50 623 32,74% 0.00% 0.66% 1,00% 2.97% 1,16% 2,13% 3.02% 0,78% 200% 2,51% 0.83% 3,10% 1.55% 2.63% 1,50% 1,00% 3,10% 885 87. 2.17 0,80 3,90 8 2,07 3,23 Ξ, 1,07 0,77 1,27 2,75 8 90,4 2,00 3,27 8 \$ 16,447,500,00 Proces Total Precio Unitario Cantidad Shided EFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA OP 2017 - UN BBL-SRO EFUERZO DE RED BALCAROS, PORA DE BS. AS LAJOR DE GASODICTO DE ALIMENTACION A LOBOS. CIA, DE BUENOS ARES ISTALACION ODORIZADOR EN GTO ALMENTACION A ALADILLO EFLERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA GP 2017 CONSTRUCCION DE ESCALENA ERP SUBTERRANEA TAIL DORREGO EFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA 107 2017 AMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, RDAMPILLETA, DARREGUEIRA INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE. TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP BUCHARACHOS (I.P.). HAISTALCION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPL). REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL POR 85 AS ENOVACIÓN DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF -NSENADA ANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP AANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201 JANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y PAPORIZADORES AÑO 2018 AANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y APORIZADORES ANO 201 REVERZO DE RED MAR DEL PLATA SPECCIONES DIRECTAS CGP ő apanatón Sistema Pampoano MP-38-01(B.JP-32-01-18
(CH270-11-18
(CH270-18
(RTI / Propia PROPIA PROPIA PROPIA Ë E E 몵 Ē Έ 듄 ŭ Ē Ē ET. EE. Ē Ë TUV Rheinland Argential S.A. MPL-32-01-16, CM-622-01-16, CM-622-01-16, EML-32-01-18, PIG-32-01-18, PIG-32-01-18, PEH+-32-01-18, SRO-32-01-18, MPL-32-01-18. GHI-32-01-18. GHI-32-01-18. PBL-32-01-18. TAR-32-01-18. OLA-32-01-18. PEH+-32-01-18. SRO-32-01-18. MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17; BBL-36-01-17; PIG-36-01-17; OLA-38-01-17; PEH-38-01-17; MPL-38-01-17; SRO-38-01-17 LPL-02-01-17; MPL-02-01-17 LOB-02-04-17 SRO-20-01-17 BBL-02-01-17 LPL-08-01-17 LOB-31-01/15 TAN-21-01-17 MPL-21-01-17 LPL-01-01-18 Codigo Obra Enrique Robles / Patriclo chavarra / Horado Rocha Nicolas Merelo / Hector SR Mastronardi Tomas Marcelo Navarrete Martin Casserty Enrique Robies / Thery Fablan Gomet / Mastronardi Tomas Madmillano Moura Bentez / Navarreto Patriclo Chavama Nicolas Dominguez Rocha Horado Carlos Aquino Ponciano Pates Leandro Potes Mguel Sessa Benitos È TP108cl TP114 TP117 Pedido N **TP112** TP113 19118 TP072lo TP107 1P108 TP110 TP115 TP116 **TP106** TP:06 TP:102 된 17104 MPL-BBL-OLA-LPL-SRO MPL-88L-OLA-LPL-SRO WPL-BBL-OLA-LPL-SRO SRO SRO -BBL-SRO-OLA EPL-OLA-881 MPI OLA BBL-SRO Unided do Negocios PL-MPL 98, 귝 880 렄 ş 占 占 ₫

ING. EDUARDO M. MILLANG...
GERENCIA TECNICA
DPTC. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

* HOUSE CONTRACTOR

Odor, Pebio Gerâghty Apoderado

Mg SENGIO SAGULA SEMENCIA TÉCNICA Teffe del Depto, de Obras Camuzzi Gas Pampeana

1

RMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. DRDEN DE COMPRANCONTRATO Nº: 4500063956

TÜVRheinland[®]

PLANILLA DE CERTIFICACION

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 05 PERIODO: 01/03/18 AL 31/03/18

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N° 4500063068

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Inspector CAdigo Obra RT1 / Propia	NGO Inspector	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		MEDIGION DELITER	Unidad Conidae Precio Unitario Precio Data ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUALLADO	CANT. CANT. ANTERIOR ACTUAL ACUMULA		Clarmon	SURTOTAL ADMINISTRAL ADMINISTRAL DO 10.450.00 \$ 10.450.00 \$ - \$ 10.450.00
Impactor Codigo Oton RTI / Propia Oton Codiso Merelo SRO-20-05-17 RTI Expansión Sistema Pampano	COB LOS DIAS DOMINICO Código Obra RTI / Propio Obra TP-115 Nicolas Merelo SRC-20-01-17 RTI Expansión Situarra Pampana Dilair				Canidad Precio Unitario		ŀ	•	SHETOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO
Impactor Codipo Oton Codipo Oton Codes Merelo SRO-20-07-77	COS LOS DAS DOMENCO red de Pedido N° Inspector CAdigo Chen red n° Pedido N° Inspector CADIgo Chen				Ę			Expansión Sistema Pampaano	
1.03 DAS DOMNOS Podido N* Inspector TP115.	CIOS LOS DIAS DORNICO ad de Peddo N°							SRO-20-01-17	
Podido N°	NAL SERVICIOS LOS DIAS DORING Unidad de Pedido N° Nepocos SRO TP115					and a second		Nicolas Merelo	
	NAL SERVICIOS Unidad do Negocios SRO		LOS DIAS DOMINGO			N 00/00		17115	

				-												
I TUINITUO	A VENIOUS DAY	DOCUMENT OF VEHICLE O ANA DASA INCOPRICTOR									-					
NO STATE OF	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	The same of the sa					-				MEDICION DET HEM				CERTIFICADO	
Unidad de		1	Challen Ohra	OT! (Orania		Indaw	Canlidad Procto Unitario	Unitario Procio Total	ANTERIOR		ACTUAL	HCON YCON	ACUMULADO			
Negocios	N 00 00 N	empadiui		meda Lanu					CANT	ď	CANT.	CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
APL-BBL-SRO- OLA	TP102	Ponciano Petes	MPL-32-01-17: TAR-32-01-17: PIG-32-01-17: SRC-32-01-17: PEH-32-01-17: PEH-32-01-17:	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP			oi uuo se	οσ:ε		00,	60.4		\$ 105,000,00	\$ 35,000,00	140.000,00
BBL-OLA-MPL- SRO	17-105	Leandro Potes	88t.36-01-17; PIG-36-01-17; OLA-36-01-17; PEH-38-01-17; MPL-36-01-17; SRO-36-01-17	PROPIA	INSPECTIONES DIRECTAS COP				2,00			2,00		•		,
						SUBTOTAL ADIC	JONAL PROVISK	NCKONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA	200			9,00		\$ 105,000,00 \$	\$ 00,000,00	140.000,00

Hern

140.000,00

5.352.828,21 \$ 1.250.075,00 \$ 6.602.903,21 32,54% 7,60% 40,15%

TOTAL PROPIAS:

TVy environd Argenting S.A. Common General Apoderado

Ing SEEGIO SAGULA GERENCIA TÉCNICA Jeie del Depto, de Obras Camuzzi Bas Pampeana

ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS ÇAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION

Camuzzi Gas Pampeana

CERTFICADO Nº 05 PERIODO: 01/03/18 AL 31/03/18

ANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGI

IRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063956

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

127.500,00 695.425,00 89,250,00 467,500,00 63.760,00 573,750,00 2.852.850,00 620,925,00 127.500,000 \$ \$3,750,00 127.500,00 624,750,00 127,500,00 63,750,00 CERTIFICADO 510.000,00 467,500,00 98.250,00 493,425,00 467,925,00 2.028.100,00 20,27% 0,70% 3,87% %96,0 0.78% 4,87% 0.54% 4,67% 4,60% 18,65 8, 0,70 3,67 6 2 2 3 0,50 1,00 4.87 4,0,4 0.54% 9,38% 0.76% 4,36% 1,00% 1,00% 6,60% 8 99,0 8, 8 6,9 8 15,91% 0,70% 3.57% 3,87% 3,87% 4 90% 4,00 0,70 3,67 15,91 3,87 3,67 \$ 12.750.000,00 Precio Total SUBTOTAL INSPECTORES MES Cantidad Procto Unitario 100,000 \$ 127.500,00 Unidad CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE RAWSON PDO DE CHACABUCO, BAGSA CYTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESIÓN. MIRALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL -REPRUEBA Y REHABILITACION DE TRAILERS DE GNC SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXINO PAZ, PARTIDO DE CAÑJELAS. BAGSA CONSTRUCCIÓN DE RED, RAMAL, ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TÉNUE - SPECUS Suministro GN per Red en la localidad de Claraz JERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS RP 11. Obra TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS Tercanos Código Obra TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS Juan Pelu / Cepeds Mattas Mariano Laranduburu Martano Lamanduburu Daniel Cloffi / Rocha Horacio Osvaldo Bljama Ponciano Potes Alberto Uporl Inspector TP013ie-3ros 1P003-3ros TP021-3ros TP023-3ros TP022-3ros Podido N TP120 121 Unidad de Negocios ಕ್ರ å 5 ₫ 5 ď ם

NAL SER	ERVICIOS LOS DIAS DOMING	S DOMINGO							ŀ			The state of the s		Ī			
ŀ												MEDICION DEL HEM				CERTIFICADO	
5	tad do		inspector	Cydlon Oha	Torrange	eac	Dupled	Cantidad	niided Precio Unitario Precio Total	Precto Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ADO			
ź	Negocian		in abunda								1	CANT.	CONT		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
-								ľ									
_	(DI Tho	721-3res	TP021-3ros Patrido Otavarria	TERCEROS -	TERCEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.	Diames	-	10.400,00								
							SUBTOTAL	DICIONAL SE	SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO	AS DOMINGO					•		·
															<u> </u>		

e e e


		ACUMULADO	30 \$ 18,850.00	17.500.00	,	00'005'21 \$ 01	
CORDINATO	OCH INDICATE	ACTUAL	00'096'61.	200000	0.000.0	37.450,00	
_	T	ANTERIOR			٨		
	CUMULADO						
	- Ac	CANT			0,50	05.0	
MEDICIÓN DEL TEM	ACTUAL	П.	3				
	_	CANT	\$0		0,5	1,0	
	ANTERIOR	CANT					
	Precio Tobi					PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA	
	d Practo Unitario			\$ 35,000,00		C PROVISION DE VI	INSPECTOR
_	Contide		L			ADICIONA	
	public			culormas		BTOTAL	
	Page 1			Horizo de Casoducios de Acero Sesems Pampeano	Suminietro GN por Red on la localidad de Clarez	SUBTOTAL ADKIO	
			ť	Sallo	TERCEROS Suministro GN por Red on is localidad de Claraz	6	
				TERCEROS IERCEROS NOTAMEZO de CARGOLISTOS DE ACARGO SHIBITANTO VIA	Suminietro GN por Red on la localidad de Claraz	6	
	Oliver Character			Hector Verces TERCEROS TERCEROS Nortugação do Catacolaçãos do Acerca Sistema Familicanho	TERCEROS Suministro GN por Red on is localidad de Claraz	6	
	China China China	CONTROL STATE OF THE STATE OF T		TERCEROS IERCEROS NOTAMEZO de CARGOLISTOS DE ACARGO SHIBITANTO VIA	TERCEROS TERCEROS Suminiatro GN por Red on la localidad de Cleraz.	6	
	China China China	NOGIDO.		Hector Verces TERCEROS TERCEROS Nortugação do Catacolaçãos do Acerca Sistema Familicanho	TERCEROS TERCEROS Suminiatro GN por Red on la localidad de Cleraz.	6	

TOTAL TERCEROS:

TOV Resintand Argenting S.A. Coon Pable Geraghly Apoderade

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

CERGIO SAGULA GERENCIA TÉCNICA Jere del Depto, de Obras Camuzzi Bas Pampeana



NOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAJCONTRATO Nº 400003954

CANUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PLANILLA DE CERTIFICACION

A COLUMN

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 05 PERIODO: 01/03/18 AL 31/03/18

Progress Coordinates Coo			***************************************	MEDICIÓN DEL ITEN	TEM		1		CERTIFICADO	
TP0726 Page 1 Teneses Page 1 Teneses Page 1 Teneses	Cantidad Precio Uniterio Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO				
TRO726 TRO7		CANT	7.	CANT,	2	CANT.	*	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
TAPLOZ TAPLOZO-1-77										
Thios				*					Artes -	
Phose					····		-			
TP-107 BBL-02-01-17 RTI TP-106		00,4	33,33%	1,00	9°CC'8	6,00	\$ 567%	510,000,00	\$ 127.500,00	\$ 687.500.00
TP-1064 LP-205-0-17 RTI LP-205-0-17										
Prigo Prig										
TP+10 SRAGGG-17; RT										
19112 NECZ-GL-17 RTI NECZ-GL-17 RTI 108-31-0716 RTI 108-31-0716 RTI 108-32-64-7 RTI 108-				•						
19-13 1.08-02-4-17 R.TI		-								
TP113 1.08-02-04-17 R71										
LPL TP023-9109 TERCEROS TERCEROS MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CARUJELAS, BAGSA										

ACANICADO ANTERIOR S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	힑	EHICULO 4X4	1 PARA COORDINADOR								MEDICIÓN DEL ITEM	EL ITEM			CEBTISICADO	
Public NT Impostor CANT CANT CANT ANTERIOR ACTUAL 8 Validacipuma \$ 3 600 00 \$ 3 600 00 \$ 3 600 00 \$ 5 600 00			_	i	*	Š	Limiter	Canidad	ele Uniterle Precio Total		ACTUAL		ACUMULADO		OCH II IONO	
\$ 36 000,000		Negocios Pedido N	inepector	Codigo Obra	0.000.00	BBO .				S	Н		CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Š	•						Vohicedofmen	-	35,000,00					\$	*	,
							SUBTOTAL	DICKONAL PROV	ASION DE VEHICULO AXA PARA					,	•	•

\$ 30,727.500,00 TOTAL CONTRATO:

TOTAL COORDINADOR:

AND STREET, TÜV Riteinians Argenina S.A. Cdor Pablo Geraghy FIRMA PROVEEDORS/200

3,

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

APODERADO

Temporado de como estado estado como estado estado como estado como estado como estado como estado como estado estado como estado estado como estado como estado como estado como estado como estado como estado estado estado como estado estado

Ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMAS APROBACION CANUZZI GAS, PANPEANA S.A. A MOZZI GAS, PANPEANA Ing. SERGIO SAGULA GERENCIA TÉCNICA Jefe del Depto, de Obras Camitzzi Gas Pampeana





Nº 0010 - 00048310

Factura

Fecha: 18.05.2018 Página:1 de 1 Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A

DIRECCION: a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires

CP(1107) Argentina

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30657864281

CONDICION DE VENTA: hasta 45 días - Fecha Factura

SU REFERENCIA: 700-17-0030 - OBRA

NUESTRA REFERENCIA: 42400631 / 120254983

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios:

Servicios Técnicos de Inspección DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP.#FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGE NTINA S.A.#CERTIFICADO Nº 06#PERIODO: 01/04/18 AL 30/04/18#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063956 2.179.550,00

2.179.550,00

457,705,50

4.359,10

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica

Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) N $^{\rm o}$ 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

Nº C.U.I.T. 30-67775453-9

CBU Nº 0720044120000000206822

SUBTOTAL: 2.179.550,00 IMPUESTO:

SUBTOTAL: IVA (21,00%):

IIBB Percepc. CABA (0,20%):

TOTAL (PESOS): 2.641.614,60

Son (PESOS): DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE con 60 / 100



3067775453901001068209721225451201805282 CAE: 68209721225451 Fecha Venc.: 28.05.2018





Nº 0010 - 00048311

Factura

Fecha: 18.05.2018 Página:1 de 1 Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A

DIRECCION: a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires

CP(1107) Argentina

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30657864281

CONDICION DE VENTA: hasta 45 días - Fecha Factura

SU REFERENCIA: 700-17-0031 - TALLER

NUESTRA REFERENCIA: 42400631 / 120254984

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios:

Servicios Técnicos de Inspección DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER##FIRMA CONTRATISTA: TUV R HEINLAND ARGENTINA S.A.#CERTIFICADO № 06##PERIODO: 01/04/18 AL 30/04/18##ORDEN DE COMPRA/CONTRATO №: 4500063973 420.050,00

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica

Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) N $^{\rm o}$ 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

N° C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU N° 0720044120000000206822 SUBTOTAL: 420.050,00 IMPUESTO: 420.050,00 420.050,00

IVA (21,00%): IIBB Percepc. CABA (0,20%):

TOTAL (PESOS):

420.050,00 88.210,50 840,10

509.100,60

Son (PESOS): QUINIENTOS NUEVE MIL CIEN con 60 / 100



3067775453901001068209721226481201805288 CAE: 68209721226481 Fecha Venc.: 28.05.2018