



**FINDER ARG S.A.**  
CALLE 14 N° 1000, ZONA INDUSTRIAL, CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**PLANILLA DE CERTIFICACIÓN**  
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ADICIONALES



OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA DEL SUR

CODIGO DE OBRA: OLA/PEH-32-01-18  
LOCACION DE OBRA: 4500064820  
CONTRATISTA: FINDER ARG. S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS: OLA  
CENTRO OPERATIVO: PEH  
Monto de Obra: \$498.170,90

CERTIFICADO N°: 84444444  
03 (tres)  
FECHA: 06/08/2018

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO					
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR		ACTUAL	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%
America 1º Etapa (OLA-32-01-18).																
TRABAJOS ADICIONALES																
		ADICIONAL por SCH 160	un	1	\$ 31.388,00	\$ 31.388,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 31.388,00	\$ 31.388,00		
Urdampilleta 1º Etapa (PEH-32-01-18)																
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																
	III.1	Provisión e instalación de serpentín completo SCH 80	Un	1	\$ 150.520,00	\$ 150.520,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 150.520,00	\$ 150.520,00		
	III.3	Provisión e instalación de tubo de fuego completo	Un	1	\$ 62.820,00	\$ 62.820,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 62.820,00	\$ 62.820,00		
	III.5	Provisión e instalación de envolvente por m2	Un	1	\$ 20.634,90	\$ 20.634,90			1	100,00%	1	100,00%	\$ 20.634,90	\$ 20.634,90		
	III.7	Provisión e inst. de piloto tipo ECA, Autogen o Echegoven	Un	1	\$ 41.400,00	\$ 41.400,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 41.400,00	\$ 41.400,00		
TRABAJOS ADICIONALES																
		ADICIONAL por SCH 160	un	1	\$ 30.040,00	\$ 30.040,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 30.040,00	\$ 30.040,00		
General Villegas III (PEH-32-01-18)																
TRABAJOS ADICIONALES																
		Adicional Mto. Integral Villegas III 45%	un	1	\$ 161.368,00	\$ 161.368,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 161.368,00	\$ 161.368,00		

TOTAL ADICIONAL/COMPLEMENTARIO America / Urdampilleta / Villegas III- SIN IVA	\$ 498.170,90	AVANCE DE OBRA: 100%	\$ -	\$ 498.170,90	\$ 498.170,90
---	---------------	----------------------	------	---------------	---------------

Aprobación de la Medición:

Fecha: ...

*[Firma]*  
PRESIDENTE

TOMAS MASIRONARDI  
INSPECTOR DE OBRA  
BOV RHEINLAND

CONTRATISTA

INSPECCION

CAMUZZI GAS DEL PAMPEANA S.A

Aprobación del certificado:

Fecha: ...

*[Firma]*  
ING. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

*[Firma]*  
ING. ALEJANDRO GONZALEZ  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

*[Firma]*  
JULIAN DAMOTTO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SU