



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE OBRA: CHI-32-01-18

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4580064819

CONTRATISTA: ITT SA

CERTIFICADO N°: 02 (dos)

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL

MONTO OBRA Mts.02/18 (sin IVA): \$520.760

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA):

FECHA:

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO	
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%	\$	\$
Bajonita												
DOCUMENTACIÓN												
I	1.1	Proyecto Constructivo (s/Art. II-5.1 del PCP)	Global	1	\$ 6.240,00	\$ 6.240,00	1	100,00%	1	100%	\$ 6.240,00	\$ 6.240,00
	1.2	Documentación Conforme a Obra Calentador (s/Art. II-5.2 PCP)	Global	1	\$ 8.520,00	\$ 8.520,00	1	100%	1	100%	\$ 8.520,00	\$ 8.520,00
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (s/Art. II-5.3 del PCP)												
II	II.1	MANTENIMIENTO CALENTADOR Bajonita	Global	1	\$ 506.000,00	\$ 506.000,00	1	100%	1	100%	\$ 506.000,00	\$ 506.000,00
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS												
III	1.1	Protección e instalación de Serpentin SCH 80	Un	1	\$ 28.900,00	\$ 28.900,00	1	100%	1	100%	\$ 28.900,00	\$ 28.900,00
MONTO TOTAL CALENTADOR - SIN IVA						\$ 520.760,00	AVANCE DE OBRA: 105,55%			\$ 512.240,00	\$ 37.420,00	\$ 549.660,00

Aprobación de la Medición:

Fecha: ..

LEONARDO RANGOÑO

GERENTE

INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

CONTRATISTA

Aprobación del certificado:

Fecha: / /

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

INSPECTOR DE OBRAS

TUV REVISIÓN DE CERTIFICACIÓN

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE GAS DEL PAMPEANA S.A.
CAMUZZI GAS PAMPEANA

JULIAN DAINOTTO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. SERGIO SAGULIN
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

203918