

ORIGINAL**ICETA HUGO ABEL**

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 04/07/2019

Hasta: 04/07/2019

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 04/07/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado


Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2019

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	----------	--------------	----------------

Concurso de Precio Nº BBL-11/18
 Obra-TAR 5-01-181 y TAR -51-02-18
 Locación de Obra : 4500071916
 OBRA:Extensión de Redes en Tres Arroyos
 CERTIFICADO Nº 1

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe	
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias		0,00		
Per./Ret. de IVA		0,00		Importe Neto Gravado: \$ 661217,50
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00		IVA 27%: \$ 0,00
Impuestos Internos		0,00		IVA 21%: \$ 138855,68
Impuestos Municipales		0,00		IVA 10,5%: \$ 0,00
	Importe Otros Tributos: \$	0,00		IVA 5%: \$ 0,00
				IVA 2,5%: \$ 0,00
				IVA 0%: \$ 0,00
				Importe Otros Tributos: \$ 0,00
				Importe Total: \$ 800073,18



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69277463679873

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



20121956897001000369277463679873201907142

Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2019

SAP
H/E. 1000221495 doc 50/330955
1000221501 doc 50/330961

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
C.O. TRES ARROYOS

14 JUL 2019

RECIBIDO

TIPO ACTIVIDAD:

PROCESO:

ACTIVIDAD:

CECO/ NP Nº:

LOCALIDAD:

DESTINO:

CONCEPTO:

JAR 51.01.18 - JAR 52.02.18

Extracción de Gó

Proyecto 17.00.021-00.15

17.00.1182-00.18

17.00.1208-00.18

17.00.1208-00.18

17.00.1216-00.18

17.00.1070-00.16

17.00.1213-00.18

17.00.1215-00.18

17.00.1216-00.18

HUGO A. TRULIE
JEFÉ CENTRO OPERATIVO
TRES ARROYOS

FIRMA Y SELLO DEL SECTOR

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

FECHA

17/07/18

DESTINOS	1. BARTOLOME DE LOS RIOS
00.1	BIENES AVI
00.2.1000	BIENES AVI
00.2	BIENES AVI
00.3	BIENES AVI
00.4	BIENES AVI
00.5	BIENES AVI
00.6	BIENES AVI
00.7	BIENES AVI
01.5.1000	BIENES AVI

RECORRIDO EN GAD

PROXYMAP GAD 10.07.2019

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

"In de feredes en Tres Arroyos"

A. TAR-51-01-18 y TAR-51-02-18
HUGO ABEL ICETA
 OBRA: 4500071916

UNIDAD DE NEGOCIO:	BUENOS AIRES SUR		MEDICIÓN/CERTIFICADO N°
1			
CENTRO OPERATIVO:	TRES ARROYOS		PERÍODO:
JUNIO 2019		FECHA:	03/07/2019

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM			CERTIFICADO			OBS.
					ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ACUMULADO CANT	%	
CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-18											
ANTERPROYECTO: 17-001031-00-15											
Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 500.00	\$ 500.00							
Canería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	11	\$ 2,300.00	\$ 25,300.00	11.40	103.64%	11.40	103.64%			
Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1.3)	Metros	11	\$ 2,300.00	\$ 25,300.00	11.40	103.64%	11.40	103.64%			
Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	11	\$ 230.00	\$ 2,530.00	11.40	103.64%	11.40	103.64%			
Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Metros	11	\$ 230.00	\$ 2,530.00	11.40	103.64%	11.40	103.64%			
Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			
Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			
ANTERPROYECTO: 17-001192-00-18											
Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			
Canería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	125	\$ 1,720.00	\$ 215,000.00	124.85	99.88%	124.85	99.88%			
Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1.3)	Metros	8	\$ 980.00	\$ 7,840.00	7.60	95.00%	7.60	95.00%			
Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	125	\$ 172.00	\$ 21,500.00	124.85	99.88%	124.85	99.88%			
Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Metros	125	\$ 175.00	\$ 21,500.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			
Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			
Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			
ANTERPROYECTO: 17-001208-00-18											
Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			
Canería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	72	\$ 1,720.00	\$ 123,840.00	74.00	102.78%	74.00	102.78%			
Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1.3)	Metros	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	9.50	118.75%	9.50	118.75%			
Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1.3)	Metros	72	\$ 172.00	\$ 12,384.00	74.00	102.78%	74.00	102.78%			
Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			
Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III.1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1.00	100.00%	1.00	100.00%			

UNIDAD DE NEGOCIO:	BUENOS AIRES SUR	
CENTRO OPERATIVO:	TRES ARROYOS	
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA)	\$ 648,771.00 + IVA	

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO	ACUMULADO	OBS.
					ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%			
CODIGO DE OBRA: TAR-51-02-18											
ANTEPROYECTO: 17-001070-00-16											
Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 500.00	\$ 500.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	500.00
Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	1,000.00
Cañería de Ø 63 mm SDR 11	Metros	10	\$ 2,825.00	\$ 28,250.00			11.30	113.00%	11.30	113.00%	31,922.50
Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	1,000.00
ANTEPROYECTO: 17-001213-00-18											
Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 500.00	\$ 500.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	500.00
Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	2,000.00
Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	70	\$ 1,892.00	\$ 132,440.00			69.80	99.71%	69.80	99.71%	132,061.60
Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	1,500.00
ANTEPROYECTO: 17-001215-00-18											
Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 500.00	\$ 500.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	500.00
Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	1,000.00
Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	9	\$ 2,523.00	\$ 22,707.00			10.00	111.11%	10.00	111.11%	25,230.00
Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	1,000.00
ANTEPROYECTO: 17-001216-00-18											
Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 500.00	\$ 500.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	500.00
Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	1,000.00
Cañería de Ø 50 mm SDR 11	Metros	10	\$ 2,523.00	\$ 25,230.00			10.40	104.00%	10.40	104.00%	26,239.20
Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo III1.4 del Pliego)	Global	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%	1,000.00
TOTAL SIN IVA	\$ 648,771.00										
APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN:											
Fecha: 03 / 07 / 2019											
RODRIGUEZ TURENZO											
CARLOS TOMAS											
044487											
CAMUZZI GAS PAMPANIA S.A.											
CONTRATISTA											
CONTRATISTA											
RODRIGUEZ TURENZO											
CARLOS TOMAS											
044487											
CAMUZZI GAS PAMPANIA S.A.											
CONTRATISTA											
APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:											
Fecha: 03 / 07 / 2019											
HUGO A. TRULIE											
JEFÉ CENTRO OPERATIVO											
TRES ARROYOS											
CAMUZZI GAS PAMPANIA S.A.											
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO											

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO:	
Fecha: 03 / 07 / 2019	
HUGO A. TRULIE	
JEFÉ CENTRO OPERATIVO	
TRES ARROYOS	
CAMUZZI GAS PAMPANIA S.A.	
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO	

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN MENSUAL DE OBRA

TÍTULO DE LA OBRA : <i>Extensión de redes en tres Arroyos</i>	LOCACIÓN N° : <i>6500071916</i>	CONTRATISTA : <i>Hugo Abel Icete</i>
CERTIFICADO DE OBRA N° : <i>1</i>		CERTIFICADO MES : <i>Junio</i>
FECHA INICIO DE OBRA : <i>16/06/19</i>		FECHA FINAL DE OBRA : <i>28/06/19</i>

DETALLE	"CONTROLADO"	"NO ES DE APLICACIÓN"
1.- Cronograma de Obra actualizado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- SEGURIDAD Documentación, normas, procedimientos y legajo de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- MEDIO AMBIENTE <i>Documentación, normas y procedimientos.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.- Seguro Riesgo de Trabajo – (<i>Certificado de la ART con listado de personal</i>) – <i>Constancia de pago y vigencia actualizada.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- Personal Autónomo; Seguro Accidentes Personales (<i>Personal autónomo</i>). <i>Constancia de pago y vigencia actualizada. Pago monotributo e IIBB. Copia de factura o contrato.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.- Seguro de Responsabilidad Civil de vehículos y maquinarias (con VTV). <i>Constancia de pago y vigencia actualizada.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.- Seguro Técnico de maquinarias y equipos. <i>Constancia de pago y vigencia actualizada.</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.- Seguro de Responsabilidad Civil general. <i>Constancia de pago y vigencia actualizada.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.- Seguro de Construcción y Montaje <i>Constancia de pago y vigencia actualizada.</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.- Seguro de Vida Obligatorio <i>Constancia de pago y vigencia actualizada.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.- Seguro de Caución por Tenencia de Materiales.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.- Seguro de Caución Fondo de Reparo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.- Autorización de Sub-Contratistas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.- Permiso de Paso por propiedad privada, municipal, provincial, etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.- Permiso de cruces especiales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16.- Declaración Jurada del Personal afectado a la Obra o libro de Personal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.- Copia de los Recibos de Sueldos del Personal afectado a la Obra, correspondientes al mes anterior.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.- Copia del formulario 931 del mes anterior (<i>Resumen de pagos de cargas sociales a la DGI</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.- Comprobantes de pago por cargas sociales, aportes jubilatorios, obra social, Caspfi, Seguro de Vida, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTA 1: Marcar con una **X** lo que corresponda. Todas las filas deberán ser completadas.

NOTA 2: El presente listado incluye al Contratista, Sub-Contratistas y personal autónomo en el caso de existir.

NOTA 3: El presente documento una vez conformado y firmado por la Inspección debe ser adjuntado "en original" al CERTIFICADO DE OBRA MENSUAL coj la "Planilla de Estadística Mensual de Accidentes" y el "Cronograma actualizado" para su entrega a la Jefatura Técnica de la UN correspondiente.

NOTA 4: El presente documento no es excluyente de toda la documentación a controlar durante la obra según contrato de inspección y contrato de obra de referencia.

NOTA 5: El presente listado es orientativo pero no tiene el carácter de taxativo.

FECHA : *3/7/19*

HORA :

LUGAR :

Tres Arroyos

FIRMA DEL INSPECTOR :

NOMBRE - APELLIDO INSPECTOR y EMPRESA :

Ing. GUSTAVO A. PAZ
ASISTENTE TÉCNICO
C.U. TRES ARROYOS
GAMIZZI GAS PAMPANAS SA