



PLANILLA DE CERTIFICACION



IDENTIFICACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES
CODIGO DE IDENTIFICACION: MTD-0218
FIRMA CONTRATISTA: ITT SA
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO: 460064819

UNIDAD DE NEGOCIO: LPL
MONTO DE LA OBRA: \$ 281.220,00

CODIGO DE OBRA: LPL-32-01149

CERTIFICADO N°: 01
FECHA: 02/07/18

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. SIN I.V.A. (\$)	PRECIO TOTAL SIN I.V.A. (\$)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBSERVACIONES									
							ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ACUMULADO CANT.	%		ANTERIOR	ACTUAL							
CALENTADOR RANCHOS INDUSTRIAL																						
DOCUMENTACION																						
I	I.1	Proyecto Constructivo (según art. II-5.1 del PCP) (Max. 5%)	Global	1	6.240,00	6.240,00	-	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	6.240,00	6.240,00							
	I.2	Documentación conforme a obra Calentador (según art. II-5.2 del PCP) (Mín. 5%)	Global	1	8.520,00	8.520,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-							
II	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (según art. II-5.2 del PCP)		Global	1	265.460,00	265.460,00	-	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	265.460,00	265.460,00							
	Calentador de Ranchos Industrial																					
					TOTAL	\$ 281.220,00	AVANCE DE OBRA				36,97%			\$ 0,00	\$ 272.700,00	\$ 272.700,00						

APROBACION DE LA MEDICION
FECHA:

FECHA:

APROBACION DE LA CERTIFICACION

LEONARDO BANGONO
GERENTE
INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

FIRMA PROVEEDOR

Inspector de Obras
Tov Rheinland Argentina

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

JULIAN DAINOTTO
GERENTE TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA

Nota: La documentación de control que respalda el presente certificado se encuentra a disposición en la Unidad de Negocio correspondiente.