

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

Camuzzi Gas Pampeana

ENERO 18 10 (DIEZ)

> PERÍODO: FECHA:

CERTIFICADO Nº:

7.434.686,53 **Buenos Aires** MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) UNIDAD DE NEGOCIOS: OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" POIA DE BUENOS AIRES CODIGO DE OBRA:LOB-02-02-17 ~ PIG-02-01-17-PEH 02-01-17 CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A. OCACION DE OBRA: 4500062824

LOCAC	ION DE	LOCACION DE CBRA: 4500062824		2	MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA)	OBRA (s/ IVA)	\$	7.434.	7.434.888,53					FECHA:	09/02/2018
			_	-	PRECIO	PRECIO			MEDICION ITEM				CERTIFICADO		
RUBRO	LEM	DESCRIPCIÓN	ND.	CANT.	UNITARIO	TOTAL	ANTERSOR	RIOR	ACTUAL	ACUMULADO	J.ADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES
					(\$ SIN IVA)	(\$ 8in IVA)	CANT	%	CANT %	CANT	%	\$	*	\$	
	45 14 18	URDAMPILLETA		Section 8	医医疗性检查	英國的教育等		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	が男人関係 製力	学者是	花生	心的學情報	手が対象がある。	は、意味を選ぶる	はないなかがあるが
		DOCUMENTACIÓN	18. N.									The second of the second			
	Ξ	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	Ö	1 2	131.058,00	\$ 131.058,00	+	100,00%		‡	100,00%	131.058,00		131,058,00	
	1,1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	Ö	٦	193,770,00	\$ 183.770,00	1	100,00%		1	100,00%	193.770,00		193,770,00	
	4	Construcción en Taller Obra Mecanica		_											
	121	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	ō	. S	272.285,77	\$ 272,285,77		100,00%		١	100,001	272.285,77		272,285,77	
	£.	Mentaje de obra mecanica						_							
	£,	Montajo del calentador, carreteles de empalme de la cañeria de entrada y salida el calentador y gas combustible.	ō	-	844.085,88	\$ 844.085,88	-	100,00%			150,00%	844.085,88		844.085,88	
	1,3-2	Desafectación de instalaciones	15		218.323,68	\$ 218.323,68	-	100,00%		-	100,00%	218,323,68		218,323,88	
	4.	OBRACIVILY ELECTRICA													
	14.	Construcción de Obra Civil	õ		675,978,87	\$ 675.978,87		100,001		+-	100,00%	675,978,87		675.978,87	
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA													
	1.5.1	Adecuación dei sistema existente incluye la instalacion de juntas dielectricas y descargadores	15	·	54.115,43	\$ 54.115,43	-	100,00%		-	100,00%	54,115,43		54,115,43	
	1,6	PUESTAANIERRA	-												
	1.6.1	Adecuación del sistema existente	Ö	٠- ص	80,299,48	\$ 60,299,46	,	100,00%		*	100,00%	90,299,46		60.289,46	
	‡	GEORREFERENCIACIÓN													
	1.7.1	Etapas de filtrado, claefacción regulacion odortzación y medicion	IS	-	31,838,38	\$ 31,938,38	٠-	100,00%		٧	100,00%	31,938,38		31,938,38	
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA													
	1.8-1	Habiitzción y Puesta en Marcha.	ত		51,817,31	\$ 51.817,31	-	100,00%		· -	100,00%	51.817,31		51.817,31	
			ΓŌΤ	AL Urdam	TOTAL Urdampilleta SiN IVA	\$ 2.533.672,78	AVA	ICE DE OBRA	AVANCE DE OBRA URDAMPILLETA: 100,00%	100,00%		\$ 2.533.672,78		\$ 2.533.572,78	HOJA 3-3
					***************************************								,		
				TOTAL	TOTAL CBRA SIN IVA	\$ 7,434.686,53		٠٤٠	AVANCE DE OBRA: 100,00%	100,00%		\$ 7.240,916,53	\$ 193.770,00	\$ 7.434.686,53	

Inspector de Obras IÜV Rheinland Argentina Maximiliana Moura

JORGE FABATI.

People: / / / Aprobación de la Certificación:

CHIMEN AIKE S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ADRIAN MARZULLO C GERENCIA TECNÍCA DPTO. DE OBRAS

parakeambizzi Gas

stard 6.1 a Plata

EDUARDO ALBERTO VERA

ING. ALEJANUAG LOHENZO SEERA FECTION OF THE AND STATES AS DAMPEANAS STATES AS DAMPEANA

Burgi Gas Pampeana

ING. SERROJO SAGULA GERRADA TEONOA Ubite[dell Depito, de Obras