Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. SAN JOSE - PISO 7° 83 1076 CAPITAL FEDERAL

PEDIDO: 4500079274

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 06.12.2019 Documento de pago 2000034248 Proveedor nro. 7584

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600010601 FA 0010A00063563 06.12.2019	631,360.94	112,270.31	519,090.63
TOTAL GENERAL	631,360.94	112,270.31	519,090.63

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

PLANILLA DE CERTIFICACION

1.)

CAMUZZI GAS PAKPEANA S.A.

DENOMINANCIÓN DEL SERVICKY PROVISION DE INSPECCION CALFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

▲ TÜVRheinland[®]

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 6 PERIODO: 01/05/19 AL 31/05/19

190,421,10 CERTIFICADO 190,421,10 787 ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR 30,00 7 0,78% 30,00 Procto Total Precto Unitario Cantidad Chidad TOTAL COMBINED CE CALENTADORES
EIPP'S CAROON LOBOS.
URDANPILLEIA UNARGEGLERA
MERTIERZOO CE SASTEMA DE
PROTECCIÓN CATODICA COP
TOTAL LA BBL-8RD
POLICE CASODICA COP
TOTAL LE BBL-8RD
POLICE CASODICO DE
ALMAN DE CASODICO
DE DIGINOS ALRES
INSTALACION OLORIZACIONE EN
TOTALAMENTACION OLORIZACIONE EN
STOLAMENTACION OLORIZACIONE EN
STOLAMENTACIONE EN
STOLAMENTACION OLORIZACIONE
STOLAMENTACIONE
STOLAMENTACIONE HESTALACION DE SEPARADOR COALBESCHICH TANDIE DE CHOODIE Y POZO HESTATOLOGIE DE CHOODIE BUCHANNHOMS (JPI), HESTALACION DE SEPARADOR POLIVO, EPE LA NUTRANCION DE SEPARADOR NUTRANCION DE SEPARADOR NUTRANCION DE SEPARADOR 2017
CONSTRUCCION DE ESCALERA
ESPOSABLERANCA CNEL.
BOAREGO
REFIERZO DE SISTERA DE
PROTECCION CATÓDICA COP
2017 REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PCIA BS AS RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA ASPECCIONES DIRECTAS CGP REFLIERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA COP MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201 MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES ANO 2018 REUERZO DE RED MAR DEL PLATA MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201 MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP 6 PROPIA PROPIA RTI / Propia Ę Ē C. Ē Ē Ë E 5 \$ 표 Ē Ë Ë 듄 MPL-32-01-18:LPL-32-01-18; CH-52-01-18; BBL-32-01-18; 7AR-32-01-18; PIG-32-01-19; OLA-32-01-18; PEH+-32-01-18; SRO-52-01-18 MPL-32-01-18;LPL-32-01-18; CHI-32-01-18; BBL-32-01-18; 1748-32-01-18; OLA-32-01-18; PEH--32-01-18 SRO-32-01-18 MPL-32-01-18:LPL-32-01-18, CHI-32-01-18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, OLA-32-01-18, SRO-32-01-18 MPL-32-01-17, TAR-32-01-17, PIG-32-01-17, SRC-32-01-17, PEH-32-01-17, PEH-32-02-17; MPL-06-01-17; OLA-06-01-17 BBL-06-01-17; SRO-06-01-17; LPL-02-01-17; MPL-02-01-17 LOB-02-01-17; PEH-02-01-17; PIG-02-01-NEC-21-01-17 108-31-01/16 SRO-20-01-17 LOB-02-04-17 TAN-21-01-17 (Pt-08-01-17 LPL-01-01-18 MPL-21-01-17 BBL-02-01-17 Codigo Obra Benitez/ Maximiliano Moura Erroque Robbes /
Patricio chavanta /
Honcio Rocha /
Ponciano Pones /
Gentrio Serrogo Medis Mendio / Hoctor Vercosi / Marcelo Necrosi / Marcelo Necrosi / Marcelo Necrosi / Marcelo Necrosi / Marcelo Enrique Robles / Tlery Aquino / Gerart Serrano Nicolas Dominguez Fabian Gomez / Mastronard Tomas Madnallano Moura Mastronard Tomas Benthez / Navarreta Marcelo Navarrete Patriclo Chavama Martin Casserly Rocha Horado Pondano Potes Leandro Potes Miguel Sessa Inspector Ę TP110 TP111 71141 TP118 Podido N TP072lo TP109 1712 1P113 5 77 19156 TP-103 TP103 1P-105 19108 PL-88L-OLA-LPL-SRO PL-BBL-OLA-LPL-SRO PL-88L-OLA-LPL-SRO L-OLA-MPL-SRO LPL-OLA-88L L-BBL-SRO-BBL-SRO Unidad do Negocios PLARPL MPLOLA 절 SRO 뼔 2 ᆿ 5 5

fineinfand Argentine S.A.

Coor, Pasio Geraginay Appastace

92,671,60 19.042,11 539,410,78 130,642,14 717.262,81 338,410,61 977.926,00 187.425,00 361,800,09 1.948.642,59 196,768,47 3,007,518,56 Camuzzi Gas Pampeana 926.716.02 380.842,20 CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/05/19 AL 31/05/19 336,410,61 139,642,14 196.768.47 717.262,81 361.800,09 4,830,348,57 2,716,674,35 1.759.221,49 939,410,78 23,44% 37% 2,92% £7, 12,61% 7,93% 0.80% 3,82% 15 907,00 113,00 8,8 148,00 8,78 307,00 8 22,00 489.00 3,77% 78% 1,65% 148,00 9000 80 25.37% 47.4 1,37% 7.16% 7,08'0 3,82% 8.20 2.92% 1.06% PLANILLA DE CERTIFICACION 781.00 277.00 148,00 113.00 8,8 426.00 31,8 2,00 9,00 \$ 24.584.321.00 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 6.347.37 3870 Expansion do tos Sistemas Tandil, Mar del Plata y De la Costa Expansion doi Sist Pampoano Nork Esto (1º Etapa) Rof Ramel Pamp Esto-Transf Pigüo EXPANSION SISTEMA BARKER-VECOCHEA onovación Red Antigua en San Igual del Monte REFUERZO DE RED LA PLATA Adocuación de los Sistemas de Filmado, Regulación, Medición y Control Retuerzo Sistema Protocción Calódica 2018 wooddon Rod Antigua on xoothea ICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP Ē Ĕ 뎚 Ē Ē ٤ Ē Æ Ē Ę Ē DF108-01-15, CHIGG-01-18, LDB-08-01-18, 870-06-01-18, RBI-08-01-18, MBC-08-01-18, MBC-08-01-1 19, MBC-08-01-18, TAN-08-01-18, TAR-08-01-18 MPL-22-01-18 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 SRO-20-01-17 NEC-09-01-018 LOB-03-01-18 NEC-20-01-17 IPL-21-01-17 Marcelo Navarreta / Markero Landaburu / Ruben Landoni / Daniel Cabeza / Nicolas Merelo / Eduardo Scherer Petrico Cawarte / Udallam Petro Cristian Petro Cristian Agiero / Cristian Agiero / Subartian Rosse / Petrico Creama Petro Companya (Petro Creama Mascroparial Institute Coppen) Petro Companya (Petro Creama Institute Creama Insti Mexicar Rodriguez J. Luis.
Petro F. Charaban
Mexical Roben
Petro F. Charaban
Mexical Roben
Petro F. Charaban
Mexical F. Petro
Petro Petro
Petro F. Charaban
Mexican
Petro F. Charaban
Mexican
Petro F. Charaban
Pe Juan Petu / Silva Ruante / Osvaldo Bijarra / Ronnel Tonnes / Julio Moraies / Ludano Belmar Angel Barahona / Nicolés Meralo / Fecundo Parfirlo / Martín Casserty / Sebastián Pestoni / Ernesto Pozo / José Osvaldo Chapela / Patricio Chavarria ∠ TÜVRheinland[®] Martin Casserly / Facundo Porfirio Ruben Landoni OMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION FRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N° 450001097 TP 136 TP132 77133 1P134 TP 128 112120 TP130 16131 TP119 TP124 TP 126 1121

LPL OLA SRO, 88L MPL

SMM ğ

830

ጟ ₹

SRO

SRO

렃

LPL, OLA, SRO, BBL, MPL

LPL, OLA SRO, BBL, NPL

CAMUZZI GAS PANPEANA § SUR

17.772,64

291.979,02

177.728,36

20,070,02

1,19% . 89. 2

100,00

0,72%

28,00

4.60% 2.43%

138,00

73,00

1,53%

46,00 20,00

426.273.70 463,358,01 177.726,36

> 426.273,79 1.802.853,08

100.00

2.23% 9.47% 8,07%

67,00 284,00

Instancion de ERP Acquando
Instancion de ERP Vola
Cambio de Chemica de Siente de la
Vorante a Instanción de EPP Vola
Instanción de EPP BACE In
Instanción de Instanción de Calcinión
Transis Lauquen

BBL-02-04-18; NEC-09-01-16

Eduardo Scherer / Gerardo Scorians

BBL-MPL

881-02-01-18

Ĕ £ Ē Ę Ę

TP137

집

₫,

TP139 TP14 19142

ጟ

RT

Julio Momies / Maties | LPL-02-02-18, LPL-02 Cepeda / Raul Marcano | 04-18, OLA-02-02-18

TP147

OLAHPL

391

182,00

403,358,01

1,802,653,08 1,166,221,34

1.156.221.34 \$

Shannan Angenda 3.5 Coor, Pable Geneghty Association



▲ TÜVRheinland®



8.886,32 16,233,69 10.155.79 10,155,79 19.042,11 19.042,11 4,443,16 4,443,16 25.369.48 Z85.631,85 330,063,24 190,421,10 44,431,59 742,542,29 774.379,14 152,335,88 66.803.19 \$
25.369.40 \$
2.805.537,64 \$ 152,336,88 \$ 190.421.10 : 190.421,10 : 44.431,59 1 101,567,82 101,567,92 190.421,10 CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/05/19 AL 31/05/19 541.084,37 138.642.14 286.631,66 95,210,65 672.821,22 0,36% 3,15% 1,16% 1,16% 0,18% 0,62% 45,00 8,4 8,71 122,00 6,00 9 8 0,78% 0,18% 0,36% 0,78% 0,78% 0.62% 0,18% 0.41% 0,41% 30,00 7,00 7,00 14,00 30,00 24,00 16,00 16,00 6,50% 1.60% 2,73% 3,37% 3,53% 15,00 106,00 101,00 CAMUZZI GAS PAMPEANA 5.A. Manitorimison de Calentadores Retuerzo de Red de Bahía Blanca Sudema de Protocción Catódica Arro Sat Pemp Note Loop Pempoano Troncal Sta Rosen-Garl Ploo Rebertzo de Sistema de Protección Calculas 2019 Loop Genodiacho Sahmno-Unburg netabación Odorizador Pila Lazami DENOMBIANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIPICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP Ē Ē Ē Ē Ę 0LA-02-01-19 BBL-21-01-19 MPL-08-01-19 SRO-20-01-17 Gerando Serrano / Ivan 02-01-19 AKPI,-02-01-Borregales 19 SRO-20-01-17 LPL-02-04-18 Hector Vercesi / Geardo Scorians Iven Borrogales Jose Norboga Tamas Gerbino Ponciano Potes / Gerando Senano FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N° 4600001057 71 150 TP151 TP168 TP140 719160 LPL-SRO-MPL MPL 88 로 김

DICIONAL SE	ERVICIOS LOS	ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO	^									JUSH	MEDICADA DEL MEN							
<u> </u>	Indeed do						Г	_	ole (belleade	Demois Tests	BOISE	MEDI	DICION DEL ITEM	×	ACUMULADO	Т	o	CERTIFICADO		
Ē	Negocion	Podido N	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Distand	Cantidad	Practic Unitario	riedio i dui	u de la companya de l	CANT		CANT.		ANTERIOR	Na Na	ACTUAL.	ACUMULADO	AJUSTE 10%
	ð	TP:14	Ponciano Potes / Gerardo Serrano / Horacio Rocha	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PCIA BS AS							-			.,	,	•	\$	*
<u> </u>	SRO	7 SP145	Nicolas Merelo / Angelo Barahona / Horacto	SRO-20-01-17	r/s	Expansion Sistema Pempeano										,,			•	•
	ogs.	TP124	Angelo Barahona / Nicotas Manelo / Facundo Porfilio / Manfo Casserty /	SRO-20-01-17	RT.	Expansión del Sistema Pempeano										*	*	•		
<u> </u>	¥	TP128	Patricle Chavarria	UPB-01-01-18, CHI-01- 01-18	ETX	Renovación Ramal Alimentación a Caltuales y Renovación Gesoducto Salto											,	•	,	*
1	ď	TP128	Enrique Robles / Cristian Agûero / Sebastian Rosas / Patricio Chronita	NEC-03-01-018	RTI	Renovación Red Antigua en Nacochea										,		•		*
I	ğ	TP131	Sebastian Pestoni / Patrido Chavanta / Jose Noriega / Hector Verresi	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA											*	•	,	,,
<u> </u>	LPL. OLA. SRO. 89L. MPl.	7P134	2	UPL06-01-18, CH1-08-01-18, LDB-06-01-18, SRO-06-01-18, RBC-06-01-18, RBC-06-01-18, CLAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18	RY	Rakuezo Slatema Protección Carlódica 2018	District		70,706,21)							us.		•		**
	dy	900 H	Neemer Poortiques / Lists Adecrees / Abstisham Ruben Rockfiguez / Lasts Ruben Rockfiguez / Lists Governe / Ruben Rockeus Governe / Ruben Rockeus Coverne / Ruben Rockeus Machinal Rockeus Machinal Rockeus Machinal Poorti	MPL-22-01-18	E E	Expression de los Sistemas Tavoll. Mar del Pigms y Do la Costa					62.80	88		01:01			1.486.859.44	1-de diff.	\$ 1.578.814.07	\$ t
	BBL-WPL	TP141	Eduardo Scherer / Gerando Scorlans.	881-02-04-18; NEC- 09-01-18	E	Cantble de Calentador en Sierra de la Ventana e Instalación de Pte de Medición					2,00			2.8 ASDO 34	* WILANG	<u>.</u>	31.214,14 \$	•	\$ 31,214,14	9
J	88	TP142	Hector Verocal / Sebastian Rosas	881-02-01-18	RTI	instalación de ERP BACE I e instalación de ERP en Pto Rosales Pois Bs As					12.00		jo E	GERENCIA TECNICA		9	167,284,84 \$	•		2
	5	TP160	Tomas Gerbino	LPL-02-04-18		Odorizador Pila Lezama	ACCOUNT OF				1,00	1,00	212400	그 []	CAC DANDEANA ISHE	, Q	15.607,07 \$	16.607,07 \$	5 31,214,14	5
+				Sing war.			SUBTOTAL	NOUTHON SE	PURTOTAL ADMINISTRAL SERVICIOS : DS DIAS DOMINGO	AS DOMINGO	107.00	10,00	Oline Chillian	ग्र			1.669.956.49 \$	158.070,70	\$ 1.326.027,19	15.607,07

YOV Exhibited Argentina S.A.



DENOMINANCION DEL SIERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

PLANILLA DE CERTIFICACION

CANUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 6 PERIODO: 01/05/19 AL 31/05/19

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4800001097											The same of the sa							
15.	VEHICULO 4XA	ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AXA PARA INSPECTOR					╟		 		ia noiciain	190, 30		H				
Unidad de	Podido N	inapactor	Código Obra	RTI / Prople	Obra	Unidad	Cantidad	Practo Unitario Preci	Procto Total	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO	0		CERTIFICADO		
•							+		4	CANT.	CANT.		CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AJUSTE 10%
	MPL-8BL-SRO-TP102	Ponciano Potes	MPL-32-01-17; TAR- 32-01-17; PIG-32-01- 17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH- 32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES OGP									7		s	*	,
	BBL-OLA-MPL- TP106 SRO	Leandro Potes	BBL-36-01-17; PIG-36 01-17; GLA-36-01-17; PEH-38-01-17; MPL- 36-01-17; SRO-36-01- 17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP											и	, ,	*
	TP116	Nicoles Merelo / Hector Verces / Marcelo Navarrete / Angelo Barahora / Horaco Rocha	SRO-20-01-17	пя	Expansion Sistems Pampeano					22,00			22.00		\$ 38.354,14	**	. \$ 38.354,14	
	TP124	Angel Barahona / Nicolas Mercio / Martin Classerty / Sebastián Pestoni / Focundo Porfilio / Emesto Pozo / José Martinez	sro-2001-17	RTI	Expansion du Sialomo Pampozno											69	, ,	s.
	TP-127	Marcelo Nevaneto / Marieno Landeburo / Rubén Landon / Daniel Caberra	/ SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sist Pampoeno Norto y Esto (1º Expa) Rof Ramel Pamp Esto- Transf Piglio					277,00	30,00		307.00	ν	\$ 482,913,49	62.301,10	10 \$ 835.214,50	5.230,11
	TP128	Patriclo Chavamia	LPB-01-01-18, CHI-01- 01-18	RYI	Renovackén Ramai Alimentackén a Cahuslam y Renovackén Garoducto Salto		•								*	9	,	
	TP131	Sebattan Pestoni / Patricio Chavarria / Jose Noricos	54 NEC-20-01-17	IT8	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA					22,00			22,90	s	\$ 38,354,14	*	38.354,14	
LPL, OLA, SRO, BBL, MPL	TP132	Ludano Belmer / Nicolas Merelo / Julio Morates		RTI	Reharzo Sistema Protección Catédica 2018					11,00			11,00	~	\$ 19.177.07	3 1	. \$ 19.17,07	
	TP-136	Nester Rodriguez / Lush Adeevet / Abraham Perso / Oscar Berinquez / Ruben Rodriguez / Hector Verossi / Sergio Gornez / Ruben Rosseetti / Emesta Pozo / Nazdrillston Mourz / Nazdrillston Mourz / Nazdrillston Mourz / Augusta	1 NPL-22-01-18	IF.	Expension de les Sistemes Tardil. Mar de Pista y De ta Costa					702.00	1445,00		008.00	**	\$ 1,328.447,94 \$	2 204 1838 (25 2	2 3 1.582.679.98 S	\$ 25.459.20
	TP166	Hector Veroesi /	SRO-20-01-17	돲	Sist Pamp Norte- Loop Pampeano				<u>L</u>		24,00		24,00		,	41.840,88	,	\$
	TP181	Zose Norlega	+	RTI	Loop Gasoducto Satumo-Uriburu				Ш		4.00		6,90		,	5 6.073,48 \$	48 \$ 8.973,48 \$	30,769
			H						4						3	\$		2

TOTAL PROPIAS:

2,262,894,26

365.647,43 \$

1,298,00

ING. EDUARDO M. MILANO GERENOR TECNICA DFTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Aproba Mado

(3) (1) Wastelland Argentine S.A. Coon Pable Geragning





▲ TÜVRheinland[®]



19,042,11 13.964,21 14,598,96 19,042,11 19,042,11 19.042,11 19,042,11 1,034,621,31 158,884,26 837,862,84 1.047,316,05 1.091.747,64 1,142,528,50 971,147,61 1,104,442,38 977.926.00 139,642,14 \$ 190.421,10 168.684.26 190.421,10 190,421,10 190.421,10 190,421,10 190.421,10 145,009,51 CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/05/19 AL 31/05/19 CERTIFICADO 856,894,95 647.431.74 594.879,17 825,158,10 914,021,28 962.105,60 869.589,99 901,326,54 4,26% 3,41% 4.44% 4.05% 3,96% 5990 4,50% 4,32% 132,00 163,00 180,00 165,00 26.00 172,00 163.00 174,00 187,00 0,57% 0,78% 0,75% 3,99,0 2,78% 0,69% 0,78% 0.76% 78% 30,00 22.00 25,00 30.00 23,80 30.00 30,00 30,00 3,40% 4,70% 4.57 4.7.3% 8,00,9 4,33% 4,80% 102,00 141,00 160,00 130,00 142,00 14,00 137.00 \$ 19.042.110,00 Precio Total CAKUZZI GAS PAMPEANA S.A. \$ 6.347.37 3000 Cantidad Unidad Laguno Alatre
Construcción de 3.160 Mis Gla 50
Ngórn 2.06"
Ampliación de la Red El Provincial 6
de Julio CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAWSON PRO DE CHAGABUCO. BAGSA CONSTRUCCION DE RED, RAMAL, ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENNIE - SPECUS donaton do Rad an Sta Rosa y Too Extension do le Rod de Distribución en Gral Pice Suministro de GN a Guaminí y REPRUEBA Y REHABILITACION DE TRAILÉRS DE GNC ministro GN por Red en ta alidad de Claraz DENOMINANCIÓN DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITÓ DE COF TERCEROS Tercords TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS Código Obra TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS Mestronard
Ponctano Potas /
Gerardo Serrano
Cristian Agúaro / Jorge
Fernandoz / Ruben
Landoni / Mariano Juan Petu / Cepeda Martes / Cristian Barreso Mariano Laranduburu / Maximiliano Mouro / Raul Mercano Mariano Laranduburu / Mariano Moura Tomas Mastronardi Daniel Goff / Rocha Horado I andabuni Horado Rodra / Osvaldo Bijarra Ignacio Multer Ponciano Potes Emiliano Moroni TP146-3res Osvaldo Chapele Osvaldo Bijarra Alberto Lipori Inspector FIRMA CONTRATISTA: TUV RHENLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N°, 480001097 TP123-3rm TP163-3ros TP144-3ros TP145-3ros TP021-3ros TP120-3ros TP121-3r0s TP122-3ros TP143-3ros Podido N TP023-3ros TP140-3ros TP013lo-3ros TP003-3rs TPGZZ-3ros Unided do Negocion CP. ş SS SS 4 SRO ş ď, SRO ş ş ş ጟ

Figure 1 Figure 2 Figure 3	ANDICIONA	O : SOIGMOSS :	NAMOUS DOMINE	95										STATE OF THE PARTY	***************************************					
United of Page United A Page United														MEDICION DEL 11 EM				CERTIFICADO		
Magistary Pedda by Trigocological Processor Trigocological Processor Pedda by Trigocological Processor ACTIVALLADO ACTIVALLADO ALASTETION MPU TPSZ517cm Pedda by Trigocological Processor TRECERSOS T		and the second					i		Consider to		L	ANTERIOR	L	ACTUAL	ACUML	200				
March Text. Class Text. Class <th< td=""><td></td><td>Noncion</td><td>Podido N</td><td>Impactor</td><td>Codigo Obra</td><td>Torcorde</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td>L</td><td>-</td><td></td><td>•</td><td>CANT</td><td></td><td>ANTERIOR</td><td>ACTUAL</td><td>ACUMULADO</td><td>AUSTE 10%</td></th<>		Noncion	Podido N	Impactor	Codigo Obra	Torcorde	200				L	-		•	CANT		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AUSTE 10%
NPL TPRESENSE TERCENSIONS TER									1		1		1						,	
SNO Telescond Control Cont		9	TBOST. See	L	TERCEBOS	TERCEROS	_				-						•	•	,	
SRO TP123 as Head Verted TERCETOR Statemary Parametris TERCETOR TERCE		1	1 100 (100)	4			7				L								•	•
Third-to-a Thi		9	T0422-3mm	Harter Verteel	TERCEROS	TERCEROS	-	_	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \											
TP1445ha Charlet Belliam TENCEROS TE	Itom	ONS.					7		- 1					906	3.00			\$ 46.821,21	•	
TP145436 TENCEROS			TP144-310	Osvaldo Bijarra	TERCEROS	TERCEROS	_	Olemen	*	16,507,07	_								İ	
Thi-tiston Targethros Targe				Ļ			Г							8,	8			16.607.07		
TP1445th CANADG Chapter TENCETCS TEN			TP145-3ros		TERCENOS	ERGEROS													CF C	,
SUGGOTA, ADICIDIAL SERVICIOS 6,00 (4,0)(4,00 (4,0)(4,00 (4,0)(4,0)(4,0)(10000	Ļ	Scancear	TERCEROS			<u></u> 13.			00'0			8,		\$3,642,42	\$	20179-01-02	
5 8,00 / 1,00 15,0		4	140-300	4	EWOCAPO		7		1	1 1 1 1 1 1 1 1 1			1							
5,000					i					***************************************					40.00		CA.CAR.FR		2	
								SUBTOTAL,	DICTORAL SERV	ICIOS LOS DIAS DOMINO		6,00		, A.00	200					
												~	2							

		_			_	_	_		_			_	_		,
		AUSTE 10%	5 230 11		,				5 5.250,11				\$ 170,157,19	0,89%	
		ACUMULADO	2 28 020 000		•				298.858.64				8.904.279,81	46,76%	
The state of the s		ACTUAL		52,301,100 S		,			\$ 52,301,10 \$				1.701.571,88	8.94%	
		ANTERIOR		\$ 247.668,54 \$	•				\$ 247.558.54 \$				\$ 7,202,707,93 \$	37.83%	
	ACHIMI ADO				1									TOTAL TERCEROS:	
	100	The state of the s	17771	AND THE OBRAGE	OC STATE	DANITE CALLS			00 64					TOTAL TE	
	1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		TO THE STATE OF TH		5	C () () ()	X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	00,00	30,00					•
)	0000000	ANIERODE	CANT.	142.00		_				142,00					
		Process form				1.				ERICULO 4X4 PARA					
		Cantidad Precko Uniterio Precio 10				1.743,37				2 PROVISION DE VE					
	-	Unidad Carabba				hiculo/mon				BTOTAL ADICIONA					
		5		. ·		>				06	_				
		E		Suminietro GN por Rad en la	localidad do Canaz	Refuerzo de Gasoductos de Acero	Sistema Pampeano							とはないというというないのであるとうというというというというというというというというというというというというとい	
		Terceros		SOGSOGST		3000000	CHOCHOS				(_		***	
		Cédigo Obra		and and and			ERCENCE	-				•			
		Inspector		Mariano Larandaburu /	Maximillano Moura	_	Hector Vertes	1							
		Pedido N			BOX IZL		TP122.3ms		_						
		Chidad de	Nedocios		1		830								
ļ				-						1					

1

TIV Thisinand Argenting S.A. Cook, Pablo Conggity
Apparate

PLANILLA DE CERTIFICACION

AJUSTE 10% CERTIFICADO Nº 6 PERJODO: 01/06/19 AL 31/06/19 CERTIFICADO ING. EDUARDO M. MILANC GERENOIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR SMT. Precky Total CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. Precto Unitario Cantidad Unidad EXTENSIONES DE RED MEDIA Y
ALTA PRESIÓN, MIRALAGOS.COOP ABASTO -LOMAS DE CITY
BELL - BAGSA CAMBIO DE CALENTADORES
ELPS CANCHOLOS.
INDAMENLETA DARGEGUERA
REFUREZO EN CRIOS.
ZUT - UN BEL-SKO
PROTECCIÓN CATODICA.
ZUT - UN BEL-SKO
PROTECCIÓN CATODICA.
POLA JEE BO ANCANCE.
POLA JEE BO ANCANCE.
POLA JEE BOS ANCE
REPUREZO DE REPUBBIONA LO DE
ALMADIA DE CANODICA DE
ALMADIA DE CANODICA DE
REPUBBIONA LO DOSO.
REPUBBIONA LO DE
REPUBBIONA
-MSTALACION DE SEPANADOR ONDE SEGNET. TANQUE DE CHOOLIE Y POZO BENETICO. ESPENTADO. ESPENTADO. ESPENTADO. ESPENTADO. ESPENTADO. ESPENTADOR ILP. IN STALACION DE SEPARADOR PER DE LA POZO MERNAZA (NP. 1). REFUERZO RAWAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PCIA BS AS VERPICACION DE INTERFERENCIAS RP 11. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE RAMSON POO DE CHACABUCO. BAGSA. CONSTRUCCIÓN DE RED, RAMAL, ERP EN BASRIO LA MATA, TANDIL • TENUE • SPECUS SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑDELAS, BAGSA RENOVACIÓN DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPE - LA ENSENADA REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CSP 2017 NSPECCIONES DIRECTAS CGP CONSTRUCCION DE ESCALER ERP SUBTERRANEA CHEL. DORNEGO REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201 REUERZO DE RED MAR DEL PLATA MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP 8 DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP Cádigo FOCEGAS / Propia / Tercerce. TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS PROPIA PROPLA PROPIA Ę Ę ē ٤ Ë Ē Ę Ë Ē Ë ž Ę MPL-32-01-16::LPL-32-01-18: CH-32-01-18: BEL-32-01-18: TAR-32-01-18: DIG-32-01-18: OLA-32-01-18: PEH+-32-01-18: SRO-32-01-18 (PL-02-01-17; MPL-02-01-17 BBL-36-01-17; PIG-36-01-17; OLA-36-01-17; PEH-36-01-17; MPL-36-01-17; SRQ-36-01-17 MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRQ-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17; LOS-02-01-17; PEH-02-01-17; PIG-02-01-MPL-06-01-17: OLA-06-01-17 BBL-06-01-17; SRO-06-01-17; NEC-21-01-17 TAN-21-01-17 LOB-31-01/16 LOB-02-04-17 SRO-20-01-17 MPU-21-01-17 881-02-01-17 124-08-01-17 JPL-01-01-18 Códgo Obra TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS FIRMA CONTRATISTA: TUV RMEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N°, 4800001037 TP021-3ros TP023-3ros TP110 Padido N TP 108d TP003-3res TP013io-3ra TP022-3ro TP072b TP112 TP114 TP118 TP 102 119103 **TP105** TP 108 1P107 TP 109 TP111 TP113 PL-8BL-OLA-LPL-SRO PL-88L-SRO-OLA L-OLA-MPL-SRO UPL-OLA-BBL MPLOLA BBL-SRO Unidad de Negocice 생생 ž 88 5 뤗 로 5 ş ş S V ξ 5 š 5

Camuzzi Gas Pampeana

Which Agains S.A.

10

Ceor Patho Beregitivy Approprieda

DENOMBANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TUY RHENLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACCINTRATO Nº, 4800001037

△ TÜVRheinland[®]

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 6 PERIODO: 01/05/19 AL 31/05/19 PLANILLA DE CERTIFICACION CANUZZI GAS PAMPEANA S.A.

				_	_		_	_							-	····	
		19,042,11															
		,, 18															
		675.837,06															
		190.421,10 \$															
		190.42															
		686,515,98															
		OBIG.															
***************************************		*													***************************************		
***		38,33%															
		138.00															
		6,33%															
		30,00								•							
		30.00%															
		108,00											•	•			
		\$ 2.286.053,20	VI Si Si Si Si Si														
		\$ 0.347.37															
		88															
		Obravmen															
MANTENIMENTO DE CALENTAGORES Y VAPORIZAGORES AÑO 201	MANTENIMENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES ANO 2018	REFUERZO DE RED LA PLATA	REPRIJEBA Y REHABILITACION DE TRAILERS DE GNC	Suministro GN por Red on in localidad de Cleraz	Returnzo de Graeductor de Acaro Sistema Pampeano	Construcción o instalación do nueva ERP en Buchanan	Expansion del Sistema Pampeano	Remoden de Gto, 24 pulg Adecembra de l'el Selpente de	Filtrado, Rogulación, Medición y Control	Expansion del Sist Pampogno Norte y Este (1º Etapa) Ref Ramal Pamp Este Transi Pigle	Autovación hafina ratificialición a Cahuelas y Resovación Gasoducto	Runovación Red Antigua en Necechea	Renovación Rod Antigua en San Miguel del Monta	EXPANSION SISTEMA BARKER- INECOCHEA	Retuerzo Sistema Protección Catódica 2018	Rebarzo Sintena Protoczón Caládica 2018	Rutuczo Siatema Protección Curkolica 2018
Æ	ra.	RT	SQ	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	IJ	TERCEROS	RTI	FT	RTI	Æ	RTI	RT	RTI	댐	RI
MPL-32-01-18;;;;Pl- 32-01-18; CHI-32-01- 18; BBL-32-01-18; TARA-22-01-18; PIG- 32-01-18; PIG-32-01-18; SRO-32-01-18;	MPL-32-01-16;;;; PL- 32-01-18, CH:32-01- 18, BBL-32-01-18, PIG- 12-01-18, PIG- 32-01-18, DIA-32-01-18, SRO-32-01-18,	LPL-21-01-17	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	SRO-20-01-17	TERCEROS	SRO-08-01-18	SRO-20-01-17	UPB-01-01-18, CHI-01-	NEC-03-01-018	LOB-03-01-18	NEC-20-01-17		DP06-01-18, CHI-05- 01-18, LOB-05-01-18, SRC-06-01-18, BB1- 06-01-18, MR1-05-01- 18, OLL-05-01-18, TAN-05-01-18, TAN- 09-01-18	LPL06-01-18, CHI-08- 01-18, LDB-06-01-18, SRC-06-01-18, RNE-06-01- 18, NEC-06-01-18, RNE-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18
-6 -8-	1	Julio Ibaidi / Patricio	ş	l	I	L				ı	<u>13</u>	<u>t </u>	<u> </u>	<u> </u>	I,,,		1 20 0
TP117	81.47	TP118	TP120-3ros	TP121-3ros	TP122-3rps	TP123-3ros	TP124	TP125-3ros	19126	TP-12.7	19128	TP128	TP130	TP131	TP132	TP133	TP134
MPL-BBL-0JA- LPL-SRO	MPL-BBL-OLA- LPL-SRO	Jej.	30	NP.	SRO	3	SRO	H	Ous	SRO	占	T-GPA	SMM	T-UM-FT	171, 01.4 \$70. 881. MP.	LPL OLA SRO, BBL MPL	LPL, OLA, SRO, BBL, MPL
		_	_					-				_	•	•			

Ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

TOV Executord Argenque S.A. Odor, Pelho Geragito/ Apparation



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION

I CAL FICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAKUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 6 PERIODO: 01/05/19 AL 31/05/19 SONT OPERATOR SONT OF THE SON Retrorzo do Red de Bahte Stenca Ampliación de la Red El Provincial 9 to Julio uministro de GN a Guardini y agunt. Alahu ometroción de 3,180 M/a Gto 60 Cambbo de Separad de polvo y líqu. en Pta Nº2-Cambio de Calentador Trenque Lauquen. Extensión de Red en Sta Rosa y To Externation do Red on Sila Rosa y Tor Shit Pamp Norte- Loop Pemperno Trancel Sta Rosa-Gral Pico Randal Chiralicoy Carberta 8
Rad Colonia 26 de Maryo*
Renov de Red B° San Vicente
Olevania Manienimiento Colentadores TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS ž ٤ 듄 £ ğ. 2 E E E E E E MPL-06-01-19 \$RO-20-01-17 OLA-02-03-18 MPL-02-01-18 CHI-02-01-19 TERCEROS BBIL-02-04-18; NEC-09-01-18 .PL-02-02-18, LPL-02-04-18 CHI-02-01-19 / SRO-02-01-19 / MPL-02-01-TERCEROS UPL-02-04-18 OLA-02-01-19 BBL-21-01-18 01.4-03-02-19 SRD-20-01-17 TERCEROS TERCEROS LPL-06-01-19 MPL-22-01-18 BBL-02-01-18 TERCEROS TERCEROS FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA 8.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N° 460001997 TP143-3rds TP143-3ros TP-167 TP163-3ros TP140-3ros TP145-3ros TP146-3ros 1P164 TP158 TP169 TP147 TP149 32 79167 17-136 TP137 TP141 TP142 MP1. SRD LPL - SRO -MPL OLA MPL UPL OLA-SRO 침 BBL+WPL SRO OLALPL 뢰 췽 PI SRO ď, 88 SRO ž 98

	WELDING DECILIES	Consisted Consisted Branch Inflated Precipi Total AVITERIOR ACTUAL ACTUAL ACTUAL	CONT.	(1/2/07/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SUBIDIAL PROFISOR OF VEHICLES AND PAGE	max.	\$ 685.515.96 \$ 190.421,10 \$ 875.937,06 \$ 19.042,11	TOTAL COORDINADOR: 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
		Poplar.		Vehiculorine 1,743		SUBTOTAL ADICIONAL PROVINCIA			
MADOR		i	200000000						
IAL PROVISION DE VEHICULO AXA PARA COORDIN		!	Negocios Pedido Nº Inspector		***************************************				

\$ 41,928,330,30 TOTAL CONTRATO: \$ 520.924,87

\$ 5.209.248,70 \$ 34.834.501,43 12,42% 83,08%

\$ 29.625.252,73

ING. EDUARDO M. MILANC GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMAS APPOBACION CANUZTI CAS PARPEASANO IG. AL EJANDAO LOPRENZO GERENTE TECNICO CANUZZI GAS PARTPEANA

FIRMAPROVEEDORS SECRETA

自動性の子がれ がいけっしるおといばけ

V

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

E

APODERADO POCATELÃO

Camuzzi Gas Pampeana





Nº 0010 - 00063563

Factura

Fecha: 30.08.2019 Página:1 de 1 Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033 Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 **IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A SR/ES:

a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires DIRECCION:

CP(1107) Argentina

RESPONSABLE INSCRIPTO 30657864281 IVA: CUIT:

hasta 45 días - Fecha Factura **CONDICION DE VENTA:**

700-18-0063 - SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA CGP - Renovación AM 4600001014 SU REFERENCIA:

NUESTRA REFERENCIA: 1330461 / 120271796

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios:

Electrónica

Nº C.U.I.T. 30-67775453-9

Servicios de Inspección de Equipos y Materiales

DENOMINANCIÓN DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA

EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4600001097

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia

Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con

AJUSTE MES 05 MAYO CERTIFICADO Nº 6

Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

relación a la presente relación comercial

PERIODO: 01/05/19 AL 31/05/19

SUBTOTAL: 520.924,87

520.924,87

520.924,87

109.394.22

1.041,85

IMPUESTO: Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682 SUBTOTAL:

> IVA (21,00%): ARCIBA-Percp. Ventas

(0,20%):

631.360.94 TOTAL (PESOS):

Son (PESOS): SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA con 94 / 100

CBU Nº 0720044120000000206822



3067775453900001069359319103901201909098 CAE: 69359319103901 Fecha Venc.: 09.09.2019