Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. SAN JOSE - PISO 7° 83 1076 CAPITAL FEDERAL

# **ORDEN DE PAGO**

Fecha de pago 23.12.2019 Documento de pago 2000035909 Proveedor nro. 7584

1 1 / Página

Documento F	actura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600010655 OT	0019A000	000038 23.12.2019	1,040,843.73	187,300.35	853,543.38
TOTAL GENERAI	_		1,040,843.73	187,300.35	853,543.38

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

PLANILLA DE CERTIFICACION

CARUZZI GAS PAMPEANA S.A.

118,212,55 17,859,45 1.159.219,50 508,777,25 467.877,75 11,075,434,50 321.229,50 153.531,50 398.045,25 370,112,26 209.497,50 1.003.521,00 759,107,25 146,048,25 870.671.75 CERTIFICADO Nº 11.1 POR AJUSTES PERIODO: 04/10/19 AL 31/10/19 CERTIFICADO 467.877,75: \$ 321,229,50 \$ 1.169.219,50 500.777.25 209,497,50 163,631,50 789,107,26 370,112,25 10,104,762,75 2,451,120,75 216,480,76 1.033.621,00 398.045,25 ING. EDUARDO M. MALANIO
FERENCIA REGALE
DP1 D. PRIMPERNA 1938. 40,98% Ŕ 7.27 16,00% 3,82% 0,57% 252% 1,47% 0,78% 9,61% 2,00°,0 1,586,00 67.00 113,00 372,00 148,00 92,00 8,00 884,00 8,2 30,00 31,00 139,00 2,00 37,30% 1,18% 1,86% Ľ, 16,00% ¥.50 2,02% 3, 3,82% 1.47% 38.0 2,00 0.80% 00,67 45,00 1447.00 67,00 361,00 148,00 113,00 92,00 8,00 8 664,00 2 8,5 Premiand Argentina S.A. Sor Pelso Geraphy Asparasoo \$ 27,025,177,50 6.003.25 3870 Cantidad Caldad Exponsion do los Sistemas Tandif, " Installación de ERP Vedia Cambie de Calentador en Sierra de Ventarna e installación de Pie do Medición EXPANSIÓN SISTEMA BARKER-NECOCHEA REFUERZO DE RED LA PLATA tenovación Red Antigua en San Aguai del Monte Refuerzo Sistema Protección Calodica 2018 stateción de ERP Azopardo novación Red Antigua on cochoa Obra Retuerzo Sietema P. Catódica 2018 RT1 / Propia 듄 ٤ Ę Ę 듄 Ę 뜐 ž 두 Ē Ē Æ Gennio Sermo OLA-22-00-19
Arguino Baro, Producti Met Cachi-19
Bankuri Baro (Alica de 18 MEC Alguno Servir Met Campo Servir Me PL08-01-16, CH-08-01-18, L08-08-01-18, SRQ-08-01-18, BBL-08-01-18, MPL-08-01-18, NPC-08-01-18, TAN-08-01-18, TAN-08-01-18 1P1.06-01-18, CH-06-01-18, LOB-08-01-18, SRC-06-01-18, RBL-06-01-18, ARPL-06-01-18, NEC-08-01-18, NEC-08-01-18, TAN-08-01-18, TAN-06-01-18 MPL-22-01-18 SRO-20-01-17 SR0-20-01-17 LOB-03-01-18 NEC-20-01-17 Codigo Obra UPL-21-01-17 Circus Pobbe : Commun Pobbe : Commun Again : Commun Again : Commun Again : Commun Pobbe : Commun Pobb : Commun Pobbe : Commun Martelo Mavarrete / Martano Landaburu / Ruben Landoni / Daniel Cabeza / Nicolas Merelo / Eduardo Scherer Aderter Adeques 1 List
Aderter Adentam
Packo Oscar Enrique
Packo Oscar Packo
Packo Packo
Packo
Packo Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo
Packo Juan Petu / Silva Rustre / Carvaldo Bljarra / Romai Torres / Julio Morales / Luciano Beimar Osvaldo Chapela / Patricio Chavarria Ruben Landoni FIRMA CONTRATISTA, TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N° 4800001087 TP139 TP139 TP141 Pedido N TP 136 F 138 TP131 TP132 TP133 TP 134 119116 17111 12141 TP129 88L-MPL Unidad de Negocios LPL, OLA, SRO, BBL, MPL SRO. 88L. MPL UPL OLA, SRO, BBL, MPL ⊈ ≤ 충 즉 SMM 절 Š SRO ğ 렆 E E

Ag SARGIO SALULA GERENDA TECHON Jete del Depto, III Otras Crimuzzi Gas Penigana

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGF

# PLANILLA DE CERTIFICACION

, March

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

21,281,25 26.513,50 17,869,46 25.513,60 25.513,50 24,863,05 34.018,00 25.513.60 92,609,05 25.613,50 51.027.00 100,363,10 314.246,25 308.045,25 928.772.25 698.325,00 530.727.00 817.040.25 686.593,00 202,514,25 961.956,50 1.908.427.26 1,480,440,00 1.096.370.26 3,598.373,75 921,789,00 544,803,50 561.876,75 817,040,25 4.441.347,00 670.382,00 1,983,243,00 1,270,961,60 077.855,00 148.548,25 208.497,50 202,514,25 279,330,00 200,497,50 418.995,00 206.497,50 624.023.50 163,631,50 761,174,25 174,581,26 , CERTIFICADO Nº 11.1 POR AJUSTES PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19 \$ 00,325,00 719.274,76 607.542,76 377,095,60 951,956,50 584,638,25 508,777,25 886,872,75 670.382,00 399.045,25 817,040,26 1.487.432.25 398,045,25 630,727,003 1,063,243,00 1270.961,60 314.248.26 1,201,119,00 2,835,199,50 747.207,76 342,179,26 3.517.323,50 3.64% 1.89% 4.06% 2,48% 2,58% 1,96% 202% 2.17% 3,16% 1,10% 1,10% 7,06% 13,31% 3,44% 3.02% 0,75% 7,34% 5,48% 16.43% 3,41% 1,47% 2,04% 4.70% 3,02% 127.00 45,00 273,00 73.00 140.00 132,00 133,00 78,00 11,00 8, 8 8 284,00 162,00 212,00 638,00 515,00 80 30,08 118,00 100,00 800 30,00 30.00 8,00 90.00 80 8 26,00 2,48% 47% 16% \$ 50% 3,64% 13,30% 70,49% 2.76% 474 2,00% 2,58% 1,98,4 X 2.25% 404 1,27% 3,15% 4.44% 3,02% 7,34% 4,70% 100,00 57,00 45,00 22,00 67,00 64,00 172,00 73.00 118,00 107,00 284,00 182,00 117,00 518,00 406.00 87.08 89,88 Retuento de Red Trenque Lauquen Retuento de Sistema Protocción Calódica Callodes Renovación de Red en Aqui Sector i Relinezo de Sist de Protección Calódico 2016 Renov de Alimentación a ERP Cnel Retueza de Sietema de Profección Catódica 2019 Excelem en ERP Sabadillo nstalación de Odertzador en F Sodt Jamaguekta imitalection de ERP BACE I e Institutorio de ERP en Plo Rousios Pois Ba. As Combie de Separad de poive y líquido en Pla NY-Cambio de Calentador Trenque Lanquen Renomation Gio, Allmaninción a Characentus Renomation de Red Antigua Necochos Refuerzo de Red de Bahla Blanca Sertamo de Protección Catódica Al. 2019 metanckyn Odortzador Pla Lezam Rofuerzo de Rod Carlos Casaro. Apritorimiento de Cotentadores Sist Pamp Norto- Loop Pompo Trencal Sta Roso-Gral Pico Aantonimiento Calentadores Ē Ē ۶ Ē ٤ ٤ E E E Ë ٤ E Ę ₽ 툳 Ë Ë Ë Ħ Ę £ Ē Tomas Genhio UP-C/02-04-18
Perchain Petas I
Control States
Deep Chapter I (Sabrid Bell-21-01-16
Gentral States
Gentral States
Gentral States
Gentral States
Substates States I
Substates States I
Substates States I
Substates States I
Perchain Petas I
Petas I (UP-CAP-01-18
Substates States I
Petas Versas I
Petas Versas I
Petas Petas I
Petas Petas I
Petas I (Petas I)
Petas I (Petas I)
Petas I (Petas I (Petas I)
Petas I (Petas I (Petas I)
Petas I (Petas I (Petas I I)
Petas I (Petas I I) 0LA-08-01-19 0LA-06-01-19; SRO-08-01-19 NEC-39-01-19;SRO-30-01-19;BBL-36-01-19;QLA-36-01-19;MPL-36-01-10;TAN-38 PIG-02-02-18 BBI-02-02-19; BBI,-09-01-19; BBI\_09-03-19, BBI\_09-02-19. LPL-02-02-18, LPL-02-04-18, OLA-02-02-18 Gerardo Serrano / Ivan (22-01-18 /km1,-02-01-18 /km1,-02-01-19 /km1,-02-01-19 /km1,-02-01-19 /km1,-02-01-19 PEH-21-02-19 TAR-01-01-19 BBL-06-01-19 PEH-21-01-10 NEC-03-02-19 SRO-20-01-17 BBL-02-01-18 LPL-01-01-19 Jose Noriega / Christian Godoy / Pedra Etalian / Jose Novillo / Jose Alvarez / Tomas Harichet / Danlel Suarez / Mariano Landaburu Matirs Cepeda / Jose Velazouer Nacionillano Houra / Eduardo Scherer Federico Suarcz / Osnaido Biarra Julio Morales / Maties Cepeda / Raul Marcano Ruben Landord / Sebestian Rosas Mancelo Navarrete Federico Suanez Carlos Mariscotti Ivan Borregales Osvaldo Bijarra Luis Unzer FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLÄND ARGENTINA 9,A. DRDEN DE COMPRACONTRATO NY, 4808051837 TP164 TP186 TP 186 T914T 17-150 179161 179162 8814T 0714T 4 TP-159 TP:162 1111 271-07 TP142 TP147 TP 148 17158 7P160 TP-161 NEC-SRO-BBL-OLA-MPL-TAN OLA-SRO TAR SRO PL-SRO-MPL ያሌ የ MP. £ 991 S ş 4 of 4 ă 로 ᇤ 5 ğ 8 SRO 88

ING. EDUABDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

e en de de de la companya de la comp La companya de la companya della companya della companya de la companya de la companya de la companya della companya de la companya della companya de

福村子の 人等書

TUV Rheinland Argentine S.A. Odon Pablo Geraghty Apoderado

Center M. C. C. C.

130.665.00

139,085,00

0,62%

20,00

20,00

Nueva ERP B° 6 do abeli y cambio do Piecas Onlicio varias

Rond Tomas

17173

98

6.285.370,50

45.624.088,50 \$

PLANILLA DE CERTIFICACION

and entire to

2,061,10 16,726,80 5.048.156.40 \$ 17.170,60 17.170,60 34.341,20 34,341,20 208.047,20 34,341,20 17.170,80 2,472,586,40 1.047,408,60 1.030,238,00 34,341,20 \$ 137,384,80 17.170,60 CERTIFICADO Nº 11.1 POR AJUSTES PERIODO: 04/10/19 AL 31/10/19 CERTIFICADO 17.170,60 \$ 34.341,20 \$ 17.170.60 \$ 206,047,20 \$ 17.170,00 \$ 1,659,279,80 \$ 17.170.00 34,341,20 34.341.20 892.871,20 2.456.395,80 1.013.085,40 8 8 8 8 144,00 2,00 12,00 3,00 8 8 8 8 91,00 Š, 80,00 8 8 8 8, 143,00 8 8 2,00 2 2 6 8 5 12,00 8 59,00 8 85,08 2,00 8,1 <u>5</u>. Precio Total CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. \$ 17.170,60 Precto Unitario Contidad Unidad Instribution do ERP BACE 1 o Instribution do ERP on Pro Rosales Peta Ba As Expansion do los Sistemas Tendil; Mor del Pluta y De la Costa Renovezión Gla. Allmentación a Chacomus Renoveción de Red Anligue Sist Pamp Norte-Loop Pampoort Françai Sta Rosa-Gral Pico Sistems de Protección Catódias Option RTI / Propia E E Ę æ Ĕ Ē ₽ ₽ 툳 881.06-01-19 OLA-06-01-19: SRO-08-01-19 LPL-01-01-19 NEC-03-02-19 SRO-20-01-17 Código Obra MPL-22-01-18 SRO-20-01-17 881-02-01-18 UPL-05-01-19 Hector Verces / Gerando Soorlans / Gerando Soorlans / Pablo Mendoza / Daniel Suarez / Horacio Rocha / Raul Ibalfez Mattes Cepeda
Naximiliano Moure /
Eduardo Scherer
Marcelo Navarrete Near Rodguer Lide
Meter J. Hamber
Peno J. Hamber
Rodguer
J. Hambrillon
Noon Honger
Noon Honger
Noon J. Nee
Noon J. Hamber
Landon J. Canno
Somma J. Yang
Romger
J. Hamber
J. Hamb Tomas Gerlino

Diego Fulgenci

Luciano Bermar /
Federco Sancz /
Federco Sancz /
Sebastian Pazzas

Ruben Landoni
Ponciano Potes Ivan Bornegaks Alejandro Ferta Jose Noriega / Christian Godoy / Pedro Ebilan / Jose Novillo / Jose Avarez / Tomas Harichet / Daniel Suarez / Marteno Landaburu Eduardo Scherer / Gerardo Scortans Federico Suarez Hector Verces / Sebastian Rosas irma contratista: Tuy Rheinland argentina s.a. Seden de compracontrato nº: 4802031657 TP184 TP:168 TP 168 Podido N 1015 TP142 TP150 TP 166 TP 157 TP158 7F156 TP181 TP 136 TP141 Unidad da Negocios 3 N OLA-SRO នី ផ្ល 평. ¥ 88 880 절 럿 <u>5</u>

		AJUSTE	,	4,805,18	,	,
		ACUMULADO	42,186,44 \$	848.290,76	42.196,44 S	21.098,22 \$
or minimum and the	VER IIII COLO	ACTUAL.	٠	40.278,42 \$	,	*
		ANTERIOR	\$ 42.190,44 \$	\$ 608.012,34 \$	\$ 42,196,44 \$	\$ 21,008,22 \$
	900		<del></del>	-	NO NO	] = 3115
	ACUMULADO	CANT,	22,00	338,00	NE WILL	SAMBO
MEDICIÓN DEL ITEM	ACTUAL	VT.	\$ 2	21,00	ING. EDUARDO MEMNILANO	GERENCIA TECINION DE OBTANS
	_	CANT.		, a	) *	
	ő			t .		
	ANTERIOR	CANT.	22.00	317,00	22,00	11,00
	Procto Total ANTER	CANT.	22.00	317.00	22.00	00'11
	Precio Total	CANT.		87.5	200 (CG(20) W	<b>ж</b> и
	Total	CANT.		V. Fileston Kiterian S.A.	2557 5366 Getag W	σu.
	Carifdga Procid Stallarlo Procio Total	CANT.		Samual Parrier	EKPANSION SISTEMADARIER COOL 3890 COC39 W	
	Unided Cantidge Precid California Precio Total	CONT.		る。直接政人を提出する	CCCT 0350 CGG077	RTI Reluteza Sawana Proteoción Cadedea 2018
	Obra Unidad Cantidge Predictorium Predictorium	CONT.	orandilla many operated	Experimental del Sela Pampono Norte y (1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	NEGASOL-17 RTI EXPANSION SISTEM/BARKER (COOK DESCO) AV NEGASON-17 NEGASON-17 NEGASON-18 NEGASON-17	Roduszo Salvona Proteocion Carlodes 2018
PAGE INSPECTION	HTI Propia Obra Unidad Cantidge Procio Total	CONT.	KT1 Etpansido Sistema Paggassas	SRO-20-01-17 RTI Expression ded Sain Pamperon North y FIEE FEETING S.A. C. F.	ENAMED NEGOCIAL TO EXPANSION SISTEMA BARGER. COOL 2500 COCED N. PECCOCHEA NEGOCIAL N	Roduszo Salvona Proteocion Carlodes 2018
DUCONAL PROVISOR OF VENCULO ACA PROGRESSION	Codigo Obra RTI / Propia Obra Unidad Canidoga Procido Total	CANT.	21-1-002-038	SRO-20-01-17 RT1 Expansion due San Pamparon Nortes y (1971) [1] S. A. End (**Emport) Reformed Pamp (1971) [1] S. A	NEGASOL-17 RTI EXPANSION SISTEM/BARKER (COOK DESCO) AV NEGASON-17 NEGASON-17 NEGASON-18 NEGASON-17	RT1 Cataldra 2018



<u>§</u>

PLANILLA DE CERTIFICACION

32.467.82 27.562,44 26.460,22 90,395,48 5.343.803,72 \$ 109.327.14 734.601,96 2,756,194,74 569,559,32 209.004.18 742.273,74 \$ 200.004,78 226,326,38 CERTIFICADO Nº 13.1 POR AJUSTES PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19 4.601.329.96 5 108.327,14 626.537,48 2,480,589,96 783.371.08 2.786,00 90'29 1437.00 616,00 383,00 118,00 387,00 139,00 108,00 2,398,00 00'29 308,00 1258,00 274,00 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 1,918,02 Loop Caroducto Satumo-Uribun DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP Ę æ £ MPL-22-01-18 SRO-20-01-17 SRO-20-01-17 JPL-01-01-19 Address ( Apphan)

Address ( App Jose Norlega / Christian Godoy / Petro Etalian / Jose Novillo / Jose Avancz / Tomas Harishet / Danlei Stancz RMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. RDEN DE COMPRACONTRATO Nº 4809091097 TP158 TP161 TP160 TP136 SRO ğ SRO ፭

	_						<u> </u>		L			MEDICION	MEDICIÓN DEL ITEM				OBSTREET			
Unidad do	Poddon	Inspector	Código Obra	Tortorca	Obra	Unided	Canlidad Pract	Procto Unitario	Procto Total	ANTERIOR	Ä	ACTUAL	ı,	ACUM	ACUMULADO		CENTRAL			
мороски										CANT.	×	CANT.	*	CANT.	×	ANTERIOR	ACTUAL	ACL	ACUMULADO	AJUSTE
줘	TP023-3ros	Juan Pelu / Cepeda Mattes / Cristian Barroso / Juan Ramirez	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE CAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA					278,00	7,21%			272,00	%12'2	\$ 92,852,846,1 \$	\$ 92		\$ 00,350,778	*
돌	TP121-3ros	Martano Laranduburu / Maximiliano Moura / Raul Martano / Horacio Rocha / Emiliano Morrori	TERCEROS	TERCEROS	Saministre GN por Rad en La localidad de Cieraz					202,00	6,22%			202,00	%2Z79	\$ 1,410,616,60	us 00		1,410.818,50 \$	
ď	TP123-3ros	Ē	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e instalación de nueva ERP en Buchanan					00'002	7,67%	30.00		323,00	8,36%	\$ 2,048,082,25		\$ 09,704,005	2,256.580,75 \$	25.613,60
OLA-SRO	O TP140-3ros		TERCEROS	TERCEROS	Reprueba y Rehabilitación de Trailore de GNC y GNP				L	163,00	3,95%			163,00	3,96%	1.069.437.26	26 \$		1.008.437,26 \$	٠
SRO	TP143-3rse	Cristian Agüero / Jorge Fernandez / Ruben Landoni / Mariano Jandoni / Mariano	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de Red en Sia Rosa y Tosy		3000	\$6.883.25 \$20.84	\$ 20.049.750.00	263,00	7,57%			00'002	7,57%	\$ 2.048.082,25	\$ \$2	w	2.046.092,26 \$	-
Ses	TP14443nos	**	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de la Red de Distribución en Graf Pico					162,00	4,19%		4	162,00	4.19%	\$ 1,131,288,50	\$ 09		1,131,286,50 \$	•
Ą	19146-3rcs	. Ignado Muler	TERCEROS	TERCEROS	Summistro de GN a Guamini y Laguna Alaina					285,00	7,36%	30,00	3	315,00	5,14%	1.990.228,26	\$	209.497,50 \$	2.199.723,76 \$	26.513,50
న్ల	TP148-3ros	Osvaldo Chapela	TERCEROS	TERCEROS	Construcción de 3.180 Mis Glo 60 1g/cm2 ØB*					163,00	4.21%		//	00'891	4,21%	1.138_268,75	75 \$	\$ -	1,135,269,75 \$	
	TP153-3ros	Tomas Mestronardi	TERCEROS	TERCEROS	Ampliación de la Red El Provincial 9 de Julio					145,00	3,76%	30,00	, ,	00'941	4,62%	\$ 1.012.671,26	\$	200,497,50 \$	1,222,005,75	26.513,50
	TP169-3rs	Juan Ramerez	TERCEROS	TERCEROS	Ampliación de Redes de PE en Ferré, Amarese y Cambelos					61,00	1,58%		11 1 1	~~~ 00'lg /	1,58%	\$ 426.978,26	26 \$	\$ .	426.978,26 \$	
												77	, m	, and the second				٠ او		
					اس		SUSTOTAL INSPECTORES MES	ECTORES MES	Н	2,036,00	52,61%	<b>≥00'06</b>			2 KM N N M 64.94% S	\$ 14,217,897,00	9	628.492,50 \$	13.876.967,75 \$	78.540,50
	1												LING ED!	EDUARDO NI. WILE	NI. WILL C					
SERVICE	ADICIONAL SERVICIOS COS CIAS COMINGO	-			-	1						SCOOL STATE	- 19	E CONTRACTOR	5					
Unidad de Negocios	Padido N*	Inspector	Codigo Obra	Torogo	edo	Unidad	Cantidad	Precto Unitario Preci	Precio Total	ANTERIOR	ŭ	ACTUAL	7	LIP TO DE ASIMETRIBIL	CANAL SU		CERTIFICADO			
	+	╀			Extensión de la Red de Distribución	1	$\dagger$		+	1	+	CANI	1. Brind 24		i	ANIEROC	ACTUAL	1	ACUMUCADO	AUGSTE
	TP144-3ros	Osvaldo Bijarra	TERCEROS	TERCEROS	en Gral Pico		:		_	8,				6.00		\$ 68.652,40	A0 S	•	65.692,40	
	,				The second second			•												

\$ 6.196.520,84 \$ 61.481.217,12 \$ 754.636,86 22,93% 227,50%

\$ 55.284.696,28

TOTAL PROPIAS:

Chairmid Agendna S.A. Chor Peolo Goraghty Apademao

いかのはなるとなる これ きのまたない こうこうのは

Camuzzi Sta Persoenia

2,091,10

103,023,60

17.170,50

66.952,40 103,023,60

34.341,20

83.8

8

4,00 2,00 8,8

\$ 17.170,80

Extremion de la Rea de Dherbuckin en Gas Pico. Suminários de GN la Guamini y Lagura Alaina. Construcción de 3, 150 Mila Glo 80 ... Suprime 205

TERCEROS TERCEROS

TP146-310s Osvaido Chapela

支

Osvaldo Bijarra Ignacio Multer

TP144-3ros TP145-3ros

Ē

8



PLANILLA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO Nº 11.1 POR AJUSTES PERIODO: 01/10/19 Al, 31/10/19 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N°: 480001697

NAL PROVISIO	· DE · ERINGLO	PROVISION DE VEHICULO AXA PARA INSPECTOR																
f believe 4							ŀ	_			MEDICIF	EDICIÓN DEL ÍTEM				Odeolataso		
Negocia	Neodole Pedido N	Inspector	Codige Obra	Torcorde	E GO	Unidad Cantidad Procto Unitario	Contidad	ocio Unitario	Procto Total	ANTERIOR	ACTUAL	JAE	ACUMULADO	8		CENTRICADO		
						_		_		CANT.	CANT.		CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMILADO	AJUSTE
707		Σ	acquicat	TCDOCIDE	Suministro GN por Red on to			ŀ					L				7	
	1000	Maximilano Moura		IENCERCO	localidad de Claraz	Vehiculoimes	**	1,918,02		Zaz,co			202.00		387.440,04	•	. s 367.440,04	
							100	Section of the second	Control of the Control									
						SURFICIAL AD	CIONAL PROP	VINCH DE VEHK	SUBSTICTAL ADICIONAL PROVINCIN DE VENICIILO AXA PARA	00 600			200		, 400 AAA 700° A		20044 240 04	

				:										TOTAL TERCEROS:		\$ 14,811.384,24 \$ 70,70%	645,663,10   3 3,08%	\$ 15,457,047,34 \$ 73,78%	78.631,60
<b>NSPECTORES</b>	83,																		
									لبا			MEDICIÓN	AEDICION DEL ITEM				(Ash)2(1925)		Ī
accept on	Pedido N	Coordinador	Código Obra	FOCEGAS/	e40	Unidad	Centidad	Contidad Proclo Unitario Proclo Total	Preclo Total	ANTERIOR	on On	ACTUAL	-	OGYTNWDY	1ADO				
				Propia / Terceros						CANT.	×	CANT.	,	CANT.	*	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AJUSTE
		Julio Ibaldi / Patriclo Chavama				Obra/mos	380	6,983,25	\$ 2.513.970,00	268,00	71,67%	30,00		288,00	\$ %00'08	\$ 09,878,108.1	208,497,50	2,011,178,00	26,513,50
						SUBTO	SUBTOTAL COORDINA	ADOR INSPECT	ORES MES	268,00	71,57%	30,00		00'992	\$00.08	\$ 1,801,678,50 \$	\$ 09,497,50	2,011,178,00 \$	25.513.50

	I	5.513,50	
		25.51	
		<b>\$</b>	
		11 1761	
		2.03	
		\$ 05	
	ı	209 497 50	ľ
			l
		*	L
		578,50	,
		1.801.578,50	ľ
		s	l
		4000	2
	l	4440	3
	İ		5
	ļ		STORE COOKSING
			:
	ı		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		

Precto Total

Precio Uniberio

Unided

å

Torcorde

Código Obra

Inspector

Paddo N

Unicted do Negocios

Hora

TOTAL COORDINADOR:

CERTIFICADO

\$ 41.926,830,30 TOTAL CONTRATO:

FIRMAS APROBACION CAMUZZIGAS PAMPEANA S.A. ING. EDUARDO M. MILANO GERENCÍA TECNICA DPTO. DE OBRAS DRTO. DE AMPEANA I SUR CAMUZZI GAS PAMPEANA I

\$7.051.681,44 \$ 78.949,440,46 \$858.781,96 16,82% 188,29%

\$ 71.897.759,02

FIRMA PROVEEDOR

TOV Anshiand Angendia S.A. Cour Peblo Coraghty

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

APODERADO

CERENCE SAGE ALEJANDE LOSENZO

GERENOLA TEONICA CHENTALIAS PAMPEANIN
Usia dei Dayes, de Dries

Cercel See Property





Nº 0019 - 00000038

# **Factura**

## **DE CREDITO ELECTRONICA MIPYME**

Fecha: 26.11.2019 Página:1 de 1

Original

Av. Cabildo 642 - 2º piso - C1426AAT

Tel/Fax: (5411) 5985-0800 Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar-tuv.com

TÜV Rheinland Argentina S.A.

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 **IVA RESPONSABLE INSCRIPTO** 

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. SR/ES:

a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires DIRECCION:

CP(1107) Argentina

RESPONSABLE INSCRIPTO 30657864281 IVA: CUIT:

**CONDICION DE VENTA**: hasta 45 días - Fecha Factura 10/01/20 **FECHA DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO:** 

700-18-0063 SU REFERENCIA:

**NUESTRA REFERENCIA:** 1330461 / 120274904

**DESCRIPCION** PRECIO TOTAL

Servicios:

Servicios de Inspección de Equipos y Materiales PROVISION DE INSPECCION CALÍFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP -CERTIFICADO Nº 11.1 AJUSTES - PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19 - ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500001097

858.781,96

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica

Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682

Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

CBU Nº 0720044120000000206822 Nº C.U.I.T. 30-67775453-9

Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con relación a la presente relación comercial

(0,20%):

TOTAL (PESOS):

SUBTOTAL: 858.781,96

IMPUESTO: SUBTOTAL: 858.781,96 180.344.21 IVA (21,00%):

ARCIBA-Percp. Ventas 1.717,56

1.040.843.73

Son (PESOS): UN MILLON CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES con 73 / 100



306777545392010001969489719079712201911267 CAE: 69489719079712 Fecha Venc.: 26.11.2019