Camuzzi Gas Pampeana S.A.
AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. SAN JOSE - PISO 7° 83 1076 CAPITAL FEDERAL

## **ORDEN DE PAGO**

Fecha de pago 01.11.2019 Documento de pago 2000030478 Proveedor nro. 7584

1 / 1 Página

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600007615	FA 0010A00	0063561 01.11.2019	936,282.35	167,141.06	769,141.29
TOTAL GENE	ERAL		936,282.35	167,141.06	769,141.29

PEDIDO: 4500079281

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

CANUZZI GAS PAMPEANA S.A.



Camuzzi Gas Pampeana

81.881.07 29.197,90 291.979,02 1,063,663,42 426.273,79 717,262,81 463,358,01 1.802.653,08 1.155.221,34 139,642,14 361,800,08 336,410,61 7.337.550,72 2.012.116,29 190,421,10 3.770.337,78 618.810,73 291.979,02 CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/07/19 AL, 31/07/19 CERTIFICADO 291.979,02 463,358,01 425.273.79 336.410,61 1.063.663,42 1,155,221,34 198.768.47 717.262.81 1,802,653,08 2.012.116,29 139.642,14 381,800,09 8.518.748.99 190,421,10 3,478,358,78 609,410,76 20,87% 4,20% 1,59% 7,10% 4,70% 7.73 7,34% 6,35% 828 2.82% 47. 1,37% 767 8 19% 0,80% 0,57% 1,156,00 166,00 00'7 148,00 113,00 67,00 83,00 30,00 80.00 317,00 8 22.00 3,33% ž. 28.00 48.00 7 8.07% 34,23% 1,63% 2,43% 2,23% 1.47% 3,37% 8,10% 0.60% 3,82% 6.6 2,92% 14.16% 0,78% 1.027,00 46,00 156,00 182,00 8,6 67,00 284,00 148,00 113,00 317.00 22 82.0 83,00 30,00 8.00 8 \$ 24,564.321,90 Precio Total 8.347,37 Precto Unitario 3870 Unided Institución de ERP Vedía Cambio do Calentador en Sierra de la Ventana e Institución de Pie de Medición Modición
Institución de ERP BACE I o
Institución de ERP BACE I o
Institución de ERP PACE I o
Pela Ba As
Cambio de Segand da polycy I liquido
in Pla NYZ-Cambio de Spaintadox
I renque Lauquen Expension do los Sistemus Tondil. Mar do Pista y Do la Costa Espansión del Sist Pampasmo Norto Esto (1º Etapa) Rof Pampi Pamp Esto-Transf Piglio EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHEA Ronovectón Red Anligua en San Miguel del Monte EFUERZO DE RED LA PLATA nstalación de ERP Azopardo Retuerzo Statomo Protocción Colódica 2018 ofuerzo Sistema Protección afódica 2018 Renovación Red Antigua en incochos obuezo Sistema Protección atódica 2018 erd O 1-02-02-16, UPL-02 04-18, OLA-02-02-18 RTI / Propla Ē Ë Ē Ę £ Ë E 2 Ë Ē Ē E **E** Ē LPUGGGT-18, CHI-00-D1-18, LOB-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL-08-01-18, ML-06-01-18, DL-06-01-18, LOB-01-18, TAN-08-01-18, TAN-08 LPL08-01-18, CH-09-01-18, LOB-09-01-18, SRC-06-07-18, EBI--06-01-18, MPL-06-01-18, OL-09-01-18, TAN-06-01-18, TAR--00-01-18, 88L-02-04-18; NEC-09-01-18 MPL-02-01-18 01.4-02-03-18 CHF02-01-18 BBL-02-01-18 MPL 22-01-18 SR0-20-01-17 NEC-03-01-018 LOB-03-01-18 Gerardo Serrano
Jorge Fernandez /
Alejandro Baron
Alejandro Baron / Pedro
Retandro Baron / Garage Rober /
Scenario Agen /
Scenario Agen /
Scenario Agen /
Catte Marcari
Actor Marcari
Mass Gapea / Petro Charact
Roberto Tourio
Roberto Marcari
Roberto Marcari Meter Redigion (1 List
Meter Redigion (1 List
Meter Redigion (1 Meter)
Meter Redigion (1 Meter) Eduardo Schener / Gerardo Scorlans 3ullo Morales / Mattas: Cepeda / Paul Marcano Hector Vercesi / Sebastian Rosas Oxvaido Chapela / Patrido Chavarda Ruben Landon FIGHA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 48/0001/997 Podido N 10136 TP13) TP138 19130 TP141 119147 TP133 4 TP130 TP 132 17119 TP 127 1723 1913 LPL, OLA, SRO, 88L, MPL OLALPL Unidad do Nagocios LPL, OLA. SRO, 88L, NPL JPL, OLA SRO, BBL. MPt. BBL-MPL 衫 5 ğ 88 16 4 SR0 SRO Ž ತ E E

The on Deal of Ores

△ TÜVRheinland<sup>®</sup>



CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

▲ TÜVRheinland®

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION



19,042,11 19.042,11 91,402,13 10,042,11 19,042,11 62.204.23 16,233,69 19.042,11 19,042,11 17,137,90 19,042,11 317.368,50 286.631,66 686.473,86 710,806,44 571,263,30 426,273,79 368.147,46 285.631,65 171,378,99 774.379,14 298,326,39 742.642.20 901,326,64 152,338,88 \$ 171,378,86 \$ 6.066.201.26 190.421.10 190.421,10 190.421,10 190.421,10 190.421,10 190.421,10 622.042.26 190.421,10 814.021.28 CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/07/19 AL 31/07/19 25.719.543,24 774.379.14 286.631,66 \$
476.062,76 \$
520.484,34 \$
380.842.20 \$
234.852.60 \$ 133.294.77 63,473,70 742.642.20 279.284.26 177.726.36 278.284,28 107.005.29 126,947,40 82,516,81 738,294,92 1,11% 1,533,1 1,29% 2,71% 2,89% 2,89% 2,339% 1,73% 1,73% 0,70% 8,72% 818 3,67% 121% 202 43,00 9,0 00'09 45,00 112,00 80,00 67,00 27,00 122,00 142,00 45,00 260,00 74,00 8,74 0,78% 0,78% 0,76% 0,70% 0,78% 0,78% 0,78% 0.62% 78% 72% 0,78% 2,63% 7,97 81 30,00 30,00 30,06 30,00 30.00 24,00 144,00 98,00 800 0.70% 0,33% 4,07% 1,50% 2,73% 2.00% 2.21 2.23% 3,87% 1,47% 0,93% 1,47% 0,57% 0,67% 122,00 46,00 76,00 82,00 20,05 21.00 13,00 37,00 116,00 <u>\$</u> 8 17,00 888 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. Mantenimiento de Calentadora Rotuerzo de Red de Bahla Blanca Sistema de Protección Catódica Año Refuerzo de Red Tranque Lauquen Refuerzo de Sistema Protección Catódica Renovación de Rod en Azul Sector I Renovación Glo, Allmentación a Chaccomus Renovación de Red Anligua Necoches Net Pamp Norte-Loop Pampoano Ironeal Sta Rosa-Graf Pico statection Odorizador Pila Lazam .oop Gasoducto Salumo-Urburu letuerzo de Red Carlos Casuros antonimiento Calentadore Ĕ 뒫 Ē E £ Ę 2 Ē Ë Ē Ē | TP150 | Towas Gothino | UPL-22-04-18 |
TP151	Decidino Pates	OLL-C2-01-19
TP152	Decidino Pates	OLL-C2-01-19
TP152	Decidino Pates	UPL-20-01-19
TP153	Collegian Research	UPL-20-01-19
TP154	Collegian Research	UPL-20-01-19
TP155	TP155	UPL-20-01-19
UPL-Gerando Serrano / Jven	CHI-02-01-19 / SRO-Borregales PEH-21-02-19 BBL-08-01-19 OLA-08-01-19 SR0-20-01-17 MPL-06-01-19 PEH-21-01-19 QL-01-01-19 NEC-03-02-19 SRO-20-01-17 Hector Vercesi / Gerando Scorlans / Pablo Menduza / Daniel Suarez / Horado Rocha Murbis Cepeda / Jos Velazguez Madmillano Moura / Eduardo Scherer Federico Sumer / Cenido Bilam Mancelo Navarretz Alejandro Feria Jose Morioga / Christian Godoy / Pedro Elulian / Jose Novillo / Jose Abarez / Tomas Hondrod Ivan Borregales Carlos Manscotti Luls Unzer FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO Nº: 460001087 1791 FT 179150 179150 7P166 TP 162 1916T TP 167 TP158 TP145 A) 98 IPL-SRO-MPL NEC FR 유 용 구 MP. ፈ ፭ 로 왕 왕 8 8 표	

	17.49		Addensing Addens	TP141 Edua	TP142	2 2	+	19162 D	4	+	P166	_
	Intersecting		Meere Rodgerer ( Luis Meere Rodgerer ( Luis Meere Rodgerer ( Luis Rodgerer (  Luis Rodgerer (	Eduardo Scherer / BBL. Gerardo Scorlans	$\vdash$	╀	+	Diego Fulgero	1	$\frac{1}{2}$	Ruben Landoni S	-
-	Cádha Dha		WPL-22-C1+18	BBI,-02-04-18; NEC. 09-01-16	BBL-02-01-18	1 Pt 402-04-18	000 000 000	01-06-01-10			SRO-21-01-10	
	PTI / Pmoin		E 22	E Z	E	E 5						
	900	!	Chromisis de be Sulema Terell. Met de Plem y De la Costa	Cambio de Calentador en Sierra de la Ventuna a Instalación de Pto de Acetición	n de ERP BACE I o n de ERP en Plo Rosalos	Pop Ba As Imitalogide Oderizador Pila Lezama	Defends do Doed do Boble Blessen	Stetoma do Protocción Catódica Aho	_		Renov de Red B <sup>e</sup> Sun Vicente	CONTRACTOR STATE OF THE STATE O
	Unidad	_			Diafmon				1 1			
	Cantidad Practo Unitario						1 1					<del>-</del> :
	o Unitario Precio Total				\$ 15.607.07							:
	ANTERIOR		00'61;	2,00	12,00	2,00	8	8		8,	$\vdash$	_ -
MED	¥	CANT.	999	Ć		1 11			}	JUG VI I'V	MG. EDGNCIA TEC	CANUZZI GAS PAMPEANA I SUR
MEDICION DEL ITEM	ACTUAL.				(						T CNICA	OBRAS AMPEANA
	ACUMULADO	CANT.	23.00	2.00	12,00	2,00	8,1	80,1	8			SUR
]	8	-		*		2	9	**	5	8	v	- Indianaean
		ANTERIOR	1.1857.241.33	31.214,14 \$	187,284,84 5	31.214.14 \$	15.807.07 \$	15.807,07	16,607,07 \$	16.607.07	15,607,07	
CERTIFICADO		ACTUAL.	224. 100,00	•	•	*	•	•			/ .	
		ACUMULADO	2.081.347.28	5 31,214,14	\$ 187.28	\$ 31.21	\$	16.60	\$ 15,60	\$ 15,60	09'91 \$	
		Alusio 10%	23.410.51	4,16 \$	187,284,84 \$	31.214,14 \$	16,607,07 \$	16.607,07 \$	15,607,07	7,07	16,607,07	



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

PLANILLA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/07/19 AL 31/07/19 16.607,07 **s** 16.607,07 **s** 15.607.07 \$ 280.027,26 \$ 15,607,07 00,61 8 8 34,00 8 16,00 16,00 8,1 8,1 8 8,0 8 CAMUZZI GAS PANPEANA S.A. Rebuszo de Sisienna de Protocción Cadelcia 2018 Evalues en ESP Stadellio. Los caseculario Selamino Verenden dio Almentación e Casecondo dio Almentación e Casecondo Selamos Protocción Referez de Sisiama Protocción Cadelcia Sist Pamp Norte-Loop Pampoono Tronosi Ste Rosa-Gral Pico Ē 5 Ę 듄 | TP166 | Juni Rompaies | WPL-08-07-19 |
| TP160 | Aldgandon Fenina | LOB-02-02-16 |
| TP161 | Aber Mompal / Ometain | SRQ-26-01-17 |
| TP162 | Medias Capeda | LP1-07-07-16 BBL-06-01-19 SRO-20-01-17 Hector Vercesi / Gerardo Sontans / Pabio Mendoza / Daniel Suntez Marcelo Navamete PRMA CONTRATISTA: TUV RHENLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO Nº. 4899091687 TP:168 **TP166** MP. LOB SRO 99 SRO

24.871,31

530.640,38 15,607,07

249.713,12

Camuzzi Gas Pampeana

16,607,07 15.607,07

2,576,186,55 \$

248.713,12 \$

							-				MEDICA	MEDICIÓN DEL ITEM				CERTIFICADO			
Podido N*	_	Inspector	Código Ohm	RT1 / Propts	Obra	Unided	Cantidad Proc	Precio Unitario Precio Total	, da	ANTERIOR	ACTUAL	JAI.	AGUMULADO	LADO					
									ð	CANT.	CANT.		CANT.		ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO	Ajusio 10%
TP116	Ž	Nobles Merelo / Hecon Vercesi / Marcelo Navarrete / Angelo Barahons / Horaclo	SR0-20-01-17	Ē	Expansion Sistema Pampeano				z	22.00			22,00		\$ 38.36	38,364,14 \$		38,354,14	,
TP 127		Marcelo Nevarreze / Marlano Landaburu / Rubén Landord / Dandel Cabara	\$RO-20-01-17	RTI	Exponeitin del Siet Pempeano Norte y: Esto (1º Elepa) Ref Rumal Pamp Esto-Transf Piglio					317,00			317,00		\$ 562.645.29	\$ 02'5		552,848,29	,
TP131	_	Sebastian Pertoni / Patricio Chavarria / Jose Noriem	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA					22,00			22,00		\$ 38,354,14	1,14 3	-	39,354,14	
TP-182	$\overline{}$	Luciano Belmar / Nicolas Merelo / Julio Morales		뜐	Ratuerzo Sistema Protocción Certódica 2018					11,00			11,00		\$ 19.17	\$ 177,07		70,777,61	
TP 130		Wester Radique; Lists Perso Coze Enrous Person Enrol P	MP.22-01-18	ᅜ	Especulin de los Salemes Tandi. Mar de Plean y De la Coela			136,000	ğ	00° #201	25. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co.		00/31.		\$		224.864.77	2 2011 070,090	\$ 22.696.47

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

CW Contand Argentina S.A. Coon Peace Generally



PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEAKA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/07/19 AL 31/07/19

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGI FIRMA CONTRATISTA; TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAÇONTRATO N° 480001087

MPRACON	MPRACONTRATO Nº: 4600001087	1001097														
	***************************************															
SRO	7P156	Hector Vercesi / SRO-20-01-17	SRO-20-01-17	RTI	Sist Pamp Norte-Loop Pampeano		10 10 10 10 10		119,00	00,141	260,00		\$ 202.230,62	\$ 251,045,28	\$ 463.276,20 \$	26.104,63
		Gerando Scorlans, 1			STORES SOUNDERS FRO								the star day	\$ 00.030 00.0	\$ 75 858 276	17 rate m
SRO	TP161	Jose Nortega / Godoy	SRO-20-01-17	£	Loop Gooducto Salumo-Uriburu				44,00	99,00	2,700	-	B, 00, 10,	2000000		
ď	TP:463	Marias Ceneda	171-01-01-19	RT	Renovación Gla. Allmentación a				21,00	 24,00	45,00		\$ 38,610,77	\$ 41.840,58	\$ 78,451,65	4.184,09
					Charcomus											•
		,						THE RESERVE OF THE PARTY OF THE								
						SUSTICI AL AURONAL P	JUNEAU PROVISEDE DI	OR PERCENCIA AMAPPARA.	1,561,00	 395,00	1,976,00		\$ 2,758,287,97	\$ 688,631,16	3,444,899,12	60.863,12
					4			100								

\$ 648.736,47

TOTAL PROPIAS:

		Series																	
SPEC	INSPECTORES MES TERCEROS	CERCIS					-	-		L		MEDICIC	MEDICIÓN DEL ITEM				CERTIFICADO		
	Indiana de					i	_			NY	ANTERIOR	ACTUAL	74	ACUMULADO	ADO				
	Negocice	Podido N*	impactor	Собіро Орт	Torcorde	e co	Chidad	Canadad Precio Unitario	en organi	CANT	×	CANT.	8.5	CANT.	×	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	Apreto 10%
	5	TP023-3108	Juan Pelu / Cepeda Matias / Cristian Sarroso / Juan Ramirez	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CANUELAS, BAGSA				100,001	4000	00'82	%94'0	218,00	5,00%	\$ 1.206.000,30 \$	55,570,481	\$ 677.925.00	\$ 16,407,37
	я́М	TP121-3ros	Marteno Laranduburu / Maximilano Moura / Raul Martano / Horado	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Clenzz				202.00	8,73%			202,00	6,22%	\$ 1262.168,74		\$ 1.262.155,74	
	65	TP125-3108	Rocha Englano Moren	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e immisción de nueva				210,00	7,00%	30,00	%84'0	240,00	6,20%	\$ 1,332,847,70 \$	180,421,10	\$ 1,523,368,80	16.042.11
į	OLASR0	TP140-3ros	Pontiano Potes /	TERCEROS	TERCEROS	Repruebt y Rehabilitación de Trailen				163,00	£,10%			163,00	3,95%	\$ 871,147,81		\$ 971,147,61	
Ĭ	SRO	TP143-3rom	Cristian Agiano Jarge Fernandez / Ruben Landoni / Narlano	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de Red en Sta Ross y Toay		3000 \$ 6.347,37	37 \$ 19.042.110,00	204,00	6,80%	28.00	6,75%	233,00	%2010	\$ 1,294,863,48 \$	55,573,73	\$ 1.478,637,21 \$	\$ 16.407.37
	ogs	TP 144-3108	Landahum Horacio Rocha /	TERCEROS	TERCEROS	Externition do la Rect de Distribución				162,00	6,40%			162,00	4,19%	\$ 1.026.273,94	,	\$ 1,028,273,64	
	ş	TP145-3104	Ignacio Muller	TERCEROS	TERCEROS	Suminero de GN a Guaminí y Lacuna Aleina				195.00	4,50%	30,00	0,78%	226,00	5,81%	\$ 1,737,737,16	190.421,10	\$ 1,428,158,25 \$	16.542.11
	ν <sub>ι</sub> ο	TP146-3ros	Osvaldo Chapela	TERCEROS	TERCEROS	Construcción de 3.180 Mis Gla 60 forces 26°		- E. - E. I		163,00	6,43%			163,00	4,21%	\$ 1,034,621,31	•	\$ 1.034.621,31	-
		TP163-3ros	Tomas Mastronand	TERCEROS	TERCEROS	Ampliación de la Red El Provincial 9				92,00	1,83%	30'00	0,78%	95,00	2.20%	\$ 349.105,35	190.421,10	\$ 539.526,45	\$ 19,042,11
		TP169-3ms	Juan Rambrez	TERCEROS	TERCEROS	Amplication de Rodes de PE en Ferré. Aremises y Carabelas	· · ·					17,00	0,44%	17,00	0,44%		107,905,29	\$ 107.905,29	\$ 10.700,53
												27.297	7	4 690 00	NO U	0.736.565.64	\$ 200.5	\$ 10.372.032.60	\$ 104.731,61

ADICIONA	L SERVICIOS L	OS DIAS DOM	98					-			MEDICIÓN DEL ITEM				CSSTIFICADO		
_	Unidad do	4		O College	*	Ş	Inithet	Contidad Practo Unitado	Practo Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ADO				
	Negocioe	N OBIDO	in appearan	*50000	5	3					CANT.	CANT		ANTERIOR	ACTUAL.	ACUMULADO	Ajusto 10%
		TB144/mm	Cessido Risma	TERCEROS	TERCEROS	Externión de la Rad de Distribución				967		87		\$ 62.428,28		\$ 62.428.28 \$	•
flora						Suminished do GN to Guamini y	-			2.00		2,00		\$ 31.214,14 \$	•	\$ 31.214,14 \$	•
		19145-3rps	Ignacio mulei	ercerco	ENGENOS	Loguno Alaina	Dia/mos	\$ .	16.607,07							4 075 00	
	OLA	TP146-3ras	TP146-3ros Osvaldo Clubela	TERCEROS	TERCEROS	Construcción de 3.150 Mis Glo 50	:			8,00		06,8 0		\$ 53.642,42		¢ 76/750/79	
						When you		1									
							o tendence temperature	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	CONTROL BATC BOY OF	0000		12.00		\$ 187.284,84	5	\$ 187,284,84 \$	
							Subject	DONNER, SERVICE	TO FOO DIES DOMINGO	75.75							

	Į	٦	,	Г	T	1	
		Ajusta 10%			-		
	•	ACUMULADO	362,180,74			352.160.74	
CERTIFICADO		ACTUAL					
		ANTERIOR	\$ 352.160,74			5 352,160,74 5	
	ABO ABO			Ì			
	ACUMULADO	CANT	202,00			202.00	
MEDICION DEL ITEM	lAt.						
MEDICI	ACTUAL	CANT				L	
	ANTERIOR						
		TA S	202,00		_	Day Grade	Sale,
	Smein Total	-			1	ACADAYA C HOL	200
	Taland Confident Dennis Haltonia			15,747.37		DATE OF THE PARTY	DA SUITO NE SE
	- International					Section 1	AUCTORAL PA
	Indend			Veniculaimes		The Person Name of Street, or other	2001018
	ě	E SO	Suministro GN por Red on la	localidad de Chanz			
		18/COLOR	SUGBUGBL				
		200000	TEBOCOOC				
		inspector	hriano Larandaburu /	Maximiliano Moura			
		Nedocios Pedido N	2	BJ2:71			
	(Initial da	Nedocios	l	ž			
			E E				

TOTAL TERCEROS:

A STATE OF THE PROPERTY OF THE Caon Pasto Genoghty
Applease

ING. EDUARDO M. MILANIS GERENCIA TECNICA DITO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR



PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEANA 9.A. DENOMINANCION DEL SERVICICI PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP RMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTRIA S.A. RDEN DE COMPRAZONTRATO Nº 4880001097

Camuzzi Gas Pampeana CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/07/19 AL 31/07/19 CERTIFICADO

	ı		2,11	1.	ſ
		ACUMULADO	\$ 19.042,11	19,042,1	
		ACUMULADO	Ī	1,256,779,26	
CERTIFICADO	2000	ACTUAL	190,421,10 \$	190.421,10 \$	
		ANTERIOR	1.086.358,16	1.066.358,18	
	000	38	\$ %00'99	55,00%	
	ACUMULADO	CANT.	198,00	198,00	
MEDICION DEL TEM	ACTUAL	*	%EE'8	8,33%	
MEDICIC	TYDLOY	CANT.	90,0E	30,00	
	ANTERIOR	30	A.19'87-	46,57%	
	ILINA	CANT.	168.00	168,00	***************************************
	Precio Toba		380 \$ 8347,37 \$2,285,053,20	TORES MES	
	acio Unitario		6.347,37	OOR INSPEC	
	Cantidad Pracio Unitario		380	UBTOTAL COORDINADOR IN	
	Uniting		Obminos	SUBTOT	
	CPQO				
Codino	FOCEGAS /	Propin / Terceros			
	Codgo Obm				
,,,,	Coordinador		Julio Ibaidi / Patricio		
	Unidad do Podido N		-		
_	S pepulo	occoon			
					- 1

ADICIONA	DICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4004 PARA	E VEHICULO CC.	4 PARA COORDINADOR															
												MEDICIÓN DEL ITEM				OCENTIFICADO		
Hern	Output 00	Podido N	Inspector	Código Obra	i ercerce	e do	Cridad	Cantidad Predo L	Unided Cantidod Prodo Uniterio Predo Total		ANTERIOR	ACTUAL	VCUMULADO	2			,	
	Nopocion									CANT		GANT.	CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
							Vehiculoimen		743,37			1		اک		•	1	*
						***************************************	SUBTOTAL AD	ICIONAL PROVISION	A DE VEHICULO 4X4 PA.	*				\$	*	-	*	
							***************************************											

\$ 41.928.839,30 TOTAL CONTRATO: \$7.725.101,85 \$ 50.118.748,93 18,42% 119,53%

\$ 42.393.647,08

TOTAL COORDINADOR:

Control of the contro

TAY America Agents S. 20or, Poblio Geragini. Application FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DFTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMA PROVEEDOR

APODERADO

HAS ALEJANDHOLORENZO
HAS ALEJANDHOLORUNA
GERENTE TEONIOO
CANALZZI GAS PAINPEANA





Nº 0010 - 00063561

## **Factura**

Fecha: 30.08.2019 Página:1 de 1 Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033 Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A

**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires

CP(1107) Argentina

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30657864281

CONDICION DE VENTA: hasta 45 días - Fecha Factura

SU REFERENCIA: 700-18-0063 - SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA CGP - Renovación AM 4600001014

NUESTRA REFERENCIA: 1330461 / 120271794

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios:

Servicios de Inspección de Equipos y Materiales

DENOMINANCIÓN DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA

EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4600001097

AJUSTE MES 07 JULIO CERTIFICADO Nº 8

PERIODO: 01/07/19 AL 31/07/19

772.510,19

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica

Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682

Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

N° C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU N° 0720044120000000206822

Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con

relación a la presente relación comercial

SUBTOTAL: 772.510,19 IMPUESTO:

 SUBTOTAL:
 772.510,19

 IVA (21,00%):
 162.227,14

 ARCIBA-Percp. Ventas
 1.545,02

(0,20%):

TOTAL (PESOS): 936.282.35

Son ( PESOS ): NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con 35 / 100



3067775453900001069359319099253201909096 CAE: 69359319099253 Fecha Venc.: 09.09.2019