Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

FINDER ARG. S.A. FINDER ARG. S.A. Av. Monteverde 6315 1852 Prov. de Buenos Aires

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 20.09.2019 Documento de pago 2000026104 Proveedor nro. 16585

1 / 1 Página

Documento I	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600006682 FA	A 00003A0	0000109 20.09.2019	705,278.75	121,643.23	583,635.52
ΓΟΤΑL GENERA	L		705,278.75	121,643.23	583,635.52

PEDIDO: 4500071042

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



А

FACTURA

CODIGO 001 ORIGINAL

A00003-00000109

FINDER ARG S.A.

Av. Monteverde 6315 - Burzaco (1852) Pcia. de Buenos Aires Tel/Fax: (54-11) 5083-0247

IVA Responsable Inscripto

05/08/2019 Fecha de VTO: 04/09/2019 C.U.I.T.: 30-71060610-9

VENDEDOR: 001

Ing.Brutos C.M. 902-625866-6 Inicio Actividades: 01/07/2015

CUENTA Nro.: 000005

Sr./es:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO 240 3 P

CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T.: 30-65786428-1

- Buenos Aires

- ARGENTINA

IVA: Responsable inscripto

Pedido Nro. : Remito Nro.

Cond.de Venta: 30 DIAS F.F.

CODIGO DESCRIPCION

CANTIDAD P.UNITARIO

1.00 582875.00

IMPORTE

582875.00

041

Adenda a MTO-04/18

Servicio/Obra 4500071042 "Mantenimiento_Integral de Calentadores en Camuzzi Gas

Pampeana"

Rolon (SRO-02-01-19)

9 de Julio (CHI-02-01-19)

Pinamar (MPL-02-01-19)

FINDER ARGSA

FABRICACIÓN, MONTAJES y REPARACIONES - COTIZACION DE DOLAR SEGUN BNA: N 44.6000 O L DADURAS ESPECIALES

OBSERVACIONES: Importe Neto Grabado: \$ 582,875.00 IVA 21%: \$ 122,403.75

> IMPORTE TOTAL : \$ 705,278.75

C.A.E.: 69319481493021

Fecha Vto. C.A.E.: 15/08/2019





A

FACTURA

CODIGO 001 DUPLICADO

A00003-00000109

FINDER ARG S.A.

Av. Monteverde 6315 - Burzaco (1852) Pcia. de Buenos Aires Tel/Fax: (54-11) 5083-0247

IVA Responsable Inscripto

Fecha: 05/08/2019 Fecha de VTO: 04/09/2019 C.U.I.T.: 30-71060610-9

Ing.Brutos C.M. 902-625866-6
Inicio Actividades: 01/07/2015

Sr./es: CUENTA Nro.: 000005

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO 240 3 P VENDEDOR: 001
CAPITAL FEDERAL - Buenos Aires - ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-65786428-1 IVA: Responsable inscripto

Pedido Nro. : Remito Nro. :

Cond.de Venta: 30 DIAS F.F.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE

041 Adenda a MTO-04/18 1.00 582875.00 582875.00

Servicio/Obra 4500071042 "Mantenimiento Integral de Calentadores en Camuzzi Gas

Pampeana"

Rolon (SRO-02-01-19) 9 de Julio (CHI-02-01-19)

Pinamar (MPL-02-01-19)

FINDER ARG S.A.

FABRICACIÓN, MONTAJES y REPARACIONES

- COTIZACION DE DOLAR SEGUN BNA: NIG4.6000 OLDADURAS ESPECIALES.

OBSERVACIONES:	Importe Neto Graba	do: \$	582,875.00
	IVA 2	1%: \$	122,403.75
	IMPORTE TOTAL	: \$	705,278.75

C.A.E.: 69319481493021

Fecha Vto. C.A.E.: 15/08/2019





А

FACTURA

CODIGO 001 TRIPLICADO

- Buenos Aires

A00003-00000109

FINDER ARG S.A.

Av. Monteverde 6315 - Burzaco (1852) Pcia. de Buenos Aires Tel/Fax: (54-11) 5083-0247

IVA Responsable Inscripto

05/08/2019 Fecha de VTO: 04/09/2019 C.U.I.T.: 30-71060610-9

Ing.Brutos C.M. 902-625866-6 Inicio Actividades: 01/07/2015

Sr./es:

Pedido Nro.

CODIGO

041

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO 240 3 P

CAPITAL FEDERAL C.U.I.T.: 30-65786428-1

Remito Nro. Cond.de Venta: 30 DIAS F.F.

DESCRIPCION

Adenda a MTO-04/18

Servicio/Obra 4500071042 "Mantenimiento Integral de Calentadores en Camuzzi Gas

Pampeana"

Rolon (SRO-02-01-19) 9 de Julio (CHI-02-01-19)

Pinamar (MPL-02-01-19)

CUENTA Nro.: 000005

VENDEDOR: 001 - ARGENTINA

IVA: Responsable inscripto

CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE

1.00 582875.00

582875.00

FABRICACIÓN, MONTAJES y REPARACIONES - COTIZACION DE DOLAR SEGUN BNA: \ 44.6000 O LDADURAS ESPECIALES

OBSERVACIONES:	Importe Neto Graba	do: \$	582,875.00
	IVA 2	1%: \$	122,403.75
	IMPORTE TOTAL	: \$	705,278.75

C.A.E.: 69319481493021

Fecha Vto. C.A.E.: 15/08/2019





JBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE OBRA: CHI-02-01-19 / SRO-02-01-19

OCACIÓN DE OBRA: 4500071042

CONTRATISTA: FINDER ARG. S.A.

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

MONTO OBRA MTO-04/18 (Sin IVA): \$1.343.322,00

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sín IVA): \$ 582.875,00

CERTIFICADO Nº: 03 (Tres)

FECHA: 22/07/2019

															•	
					PRECIO	PRECIO		MEDIC	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			
RUBRO	TEM.	DESCRIPCIÓN	GND.	CANT.	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	AC	ACTUAL	ACUM	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
					(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT %	CANT	*	CANT	%	•	49	**		
-		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 9 DE JULIOL, ICHI-02-01, 191 ² I				· 基础是					Introduction of	la la			- Lieuwen	
<u>;</u>		PROVI G ION E INSTALACION DE CHAPA ENVOLVENTE (TC)	5	-	\$ 44.696,00	\$ 44.696,00		-	100%	-	100%		\$ 44.696,00	\$ 44.696,00 DE : 20 (308)	1000	000
1.2	1.7	PROVIGION E INSTALACION DE SERPENTIN SCH-80 (TC)	5	-	\$ 162,424,00	\$ 162.424,00		٦	100%	-	100%	*	\$ 162,424,00	•	表 90	0000
1.3	ð	PROVIGION E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO (AD)	5	-	\$ 15.800,00	\$ 15.800,00		-	100%	-	100%	**************************************	\$ 15.800,00	\$ 15.800,00	10:00:00 10:00:00	84.
=		TRABALOS COMPLEMENTARIOS POLICINA (STOJOZIALIS)			STATE OF STA)	
2.1	81	PROVISION E INSTALACION VALVULA REGULADORA CON BLOQUEO (TC)	ž	-	\$ 181,116,00	\$,181.116,00		-	100%	-	100%	,	\$ 181.116,00	\$ 181,116,00 IKE: 22 [70]	W: 2:	1303
22	61	PROVIGION E INSTALACION DE CAUDALIMETRO (TC)	5	·_	\$ 113.237,00	\$ 113.237,00	TO STREET OF STREET, S	-	100%	-	100%		\$ 113.237,00	\$ 113,237,00 11,5 = 9% 17.09	6. 2 <u>1</u> 1	500
2.3	Ξ	PROVISION E INSTASLACION DE SEGURO DE LLAMA (TC)	5	-	\$ 37.772,00	\$ 37.772,00		-	100%	~	100%		\$ 37.772,00	49	7 7	120
2.4	51.3	PROVISION E INASTALACION DE ENCENDIDO PIEZOELECTRICO (TC)	5	-	\$ 17.880,00	\$ 17.880,00	An and a supplemental supplemen	+	100%	-	100%		\$ 17,880,00	6	1 64	17.880,00 U.E. 2 22 (2.0.6
2.5	Ą.	PROVIGION E INSTALACION DE SOMBRERETE TIPO H DE CHIMENEA (AD)	5	*	\$ 9.950,00	\$ 9.950,00		-	100%		100%	44	\$ 9.950,00		下。2	TOT1 22: 34 00,038.8
					7										_	

Aprobación de la Medición:

CERENTE DE PRODUCCIÓN Aprobación del certificado:

Fecha: _____/

JULIÁN DAIMOTT GERENCIA ABONIO DETO. DE JOBBAS CAMUZZI GAS PÁMPES.

ING. A LEJANDRO LORENZO CAMUZIO GAS PAMPEANAS CAMUZZI GAS PAMPEANA

UNIDAD DE NEGOCIO

or de Obra heinland

582,875,00

582.875,00

43

AVANCE DE OBRA: 100%

582,875,00

TOTAL ADICIONALES / COMPLEMENTARIOS - SRO / CHI - (SIN IVA)

FUGO CAVÉSIALS
GREGOIA TECNICA
GRETO DE GBRAS
GAMICEZ GAS PANIPEANA SUR