Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

MEGA ENERGÍAS SA MEGA ENERGÍAS SA Acceso Hipólito Yrigoyen 191 6070 Lincoln- Prov. de Bs. As.-

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 31.08.2018 Documento de pago 2000021284 Proveedor nro. 16956

1 / 1 Página

| Documento Factura Fecha Vto. | Impte.bruto | Ret.Impositiva | Impte. neto |
|--|-------------|----------------|-------------|
| 1600005799 FA 0001A00000087 31.08.2018 | 931,479.12 | 134,312.55 | 797,166.57 |
| TOTAL GENERAL | 931,479.12 | 134,312.55 | 797,166.57 |
| | | | |

PEDIDO: 4500067465

| CUENTAS A PAGAR | GCIA.FINANCIERA | FIRMANTES DE CHEQUES | |
|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



MEGA ENERGÍAS S.A. ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191

CP: 6070 LINCOLN

CÓDIGO NRO.: 01 Responsable Inscripto FACTURA NRO.:

0001-00000087

FECHA EMISIÓN: 20/07/2018 33-71559785-9

C. U. I. T.: I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Responsable Inscripto

MOREAU DE JUSTO A.AV 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal

DOMICILIO:

30-65786428-1

C. U. I. T.:

CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO:

20/08/2018

LUGAR DE ENVÍO:

ENTREGAR EN:

BUENOS AIRES - TRENQUE LAUQUEN

| | | OANTIDAD | P.UNITARIC | P.TOTAI |
|---|--------------|-----------------|---------------|--|
| ITEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN | UM | CANTIDAD | P.UNITARIC | F.IOIAI |
| 1 OG OBRA DE GAS | Unidad | 1,000 | 748176,000000 | 748176,00 |
| CARGO EXTRA GENERAL: | | | | VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII |
| | | SUB - TOTAL | | 748176,00 |
| | | | | |
| IMPUESTOS: | | | | |
| IVA 21% | | 748176,00 | | 157116,96 |
| PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON | | 748176,00 | | 26186,16 |
| | | TOTAL | P | ES 931479,12 |
| | | | | |
| SON: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS | SETENTA Y NU | JEVE CON 12/100 | | |

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

LOCACIÓN DE OBRA 4500067465.

CERTIFICADO 2.

CONTRUCCIÓN DE RED PE EN LA LOCALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. PEHUAJÓ

2 0 JUL 2018

RECIBIDO SECTOR COMPRAS Pro./6956Vto.: 70

IMPUTACION

Cos bautisaua 2'y O Pohilajo

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



OBRA: Construcción de Rede de PE en la Localidad de T.Lauquen CONTRATIST: MEGA ENERGIAS S.A RUBRO ITEM LOCACION DE OBRA: 4500067465 1.1.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada 1.3.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada 1.2.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada .2 .3 Ξ Instalación cañeria Proyecto 12-002054-00-18. Ø50 mm Instalación cañeria Proyecto 12-002053-00-18. Ø50 y 63mm Instalación cañeria Proyecto 12-002055-00-18. Ø50 y 90 mm CANERIAS DESCRIPCIÓN Global Global Global UND. CANT. 1.00 603,434.00 1.00 \$ 748,176.00 1.00 \$ 613,573.00 TOTAL SIN IVA \$ 1,965,183.00 UNITARIO (\$ SIN IVA) MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA) \$ 1,965,183.00 CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRÍA PRECIO PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA) 613,573.00 748,176.00 603,434.00 ANTERIOR % _ AVANCE DE OBRA: ACTUAL % MEDICION ITEM 100.00% CODIGO DE OBRA: PEH-03/18 CANT ACUMULADO 69.29% 100.00% 100.00% ANTERIOR 613,573.00 613,573.00 \$ CERTIFICADO ACTUAL 748,176.00 \$ 748,176.00 FECHA: PERÍODO: CERTIFICADO Nº: 2 (DOS) ACUMULADO 1,361,749.00 613,573.00 748,176.00 JULIO 2018 OBSERVACIONES 13/07/2018

Aprobación de la Centidación: Fecha: Sergio M. Tirenni
MEGA ENERGIASS.A. Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Ing. Guyllocona fartsonzález INSPECCION DE OBRA

JEFE TECNICO DE NEGOCIOS

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TECNICA

CONTABILIZADO: 500030 5351

PALIPEANA S.A

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

Camuzzi Gas Pampeana

OBRA: Construcción de Rede de PE en la Localidad de T.Lauquen CONTRATIST/ MEGA ENERGIAS S.A. UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRÍA

RUBRO ITEM

LOCACION DE OBRA: 4500067465

MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA) \$ 1,965,183.00 CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ

CODIGO DE OBRA: PEH-03/18

CERTIFICADO Nº: 2 (DOS)

PERÍODO:

JULIO 2018 13/07/2018

| | - | | _ | | | NO ITEM |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| | | 1.3.1 | 1.2.1 A | 1.1.1 | = 6 | |
| Ing. Guillerthe E Genzález | Aprobación de la Certificación Fecha/ | Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada | Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada Instalación cañeria Proyecto 12-002055-00-18. Ø50 y 90 mm | Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada Instalación cañeria Proyecto 12-002054-00-18. Ø50 mm | CANENIAS Instalación cañeria Proyecto 12-002053-00-18. Ø50 y 63mm | DESCRIPCIÓN |
| INSPECTION DE OBRA | Sergio M. Tirenni | 0 | | | 63mm | |
| E OBRA | Tire | Global | Global | Global | - | UND. |
| ى دى ك | nni To | 8 | 1.00 | 1.00 | _ | CANT. |
| · | TOTAL SIN IVA | \$ 613,573.00 | 1.00 \$ 748,176.00 | 603,434.00 | | PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA) |
| | IVA \$ | 3.00 | 3.00 | .00 | _ | A 6 0 |
| DIEGOG LOPEZ RESPC O PEHUAJO CAMUZZI GAS PAMPEANA | 1,965,183.00 | 613,573.00 | 748,176.00 | 603,434.00 | | PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA) |
| ECNICO DE NEGOCIO: DIEGOG LOPEZ RESPCO PENUAJO MUZZI GAS PAMPEANA | | | | | | ANTERIOR CANT % |
| · Service of the serv | AVANCE DE OBRA: | | _ | | | |
| O. D. | E OBRA: | | 100.00% | | | MEDICION ITEM ACTUAL CANT % |
| ENTE U | 0 | _ | 7 | | | |
| GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS | 69.29% | 100. | 100. | | - | ACUMULADO ANT % |
| E NEGO | 40 | 100.00% | 100.00% | | | |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 613,573.00 | 613,573.00 | | | | ANTERIOR \$ |
| | \$ 74 | | 7. | | | CERT |
| | 748,176.00 | | 748,176.00 | | | ACTUAL \$ |
| GERENCIA TECNICA | \$ 1,361,749.00 | 613,573.00 | 748,176.00 | | | ACUMULADO \$ |
| TECNICA | _8 | 8 | 100 | | | OBSERVACIONES |

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



OBRA: Construcción de Rede de PE en la Localidad de T.Lauquen CONTRATIST/ MEGA ENERGIAS S.A. UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRÍA

LOCACION DE OBRA: 4500067465

CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ

MONTO TOTAL DE OBRA (S/ IVA) \$ 1,965,183.00

CODIGO DE OBRA: PEH-03/18

PERÍODO:

JULIO 2018 13/07/2018

| CERTIFICADO Nº: | |
|-----------------|--|
| 2 (DOS) | |

| | | | | | | | | | | _ | RUBRO ITEM |
|--------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------|------------------------------------|
| | | · [| | 1.3.1 | 1.3 | 1.2.1 | 1.2 | 1.1.1 | | | ITEM |
| | | \probac | | pertura, | nstalaci | Apertura, | nstalaci | Apertura, | nstalaci | CAÑERÍAS | |
| | | MEG G. Gu | | Fusiona | ón cañe | Fusiona | ón cañe | Fusiona | ón cañe | S | |
| | CONTRA | ENE | | ido, Baja | ria Proy | ido, Baja | ria Proy | ido, Baja | ria Proy | | |
| | TRAJIST | Aprobación de la Zertificación Fechal MEGA ENERGIAS S.A. Ing. Guillermo E Gonzá | | Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada | ecto 12- | Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada | ecto 12- | Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada | ecto 12- | | DESC |
| | | Fecha | | ada | 002055-0 | ada | 002054-0 | ada | 002053-0 | | DESCRIPCIÓN |
| | | E . | | | Instalación cañeria Proyecto 12-002055-00-18. Ø50 y 90 mm | | Instalación cañeria Proyecto 12-002054-00-18. Ø50 mm | | Instalación cañeria Proyecto 12-002053-00-18. Ø50 y 63mm | | 2 |
| | ~ = | , Ca | | | 50 y 90 n | | 50 mm | | 50 y 63m | | |
| | NSPECC C | amuzzi | | | m | | | | 3 | | |
| | INSPECCION DE OBRA | as Pa | | Globa | | Globa | | Global | | - | UND. |
| | OBRA | Camuzzi Gas Pampeana S.A. | 1 | | | | - | | | | D. CANT. |
| | | S.A. | ТОТА | 1.00 \$6 | | 1.00 \$74 | | 1.00 6 | | | |
| | | | TOTAL SIN IVA | \$ 613,573.00 | | \$ 748,176.00 | | 603,434.00 | | | PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA) |
| _ | | | 49 | | | | | | | | \neg |
| DIEG | E TECN | | 1,965,183.00 | 613,573.00 | | 748,176.00 | | 603,434.00 | | | PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA) |
| DIEGO G LUNG CAMUZZI GAS PALIST SAGE | JEFE TECNICO DE NEGOCIOS | | 8 | 00 1 | | 8 | | 8 | | 7 | 2 |
| 2 | NEGOCIC | | | _ | | | | | | | ANTERIOR |
| 1 | » | 70 | AV | | | | | | | = | |
| | | | AVANCE DE OBRA: | | | 1 | | | | | MEDICI ACT CANT |
| | <u></u> | | E OBRA: | | | 100.00% | | | | | MEDICION ITEM ACTUAL CANT % |
| | GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS | | | _ | | 1 | | | | | |
| | DADINU | | 69.29% | 10. | | | | | | | |
| | DE NEGO | er | €9 | 100.00% | | 100.00% | | | | | % O |
| | SOIOS | | | 613 | | | | | | | ANTERIOR |
| | | | 613,573.00 | 613,573.00 | | 1 | | 1 | | | RIOR |
| | | | \$ 7. | | | 7 | | | | | CERT |
| | | 55 | 748,176.00 | | | 748,176.00 | | | | | CERTIFICADO ACTUAL \$ |
| | | 1 | cs. | | | O | | | | | |
| | GEREN | | 1,361,749.00 | 613,573.00 | | 748,176.00 | | | | | ACUMULADO \$ |
| | GERENCIA TECNICA | | 9.00 | 3.00 | | 6.00 | | - | | | |
| | NICA | | | | | | | | | | OBSERVACIONE |
| | | | | | | | | | | | CION |