



## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

Camuzzi Gas Pampeana

OBS. \$ 117,601.83 \$ 117,601.83 - \$ 117,601.83 \$ 117,601.83 ACUMULADO **ENERO 19** CERTIFICADO Nº: 1 (UNO) છ 47 49 CERTIFICADO ACTUAL PERÍODO: ø <del>69</del> 69 ANTERIOR 100.00% ACUMULADO CANT % CANT % CANT AVANCE DE OBRA: 4.50% 100.00% \$ 2,613,374.00 ANTERIOR 117,601.83 \$ 677,809.23 \$ 677,809.23 TOTAL | \$ 2,613,374.00 143,735,57 \$ 1,129,682.05 158,155.49 67,780.92 92,672.50 225,936.41 UNIDAD DE NEGOCIOS: Olavarria MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) CENTRO OPERATIVO: Olavamia TOTAL \$ 158,155.49 \$ 225,936.41 117,601.83 67,780.92 143,735.57 \$ 1,129,682.05 92,672.50 PRECIO UNITARIO UND. CANT. \_ ច ច Ö <u></u> 0 5 CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP TRENQUE LAUQUEN OBRA: CAMBIO DE CALENTADOR EN ERP TRENQUE LAUQUEN DESCRIPCIÓN Documentación conforme a obra (Mínimo 5%) Protección Anticorrosiva у Puesta а Тіета CONTRATISTA: MARVITECH OLAVARRIA S.A. HABILITACION Y DESAFECTACIÓN CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN Proyecto Constructivo (Max. 5%) Habilitación y Puesta en Marcha Desafectación de instalaciones OLA-02-02-18 GEORREFERENCIACIÓN OCACION DE OBRA: 4500068494 Obra Civil y Eléctrica DOCUMENTACIÓN Georreferenciación II.1 Obra Mecánica CODIGO DE OBRA: UBRG ITEM 17 2 3 ۲,٦ Ξ

Aprobación de la Certificación:

INSPECCIÓN DE OBRA

Mervited Ohrsons

WUAN PAELO CARRUBIGUZZI GAS PAMPENA SA.
GEREN-1A TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

Jaio del Depo, os Obras Camuzzi Ges Pampeana

CHERON SAGULA CHERONIA TÉCNICA

TING. ALEJANDRO LOBENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA