CUMPLE CONTROLL ING. SERGIO SAGULA
CUMPLE CONTROLL S. A. GERENCIA TECNICA
LA MARA PROPOSA Jefe del Deplo, de Ontro JAB: ALEJANDRO LORENZO GEBENTE TECNICO CANTÓZZI GAS PAMPEANA t58618:34 WANTENIMENTO MODEL A. ECHEZARRETA \$ 433.048,00 38.747,00 541,310,00 ACUMULADO CERTIFICADO Nº: 02 (Dos) 38.747,00 \$ 18.341,00 \$ \$7,088,00 \$ FECHA: 24/05/2019 Camuzzi CERTIFICADO ACTUAL 484,222,00 \$ 20.644,00 30,530,06 100% \$ 433,048,00 ANTERIOR SINIS JEFE CONTROLAL
J. Camuzzi Gas Pampeana S. A. 100% \$ 4001 CASABONAR MPEANA S.A. ACUMULADO CANT AVANCE DE OBRA: 111,79% 100% 100% æ ING. EDUARBO ACTUAL MONTO OSRA MTO-04/18 (sin IVA): \$ 1,343,322,00 CAMIC/AIR GAS MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA); \$ 57.088,00 CANT PLANILLA DE CERTIFICACIÓN CANT % ANTERIOR UNIDAD DE NEGOCIOS: MAR DEL PLATA JULJÁN DÁNNOTÍO GERENGÍNCA OPTO, DE ØBRÁS CAMÚZZJÁJÁS PAMIFENA I SUR 30,530,00 433,048,00 20,644,00 38.747.00 18,341,00 484.222,00 TOTAL (\$ SIN N/A) egales de Obra \$ 38,747,00 \$ \$ 18,341,00 \$ efn and MONTO TOTAL CALENTADOR - PINAMAR - U.N. MAR DEL PLATA - SIN IVA PRECIO UNITARIO (\$ SIN WA) Š OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA 5 Global Global Global 5 Documentación Conforme a Obra Calentador (s/Art ILS.2 PCP) TINÓER ARG. S.A. .

HUGO A. LATORRE

GENERIE DE PRODICCION
SOUTHERNINGE Proyecto Constructivo (s/Art, II-5.1 del PCP) DESCRIPCIÓN FINDER ARGENTAL MPL-02-01-19- PINAMAR Encendido piezoelectrico CONTRATISTA, FINDER ARG. S.A. LOCACIÓN DE OBRA: 4500071042 CODIGO DE OBRA: MPL-02-01-19 Seguro de Jama Aprobación de la Medición: Aprobación del certificado:

Ŋ

-

5. 5.