

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Innovacion Tecnica Total S.A.
Innovacion Tecnica Total S.A.
Calle 12 de Octubre 4004
1878 Gran Buenos Aires

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

29.10.2018

Documento de pago

2000026957

Proveedor nro. 16587

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600007720	FA 0003A000000031	29.10.2018	51,546.00	7,582.80	43,963.20
1600007722	FA 0003A000000030	29.10.2018	796,408.69	130,319.42	666,089.27
TOTAL GENERAL			847,954.69	137,902.22	710,052.47

PEDIDO: 4500064819					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



ITT S.A
Ingeniería y Construcción

Fabrica y Ventas:
12 de octubre 4004 - B1879ABR Quilmes Oeste
Pcia. de Buenos Aires
Telefax: 5352-0000
www.ittsa.com.ar - E-mail: info@ittsa.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



Código
01

FACTURA
N°0003 - 00000030

Factura Elect A

Fecha 25/09/2018

C.U.I.T. N°: 30-71526108-8
ING. BRUTOS N°: CM 30-71526108-8
INICIO ACTIVIDADES: 01-06-2016

Señores: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Cliente N°: 0135

Dirección Av. Alicia Moreau de Justo 240 3°

Proveedor N°:

Localidad: C1107AAF Ciudad de Buenos Aires Capital Federal

I.V.A.: Inscripto

C.U.I.T.: 30-65786428-1

Clave Fiscal:

Condicion de Venta: 30 Días F.R.F.

Nota de Venta: 51

Orden de Compra: 4500064819

Vto.: 25/10/2018

Remito: 0000-00000051

Item	Cantidad	Descripción	Código	P. Unitario	Importe Total
10	1.000	Punta Lara Cod Obra: LPL-32-01-18 Ranchos Industrial Cod Obra: LPL-32-01-18 Gral Belgrano Cod Obra: LPL-32-01-18 Baigorrita Cod Obra: CHI-32-01-18 Vedia Cod Obra: CHI-32-01-18		658,189.00	658,189.00

Nota: Esta factura equivale a dolares Estadounidenses **796408.69**, al tipo de cambio vendedor Banco de la Nacion Argentina a la fecha de la emision de la presente. La variacion en la cotizacion del dolar en un 5% originara de manera automatica el ajuste correspondiente a traves de nota de credito/debito.

La falta de pago a su vencimiento producirá la mora automática generando desde ese momento y hasta la fecha de su efectiva cancelación un interés punitivo del 3%.

NV=51

Subtotal	Desc. 0.00%	Subt.Gravado	I.V.A. 21.00%	Total
\$658,189.00		\$658,189.00	\$138,219.69	\$796,408.69

Son Pesos: Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ocho Con 69 Centavos



3 0 7 1 5 2 6 1 0 8 8 0 1 0 0 0 3 6 8 3 9 8 8 0 4 2 8 5 9 8 6 2 0 1 8 1 0 0 5 8

C.A.E.: 68398804285986

Fecha Venc.: 05/10/2018



ITT S.A
Ingeniería y Construcción



Código
01

FACTURA
N°0003 - 00000031

Factura Elect A

Fabrica y Ventas:
12 de octubre 4004 - B1879ABR Quilmes Oeste
Pcia. de Buenos Aires
Telefax: 5352-0000
www.ittsa.com.ar - E-mail: info@ittsa.com.ar

Fecha 25/09/2018

C.U.I.T. N°: 30-71526108-8
ING. BRUTOS N°: CM 30-71526108-8
INICIO ACTIVIDADES: 01-06-2016

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Cliente N°: 0135

Dirección Av. Alicia Moreau de Justo 240 3°

Proveedor N°:

Localidad: C1107AAF Ciudad de Buenos Aires Capital Federal

I.V.A.: Inscripto

C.U.I.T.: 30-65786428-1

Clave Fiscal:

Condicion de Venta: 30 Días F.R.F.

Nota de Venta: 0

Orden de Compra:

Vto.: 25/10/2018

Remito:

Item	Cantidad	Descripción	Código	P. Unitario	Importe Total
	1.000	Punta Lara Cod.Obra:LPL-32-01-18	MF	8,520.00	8,520.00
	1.000	Ranchos Industrial Cod Obra: LPL-32-01-18	MF	8,520.00	8,520.00
	1.000	Gral Belgrano Cod Obra: LPL-32-01-18	MF	8,520.00	8,520.00
	1.000	Baigorrita Cod Obra: CHI-32-01-18	MF	8,520.00	8,520.00
	1.000	Vedia Cod Obra: CHI-32-01-18	MF	8,520.00	8,520.00

Nota: Esta factura equivale a dolares Estadounidenses **51546**, al tipo de cambio vendedor Banco de la Nacion Argentina a la fecha de la emision de la presente. La variacion en la cotizacion del dolar en un 5% originara de manera automatica el ajuste correspondiente a traves de nota de credito/debito.

La falta de pago a su vencimiento producirá la mora automática generando desde ese momento y hasta la fecha de su efectiva cancelación un interés punitorio del 3%.

NV=13

Subtotal	Desc. 0.00%	Subt.Gravado	I.V.A. 21.00%	Total
\$42,600.00		\$42,600.00	\$8,946.00	\$51,546.00

Son Pesos: Cincuenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis _____



C.A.E.: 68398804286296

Fecha Venc.: 05/10/2018



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE OBRA: CHI-32-01-18

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4580064819

CONTRATISTA: ITT SA

CERTIFICADO N°: 02 (dos)

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL

MONTO OBRA Mto.02/18 (sin IVA): \$520.760

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA):

FECHA:

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO	
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%	\$	\$
Bajonita												
DOCUMENTACIÓN												
I	1.1	Proyecto Constructivo (s/Art. II-5.1 del PCP)	Global	1	\$ 6.240.00	\$ 6.240.00	1	100.00%	1	100%	\$ 6.240.00	\$ 6.240.00
	1.2	Documentación Conforme a Obra Calentador (s/Art. II-5.2 PCP)	Global	1	\$ 8.520.00	\$ 8.520.00	1	100%	1	100%	\$ 8.520.00	\$ 8.520.00
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (s/Art. II-5.3 del PCP)												
II	II.1	MANTENIMIENTO CALENTADOR Bajonita	Global	1	\$ 506.000.00	\$ 506.000.00	1	100%	1	100%	\$ 506.000.00	\$ 506.000.00
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS												
III	1.1	Protección e instalación de Serpentin SCH 80	Un	1	\$ 28.900.00	\$ 28.900.00	1	100%	1	100%	\$ 28.900.00	\$ 28.900.00
MONTO TOTAL CALENTADOR - SIN IVA						\$ 520.760.00	AVANCE DE OBRA: 105.55%			\$ 512.240.00	\$ 37.420.00	\$ 549.660.00

Aprobación de la Medición:

Fecha: ..

LEONARDO RANGOÑO

GERENTE

INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

CONTRATISTA

Aprobación del certificado:

Fecha: / /

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

INSPECTOR DE OBRAS


TUV RESECCION DE SUBESTACION

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE GAS DEL PAMPEANA S.A.
CAMUZZI GAS PAMPEANA

JULIAN DAINOTTO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. SERGIO SAGULIN
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

203918



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PANPEANA

CODIGO DE OBRA: LPL-32-01-18 / CHI-32-01-18

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500064819

CONTRATISTA: ITT S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL

MONTO OBRA MIO.02/16 (sin IVA): \$ 443.027,50

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA): \$

CERTIFICADO N°: 03(tres)

FECHA:

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO	
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%	\$	\$
Ranchos Industrial LPL-32-01-18												
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS												
L4		Provisión e instalación de tubo de fuego por metro lineal	m	1	\$ 4.850,00	\$ 4.850,00			1,43	143%	\$ 6.935,50	\$ 6.935,50
L5		Provisión e instalación de Quemador EQA	Global	1	\$ 48.200,00	\$ 48.200,00			1	100%	\$ 48.200,00	\$ 48.200,00
L6		Provisión e instalación de Plato EQA	Global	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00
L7		Provisión e instalación de válvula reguladora de temperatura	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00
											\$ 97.885,50	\$ 97.885,50
Punta Lara LPL-32-01-18												
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS												
L2		Provisión e instalación de Serpentin por metro lineal SCH 80	m	1	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00			0,38	38%	\$ 988,00	\$ 988,00
L5		Provisión e instalación de Envolvente por m2	m2	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			0,10	10%	\$ 320,00	\$ 320,00
L6		Provisión e instalación de Quemador EQA	Global	1	\$ 48.200,00	\$ 48.200,00			1,00	100%	\$ 48.200,00	\$ 48.200,00
L7		Provisión e instalación de plato EQA	Global	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1,00	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00
L8		Provisión e instalación de válvula reguladora de temperatura EQA	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1,00	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00
											\$ 92.258,00	\$ 92.258,00
Gral. Belgrano LPL-32-01-18												
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS												
L2		Provisión e instalación de Serpentin por metro lineal SCH 80	m	1	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00			8	800%	\$ 21.580,00	\$ 21.580,00
L4		Provisión e instalación de Tubo de Fuego por metro lineal	m	1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00			3,80	380%	\$ 24.700,00	\$ 24.700,00
L5		Provisión e instalación de Envolvente por m2	m2	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1	122%	\$ 3.904,00	\$ 3.904,00
L6		Provisión e instalación de Quemador EQA	Global	1	\$ 58.200,00	\$ 58.200,00			1	100%	\$ 58.200,00	\$ 58.200,00
L7		Provisión e instalación de plato EQA	Global	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00
L8		Provisión e instalación de válvula reguladora de temperatura EQA	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00
											\$ 151.134,00	\$ 151.134,00
Balneario CH-32-01-18												
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS												
L5		Provisión e instalación de Envolvente por m2	m2	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1,40	150%	\$ 4.800,00	\$ 4.800,00
L6		Provisión e instalación de Quemador EQA	Global	1	\$ 54.200,00	\$ 54.200,00			1	100%	\$ 54.200,00	\$ 54.200,00
L7		Provisión e instalación de plato EQA	Global	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00
L8		Provisión e instalación de válvula reguladora de temperatura EQA	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00
											\$ 101.750,00	\$ 101.750,00

MONTO TOTAL Complementarios Calefactores- SIN IVA	\$ 405.558,00	AVANCE DE OBRA: 109,13%	\$	\$ 443.027,50
---------------------------------------------------	---------------	-------------------------	----	---------------

Asignación de la Medición:
Fecha: --

LEONARDO RANGONO
GERENTE
TENDENCIA TECNICA TOTAL S.A.
CONTRATISTA

INSPECTOR DE OBRAS
TOY RANGONO ARGENTINA

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Camuzzi Gas Pampeana
Jefe del Depto. de Obras
Jefe Técnico Unidad de Negocio
Camuzzi Gas Pampeana

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
Camuzzi Gas Pampeana

JULIAN DANOTTO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
Camuzzi Gas Pampeana / SUP



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE OBRA: CHI-32-91-18
LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500064819
CONTRATISTA: ITT SA

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL

MONTO OBRA Mto. 02/18 (sin IVA): \$590.260

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA):

CERTIFICADO N°: 02 (dos)

FECHA:

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA):																	
CONTRATISTA: ITT SA																	
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (S SIN IVA)	PRECIO TOTAL (S SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO						
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
							CANT	%	CANT	%	CANT	%					
Verde																	
I	DOCUMENTACIÓN																
1.1		Proyecto Constructivo (s/Art. II-5.1 del PCP)	Global	1	\$ 5.240,00	\$ 5.240,00	1	100,00%		1	100%	6.240,00	\$ 6.240,00				
1.2		Documentación Conforme a Obra Calefactor (s/Art. II-5.2 PCP)	Global	1	\$ 8.520,00	\$ 8.520,00			1	100%	1	100%	\$ 8.520,00	\$ 8.520,00			
II	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (s/Art. II-5.3 del PCP)																
II.1		MANTENIMIENTO CALENTADOR Verde	Global	1	\$ 575.500,00	\$ 575.500,00	1	100%		1	100%	575.500,00	\$ 575.500,00				
III	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																
1.1		Provision e instalacion de Serpentin SCH 80	Un	1	\$ 44.000,00	\$ 44.000,00			1	100%	1	100%	\$ 44.000,00	\$ 44.000,00			
1.3		Provision e instalacion de Tubo de Fuego completo	Un	1	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00			1	100%	1	100%	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00			
1.5		Provision e instalacion de Envolverte por m2	m2	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1,86	166%	1	100%	\$ 5.312,00	\$ 5.312,00			
1.6		Provision e instalacion de Quemador EOA	Un	1	\$ 58.200,00	\$ 58.200,00			1	100%	1	100%	\$ 58.200,00	\$ 58.200,00			
1.7		Provision e instalacion de Piloto EOA	Un	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1	100%	1	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			
1.8		Provision e instalacion de valvula Reguladora EOA	Un	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	1	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			
MONTO TOTAL CALENTADOR - SIN IVA					\$	590.260,00	AVANCE DE OBRA: 131,56%					\$	581.740,00	\$	194.782,00	\$	776.522,00

Aprobación de la Medición:

Fecha: ..

LEONARDO RANGOÑO

GERENTE

INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

CONTRATISTA

Inspector de Obras
Tuv. Rheinland Argentina
INSPECCIÓN

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

Aprobación del certificado:

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

JULIAN DANOTTO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

He: 20 4748