



FINDER ARG. S.A.


OSCA - MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2016 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE CERA: CHI-02-01-15

ALCANCE DE OBRA: 4500071042

CONTRATISTA: FINDER ARG. S.A.

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



UNIDAD DE NEGOCIOS: CHIVILCOY

MONTO OBRA MTO 0418 (sin IVA): \$ 1.343.322,00

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA): \$ 55.652,00

CERTIFICADO N°: 02 (Dos)

FECHA: 24/05/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			
						ANTERIOR CANT	%	ACTUAL CANT	%	ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$	ACUMULADO \$
11	Plomería Corrosión (SAC 1/2" del PCP)	Global	1	\$ 19.117,00	\$ 19.117,00			1	100%	\$ 19.117,00	\$ -	\$ 19.117,00	
12	Documentación Conforme a Osa Calentador (Mant 1/2" del PCP)	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	\$ 26.250,00	\$ -	\$ 26.250,00	
11	CHI-02-01-15: 9 DE JULIO	Global	1	\$ 401.033,00	\$ 401.033,00			1	100%	\$ 401.033,00	\$ -	\$ 401.033,00	
111	Seguro de Vida	Un	1	\$ 37.772,00	\$ 37.772,00			1	100%	\$ -	\$ 37.772,00	\$ 37.772,00	\$ 37.772,00
115	Seguro de Previdencia	Un	1	\$ 17.880,00	\$ 17.880,00			1	100%	\$ -	\$ 17.880,00	\$ 17.880,00	\$ 17.880,00
MONTO TOTAL CALENTADOR 9 DE JULIO - CHIVILCOY - SIN IVA				\$ 448.400,00	\$ 448.400,00	AVANCE DE OBRA: 112,41%				\$ 448.400,00	\$ 55.652,00	\$ 504.052,00	\$ 504.052,00

Elaboración de la Matriz:

Firma:

[Firma]
FINDER ARG. S.A.
HUGO A. LATORRE
Gerente Comercial

[Firma]
Nora Bonferrares
Ingeniera de Obra
Ingeniería

[Firma]
ERNESTO CORTES
Ingeniero de Obra
Ingeniería

Aprobación del Certificado:

Fecha:

[Firma]
JULIAN DAINOTTO
Gerente Técnico
Dpto. de Obras

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

[Firma]
ING. SERGIO SAGULA
GERENTE TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

ALBERTO F. CASCO
Jefe de Obra
Unidad de Obra

CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

[Firma]
ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

HE: 219256