FALLA DE MEDICION Y CERTIFICACION DE JORA

2020:3

UNIDAD DE NEGOCIOS. Figué

COLUMNATION Cama Networks S.A.

MONTO DE OBRA (8/ WA) \$

5,367,500.00

CERTIFICADO N 1 (UNO)
PERIODO: 100-19
FECHA 01/1/1/2019

٠, ١,	1 20 51	JUNCTIN OF JUNE PRIDE SOIS INTO DE EURIDO ALIES					V	-		of the last of the						
	-				PRECIO	PRECIO		MEDICIC	MEDICION ITEM					CERTIFICADO		
ಸಿಗಿತ್ತಾರೆ	2 2 3	DESCRIPCIÓN	UND. CANT.	CANT.	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACT	ACTUAL	ACUMULADO	LADO	ANTERIOR	ŭ	ACTUAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES
					(\$ SIN INC)	(\$ SIN IVA)	CANT %	CANT	, o,	CANT	%	S	•	s	40	
-		DOCUMENTACION														
	=	Proyecte Constructive (Maximo 5%)	ō	,-	\$ 236,236,67 \$	296.266,67		0.9375	93,75%	0.9375	93,75%	ю		265 375,00	\$ 268 375,00	
	<u></u>	Tayonine decion conforme a obra (minimo 5%)	ō	Ψ.	\$ 286.266,67 \$	286,266,67						s	·	-	\$	
=:	}_	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN						-								
2047 F 194	=		Ö	-	\$ 715,566,67 \$	715.686,67						G.	<i>'</i> ,	,	· vs	- 3.4
	11.2	Mantaje y conexionado del odenzador	ö		\$ 715.656,67 \$	715 666,67						vn	-	•		
	2	Concurración de plateas, veredas, bases para montajes y canalizaciones	ö	Y	\$ 447.291,67 \$	447.291,67						vo.		1	\$	
	4	Construcción de camara de medición	ਰ	T"	\$ 447,291,67 \$	447.291,67						€9			r)	
al Martin	5	Construction de ceminos	<u></u>	-	\$ 447.291.67 \$	447,291,67						s s		,	· •	
-	<u>:</u>	Construcción de cerco olimpico	ত	-	\$ 447.291,67 \$	447.291,67						(4)		,	· ·	
	 	Installationer alleatricas	ō	·	\$ 447.291,67 \$	447.291,67						s		-	- \$	
energy d Mile	<u>್ಷ</u>	Protection anticrinos y puesta a florra	Ü	-	\$ 286.266,67 \$	286,266,67						\$	٠,		·	
≡		HABILITACIÓN			,											
	=	Habilización y puesta en marcha	li	1	\$ 447.291,67 \$	447.291,67	٠					s	\$			
2		GEOWEFENENCIACIÓN														
	- - 2	Gobretzjanciacion	ত	-	\$ 393,616,53 \$	393.616.63				,		ဟ	•	\$	٠ •	,
	-	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			TOTAL SIN IVA \$	\$ 5,367,500,00	-	AVANCE DE OBRA: 5,00%	E OBRA:	5,00%		G	٠,	268.375,00 '\$	\$ 268.375,00	

SEBASTIAN A. RIVERO GERENCIA TECNICA DETO. DE OBRAS CAMNZZI GAS PAMPEANA J SUR

ING. MELANDRO LORENZO
CAMOZZI GAS PAMPEANA

CAMUZZI GAS DEL. SUR S.A.

INSPECCIÓN DE OBRA

Aprobación de la Cartificación:

Camuzzi Ges Fampeana Nefe del Depro, de Obras