SCH GEOGAS S.A.

CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNIO. MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00002

Comp. Nro: 00000035

Fecha de Emisión: 28/02/2020

CUIT: 30715726927

Ingresos Brutos: 30715726927

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Fecha de Vto. para el pago: 28/03/2020

Domicilio Comercial: Collinet 202 - Olavarria, Buenos Aires

Período Facturado Desde: 01/02/2020

Hasta: 28/02/2020

CBU del Emisor: 0340349300349006007003

CUIT: 30657864281

Condición de venta:

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

Razón Social: SCH GEOGAS S.A.


IVA Responsable Inscripto

Transferencia Bancaria

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad


de Buenos Aires

	antidad	U. medida	Precio Unit.	6 Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
Obra: Azul + Olavarría: Proyectos de Extensión de Redes. Código de Obra: OLA-50-01/19 y OLA-1-01/19.	1,00	otras unidades	732000,00	0,00	732000,00	21%	885720,00



CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. - 2 MAR 2020 1000233453 CONTABILIZADO

Otros Tributos			
Descripción Detalle			
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	Alic. % Importe		
Per./Ret. de IVA	0,00	Importe Neto Gravado: \$	732000,00
Per./Ret. Ingresos Brutos	0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Internos	0,00 0,00	IVA 21%: \$	153720,00
Impuestos Municipales	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
Importe Otros Tribut	os: \$ 0,00	IVA 5%: \$	0,00
	- , -	IVA 2.5%: \$	0,00
		IVA 0%: \$	0,00
		Importe Otros Tributos: \$	0,00
	•	Importe Total: \$	885720,00
s	ON \$ OCHOCIENTOS OCHE	NTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEII	



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70097555964508

Fecha de Vto. de CAE: 28/02/2020





CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 MEDICION ITEM ACTUAL ACTUAL ACTUAL 1,00 100,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 14,34% 14,34% 14,82%	ERA: \$732.000,00 Sobreal Rabro Characteristics Codigos De Obra; OLA-50-01/19 - OLA-51-1	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-01/19 HOJA: 1	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA51-01/19 HOJA: 1	RA
CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 MEDICIONITIEM ACITUAL ACITUAL CANT. % CANT. % ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 MEDICIONITIEM ACITUAL ACITUAL CANT. % CANT. % ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 MEDICIONITIEM ACITUAL ACITUAL CANT. % CANT. % ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT ACIT	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-01/19 HOJA: 1 CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-01/19 HOJA: 1	CODIGOS DE OBRA; OLA-50-01/19 OLA-51-01/19 HOJA; 1 MEDICION CERTIFICAD
CODIGOS DE OBRA: OLA-50.01/19 - OLA-51-1	CODIGOS DE OBRA: OLA-50.01/19 - OLA-51-1	CODIGOS DE OBRA: OLA-50.01/19 - OLA-51-1	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 + OLA-51-01/19 HOJA: 1	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-01/19 HOJA: 1 MEDICION TIEM MEDICION TIEM MEDICION MEDI
CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CICINITEM ACUMULADO 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00%	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CICINITEM ACUMULADO 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00% 1,00 100.00%	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 CICIATIEN ACUMULADO ACUMULADO 100,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00%	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-01/19 HOJA: 1 MES DICIEMBRE 2019/ENERO 2020	CODIGOS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-01/19 HOJA: 1 MEDICION RUBRO FECHA CONTIEM ACUMULODO 1,00 100,00% 0,00% 13.38% 13.38% 13.38% 0,00% 14.34% 14.34% 30.00 \$98.000,00 \$105.000,00 1,00 100,00% 1,00 100,00% 0,00% 14.62% 14.62% 0,00% 14.82% 14.82% \$0,00 \$10.00% \$105.000,00 \$107.000,00 100,00% 1,00 100,00% 0,00% 15.71% 15.71% 0,00% 16.12% 16.12% \$0,00 \$118.000,00
OS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 MOLADO	OS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 MOLADO	OS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-1 MEDICION RUBRO MEDICION RUBRO MILADO M. ANT. ACT. ACUM. 100,00% 0,00% 13,39% 13,39% 100,00% 0,00% 14,52% 14,34% 100,00% 0,00% 15,71% 15,71% 100,00% 0,00% 16,12% 16,12%	OS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-01/19 HOJA: 1	OS DE OBRA: OLA-50-01/19 - OLA-51-01/19 HOJA: 1 MEDICION RUBRO MEDICION RUBRO MEDICION OBRA GARTIFICADO MEDICION FECHA MEDICION FECHA MEDICION RUBRO MEDICION OBRA GARTIFICADO MEDICION / CERTIFICADO FECHA 100.00% 0.00% 14.34% 14.34% 0.00% 14.34% 14.34% SO.00 \$105.000.00 \$105.000.00 100.00% 0.00% 14.52% 14.62% 0.00% 14.52% 14.62% SO.00 \$107.000.00 \$107.000.00 100.00% 0.00% 15.71% 15.71% 0.00% 16.12% 16.12% SO.00 \$118.000.00 100.00% 0.00% 16.12% 16.12% 0.00% 16.12% 16.12% SO.00 \$118.000.00 100.00% 0.00% 16.12% 15.71% 0.00% 16.12% 16.12% SO.00 \$118.000.00
MES: DICII MEDICION RUBRO MEDICION ME	MES: DICIEMBRE 2019 MEDICION RUBRO MEDICION OBRA MEDICI	MEDICION RUBRO MEDICION OBEA MEDICION OB	HOJA: 1 DICIEMBRE 2019/ENERO 2020 MEDICION 08RA % ACUM. ANTERIOR 14,34% 14,34% \$0,00 14,82% 14,92% \$0,00 16,12% 15,7% \$0,00 16,12% 50,00 16,12% \$0,00	HOJA: 1 MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION 0 STUBBORO MEDICION 0 STUBBORO MEDICION / CERTIFICAD M
MES: DICII WES: DICII WES: DICII WARDERO WARDERO WARDERO WARDERO WART ACUM. 13,39% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,52% 16,12% 16,12% 16,11	MES: DICIEMBRE 2019 MES: DICIEMBRE 2019 MEDICION OBRA MEDICION OBRA MENICIPA ACIT. MACIT. MACIT.	NES: DICIEMBRE 2019/ENERO 2020 NES: DICIEMBRE 2019/ENERO 2020 NEDICION OBRA NATERIOR ANTERIOR 13,39% 13,39% 13,4% 50,00 1,34% 14,34% 14,34% 14,34% 50,00 1,34% 14,62% 0,00% 14,52% 14,52% 50,00 1,71% 15,71% 0,00% 16,12% 15,7% 50,00	HOJA: 1 DICIEMBRE 2019/ENERO 2020 ** ** ACUM. ANTERIOR 14,34% 14,34% \$0,00 14,82% 14,82% \$0,00 16,12% 15,7% \$0,00 16,12% 50,00 ** ** ** ** ** ** ** ** **	HOJA: 1 MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION 0 STUBBORO MEDICION 0 STUBBORO MEDICION / CERTIFICAD M
MES: DICII MEDICIO	MES: DICIEMBRE 2019 MES: DICIEMBRE 2019 MEDICION 08RA % % % ANT: ACT: ACUM: 0,00% 14,34% 14,34% 0,00% 14,62% 14,62% 0,00% 16,12% 15,7%	MES: DICIEMBRE 2019/ENERO 2020 MEDICION 058A MEDICION 058A MENT. ACT. ACUM. ANTERIOR 0,00% 14,34% 13,4% \$0,00 0,00% 14,52% 14,52% \$0,00 0,00% 16,12% 15,7% \$0,00	HOJA: 1 DICIEMBRE 2019/ENERO 2020 MEDICION OBRA NCT. ACUM. ANTERIOR 14,34% 14,34% \$0,00 14,62% 14,62% \$0,00 16,12% 15,7% \$0,00 16,12% 16,12% \$0,00	HOJA: 1 MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION / CERTIFICAD MEDICION 08RA MEDICION 0 STUBBORO MEDICION 0 STUBBORO MEDICION / CERTIFICAD M
+ = 26 X Y Y TO O S E E E E E E E E E	A: 1 IEMBRE 2019 III NOBRA 6	IEMBRE 2019/ENERO 2020		MEDICION / CERTIFICAD FECHA Certificación ACTUAL ACIMULADO \$105.000,00 \$105.000,00 \$115.000,00 \$115.000,00 \$116.000,00 \$116.000,00 \$116.000,00 \$116.000,00



SCH - CONSTRUCCIONES

FREENIERIA

Anexo 2b: Estadística de Accidentes de Trabajo para personal Contratista

Número de contrato / contratista: 4500081019 Responsable de la Información: Lic. Maximiliano Gargaglione Codigo: OLA 50-01/19.

Empresa: Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Periodo / año: Febrero 2020

	Cantidad	Horas		Cantidad de A	Cantidad de Accidentes Personales				Dias perdidos	Accidentes In-itinere	s In-itinere
Personal	de	Hombre		Sin Días Perdidos			Con Dias	Fatales	(Por Accidentes	Cantidad	Días Perdidos
	Personal	Trabajadas	1° Auxilios	Tratamiento médico	Tareas Restringidas	Total	Perdidos		Con Días Perd) [7]		
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	A 165 (10 mg)	[2]	- P. J 181	[4]	[5] [5] ÷ g	[6]	[7]	[8]	[9]	[00]	[11]
Contratistas	2	336		_	+	_	ı	-	1	1	.
Personal Contratistas	Cantidad de Personal	Hombre . Trabajadas . [2]	1° Auxilios	Cantidad de A Sin Días Perdidos Tratamiento médico [4]	i ii	Total		Fatales	Dias perdidos (Por Accidentes Con Dias Perd) [7]	Accidentes Cantidad	Sin-ltinere Dias Perdidos

ACCIDENTES VEHICULARES

Cantidad de vehículos ...[12]

Cantidad Accidentes

⊼

Dias fuera de servicio

Personal Accidentado

Días Perdidos

3 Recorridos

[3]

520

