

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: CAMBIO DE CALENTADORES EN ERP CHACRA LOBOS-URDAMPILLETA Y DARRAGUEIRA" PCIA DE BUENOS AIRES

CODIGO DE OBRA:LOB-02-02-17 - PIG-02-01-17-PEH 02-01-17

CERTIFICADO Nº: 2 (DOS)

CONTRATISTA: CHIMEN AIKE S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS:

Buenos Aires

PERÍODO: OCTUBRE 17

LOCACION DE OBRA: 4500062824

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ NA)

7.434.686,53

FECHA: 31/10/2017

RUBRO ITI	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	- T	PRECIO	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM							CERTIFICADO		
						NITARIO		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES
					(3	\$ SIN IVA)		CANT	%	CANT	%	CANT	%	\$ 5	\$	\$	
		DARREGUEIRA										101					
1		DOCUMENTACIÓN															
T	1.1-1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1 del PCP)	GI	1	\$	131.058,00	131.058,00	1	100,00%			1	100,00%	131.058,00		131.058,00	
	1.1-2	Documentación conforme a obra (según Art. III-2 del PCP)	Gl	1	\$	193.770,00	\$ 193.770,00										
	1,2	Construcción en Taller Obra Mecánica			T					- Annual Annual Annual							
	1.2-1	Construcción en taller de Etapa de Calentamiento	GI	1	\$	272.285,77	272.285,77			1	100,00%	1	100,00%		272.285,77	272,285,77	
	1,3	Mornaje de obra mecânica			T											·	
	1,3-1	Montaje del calentador, carreteles de empalme de la cañería de entrada y salida al calentador y gas combustible.	GI	1	\$	767.350,80	767.350,80			1	100,00%	1	100,00%		767.350,80	767,350,80	
	1.3-2	Desafectación de Instalaciones	GI	1	\$	220.551,47	220.551,47			1	100,00%	1	100,00%		220.551,47	220,551,47	
	1.4	OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA			T												
	1.4-1	Construcción de Obra Civil	Gl	1	\$	662.183,38	662.183,38			1	100,00%	1	100,00%		662.183,38	662.183,38	
	1.5	PROTECCION ANTICORROSIVA															
	1.5-1	Adecuación del sistema existente incluye la instalacion de juntas dielectricas y descargadores	Gl	1	\$	49.195,84	49.195,84			1	100,00%	1	100,00%		49.195,84	49.195,84	
	1.6	PUESTA A TIERRA			T												
	1.6-1	Adecuación del sistema existente	GI	-1	\$	60.299,46	60.299,46			1	100,00%	1	100,00%		60.299,46	60.299,46	
	1.7	GEORREFERENCIACIÓN			T											***************************************	
	1.7-1	Etapas de filtrado, claefacción regulacion odorización y medicion	GI	1	\$	31.938,38	31.938,38										
	1.8	HABILITACION Y PUESTA EN MARCHA															
	1.8-1	Habilitación y Puesta en Marcha.	Gl	1	\$	44.988,83	44.988,83										
			т	OTAL Da	rreguei	ira SIN IVA	2.433.621,93	AVANCE DE OBRA DARRAGUEIRA: 88,88%						\$ 131.058,00	2.031.866,72	\$ 2.162.924,72	HOJA 2-3

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. UNIDAD DE NEGOCIO 8. BLANCA **ADINDAT ABRA BABL**

NELSON D. GARAY

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.