



I.T.T. S.A.
Ingeniería y Construcción

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES
CODIGO DE IDENTIFICACION: MTO-02718
FIRMA CONTRATISTA: ITT SA
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO: 4500964619
UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL
MONTO DE LA OBRA: \$ 222,760.00
CODIGO DE OBRA: LPL-32-01-18
CERTIFICADO N°: 01
FECHA: 02/07/18

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. SIN I.V.A. (%)	PRECIO TOTAL SIN I.V.A. (\$)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES	
							ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
CALENTADOR PUNTA LARA															
DOCUMENTACION															
I	I.1	Proyecto Constructivo (según art. II.5.1 del PCP) (Max. 5%)	Global	1	6,240.00	6,240.00	-	0.00%	1	100.00%	1	100.00%	6,240.00		
	I.2	Documentación conforme a obra Calentador (según art. II.5.2 del PCP) (Min. 5%)	Global	1	8,520.00	8,520.00	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-		
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (según art. II.5.3 del PCP)															
II	II.1	Calentador de Punta Lara	Global	1	206,000.00	206,000.00	-	0.00%	1	100.00%	1	100.00%	206,000.00		
	TOTAL				\$ 222,760.00	\$ 222,760.00	AVANCE DE OBRA				\$ 0.00	\$ 214,240.00	\$ 214,240.00		
										96.16%					

APROBACION DE LA MEDICION
FECHA:

LEONARDO RANGONO
GERENTE
INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

FIRMA PROVEEDOR

Inspector de Obras
Roy Rheinland Argentina

APROBACION DE LA CERTIFICACION
FECHA:

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JULIAN DAINOFFO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Nota: La documentación de control que respalda el presente certificado se encuentra a disposición en la Unidad de Negocio correspondiente.