| bidigo de id | Còdigo de identificación: | 67/20-70901   | \$5000 mg | divide divide |                                       | _               | Proyecto u Obra :                 | <b>U</b>  | Construcción de esculera on ERP subterrónea SALADILLO | alera on ERP st | ubterrénea SALAD      | U.E.O     | <b>-</b> ,            |             |                          |               |                 |                 |
|--------------|---------------------------|---|-----------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Mg Contratto |                           | 4500073790  |           |               |                                       | •               | Contratista:                      | Ll        |   | VAKK            | VAKKUA S.A.           |           | _                     |             |                          |               |                 |                 |
|              | Ĺ                         |   | ,         |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             | Monto Total de Contrato: | rato:         | \$ 3.209        | \$ 3,209,623,75 |
| Mes          | agosto                    |   | Ano       | 507           |                                       | ACTA DE         | ACTA DE MEDICIÓN CERTIFICADO NRO: | PADO NRO: | en  | П               |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
|              |                           |   | UNIDAD    |               | PRECIO                                | PRECIO          | ×                                 | %         |   |                 | MEDICION ITEM         | ' ITEM    | 1                     |             |                          | CERTIFICADO   |                 | OBSERVACIONES   |
| PUSRO        | TEM                       | DESCRIPCIÓN   | DE        | CANT.         | UNITARO                               | 10TAL           | SOBRE                             | SOBRE     | CANT  | *               | CANT                  | ACTUAL 36 | CANT                  | ACUMULADO % | ANTERIOR                 | ACTUAL        | ACUMULADO       |                 |
|              |                           | Construcción de escalera en ERP subterránea Saladillo   |           |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
|              |                           | DOCUMENTACIÓN   |           |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
| -            | -                         | Proyecto Constructive (Maximo 5% )  | Global    | 1             | \$ 159.188,65                         | 5 159 188,65    | %09'95                            | 4.96%     | 3.00  | 100,00          | 00'0                  | 00'0      | 1,00                  | 100,00      | 159188,65                | 000           | 159188,65       |                 |
|              | 64                        | Documentación Conforme a Obra (Minimo 5%)   | Global    | -             | \$ 122.078,39                         | \$ 122.078,39   | 43,40%                            | 3,80%     | 00'0  | 990             | 00'0                  | 00.00     | 00'0                  | 00'0        | 00'0                     | 00'0          | 00'0            |                 |
|              |                           | CONSTRUCCION DE ESCALERA  |           |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
| =            | n                         | Construcción de: Escaleras Metalicas, Conductos de Ventilaciones exteriores, Tapas y Marcos de cámara, Arrestallamas y Herrajes | Global    | н             | \$ 848.820,94                         | \$ 848.820,94   | 100,00%                           | 26,45%    | 09:0  | 66,00           | 0,25                  | 25.00     | 0,35                  | 85,00       | 509292,56                | 212205,23     | 721497,80       |                 |
|              |                           | MONTAJE OBRA MECANICA   |           |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
|              | 4                         | Montaje de: Escaleras Metálicas. Ventilaciones, Tapas y Marcos de Camara, Arrestallamas y Extensor para válvula esferica.       | Globa     | 1             | \$ 317.605.40                         | \$ 317.605,40   | 100,00%                           | 7:06'6    | 09'0  | 00'09           | 0,00                  | 0,00      | 09'0                  | 86,00       | 190563,24                | 00'0          | 190563,24       |                 |
| Ī≡           |                           | OBRA CIVIL  |           |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
|              | ะก                        | Apertura de Zanjas, Rotura de Paredes, Reparación de veredas y<br>Pritura de la ERP   | Global    | Ŧ             | \$ 634.256,98                         | \$ 634 256,98   | 300,001                           | 19,76%    | 08'0  | 80,00           | 50'0                  | 5,00      | 0,85                  | 82,00       | \$07405,58               | 31712,85      | 539115,45       |                 |
|              | <u> </u>                  | OBRA ELECTRICA  |           |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
|              | φ                         | Instalaciones electricas  | Global    | н             | \$ 212,568,92                         | \$ 212.568,92   | 100,00%                           | 6,62%     | 98'0  | 90,06           | 860                   | 00'0      | 080                   | 00'08       | 170055,14                | 00'0          | 170055,14       |                 |
|              |                           | HORMIGONADO   |           |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
|              | ,                         | Construcción de encofrado, armadura y llenado.  | Globai    | 1             | \$ 816.773,11                         | \$ 816.773,11   | 100,001                           | 25,45%    | 0,40  | 40,00           | 0,40                  | 40,00     | 08'0                  | 80,00       | 326709,24                | 326709,24     | 653418,48       |                 |
| :            |                           | GEORREFERENCIÁN   |           |               |                                       |                 |                                   |           |   |                 |                       |           |                       |             |                          |               |                 |                 |
| ≥            | 8                         | Geomeferenciación   | Global    | 1             | \$ 98.331,37                          | \$ 98.331,37    | 100,00%                           | 3,06%     | 00'0  | 00'0            | 000                   | 00'0      | g0°0                  | 00,00       | 00'0                     | 00'0          | 00'0            |                 |
|              |                           | PRECO TOTAL   |           |               |                                       | \$ 3,209.623,75 |                                   | 100,00%   | AVANCE DE<br>OBRA (%)                                 | S8,05%          | AVANCE DE OBRA<br>(%) | 17,78%    | AVANCE DE<br>OBRA (%) | 75,83%      | \$ 1.863.214,41          | \$ 570.627,33 | \$ 2,433,841,74 |                 |
|              |                           |   |           |               | TOTALES                               | \$ 3 209.623,75 |                                   | 100,00%   | AVANCE DE OBRA (%)                                    | 3RA (%)         |                       | 458,K     |                       |             | \$ 52863.234,41          | \$ 570,627,33 | \$ 2.433.841,74 | _               |
|              |                           |   |           |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4               | . ^                               | Š         | PATRICION, MAINING                                    |                 | A<br>Tan<br>Tan       |           | The second second     |             | 8080                     |               |                 |                 |
|              |                           |   |           |               | (                                     | 1               |                                   | 1         |   |                 |                       | 1         | 1                     | -           | ,                        |               |                 |                 |

VAKKUA S A:-

CONTRATISTA VAKKUA S.A.

Tuy Rheinfand Arg. S.A. Inspección de Obra Alejandio Feria

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTE TECNICO - SEDE CENTRAL

Caming Say Say A

ING. AVETANDERO L'OBENZO GERENTE TECNICO CAMUZZI GAS PAMPEANA

ADRIÁN MARZULLO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICIÓN Construcción de escalera en ERP subterránea SALADILLO