## **ORIGINAL**

## **PEINADO LUIS ALBERTO**

COD. 01

## **FACTURA**

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahia Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Emisión: 18/10/2019

Punto de Venta: 00002

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Período Facturado Desde:

18/10/2019 Hasta: 18/10/2019 Fecha de Vto. para el pago: 18/10/2019

Comp. Nro: 00000084

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Cuenta Corriente

Codigo Producto / Servicio Car	itidad	U. medida	Precio Unit	4 Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL A	1,00	otras unidades	61667,90	0,00	61667,90	21%	74618,16

CHICAS Y QUINQUELA MARTÍN BAHIA BLANCA

CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-27-19

Locación de obra: 4500073894





CODIGO DE OBRA: BBL-51-27-19
Nº PEDIDO: 4500077785
CONCENTO EXCLENISACIN DE GED
LOCALIDAD BAHLA BLANCA
Nº ANTEPROYECTO; 93-006721-00-19
ADOLFO ET LAIN
RAMA Y SELLO JEFE DE SECTOR
FECHA: 21 - 10 - 19

Otros Tributos		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Descripción Detalle Alic.%	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Per./Ret. de IVA	0,00	Immonto Noto Consulto C	04007.00
Per./Ret. Ingresos Brutos	0,00	Importe Neto Gravado: \$	61667,90
Impuestos Internos	0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Municipales	0,00	IVA 21%: \$	12950,26
Importe Otros Tributos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
		IVA 5%: \$	0,00
		IVA 2.5%: \$	0,00
		IVA 0%: \$	0,00
		Importe Otros Tributos: \$	0,00
		Importe Total: \$	74618,16



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69429209396653

Fecha de Vto. de CAE: 28/10/2019



Hogo de Entrada Nº 1000 226616

## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



		ANTENSIÓN DE DED DE CAS NATIRAL A CALLE: BULLRICH 3400 (IMPAR) E/SALINAS CHICAS Y QUINQUELA MARTÍN BAHÍA BLANCA	ICH 3400	(IMPAR) E/S	ALINAS CHICAS Y C	UINQUELA MAF	RTÍN BA	HIA BLANC	-				MEDICION / CE	MEDICION / CERTIFICADO Nº 1	
OBRA:		EXIENSION DE NED DE GAS IXI OLGENSION										•	O E I I	0	
000	90 D	0.72-188 : 88 : 51-27-19		UNIDAD DE NEGOCIO:	EGOCIO:	BAHIA BLANCA							Ollojasa	Septiembre 2019	
ENOO	RATISTA:	CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO		CENTRO OPERATIVO:	RATIVO:	BAHIA BLANCA							FECHA:	10/10/2019	
LOCAL	JON DE C	OBRA: 4500077785		MONIO 101	MONTO TOTAL DE OBRA (STIVA)							CFRTIFICADO			_
				PRECIO			MEDIC	MEDICION ITEM	OCHIMII ADO	000	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBS.	
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND, CANT.	T. UNITARIO	TOTAL.	CANT %	CANT	ACTUAL	CANT	%	un.	\$	\$		234
			_	WALNES C											1904 3
		BBL-51-27-19-ANTEPROYECTOIN® 03-006721-00-18													ii ii ii
۲		DOCUMENTACIÓN	-				100000000000000000000000000000000000000		-			9 3 4 45 00	3 145 00		
	17	Proyecto constructivo(, Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pilego) máximo 5% del total de la Obra	<u>0</u>	\$ 3.145,00	00 \$ 3,145,00		<b></b>	100,00%	<del>,</del>	100,00%	Lang.				
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pilego), minimo 5% del total de la Obra	Ğ L	\$ 3.145,00	00 \$ 3.145,00		-	100,00%	-	100,00%		\$ 3.145,00	P		28 Chr
2		CANERIAS												V	1
	11.1.1	1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item II.1.1)	mts 34	626	,00 \$ 31.926,00		33,26	97,82%	33,26	97,82%		\$ 31,231,14	Α.	r	
	11.		mts 34	\$ 469,	,50 \$ 15.963,00		33,26	97,82%	33,26	97,82%		\$ 15.615,57	7 \$ 15.815,57	L	$\neg \tau$
	4		mte 34		50 \$ 5.321,00		33,26	97,82%	33,26	97,82%		\$ 5.205,19	9 \$ 5.205,19	6	
	11.1.3	.3 Conformidad Entes (10% del Item II.1.1)	_	• 1980 CO				50.000							
e	F1500 AUTOM	PRUEBANEUMATICA							25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2	7000		3 325 00	3.326.00	8	
<u> </u>	######################################	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final	mts 34	4 \$ 100	3,400,00		33,26	97,82%	33,26	9/,22//6		١			_
	_			TOTAL SIN IVA	VA \$ 62.900,00		AVA	AVANCE DE OBRA:	98,04%			\$ 61.667,90	\$ 61.667,90	<u> </u>	
							/				ļ	*****	Share of the state	<b>-</b>	
		APROBACION DE LA MEDICIÓN				APROBACIÓN DEL/CERTIFICADO	VCERTIF VO		ong			No. of Street,			
		Fecha: 10 / 10	-			Techa		(	4			or week of	y Same		
		EMPRESA CONSTRUCTORA Ing. AUIS, A. PERVENZA	SALBI	AND AS ALBERTO ITRIA		<u> </u>					o e	AS AN AS AN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN	. /	- India	
		The state of the s	Lag. 5005/0	229				OCCUPATION OF THE PROPERTY OF			dOMO	OE GAS PANT BATE UNIDAD DE	NEGOCIO		
		CONTRATISTA	INSPECTOR				1 ECN   1	UNIDAD DE L	2000				. 11.0 8.0	_1	
						Nn Nn	NELSON Jefe Are UNIDAD DE NE	ON D. GARAY Area técnica negocio B. Blanca	AY A SLANCA			JOSE LUIS DAMIANI GERENTE : GERENTE : UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA	(WILMIN) B. BLANCA EANA S.A.		
						S	AMUZZIC	CAMUZZI GAS"PAMPEANA S.A.	A S.A.		5	MODEL (1.1)			