Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

ALEJANDRO COPPOLILLO ALEJANDRO COPPOLILLO 527 E/ 6 Y 7 N°1188 DPTO "B" 1900 LA PLATA PROV BS AS

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 10.01.2020 Documento de pago 2000000898 Proveedor nro. 16994

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600011279 OT 00003A00000002 10.01.2020	1,564,298.55	271,489.82	1,292,808.73
TOTAL GENERAL	1,564,298.55	271,489.82	1,292,808.73

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

COPPOLILLO ALEJANDRO GABRIEL

Domicilio Comercial: San Martin 75 - Castelli, Buenos Aires

CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00003

Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 13/12/2019

CUIT: 20202568689

Ingresos Brutos: 20-20256868-9

Fecha de Inicio de Actividades: 02/05/2001

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 13/12/2019

Razón Social: COPPOLILLO ALEJANDRO

Período Facturado Desde: 13/12/2019

Hasta: 13/12/2019

IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

CBU del Emisor: 0140367903690800467364

Alias CBU: CAJA.COPPO

30657864281

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Condición frente al IVA:

Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	Certificado Nº1 Licitación NEC 51-01-19 Construcciones de redes en Necochea y Quequen	1,00	otras unidades	1292808,72	0,00	1292808,72	21%	1564298,55

CAMUZZI CAS PAMPEANA S.A. MECOCHEA 13 DIC 2019 RECIBIDO NO IMPLICA CONFORMIDAD

Otros Tributos	MAR OF CENTRAL CHI	100		***************************************
Descripción	Detalle UNIDAD E NEGARO S. AS	S A Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	CAMULZI GAS PAMINEANA	0,00	Importe Neto Gravado: \$	1292808,72
Per./Ret. de IVA		0,00	IVA 27%: \$	0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00	AND	
Impuestos Internos		0,00	IVA 21%: \$	271489,83
Impuestos Municipales		0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
	Importe Otros Tributos: \$	0,00	IVA 5%: \$	0,00
	importo di do Mibato. Q	9,00	IVA 2.5%: \$	0,00
			IVA 0%: \$	0,00
			Importe Otros Tributos: \$	0,00
			Importe Total: \$	1564298,55
	SON \$ UN MILLÓN QUINIENTOS S	ESENTA Y CUATRO	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y O	CHO CON 55/100

"Instalaciones de Gas Natural-Redes-Plantas Reguladoras-Planos y Aprobaciones"

Comprobante Autorizado

CAE N°: 69509470413991

Fecha de Vto. de CAE: 13/12/2019

el detalle de la operación



PLANILLA DE CERTIFICACION Y MEDICION

THEM							
DESCRIPCION WEDIDA WEDIDA WEDIDA WEDIDA WEDIDA WEDIDA UNITARIO UNITARIO III 63.040,74 In in indicator and Articulo III-1.1 del Gil 1 63.040,74 In in indicator and Articulo III-1.2 del Gil 1 63.040,74 In in indicator and Articulo III-1.2 del Gil 1 63.040,74 In in indicator and Articulo III-1.2 del Gil 1 78 III 78 I	MONTO TOTAL DRIA OBBA: \$126081477	1		FE	FECHA:	09/12/2019	
TIEM DOCUMENTACIÓN NEDIDA NEDID		ME			CERTIFICADO		Obearraciones
DOCUNENTACION III Proyecto Constructive (Seguin to indicade on of Articulo III-11 del Proyecto Constructive (Seguin to indicade on of Articulo III-12 del Gij 1 633.040,74	TO TOTAL ANTERIOR CANT. %	CANT. ACTUAL	CANT. %	ANTERIOR	ACTUAL :	ACUMULADO	San Mariana
1.1 Physicato Constructivo (Segino to indicado en el Anticado III-1.1 del Gil II Gil 1.2 Gil 1.2 Gil 1.2 Gil 2.2							
1.2 Photos conforme or obsta (Segiola to indicate on al Articulo III-12 del Gil 1 63.040/74	63.040,74	1,00	1,00 100,00		63.040,74	63.040,74	
11.1.1 Carberria de Gui 50 man - SDR 11	63.040,74	1,00	1,00 100,00		63.040,74	63.040,74	
II.1.1 Canberia de On 50 mm - SDR I.1 m 1178 498,00 II.1.1.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.1) m 1178 249,00 II.1.1.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.1) m 1178 249,00 II.1.2 Canberia de On 63 mm - SDR I.1 m 1178 83,00 II.1.2 Resistendo, bajado a zanja y tapedo (60% del Item II.1.2) m 60 708,00 II.1.2.1 Resistendo, bajado a zanja y tapedo (60% del Item II.1.2) m 60 334,00 II.1.2.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.2) m 60 118,00 II.1.3 Centérmidad Entes (10% del Item II.1.2) m 60 118,00 II.1.3 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.3) m 15 435,00 II.1.3 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.3) m 15 145,00 II.1.3.1 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.3) m 15 145,00 REUERA NEUMATICA Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Final (Según lo Perceba Neumárica de Fura y Hermeticidad Fina							
11.1.1 Fusionado, bajado a zunja y upado (60% del Item II.1.1) m 1178 498,00 11.1.1.2 Reparación contrarjas o verda y pavimento (30% del Item II.1.1.1) m 1178 249,00 11.1.1.2 Cantornidad Entes (10% del Item II.1.1.1) m 1178 249,00 11.1.2.1 Cantornidad Entes (10% del Item II.1.2.1) m 60 708,00 11.1.2.2 Reparación contrarjas o verda y pavimento (30% del Item II.1.2.2) m 60 708,00 11.1.2.2 Reparación contrarjas o verda y pavimento (30% del Item II.1.2.2) m 60 118,00 11.1.2.3 Cantornidad Entes (10% del Item II.1.2.2) m 60 118,00 11.1.3.3 Cantornidad Entes (10% del Item II.1.3.2) m 15 435,00 11.1.3.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.3.3 m 15 435,00 11.1.3.3 Cantornidad Entes (10% del Item II.1.3.3 m 15 145,00 11.1.3.3 Paraba Neumárica de Funa y Hermeticidad Final (Según lo Paraba Neumárica	, ,						
	586.644,00	60'96 80'06	1.131,90 96,09		563.686,20	563.686,20	
II.1.3 Conformidad Entes (10% del Item II.1.1) m II.78 83,00 II.1.2 Canformidad Entes (10% del Item II.1.2) m 60 708,00 II.1.2.1 Ensistentedo, bigado a zanja y tapado (60% del Item II.1.2) m 60 708,00 II.1.2.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.2) m 60 334,00 II.1.3.1 Canformidad Entes (10% del Item II.1.2) m 60 118,00 II.1.3.1 Ensistente On 90 mm - SDR 11 m 60 118,00 II.1.3.1 Ensistente On 90 mm - SDR 11 m 15 870,00 II.1.3.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.3) m 15 145,00 II.1.3.3 Conformidad Entes (10% del Item II.1.3) m 15 145,00 PRUEBA NEUMATICA Paraba Memaricia de Funa y Hermeticidad Final (Section Io.) Paraba Neumáricia de Funa y Hermeticidad Final (Section Io.)	293.322,00	60'96 06'181'1	1.131,90 96,09		281.843,10	281.843,10	
II.1.2 Catherin de On 63 mm - SDR 11 m 60 708,00 II.1.2.1 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.2) m 60 708,00 II.1.2.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.2) m 60 118,00 II.1.3.1 Canteria de On 90 mm - SDR 11 m 60 118,00 II.1.3.1 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.3) m 15 435,00 II.1.3.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item II.1.3) m 15 435,00 II.1.3.3 Conformidad Gates (10% del Item II.1.3) m 15 145,00 PRUEBA NEUMATICA Proncha Neumárica de Funa y Hermeticidad Final (Según lo Proncha Neumárica d	97.774,00	1.131,90	1.131,90		93,947,70	93.947,70	
II.1.2.1 Francisculdo, bajado a zanja y lapado (60% del Ilem II.1.2) m 60 708,00 II.1.2.2 Reparación contraprio vereda y pavimento (30% del Ilem II.1.2) m 60 354,00 II.1.2.3 Centórmidad Entes (10% del Ilem II.1.2) m 60 118,00 II.1.3 Centórmidad Entes (10% del Ilem II.1.2) m 60 118,00 II.1.3.1 Francisculdo, bajado a zanja y tapado (60% del Ilem II.1.3) m 15 870,00 II.1.3.2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Ilem II.1.3) m 15 435,00 II.1.3.3 Centórmidad Entes (10% del Ilem II.1.3) m 15 145,00 PRUDERA NEUMATICA Proreba Neumárica de Paras A Hermeticidad Final (Segúa bo							
II.1.2.2 Reparación contrapios veroda y pavimento (30% del Item II.1.2) m 60 354,00 III.2.3 Conformidad Entes (10% del Item II.1.2) m 60 118,00 III.3.3 Cantenit de On 90 mm - SDR 11 m 60 118,00 III.3.2 Reparación contrapios veroda y pavimento (50% del Item II.1.3) m 15 870,00 II.1.3.2 Reparación contrapios veroda y pavimento (30% del Item II.1.3) m 15 435,00 II.1.3.3 Conformidad Entes (10% del Item III.3) m 15 145,00 Parocha Normácia de Farra y Herméticidad Final (Según lo Parocha Parocha Normácia de Farra y Herméticidad Final (Según lo Parocha Normácia de Farra y Herméticidad Final (Según lo Parocha Parocha Parocha Parocha Parocha Parocha Parocha Parocha Parocha P	42,480,00	120,40 200,67	120,40 200,67		85.243,20	85.243,20	
II.1.2.3 Conformidad Entes (10% del Item II.1.2)	21.240,00	120,40 200,67	120,40 200,67		42.621,60	42.621,60	
II.1.3 Canterist of 60n 90 mm - SDR 11	7.080,00	120,40 200,67	120,40 200,67		14.207,20	14.207,20	
II.13.2 Respanseion contrapies vereda y pavimento (30% del Item II.1.3) m 15 435,00 II.13.3 Conformidad Entes (10% del Item II.1.2) m 15 145,00 PRUDEA NEUMATICA Pronche Neumanicia de Funa y Hermeticidad Final (Segia lo	13.050,00	14.30 95,33	14,30 95,33		12.441,00	12.441,00	
II.13.3 Conformidad Entes (10% del Item II.13) m 15 145.00 PRUDER A RUMATICA Procha Neumárica de Para y Hermeticidad Final (Según lo	6.525,00	14,30 95,33	14,30 95,33		6.220,50	6.220,50	
	2.175,00	14,30 95,33	14,30 95,33		2.073,50	2.073,50	
1	3						
III.1 indicado en Art.III-1.4 del Pilego)				9			
III.1.1 Prucha neumática de fuga y de hermeticidad final 64.443,24 64.443	64.443,24	00'001 00'1	1,00 100,00		64,443,24	64.443,24	
PRECIO TOTAL 1.260.81	1.260.814,72 AVANCE DE OBRA (%)	160	TOTAL CERTIFICADO	00'0	1.292.808,72	1.292.808,72	

COPPOLIKO ALEJANDRO Repres. Técnico Mat. 2347 Cat. 1

TE DE LA UNIDAD OPERATIVA

CAMUZZI GAS PAMPEANS S. A. LORGE D. JENSEN
AGISTENDE JEST GRUNGO
PROFINITIVE COCKES

MUZZI GAS PAMPEANA S.A. TAKCELO E. TORRES

MARIA EL LERENTE SENDED DI UNIDAD DI AES PAMPEANA BA UNIDAD DE

RESPONSABLE C.O. NECOCHEA

INSPECTOR

CONTRATISTA