## **ORIGINAL**

## **AGASSI ARGENTINA S.A**

Domicilio Comercial: Inglaterra 515 - Bahia Blanca, Buenos Aires

COD. 51

LA OPERACIÓN UN MIL PESOS (\$1,000) ESTÁ SUJETA A RETENCIÓN **FACTURA** 

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 15/11/2018

CUIT: 30715614487

Ingresos Brutos: 30715614487

Fecha de Inicio de Actividades: 07/06/2017

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde:

Razón Social: AGASSI ARGENTINA S.A

15/11/2018

Hasta: 15/11/2018

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Fecha de Vto. para el pago: 15/11/2018

CUIT: 30657864281 Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Cuenta Corriente

red de gas natural a calle: Argerich 1600 (par) e/ Washington y R. de Escalada" - Código de obra N° BBL-50-04-18 - N° Referencia 4500068847

unidades

CONCEPTO: EXTENSION DE NEO PIRMAY SELLO JÈFE DE SECTOR 16-11-18



Otros Tributos			
Descripción Detalle Alic: %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	0,00		
Per./Ret. de IVA	0,00	Importe Neto Gravado: \$	125855.06
Per./Ret. Ingresos Brutos	0,00	•	•
Impuestos Internos	0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Municipales	0,00	IVA 21%: \$	26429,56
Importe Otros Tributos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
	-,	IVA 5%: \$	0,00
		IVA 2.5%: \$	0,00
		IVA 0%: \$	0,00
		Importe Otros Tributos: \$	0,00
,		Importe Total: \$	152284,62



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68467091435707

en el detalle de la operación



Fecha de Vto. de CAE: 25/11/2018



## PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OCTUBRE 2018 22/10/2018

CERTIFICADO Nº: 1 (ÚNICO) PERÍODO: FECHA: 129.652,00 **BAHIA BLANCA** BAHIA BLANCA DBRA: "Extensión de red de gas natural a calle: Argerich 1600 (par) e/ Washington y R. de Escalada" MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) CENTRO OPERATIVO: UNIDAD DE NEGOCIO: CONTRATISTA: AGASSI ARGENTINA S.A. -OCACION DE OBRA: 4500069166 CODIGO DE OBRA: BBL-50-04-18

	L				PRECIO	PRECIO			MEDICION ITEM	J ITEM				CERTIFICADO		
RUBR	RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND, CANT.		UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	¥.	ACTUAL	1	ACUMULADO	-ADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBS.
					(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT	%	CANT	%	CANT	%	*	45	\$	
		DOCUMENTACIÓN DE SECRETARIO DE COMPANIO DE														
	Ξ	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pilego)	Ö	4	12.000,00	\$ 12.000,00			1	100,00%	-	100,00%		12.000,00	12.000,00	
	27	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	ō	-	7.500,00	\$ 7,500,00			1,	100,00%	-	100,00%		7,500,00	7.500,00	
10 m		0.054384	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100											18 CT (S) CT (S)		100 000 000 000 000 000 000 000 000 000
	Ξ	Instalación Cañería de PE Ø50mm SDR 11(Según Artículo III-1.3 del Pliego)														
	1.1.1	.1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del item II.1.1)	mts 1	144 \$	430,00	\$ 61.920,00		_	138,82 9	96,40%	138,82	96,40%		59,692,60	59.692,60	
	11.1	_	1 Tuts	144 \$	215,00	\$ 30.960,00		-	138,82 9	96,40%	138,82	96,40%		29.846,30	29.846,30	
	11.3	.3 Conformidad Entes (10% del Item II.1.1)	mts 1	144 \$	72,00	\$ 10.368,00		1	138,82 9	96,40%	138,82	96,40%		9.995,04	9.995,04	
		THE TAXABLE PROPERTY OF TA							,							
	===	instalación de servicios integrales (según Art III-1.3 del Pliego)														
	11.2.1	1 Servicio Integral domiciliario de PE de Ø25mm -SDR 11	Ë.	4	1,150,00	\$ 4.600,00			4	100,00%	4	100,00%		4.600,00	4.600,00	- Allanda Tital
	E.	Prueba neumat, de fuga y de hermet, final (según Artículo III-1.4 del Pliego)														
	1.3.1	.1 Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts 1	144	16,00	\$ 2.304,00		·	138,82 9	96,40%	138,82	96,40%		2,221,12	2.221,12	
		ALLES												A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
	<u> </u>	The state of the s													in the second	
		1 - LAALANAMAN TOTOLOGY Totolo														
		II												and the second s		
		The state of the s			1											

Aprobación de la Certificación:

Fecha: 12 / L

METON M. ROSS! LEG. 501592

Representante Técnico

утогд*м/у*ей

Ing. MARCH

NELSON D. GARAY JEFE ARENTECNICA UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA CAMOZZAGAS PAMPEANA S.A.

JOSE LUIS DAMIANI GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

125.855,06

125.855,06 \$

₩

AVANCE DE OBRA: 97,07%

129.652,00

TOTAL SIN IVA

CONTRATISTA

INSPECCIÓN DE OBRA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.