



# PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE OBRA: CHI-32-91-18

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500064819

CONTRATISTA: ITT SA

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL

MONTO OBRA Mto. 02/18 (sin IVA): \$590.260

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA):

CERTIFICADO N°: 02 (dos)

FECHA:

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA):															
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (S. SIN IVA)	PRECIO TOTAL (S. SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO				
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%	CANT	%			
		Veda													
I		DOCUMENTACIÓN													
	I.1	Proyecto Constructivo (s/Art. II-5.1 del PCP)	Global	1	\$ 5.240,00	\$ 5.240,00	1	100,00%			1	100%	6.240,00	\$ 6.240,00	
	I.2	Documentación Conforme a Obra Calefactor (s/Art II-5.2 PCP)	Global	1	\$ 8.520,00	\$ 8.520,00			1	100%	1	100%	\$ 8.520,00	\$ 8.520,00	
II		MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (s/Art. II-5.3 del PCP)													
	II.1	MANTENIMIENTO CALENTADOR Veda	Global	1	\$ 575.500,00	\$ 575.500,00	1	100%			1	100%	575.500,00	\$ 575.500,00	
III		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS													
	I.1	Provision e instalacion de Serpentin SCH 80	Un	1	\$ 44.000,00	\$ 44.000,00			1	100%	1	100%	\$ 44.000,00	\$ 44.000,00	
	I.3	Provision e instalacion de Tubo de Fuego completo	Un	1	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00			1	100%	1	100%	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	
	I.5	Precision e instalacion de Envolvente por m2	m2	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1,86	166%	1	100%	\$ 5.312,00	\$ 5.312,00	
	I.6	Provision e instalacion de Quemador EOA	Un	1	\$ 58.200,00	\$ 58.200,00			1	100%	1	100%	\$ 58.200,00	\$ 58.200,00	
	I.7	Provision e instalacion de Piloto EOA	Un	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1	100%	1	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00	
	I.8	Provision e instalacion de valvula Reguladora EOA	Un	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	1	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00	

CONTRATISTA: ITT SA

LOCACIÓN DE OBRA: 4500064315

MONTO TOTAL CALENTADOR - SIN IVA \$ 590.260,00

AVANCE DE OBRA: 131,56%

\$ 581.740,00

\$ 194.782,00

\$ 776.522,00

Aprobación de la Medición:

Fecha: ..

LEONARDO RANGOÑO

GERENTE

INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

CONTRATISTA

Inspector de Obras

Univ. Ph.D. en Ingeniería

INSPECCIÓN

JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO

Aprobación del certificado:

ING. SERGIO SAGULA

GERENCIA TECNICA

Jeje del Depto. de Obras

Camuzzi Gas Pampeana

JULIAN DANOTTO

GERENCIA TECNICA

DPTO. DE OBRAS

CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

ING. ALEJANDRO LORENZO

GERENTE TECNICO

CAMUZZI GAS PAMPEANA

CAMUZZI GAS DEL PAMPEANA S.A.

He: 20 4748