



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE OBRA: LPL-32-01-18 / CHI-32-01-18

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500064819

CONTRATISTA: ITT S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL

MONTO OBRA MIO.02/16 (sin IVA): \$ 443.027,50

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA): \$

CERTIFICADO N°: 03(tres)

FECHA:

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO	
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
							CANT	%	CANT	%	\$	\$
<b>Ranchos Industrial LPL-32-01-18</b>												
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>												
L4		Provisión e instalación de tubo de fuego por metro lineal	m	1	\$ 4.850,00	\$ 4.850,00			1,43	143%	\$ 6.935,50	\$ 6.935,50
L5		Provisión e instalación de Quemador EQA	Global	1	\$ 48.200,00	\$ 48.200,00			1	100%	\$ 48.200,00	\$ 48.200,00
L6		Provisión e instalación de Plato EQA	Global	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00
L7		Provisión e instalación de válvula reguladora de temperatura	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00
											\$ 97.885,50	\$ 97.885,50
<b>Punta Lara LPL-32-01-18</b>												
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>												
L2		Provisión e instalación de Serpentin por metro lineal SCH 80	m	1	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00			0,38	38%	\$ 988,00	\$ 988,00
L5		Provisión e instalación de Envolvente por m2	m2	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			0,10	10%	\$ 320,00	\$ 320,00
L6		Provisión e instalación de Quemador EQA	Global	1	\$ 48.200,00	\$ 48.200,00			1,00	100%	\$ 48.200,00	\$ 48.200,00
L7		Provisión e instalación de plato EQA	Global	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1,00	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00
L8		Provisión e instalación de válvula reguladora de temperatura EQA	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1,00	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00
											\$ 92.258,00	\$ 92.258,00
<b>Gral. Belgrano LPL-32-01-18</b>												
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>												
L2		Provisión e instalación de Serpentin por metro lineal SCH 80	m	1	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00			8	800%	\$ 21.580,00	\$ 21.580,00
L4		Provisión e instalación de Tubo de Fuego por metro lineal	m	1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00			3,80	380%	\$ 24.700,00	\$ 24.700,00
L5		Provisión e instalación de Envolvente por m2	m2	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1	122%	\$ 3.904,00	\$ 3.904,00
L6		Provisión e instalación de Quemador EQA	Global	1	\$ 58.200,00	\$ 58.200,00			1	100%	\$ 58.200,00	\$ 58.200,00
L7		Provisión e instalación de plato EQA	Global	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00
L8		Provisión e instalación de válvula reguladora de temperatura EQA	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00
											\$ 151.134,00	\$ 151.134,00
<b>Balneario CH-32-01-18</b>												
<b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>												
L5		Provisión e instalación de Envolvente por m2	m2	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1,40	150%	\$ 4.800,00	\$ 4.800,00
L6		Provisión e instalación de Quemador EQA	Global	1	\$ 54.200,00	\$ 54.200,00			1	100%	\$ 54.200,00	\$ 54.200,00
L7		Provisión e instalación de plato EQA	Global	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00			1	100%	\$ 16.500,00	\$ 16.500,00
L8		Provisión e instalación de válvula reguladora de temperatura EQA	Global	1	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00			1	100%	\$ 26.250,00	\$ 26.250,00
											\$ 191.750,00	\$ 191.750,00

MONTO TOTAL Complementarios Calentadores- SIN IVA	\$ 405.558,00	AVANCE DE OBRA: 109,13%	\$	443.027,50
---	---------------	-------------------------	----	------------

Asignación de la Medición:  
Fecha: --

LEONARDO RANGONO  
GERENTE  
TENDENCIA TECNICA TOTAL S.A.  
CONTRATISTA

ING. SERGIO SAGULA  
JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

ING. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

JULIAN DANOTTO  
GERENTE TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUP