Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

ALMACAR CASARES S.A. ALMACAR CASARES S.A. R.Peña B.Sta Teres. Dpto 3 Man 4 3 6530 Carlos Casares

### **ORDEN DE PAGO**

Fecha de pago 30.10.2019 Documento de pago 1900002789 Proveedor nro. 16841

1 / 1 Página

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600002782	FA 0001A00	000024 19.05.2019	104,447.20	17,177.80	87,269.40
1600003843	FA 0001A00	000026 31.05.2019	149,743.55	25,988.55	123,755.00
1600004120	FA 0001A00	000027 14.06.2019	83,490.00	14,490.00	69,000.00
1600004339	FA 00001A0	0000029 01.07.2019	197,302.60	34,242.60	163,060.00
1600005751	FA 00001A0	0000032 27.07.2019	216,880.40	37,640.40	179,240.00
1600006260	FA 00001A0	0000034 26.08.2019	157,421.00	27,321.00	130,100.00
TOTAL GENER	RAL		909,284.75	156,860.35	752,424.40

PEDIDO: 4500073769 4500075415 4500069467 4500077008 4500077278

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

### ORIGINAL

# ALMACAR CASARES S.A.

Domicilio Comercial: Rodriguez Peña 3 Dpto:3 - Carlos Casares,

**Buenos Aires** 

A COD. 01

# **FACTURA**

Punto de Venta: 00001

Comp. Nro: 00000027

Fecha de Emisión: 30/04/2019

CUIT: 30715978438

Ingresos Brutos: 30-71597843-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Período Facturado Desde:

Razón Social: ALMACAR CASARES S.A.

30/04/2019

Hasta: 30/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Godoy 35 - Pehuajo, Buenos Aires

Condición de venta:

Código

Cuenta Corriente

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA	
Apertura, fusionado, bajada y tapda segun proyecto 12-002213-00-18, opcion al 10% del	1,00	unidades	69000,00	0,00	69000,00	21%	83490,00	

contrato. Contrato nº 4500069467 1 global.

> CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. **PEHUAJO**

> > 1 2 MAY 2019

**RECIBIDO** SECTOR COMPRAS CTO. IMPUTACION

Olazabal Martin Resp. C.O. Pehuajó U.N. Bs. As Centro

tros Tributos

Detalle Alic. % unporte/ Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias 0,00 er./Ret. de IVA 0,00 Importe Neto Gravado: \$ 69000,00 er./Ret. Ingresos Brutos 0.00 IVA 27%: \$ 0,00 mpuestos Internos 0,00 mpuestos Municipales IVA 21%: \$ 0,00 14490,00 IVA 10.5%: \$ 0,00 Importe Otros Tributos: \$ 0,00 IVA 5%: \$ 0,00 IVA 2.5%: \$ 0,00 IVA 0%: \$ 0,00 Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE Nº: 69188381276032

83490,00

Fecha de Vto. de CAE: 10/05/2019

Importe Total: \$



807159784380010000169188381276032201905103

# PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: Construcción de Redes de PE en las Localidad de Carlos Casares, Centro Operativo Pehuajó

CONTRATIST! ALMACAR CASARES S.A.

LOCACION DE OBRA: 4500069467

UNIDAD DE NEGOCIOS. OLAVARRÍA

CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ

696.308,34 MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$

CODIGO DE OBRA: PEH-07/18

CERTIFICADO Nº: 1 v.0

Camuzzi Gas Pampeana

Enero 2019 23/04/2019 PERÍODO. FECHA:

			-	1	COCCOLO	CICEGO	-		MEDICION ITEM	ITEM				CERTIFICADO		
UBRC	UBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	UNITARIO (\$ SN NA)	TOTAL (\$ SIN IVA)	CANT	ANTERIOR ANT %	CANT	Щ	ACUMULADO CANT %	H	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO OBSERVACION \$
10		CARERIAS										ŀ				
THE PARTY OF THE P	=	1.1 Provision e Instalación caneria Proyecto 12-002138-00-18				211011					-	1				
1	1	1.1.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00	1,00 \$ 140,414,34	140.414,34	-	100,00%			- 0	100,00%	140.414,34		140.414,34	
1	-	1.3 Provisión e Instalación callería Proyecto 12-002140-00-18														
1		And Antonio Transacto Dalada Vanada	Giobal		1,00 \$ 555 894,00	555.894,00	-				1 10	100,001	555,894,00		555 894,00	
	9	Aperilia, rusionado, copera y represa														
	5.	1.3 Provisión e Instalación cañerla Proyecto 12-002213-00-18										1000		80,000,04	AQ 0000 0A	
	5	1.3.1 Apartura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1.8	1,00 \$ 69,000,04	69,000,04	Nr.		-	100,00%	-	100,00%		100000		
	-										-	1				_
	_			-	TOTAL SIN IVA	\$ 765.308,38		4	AVANCE DE OBRA:	OBRA:	100,00%		\$ 696,308,34 \$	\$ 69.000,04 \$	\$ 765.308,38	

Aprobación de la Certificación: Fecha: .......

JEFE TECNICO DE NEGOCIOS

Pampeana S.A.

INSPECCION DE CE

OIGUAL

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TECNICA

COMPRADO POR SAPI

1000 2/6899 7 925/50000