## **ICETA HUGO ABEL**



**FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA** MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 08/10/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 08/10/2019

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Período Facturado Desde: 01/09/2019

Hasta: 30/09/2019

CBU del Emisor: 0140310501632805049912

CUIT: 30657864281

Certificado Nº 2

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra :TAR-51-01-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra: Extensión redes en Adolfo Gonzalez Chaves	1,00	otras unidades	1684035,70	0,00	1684035,70	21%	2037683,20

Otros Tributos			7.	
Descripción	Detalle	Alic. % Importe		
Per /Ret. de Impuesto a las Ganancias		0,00	Importe Neto Gravado: \$	1684035,70
Per./Ret. de IVA		0,00	IVA 27%: \$	0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00	IVA 21%: \$	353647,50
Impuestos Internos Impuestos Municipales		0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
impuestos inunicipales		0,00	IVA 5%: \$	0,00
	Importe Otros Tributos	s: \$ 0,00	IVA 2.5%: \$	0,00
			IVA 0%: \$	0,00
			Importe Otros Tributos: \$	0,00
			Importe Total: \$	2037683,20
	SON \$ DOS	MILLONES TREINTA	Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	TRES CON 20/100

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69417818802915



Fecha de Vto. de CAE: 08/10/2019

CANUZZI GAS PAMPEAMA S.A.
C.O. TRES ARROYOS

1 0 OCT 2019

RECEIBIDO

TIPO ACTIVIDAD:

PROCESO:

ACTIVIDAD:

CEGO/ NP N°:

LOCALIDAD:

DESTINO:

CONCEPTO:

HUGO A. TRULIE

JEFE CENTRO OPERATIVO

TRES ARROYOS

FIRMA AMUZZIGAS PAMPEANAS.A.

FECHA

FECHA

FECHA

FIRMA CAMUZZIGAS PAMPEANAS.A.

Imposte Heko Geresses 5 Och V No. 5 Ma. 2156 5 Usa 2156 5

Social Diese Tousies Social S

(10 08)

en metal disconsidia en l'amento en agranta. Albani en sucre di recento en agrando.

## **ICETA HUGO ABEL**



NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 08/10/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Hasta: 08/10/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

CUIT: 30657864281

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

null

Referencia Comercial: Factura

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Otros medios de pago habilitados por el BCRA Factura de Crédito (FCE) A: 00003-00000002

Período Facturado Desde: 08/10/2019

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota	Subtotal c/IVA
	Código de Obra: TAR-51-01-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra: Extensión redes en Adolfo Gonzalez Chaves Certificado № 2 Ref.: Fact. de Credito Elect. 00003-00000002	1,00	otras unidades	252605,36	0,00	252605,36	21%	305652,49

Otros Tributos				
Descripción	Detalle	lic. % Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias		0,00	Importe Neto Gravado: \$	252605,36
Per./Ret. de IVA		0,00	IVA 27%: \$	0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00	IVA 21%: \$	53047,13
Impuestos Internos		0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
Impuestos Municipales		0,00		
	Importe Otros Tributos	s: \$ 0,00	IVA 5%: \$	0,00
			IVA 2.5%: \$	0,00
			IVA 0%: \$	0,00
			Importe Otros Tributos: \$	0,00
			Importe Total: \$	305652,49
		ON \$ TRESCIENTOS CIN	ICO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	DOS CON 49/100

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

detalle de la operación

CAE N°: 69417819697707

Fecha de Vto. de CAE: 08/10/2019



ISBA ODUH ATBO

TIPO ACTIVIDAD:

PROCESO:

ACTIVIDAD:
CECO/ NP N°:
LOCALIDAD:
DESTINO:
CONCEPTO:

HUGO A. TRULIE
HUGO A. TRULIE
JEFE CENTRO OPENATIVO
TRES ARROYOS
TRES ARROYOS
FICAMUZZIGAS PAMPEANA S.A.
FECHA

LILIO/2009

BE A TOLER OF COMMUNICATION OF THE PROPERTY OF

100

## Hugo Abel Iceta

## PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves"

CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19

UNIDAD DE NEGOCIO:

**BUENOS AIRES SUR** 

1

CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA

CENTRO OPERATIVO:

TRES ARROYOS

PERÍODO: SEPTIEMBRE 2019

LOCACION DE OBRA: 4500077141

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA)

\$ 2,926,525.00 + IVA

FECHA: 02/10/2019

MEDICIÓN/CERTIFICADO Nº

RO ITEM					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICION ITEM							CERTIFICADO		
q ITE	EM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.			ANTERIOR		AC	TUAL	ACUN	MULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBS.
1000	in the	1979 495 1			(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT	%	CANT	%	CANT	%	\$	\$	\$	
	10000	CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19	ANTEPE	ROYECTO	O: 17-001232-00	-19										
1.	.1	Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Articulo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	100.00%			1.00	100.00%	3,000.00		3,000.00	
2.	.1	Instalación de cañerias														
2.1	1.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11														
2,1,	1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	645	\$ 1,750.00	\$ 1,128,750.00			629.50	97.60%	629.50	97.60%		1,101,625.00	1,101,625.00	
2,1,	1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros	130	\$ 1,107.00	\$ 143,910.00										
2,1,	1,3	Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	645	\$ 150.00	\$ 96,750.00										
2.1	.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11							No.				-			
2,1,	2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	235	\$ 1,990.00	\$ 467,650.00	230	97.87%	4.05	1.72%	234.05	99.60%	457,700.00	8,059.50	465,759.50	
2,1,2	2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros													
2,1,2	2,3	Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	235	\$ 150.00	\$ 35,250.00										
2.1.	.3	Cañeria de Ø 90 mm SDR 11														
2,1,3	3,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	125	\$ 2,370.00	\$ 296,250.00		7				1				
2,1,3	3,2 F	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros	28	\$ 1,107.00	\$ 30,996.00									40.000	
2,1,3	3,3	Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	125	\$ 260.00	\$ 32,500.00									,	
3.1	F	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pliego)	Global	1005	\$ 25.00	\$ 25,125.00								V		
1.2	F	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pliego). nínimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00										

HUGO A IDETA

RODRIGUEZ TURIENZO CARLOS TOMAS 0144487 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. HUGO A. TRULIE PEFE CENTRO OPERATIVO TRES ARROYOS CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

MEDICIÓN/CERTIFICADO Nº OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves" **BUENOS AIRES SUR** CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19 UNIDAD DE NEGOCIO: CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS PERÍODO: SEPTIEMBRE 2019 CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA LOCACION DE OBRA: 4500077141 MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 2,926,525.00 + IVA FECHA: 02/10/2019 PRECIO **PRECIO** MEDICION ITEM CERTIFICADO ACTUAL RUBRO ITEM ANTERIOR ACUMULADO DESCRIPCIÓN UND. CANT. UNITARIO TOTAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO OBS. CANT % CANT (\$ SIN IVA) (\$ SIN IVA) CANT % ANTEPROYECTO: 17-001233-00-19 CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19 Proyecto constructivo( Según lo indicado en el Articulo III,1,1 del Pliego) máximo \$ 2,000.00 \$ 2,000.00 1.00 100.00% 1.00 100.00% 2,000.00 2,000.00 1.1 Global 5% del total de la Obra Instalación de cañerias 2.1 Cañería de Ø 50 mm SDR 11 \$ 407,100.00 232.90 101.26% 232.90 101.26% 412,233.00 412,233.00 2,1,1,1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3) Metros 230 \$ 1,770.00 \$ 1,107.00 \$ 13,284.00 2,1,1,2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3) 12 Metros \$ 34,500.00 2,1,1,3 Conformidad Entes (10% del Item 1,3) Metros 230 \$ 150.00 2.1.2 Cañeria de Ø 63 mm SDR 11 \$ 179,460.00 80.30 89.22% 80.30 89.22% 160,118.20 2,1,2,1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3) Metros 90 \$ 1,994.00 160,118.20 2,1,2,2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3) Metros 2,1,2,3 Conformidad Entes (10% del Item 1,3) 90 \$ 150.00 \$ 13,500.00 Metros Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el 3.1 Global 320 \$ 25.00 \$ 8,000.00 Articulo III1,4 del Pliego) Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pliego), 1.2 \$ 3,500.00 \$ 3,500.00 Global 1 mínimo 5% del total de la Obra TOTAL SIN IVA AVANCE DE OBRA: 73.29% \$ 460,700.00 | \$ 1,684,035.70 | \$ 2,144,735.70 \$ 2,926,525.00 APROBACIÓN DEL CERTIFICADO: APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN: Fecha: ..... / ..... Fecha: ...../ ...../ ..... RODRIGUEZ TURIENZO CARLOS TOMAS 044487 CAMUZZI GASPECTOR HUGO A. TRULIE JEFE CENTRO OPERATIVO TRES ARROYOS GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO CONTRATISTA