



PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES
CODIGO DE IDENTIFICACION: MTC-42/18
FIRMA CONTRATISTA: ITT SA
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO: 4500064819

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL
MONTO DE LA OBRA: \$ 520.760.00

CODIGO DE OBRA: CH32-JI-18

CERTIFICADO N°: 01
FECHA: 02/07/18

RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. SIN I.V.A. (\$)	PRECIO TOTAL SIN I.V.A. (\$)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBSERVACIONES
							ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO CANT.	%	
CALENTADOR BAIGORRITA															
DOCUMENTACION															
I	I.1	Proyecto Constructivo (según art. II-5.1 del PCP) (Max. 5%)	Global	1	6.240.00	6.240.00	-	0.00%	1	100.00%	1	100.00%	-	6.240.00	6.240.00
	I.2	Documentación conforme a obra Calentador (según art. II-5.2 del PCP) (Mín. 5%)	Global	1	8.520.00	8.520.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (según art. I-5.2 del PCP)															
II	II.1	Cuentador de BAIGORRITA	Global	1	505.000.00	505.000.00	-	0.00%	1	100.00%	1	100.00%	-	505.000.00	505.000.00
					TOTAL	\$ 520.760.00		AVANCE DE OBRA				98.55%		\$ 0.00	\$ 512.240.00

APROBACION DE LA MEDICION
FECHA:

LEONARDO RANGON
GERENTE
INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

FIRMA PROVEEDOR

Inspector de Obras
Tuv Rheinland Argentina

APROBACION DE LA CERTIFICACION
FECHA:

FIRMA APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

JULIAN DAMOTTO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

LEONARDO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Dpto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA

Nota: La documentación de control que respalda el presente certificado se encuentra a disposición en la Unidad de Negocio correspondiente.