Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. SAN JOSE - PISO 7° 83 1076 CAPITAL FEDERAL

PEDIDO: 4500071936 4500071938 4500071909

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 25.01.2019 Documento de pago 2000002590 Proveedor nro. 7584

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
600000002 NC 0010A00002926 25.01.2019	344,893.56-	0.00	344,893.56
1600000464 FA 0010A00055417 25.01.2019	302,382.41	49,414.07	252,968.34
1600000466 FA 0010A00055416 25.01.2019	5,894,961.65	1,059,246.38	4,835,715.27
TOTAL GENERAL	5,852,450.50	1,108,660.45	4,743,790.05

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

Camuzzi Gas Pampeana

PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

CERTIFICADO Nº 13



DENOMINANCIÓN DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TALLER

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063973

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ACUMULADO w CERTIFICADO ACTUAL 3,465,15 8.662.86 20.790,87 20.790.87 6.930,29 72,768,05 ANTERIOR 1,67% %69'0 1,67% 0.56% 0,28% 5,83% ACUMULADO CANT. 10,50 3,00 3.00 1,25 0,50 9. ACTUAL CANT. % 0.69% 1,67% 0,28% 5,83% 1,67% 0.56% ANTERIOR CANT 10,50 3,8 3,00 1.25 6,0 0,50 Precio Total Precio Unitario Cantidad Unidad MROYOSACIIFYF Proveedor Marvitech Fainser Gora MPL-32-01-17; PIG-32-01-17; PIG-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-17; I-PI-32-01-17; LOB-32-01-17; CHI-32-01-17; CHI-NEC-21-01-17 NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17 SRO-20-01-17 Cédigo Obra LPL-02-01-17 LPL-21-01-17 Ferlat, Fabio Daniel Mazzocchi / Carlos Inspector Juan Navarrete Ferlat, Fabio / Aguino, Carlos Aquino, Carlos Pedido N° TTP 233 TTP 253 TTP 254 TTP240 TTP 248 te m

3,465,15

72.768,05 374.235,66

374.235,66

30,00%

30,00%

54,00

Tenans

SRO-20-01-17

Aquino / Alfredo Sabathi Berbergi, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matlas Cepeda / Emiliano Moroni

TTP 255

Tubhler Indave

Eduardo Scherer / Francisco | SRO-20-01-17; LPL-|Culintana / Agsutin Tieri / 21-01-17

Carlos Mariscotti

TTP 257

Gomez, Fablan

TTP 263

TTP 264

TAN-21-01-17

LPL 21-01-17

485.120,30 10,395,44

38,89%

38,89%

70,00

6.930,29

8.662,86

20.790,87

20.790,87

10.395,44 25.988,59

25.988,59

0.83%

1,50 3,75

0,83%

1,50 3,75

298.002,47

23,89%

43,00

23.89%

43,00

MROYOSACIIFYF Worcester-Valbol

SR020-01-17

Merelo Nicolas / Leandro Potes / Emillano Moroni /

TTP 265

Ferlat, Fabio Juan Alejandro Gallardo

Esferomatic S.A.

SRO-20-01-17 SRO-08-01-18

Carlos Aquino / Fabio Ferlat

TTP 266

Fabio Ferlat

TTP 270

TTP 271 TTP 272

omas Mastronardi

5,83%

10,50

VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. FAVRA S.A.I.C. VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.

SRO-20-01-17 NEC-20-01-17

Scherer Eduardo Scherer / Carlos

TTP 273

abio Ferlat abio Ferlat / Eduardo

TUBHIER S.A.

485.120,30

72.768,05

72.768.05

5.83%

298.002,47

13.860,58 24.810,44 246.025,30 29,453,73 124.745,22 27.721,16 62.372,61 69 ₩ 13.860,58 24.810,44 \$ 246.025,30 29.453,73 124.745.22 62,372,61 27.721.16 10,00% 1,11% 19,72% 1.99% 2,36% 5.00% 2.22% 1.1mg- EDUARDO M. MILANO 2.22% GEBENGA TECNICA00 2.22% DETO. DE OBMAS 4005US 1.89KMJJZI GAS PAMPEANA3.8 10.50 11 ANO 18,00 35,50 4,25 4,00 9.00 10,00% 19,72% 2.22% 2,36% 3,33% 18,00 35,50 4.00 2,00 00. 3,58 4.25

CAMUZE AS PAMPEANA SUR HUGO CAYSSIALS

Intituland Augenting S.A.

VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. MEIP Ingenieria S.R.L.

CIMA S.A.

LPL-21-01-17

Gerardo Serrano Emiliano Moroni / Julio Morales

TTP281

INDAVE S.A.

SRO-08-01-18 SRO-08-01-18

Fabio Ferlat / Julio Morales

TTP 277 TTP 279

Ariel Coman / Eduardo

संस्कृतक

Appoint a

Camuzzi Gas Pampeana



	ર્ય	ξ	<u>6</u>	8	33	B B	ह्य	ଚ	ξį	82	88	8	88	8	14:	4	35	.16	ŧ.	.47	88	
	131.675.51	242.560,15	62.372,61	24.256,02	103.954,35	13.860,58	17.325,	19.058.30	131.675,51	13.860,58	45.046,89	6.930,29	13.860,58	38.116.60	54.264,17	10.395,44	103.954,35	27.721.16	76.233,19	58.907,47	13.860,58	
.	6	s	w.	\$	S	ક	s	s,	\$	\$	s	69	49	s	s	vs	s	s	s	s	s	
	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	ľ	٠	٠	·	•	٠	•	,	Ī	·	,	,	t.	'	•	, .	٠	'	
	S	15 \$	S	\$ 8	L.			30	51 \$	\$ 82	\$	\$ 62	s 28	\$ 09	\$ 71	2	35 \$	36 S	19 \$	47 \$	S 89	7000000
	131.675,51	242.560,15	62.372.61	24.256.02	103.954,35	13.860,	17.325.73	19.058,30	131,675,51	13.860.58	45.046,89	6.930,29	13.860,58	38.116,60	54.264,17	10.395,44	103.954,35	27.721.16	76.233.19	58.907,47	13.860,58	
	∨ >	es es	s	s	S	S	s	45	s	s	•	s	s	45	s	w	s	w	S /	ø	S	and processing
	10,56%	19,44%	5,00%	1.94%	8,33%	1.11%	1.39%	1,53%	10,56%	1,11%	3,61%	0,56%	1,11%	3,06%	4,35%	%28'0	8.33%	2,22%	6,11%	4,72%	1,11%	
	19,00	35,00	00'6		H	2.00	-	2,75	. 00'61	2,00	6.50	1,00		5.50	7,83	1,50	15.00	4,00	11,00	8,50	2.00	
	19		oi —	е́л	15	2.	3	2,	19	2.	ώ		2	ιń.	7,	-	*	4	11		2	
												_										
		٠	_		_				>9					-6	-0			٠,٥	ه.	ق ا	۰	
	10,56%	19,44%	5.00%	1,94%	8.33%	1,11%	1,39%	1,53%	10.56%	1,11%	3,61%	0,56%	1,11%	3,06%	4,35%	%28'0	8,33%	2.22%	6,11%	4.72%	1,11%	
	19,00	35.00	9,00	3,50	15.00	2.00	2,50	2.75	19,00	2,00	6,50	1,00	2,00	5,50	7.83	1.50	15,00	4.00	11,00	8,50	2.00	1413
•																1.247.452.20			では、ないできる。 日本		√	
																						27 CB
				7.11									13.1		Harishir.	9	Hab		-4		E :	er Nos
																\$ 820/08		(A	and Amending S.A.	8510 GWI
																8 6.930.82					Figures Arest	COOL TRUID GWID
																180,00 \$ 6.930,22						COOC TROOM GREATS
																8 6.930.82						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SA		A & & &				**************************************		8.R.L.	- Arg. S.A.	Día 180,00 \$ 6,990,29						
	Komala	nen Aike S.A.	avez S.R.L.	ROMATIC S.A.	TUBHIER	TECNICA S.A.	Taval S.A.	e Americana S.A.	BHERSA	olimann S.A	avai S.A.	TOQUEM SA	der Arg S.A.	las EPTA S.R.L.	oncester de Arg. S.A.	Día 180,00 \$ 6,990,29	Komalia	DAVES.A.				
	Komalia (1997)	Chimen Aike S.A.	Gelvez S.R.L.	ESFEROMATIC S.A.	ТОВИЕК	EKA TECNICA S.A.	Taval S.A.	Tormene Americana S.A.	TUBHERSA	Nollmann S.A	Tavai S.A.	AUTOQUEM SA	Finder Arg S.A.	Industrias EPTA S.R.L.	'álvulas Worcester de Arg. S.A.	180,00 \$ 6.930,22	Komalia	INDAVE S.A.				
	······································					EKA TECNICA									: CHI L-02- 2-01-	PROTAN S.A. Dia 190.00 \$ 6.330.29			BAHISA S.R.L.	Finder Arg S.A.	60 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
	······································					EKA TECNICA										PROTAN S.A. Dia 190.00 \$ 6.330.29			BAHISA S.R.L.	Finder Arg S.A.	60 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
	MPL-32-01-18, BBL- 32-01-18, TAR-32- 01-18, PIG-32-01-18	TAN-21-01-17	30 SRO-08-01-18	SRO-22-01-17	SRO-20-01-17 TUBHIER	EKA TECNICA	SRO-08-01-18	LPL-02-03-18	NEC-20-01-17	OLA-06-01-18	5 BBL-02-02-18	SRO-08-01-18 AUTOQUEM SA		LPL-02-03-18	BBL-02-02-18: CHI- 02-01-18: LPL-02- 02-18: MPL-02-01- 18	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, SRO-06-02-18, LPL-06-02-18	SRO-08-01-18 Komalia	3, MPL- 3L-02-	MPL-02-01-18 BAHISA S.R.L.	0LA-32-01-18: Finder Arg S.A.		
	MPL-32-01-18, BBL- 32-01-18, TAR-32- 01-18, PIG-32-01-18	TAN-21-01-17	30 SRO-08-01-18	SRO-22-01-17	SRO-20-01-17	SRO-08-01-18 EKA TECNICA	SRO-08-01-18	LPL-02-03-18	NEC-20-01-17	OLA-06-01-18	5 BBL-02-02-18	SRO-08-01-18	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	LPL-02-03-18	BBL-02-02-18: CHI- 02-01-18: LPL-02- 02-18: MPL-02-01- 18	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, SRO-06-02-18, LPL-06-02-18	SRO-08-01-18	BBL-02-01-18, MPL- 02-02-18, BBL-02- 02-18	MPL-02-01-18 BAHISA S.R.L.	0LA-32-01-18: Finder Arg S.A.		
	MPL-32-01-18, BBL- 32-01-18, TAR-32- 01-18, PIG-32-01-18	TAN-21-01-17	30 SRO-08-01-18	SRO-22-01-17	SRO-20-01-17	SRO-08-01-18 EKA TECNICA	SRO-08-01-18	LPL-02-03-18	NEC-20-01-17	OLA-06-01-18	5 BBL-02-02-18	SRO-08-01-18	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	LPL-02-03-18	BBL-02-02-18: CHI- 02-01-18: LPL-02- 02-18: MPL-02-01- 18	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, Schere / Gerardo TAR-06-01-18, SRO-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL PROTAN S.A. Día 180;00 \$6,590;29 Ol-18, NS, Och-06-01-18, ISLO-06-01-18, ISLO-06-01-18, ISLO-06-01-18, ISLO-06-02-18, LPL-06-02-18, LPL-0	erfat / Leandro SRO-08-01-18	BBL-02-01-18, MPL 02-02-18, BBL-02- 02-18	MPL-02-01-18 BAHISA S.R.L.	0LA-32-01-18: Finder Arg S.A.	herer / Nicolas	
	MPL-32-01-18, BBL- Emiliano Moroni / Horacio 22-01-18, TAR-32- Rubén Rocha / Fabio Ferlat 01-18, P1G-32-01- 18, SRO-32-01-18	Gerardo Serrano / Angelo TAN-21-01-17	Walter Knutzen / Eduardo SRO-08-01-18 Scherer	Emiliano Moroni / Martin SRO-22-01-17	Patriclo Cespedes SRO-20-01-17	Horacio Rubén Rocha SRO-08-01-18 EKA TECNICA	Fabio Ferlat SRO-08-01-18	Julio Morales / Ariel Sergio LPL-02-03-18 Coman Bastamica	Patriclo Cespedes NEC-20-01-17	Gerardo Serrano / Ariel OLA-06-01-18 Sergio Coman Bastarrica	Julio Morales / Fabian Gomez / Gerardo Serrano / BBL-02-02-18 I incho Serran	Julio Morales SRO-08-01-18	Eduardo Scherer OLA-32-01-18: PEH-32-01-18	Julio Morales / Martin Casseny / Eduardo Scherer LPL-02-03-18 / Nicolas Marchionni	Fabio Feriat / Eduardo BBL-02-02-18: CHI Scheer / Julio Morales / 02-01-18: LPL-02- Ariel Segio Coman 18 Bescarrica 18	Eduardo Scherer / Gerardo TAR-06-01-18, SRC-06-01-18, SRC-06-01-18, SRC-06-01-18, SRC-06-01-18, BBL. PROTAN S.A. Día 180:00 \$6.930.29 Serrano Geo-118, DBL. PROTAN S.A. Día 180:00 \$6.930.29 18. TAN-06-01-18, LPL-06-01-18, LPL-06-01-18, LPL-06-01-18, LPL-06-01-18, LPL-06-01-18	Fabio Feriat / Leandro SRO-08-01-18	BBL-02-01-18, MPL- Eduardo Scherer 02-02-18, BBL-02- 02-18	Fabio Ferlat, Leandro MPL-02-01-16 BAHISA S.R.L.	Julio Morales OLA-32-01-18; Finder Arg S.A.	Eduardo Schener / Nicolas Eduardo Schener / Nicolas Marchionni	
	MPL-32-01-18, BBL- 32-01-18, TAR-32- 01-18, PIG-32-01-18	TAN-21-01-17	30 SRO-08-01-18	Emiliano Moroni / Martin SRO-22-01-17	SRO-20-01-17	Horacio Rubén Rocha SRO-08-01-18 EKA TECNICA	SRO-08-01-18	LPL-02-03-18	NEC-20-01-17	OLA-06-01-18	5 BBL-02-02-18	SRO-08-01-18	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	LPL-02-03-18	BBL-02-02-18: CHI- 02-01-18: LPL-02- 02-18: MPL-02-01- 18	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, Schere / Gerardo TAR-06-01-18, SRO-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL PROTAN S.A. Día 180;00 \$6,590;29 Ol-18, NS, Och-06-01-18, ISLO-06-01-18, ISLO-06-01-18, ISLO-06-01-18, ISLO-06-02-18, LPL-06-02-18, LPL-0	erfat / Leandro SRO-08-01-18	BBL-02-01-18, MPL 02-02-18, BBL-02- 02-18	MPL-02-01-18 BAHISA S.R.L.	0LA-32-01-18: Finder Arg S.A.	herer / Nicolas	

ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

教師のお子の ひとしない と

HUGO CAYSSIALS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CANUZZI GAS PAMPEANA | SUR

Camuzzi Gas Pampeana

œ
∇
\Box
$\overline{\sigma}$
7
യ
\boldsymbol{L}
\mathbf{T}
_
·
-
<i>a</i>

		Ш			L	Ľ		Ш				L		Ш		·		1		즶	TOF
						3,00					1,50				1,50	2,00				ng. E	10.00
0,56%	0,69%	0,56%	5,83%	5,28%	1 39%	3,06%	1,11%	0.14%	4,31%	0.69%	1.94%	0,56%	0.83%	3,89%	8,06%	8,33%	1,94%	1,94%	2,22%	%82"0	1,39%
1,00	1.25	1,00	10,50	9,50	2.50	5,50	2,00	0.25	7,75	1,25	3,50	1.00	1,50	7,00	14,50	15,00	3,50	3,50	4,00	0.50	2,50
																		T C	r S		
																1		1 6			
																		A Sugar		Codenace	
		\ \ \ \ \																7	Tage State of the	**	
																		1			
Lanin Corrosiones	Válvulas Worcester de Arg. S.A.	TECNIARK SA	TYC S.A.	Consordo: AESA Construcdones y Servicios S.A.	VALVTBONIC S A	VALVTRONICSA	ESFEROMATIC S.A.	AUTOQUEM	EKA TECNICA S.A.	EKA TECNICA S.A.	BMI Austral S.R.L.	MIRBLA S.A.	AUTOQUEM	Ingeniería SIMA S.A.	Marvitech	Prema Cía del Sur	Gelvez S.R.L.,	Lanin Comosiones	Ingenieria SIMA S.A.	Formar S.A.	MROYOSACIIFYF
06-01-18.CDB- 06-01-18.CHI-06-01- 18. LPL-06-01- 18.SRC-06-01-18. BBL-06-01-18. LPL- 06-02-18. MPL-06- 01-18	CHI-02-01-18	LPL-02-04-18	BBL-02-01-18	BBL-02-02-18 (881-02-01-18	NEC-09-01-18	MPL-02-01-18	LPL-02-03-18	LPL-02-02-18, CHI- 02-01-18	MPL-09-01-18, MPL-02-01-18, CHI- 02-01-18, BBL-02- 01-18, BBL-02-02-	LPL-06-01-18, LOB- 06-01-18, OLA-06- 01-18, BBL-06-01- 18, SRO-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL- 06-02-18	LPL-02-04-18	LPL-02-03-18	SRO-20-01-17	BBL-02-04-18, CLA	BBL-02-01-18, SRO-02-02-18, OLA-02-02-18	LPL-02-02-18	MPL-06-01-18, NEC-06-01-18, OLA-06-01-18, LPL- 06-02-18	SRO-20-01-17	BBL-MPL-21-09-18	TAN-50-01-18
Fablo Ferlat	Eduardo Scherer / Carlos Maniscotti	Fabio Ferlat	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	Eduerdo Scherer / Luciano Beimar / Gustavo Chocron /	Julio Morales Humberto Manzano	Humberto Manzano	Eduardo Scherer / Julio Morales / Nicolas Marchional	Nicolas Marchionni	/ E		Luciano Belmar / Gerardo Serrano / Fabio Ferfat / Eduardo Scherer / Juan Kalisma / Nicolas Marchiomi	Eduardo Scherer	Nicolas Marchionni /	Pablo Andres Morales	0	Horacio Salgado	Leandro Gomez / Alfredo Sabatini	Beimar / Gerardo	Pablo Andres Morales	Eduardo Scherer	Joan Rivero / Julio Morales / Juan Kalksma / Maximiliano
TTP305	TTP306	TTP308		TTP310	10344	TTP312	TTP314	TTP315		ттР317	TTP318	TTP319	TTP321	TTP322		TTP326	TTP327	ТТР328	TTP332	TTP333	TTP334

6.930,29	8.662.86	6.930,29	72.768.05	65.837,76	17.325,73	58.907,47	13.860,58	1,732,57	53.709.75	8.662,86	34,651,45	6.930,29	10.395,44	48.512,03	110.884,64	117.814.93	24.256,02	24.256,02	27.721.16	3.465,15	86.628,63	
69	s	s	\$	s	s	s	s	s	₩.	69	s	\$	s	\$	s,	s	s	₩.	s	s	vs	** 1 ** 1
•	-	•	•	1	•	20.790,87	-	•	•	-	10.395,44		-	•	10.395,44	13.860,58	•	•	•	•	69.302,90	
s	s	45	s	s,	S	s	s	S	vs	s	. 49	\$	s	s	s	us.	\$	УЭ	\$	\$	\ w	SIAISOVAC
6.930,29	8.662,86	6.930.29	72.768,05	65.837,76	17.325,73	38.116.60	13.860,58	1.732.57	53.709,75	8.662,86	24.256,02	6.930,29	10.395.44	48.512,03	100.489,21	103.954,35	24.256,02	24.256,02	27.721 16	3.465,15	massins	\ \ \
w	s	s	\$	vs	\$	s	es.	\$	ь	u>	69	s	49	s	s	s	\$	\$	\$	\$	s	
0.56%	%69'0	0,56%	5.83%	5,28%	1,39%	4,72%	1,11%	0,14%	4.31%	%69'0	2.78%	0.56%	0,83%	3,89%	8,89%	9,44%	1.94%	1,94%		14C 0.28%	S6184%	
1,00	1.25	1,00	10,50	05'6	2,50	8,50	2:00	0.25	7,75	1,25	5,00	1,00	1,50	2,00	16,00	17.00	3,50	3,50	4,00	DUARDO MAMILA	10.00 DEEGS DE OBRAS	
						1,67%					0.83%				0.83%	1,11%		11/4	1	EDUARDO	DETO DE	
						3.00			1,		1,50				1,50	2,00		***************************************	7	ng. E	건 용물	10
0.56%	0.69%	0.56%	5,83%	5,28%	1,39%	3,06%	1,11%	0.14%	4,31%	%69'0	1.94%	0,56%	0.83%	3,89%	8,06%	8,33%	1,94%	1,94%	2,22%		1,39%	
1,00	125	1.00	10,50	9,50	2,50	5,50	2,00	0,25	7,75	1,25	3,50	1.00	1,50	7,00	14,50	15,00	3,50	3,50	4,00	0.50	2.50	

HUGO CAYSSIAIS
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OSPAS
CAMUZZ: GIS PAISPEANA SUR

4.039.735,34	183.652,69	3.856.082,66 \$	329,39% \$	592,91	14,72%	26,50	314,67% 26,50	566,41	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	ns				
	•	•	S											
6.930,29	6.930,29 \$	\$.	3,56%	1,00	0.56%	1,00				*** ***	PEITEL SA	MPL-22-01-18	Alfredo Sabatini	TP341
sy 13.860,58	13.860,58 \$ 249	\$ -	1,11% \$	2,00	1,11%	2,00					Vakkua	NEC-09-01-18	Juan Pablo Salias	TTP340
13.860,58	13.860,58	•	1.11% \$	2,00	1,11%	2,00					Nollmann S.A	TERCEROS	Cristian Aguero / Juan Kalksma	TTP339
6.930,29	6.930,29 \$	\$.	\$ %95'0	1,00	0,56%	1.00					Vaimec S.A.	TAN-50-01-18	Juan Kalksma	TTP338
6:930,29	6.930,29 \$(-		0.56% \$	1,00	%95'0	1,00					Targa SRL	GNC-04-18	Meximiliano Britos	TTP337
6.930,29	3,465,15 \$	3,465,15	\$ %95.0	1.00	0,28%	0,50	0,28%	0,50			VALVTRONIC S.A	TAN-50-01-18	Humberto Manzano	TTP336
34.651,45	6.930.29 \$	27.721.16 \$	2,78% \$	5,00	%95'0	9.1	2,22%	4,00		W.	Komalia	CHI-02-01-18	Eduardo Scherer / Sergio Molinaro / Juan Kalksma	TTP335

TOTAL DOODIAG.	\$ 3.856.082,66	\$ 183.652,69	\$ 4.039.735,34
O ME TROFIMS	231,84%	14,72%	323,84%
		16286	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

HUGO CAYSSIALS
GAENOLA TECNICA
DPT DE OBEAS
CANIUZE SUS PALPEANA/SUR

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DFTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

ING. ALEGANDRO LORENZO GERENTE TECNICO CAMUZZI GAS PAMPEANA

7.), emelmont Argentina 8.4. Occar, people Gereshity Apolerado 人人 とうこれのもの といかられたの



NSPECTO	NSPECTORES MES TALLER TERCEROS	ER TERCEROS				_					H	-					
										Ξ	EDICIÓN	MEDICIÓN DEL ITEM				CEPTIEICADO	
te 3	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad Preclo	eclo Unitario	Precio Total	ANTERIOR	RIOR	ACTUAL	AL.	ACUMULADO	ADO		CERTIFICADO	
									CANT.	%	CANT.	%	CANT.	×	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalizacion Integral S.R.L.	1.				3,50	5,83%	-		3,50	5,83%	\$ 24.256.02		\$ 24.256,02
_	TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.					1,00	1,67%			1,00	1,67%	\$ 6.930,29	59	\$ 6.930,29
	TTP 278	Fabio Feriat / Ariel Coman	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					1,50	2.50%			1.50	2,50%	\$ 10.395,44	8	\$ 10.395,44
	TTP292	Gerardo Serrano / Martin Casserty / Fabian Gomez	TERCEROS	A. Marshali Moffat S.A.					2,50	4.17%			2,50	4,17%	\$ 17.325,73		\$ 17.325,73
_	TTP288	Horacio Rubén Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.					1,00	1,67%			1.00	%95'0	\$ 6.930,29	4	\$ 6.930,29
_	TTP307	Eduardo Scherer	TERCEROS	Válvulas Worcester de Arg. S.A.					1,00	1,67%			1.00	0.56%	\$ 6.930.29	\$	\$ 6.930,29
	TTP313	Leandro Gomez / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.	Öğ	00.09	\$ 6.930,29	415.817,40	2,25	3,75%			2.25	3,75%	\$ 15.593,15	*	\$ 15.593,15
_	TTP320	Osvaldo Chapela / Luciano Belmar	TERCEROS	Esferomatic S.A.					2.00	3,33%			2,00	3,33%	\$ 13.860,58	,	\$ 13.860,58
	TTP329	Nicolas Marchionni	TERCEROS	Gora					1,00	1,67%	-		1,00	1,67%	\$ 6.930,29	\$	\$ 6.930,29
	TTP330	Leandro Gomez / Angelo Barahona / Hector Vercesi / Federico Kugler	TERCEROS	NEHUEL S.R.L.					13.00		9:00	15,00%	22,00	36,67%	\$ 90.093,77	\$ 62.372,61	\$ 152,466,38
	тгР331	Luciano Belmar / Eduardo Scherer / Cristian Agüero	TERCEROS	S. Integral SRL					1.00	1,67%	0.50	0,83%	1.50	2,50%	\$ 6.930,29	\$ 3.465,15	\$ 10.395,44
																•	\$
					3	UBTOTAL IN	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	ALLER	29,75	49,58%	9,50	15,83%	39,25	63,19% \$	\$ 206.176,13	\$ 65.837,76	\$ 272.013,88

206.1/6,13	

\$ 4.062.258,79 \$ 249.490,44 \$ 4.311.749,23 244,23% 15,00% 259,23%

\$ 1.663,269,60 TOTAL CONTRATO: ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

H. V.C.O. CANGOR CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENOIA TECNICA

OPTO. DE OBRAS

CANUZZ: SAS PAMPEANA SUR

THG. ALEJANDRO LORENZO GERENTE TECNICO CAMUZZI GAS PAMPEANA

FIRMA PROVEEDOR

「新教のできな事」

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

UV Phaliniand Arbantina SA.

Odor, Pablo Geraghty Apoderado

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

Camuzzi Gas Pampeana

▲ TÜVRheinland®



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 13 PERIODO: 01/1/18 AL 30/11/18

RMA COR	FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. INDEN DE COMPRA/CONTRATO N°, 4500053856	RHEINLAND AR	(GENTRIA S.A. 63856					3	CAMUZZI GAS PAMPE.	PAMPEANA S.A.								PERIODO:	PERIODO: 01/11/16 AL 36/11/18	18
SPECTO	NSPECTORES MES												NOCOCOL	DEL ITEM				000	OGeographic	
1	Unided de	owdido N.º	Inspector	Codino Obra	KTI / Prople	oppo	Chidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIC	Ä.	ACTUAL		ACUMULADO	ADO	000000		ACTIVE:	OG BINIS
	Negocios							+	+		CANT.	N.C.	CANT.	*	CANT	*	AN IENGA			
	₫.	TP072lo	Miguel Sessa	LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA BNSBVADA					135,00	3,49%			135,00	3,49%	\$ 641.	641.331,00 \$,	641,331,00
	MPL-881-SRO- OLA	TP-102	Ponciano Potes	MPL-32-01-17; TAR- 32-01-17; PIG-32-01- 17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH- 32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP					150,00	%88°¢			150.00	3,88%	\$ 712.		,	
	MPL	TP-103	Enrique Robles / Tiery	Σ	E	REVERZO DE RED MAR DEL PLATA					90,00	1,55%			00'09	1,55%	\$ 285.	285.038,00 \$	-	285.036.00
	- FLAP	401-QT	Nicolas Dominguez	LPL-02-01-17; MPL- 02-01-17	Rī	-INSTALACION DE SEPARADOR OAGESCHICH TAMOUE DE CHOOME Y POZO HEMENTOCO, ESP BUCKANANCANS (LPL). SUCKANANCANS (LPL). DE POLVO, ESP LA INVERNAÇA (MP.).					105,00	%12.7.3			105,00	2,71%	\$	488.813,00	'	498,813,00
	BBL-OLA-MPL- SRO	501-07	Leardro Potes	BBL-36-01-17; PIG- 36-01-17; OLA-36-01- 17; PEH-36-01-17; SRO- 36-01-17; SRO- 36-01-17	PROPIA						00'85	1,50%			58,00	1.50%	\$ 275	275.534,80 \$,	275.534,80
_	MPLOLA	TP108	Benitez / Navarrete	MPL-06-01-17; OLA- 05-01-17	RTI						65,00	1,68%			95,00	1,68%	308	308.788,00 \$		\$ 308.788,00
_	BBL	TP107	Patrido Chavarria	8BL-02-01-17	ES	CONSTRUCCION DE ESCALEPA ERP SUBTERRANÉA CNEL. DORREGO					24,00	0,82%			24,00	0,62%	\$11	114.014,40 \$		\$ 114,014,40
	ď	TP108cl	Fabian Gonez / Mastronard: Tomas	LPL-08-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017					83.00	2,14%			83,00	2,14%	\$ 394	394.289,80 \$	·	\$ 394,288,80
	LPL-OLA-BBL	TP109	Maximiliano Moura	LOB-02-01-17; PEH- 02-01-17; PIG-02-01-	пя	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DARREGUERA					117,00	3,02%			117,90	3,02%	\$ 265	555,820,20 \$	•	\$ 555.820,20
	BBL-SRO	TP110	Marcelo Navarrete	98L-08-01-17; SRO- 08-01-17;	IJ.	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP					90,00	1,55%			60,00	1,55%	\$ 285	285,038,00 \$	•	\$ 285.036,00
	ď	11641	Mardin Casserly	NEC-21-01-17	FF	REFUERZO DE RED BALCARCE,				1	171,00	4,42%			171,00	4,42%	\$ 812	812.352,80 \$	•	\$ 812.352,80
	3	TP112	Rocha Horado	LOB-31-01/18	뮲	BAJADA DE GASODUCTO DE BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCIA, DE PI IENOS AIDES					45,00	1,16%			45,00	1,18%	\$ 213	213.777.00 \$		\$ 213.777,00
	ď	TP113	Mastronardi Tomas	L08-02-04-17	Æ	INSTALACION ODORIZADOR EN GTO ALIMBITACION A SALADILLO					62,00	1,60%			62,00	1,80%	284	294,537,20 \$		\$ 294,537,20
	10	TP:14	Enrique Robles / Patriclo chavanta / Horaclo Rocha / Pondano Potts / Pondano Serrano	TAN-21-01-17	RTI	REFLERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PCI BS AS					497.00	12,84%			497,00	12,84%	\$ 2381	2.381.048.20 \$	-	\$ 2.361.048,20
	SRO	TP115	Nicolas Meralo / Hector Vercesi / Marcelo Navarrete / Angelo Barahora / Horaclo	SRO-20-01-17	RE	Expansión Sistema Pempeano					302,00	7,80%	odok	0.78%	332.00	8,58%	1,434	1,434,681,20 \$	142.518,00	\$ 1.577.189,20
	MPL-3BL-OLA- LPL-SRO	311°T	Tley	MPL-32-01-18;;;P-1- 32-01-18; CHI-32-01- 18; 89L-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG- 22-01-18; DEH32-01-18 SRO-32-01-18	RTI	MANTENINIENTO DE CAL BYTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201					82.00	2,38%	ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA 2200 DPTD. DE OBFAS DPTD. DE OBFAS	RDO M. NCIA TECN O. DE OBR	MILANO IICA 22.00 US INA I SUR	238%		437.055.20 \$,	\$ 437,055,20
	MPL-BBL-0LA-	7.19T	Carlos Aquino / Gerardo Serrano	MPL-32-01-18;LPL- 32-01-18, CH1-32-01-18, 18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, PIG- 32-01-18, OLA-32-01-18, SRO-32-01-18	E.	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES ANO 201				×4	7-143 00 143 00	3,70%	CAMIOZEC		143,00	80.70%	6	879,385,80 \$		\$ 679,335,80
											d.					X	. \			

HUGO CAYSSIALS GERENCIA TEONIDA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPENA JSUR

ENDMINANCIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 13 PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

Comuzzi Gas Pampeana

285.036,00 213,777,00 256.532.40 332,542,00 413,302,20 370.546,80 977.825,00 142,518,00 23.956.686,04 294.537,20 992.875,40 1,548.695,60 187,425,00 1,448,933,00 1,114,348,24 973.873,00 879.335,80 3,277,914,00 213,777,00 142.518,00 142.518.00 142.518,00 142.518,00 142.518,00 712,580,00 142,518,00 285.036,00 99,782,50 268.033,60 427.554,00 285,036,00 793,350,20 142.518,00 114,014,40 270.784,20 228.028,80 728.841,80 190.024,00 679,335,80 1.448.933,00 408,551,60 831,355,00 2,850,380,00 163,897,00 294,537,20 829.312,24 0,44% 844.0 0,44% 8,19% %44% 0,44% %44% 0,44% 17,83% 14% 7,88% 1,60% 5,40% 0,44% 3.70% 8,42% ING. EDUARDO M. MILANO
ING. GERENGA TEDNICA.
DITO. DE OBRAS
DITO. DE OBRAS
CAMUZZIGAS PAMPEANA I SUR 5.200,57 60,00 45.00 78,00 30,00 328,00 200,00 234,57 205,00 70,00 82,00 890,00 98,00 305,00 62,00 0,78% 1,16% 0,78% ,55% 1,45% 1,55% 0,78% 0,78% 0,78% 2,33% 3,50 CAMUZZI 722,00 45,00 30.00 30,00 30,00 30,00 90,00 89,08 30,00 00'00 31,00 86,00 1,47% 5,57% 7,00% 4,51% 1,03% 88. 15,50% 8,33% 1,60% 3,85% 2.22% 6,33% 7.88% 3,70% 4.478,57 30,00 167,00 48,00 175,00 153,00 174,57 57,00 143,00 600,00 305,00 96,00 245,00 62,00 8,0 要がは \$ 18.384.822,00 #1 €0 €0 Seriogney 4.750,60 200 3870 Inspector/Mes Construction do Éscalera EPP en Serra Chica Chica Chica Institución de EPO Vesta Cambio do Calenador en Serra de la Medición de EPP BACE le Medición de EPP BACE le Institución de EPP BACE le Institución de EPP PACE le Institución de EPP en Po Rosalece Petro de EPP en Po Rosalece Petro Es de Serva Petro Basación de EPP en Po Rosalece Petro Es de Serva Petro Rosalece Petro Es de Serva Petro Rosalece Petro Es de Serva Petro Rosalece Petro Petro Rosalece Petro Es de Serva Petro Es de Serva Petro Es de Serva Petro Petro Es de Serva Petro P Expansion de los Sistemas Tandii. Mar del Plats y De la Costa Expension del Sist Pempeano Norte Este (1º Etapo) Rof Ramal Pamp Este-Transf Pigüe Prenovacion Yanna Ammendoon's Caruelas y Renovación Gasoducto EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHEA Adecuación de fot Sistemas de Filtrado, Regulación, Medición y Control Expansión del Sistema Pampeano Renovación Red Antigua en San Miguel del Monte REFUERZO DE RED LA PLATA MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018 Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018 Refuerzo Sistema Protección Cotódica 2018 Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018 Renovación Red Antigus en tecoches 듄 듄 £ £ Ë Ę Ë E 듄 Ē Ē Ë E E Ę Ę LPL06-01-18, CHI-06-01-18, LOB-05-01-18, SRC-06-01-18, BBL-06-01-18, MPL-08-01-18, CLR-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, UPL08-01-18, CHI-08-01-18, LOB-08-01-18, SRC-08-01-18, IBBL-08-01-18, IRPL-08-01-18, NEC-08-01-18, ORA-08-01-18, TAN-08-01-18, TAR-08-01-18 BBL-02-04-18; NEC-09-01-18 MPL-32-01-18:;LPL-32-01-16; CHI-32-01-18; BBI-32-01-18; TAR-32-01-18; DL-32-01-18; OLA-32-01-18; SRO-32-01-18 881-02-01-18 MPL-22-01-18 OLA-02-03-18 NEC-03-01-018 NEC-20-01-17 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 SRO-20-01-17 LPL-21-01-17 LPB-01-01-18, 01-01-18 Nestor Rodriguez / Luis Addrett / Abraham Penso / Oscar Entque / Ruben Rodriguez / Hector Vertesi / Sergio Gomez / Ruben Rossetti Marcelo Navarrete / Marlano Landaburu / Ruben Landoni / Daniel Cabeza / Nicolas Merelo Eduardo Scherer / Gerardo Scorians Patrico Chavarra / Arabann Petro Englanda (Schies / Scharta Aguro / Scharta (Schies / Patrico Chavarra / Jose Noriega / Hettor / Jose Noriega / Jose N Gerardo Serrano Hector Vercesi / Sebastian Rosas z/ Maximiliano Moura Juan Pelu / Silva Ruarte / Cavaldo Silara / Banel Torra-Migel Briancina / Nicolás Merelo / Recundo Portino / Pecundo Portino / Recundo Portino / Sebasadar Peston / Ernesto Pozo / Jodé Alejandro Baron Martin Casserly / Facundo Porfirlo Osvaldo Chapela Landoni Ludano Beimar FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAICONTRATO Nº: 450003956 Ruben TP142 **TP137** TP138 19141 TP133 179134 TP136 19128 TP131 TP132 119130 19138 77.18 TP124 **TP128 TP127** TP128 MPL-BBL-CLA-LPL-SRO LPL, OLA SRO, 881, MPL LPL, OLA SRO, BBL, MPL BBL-MPL 4 ð **B**B1 ď. SRO SRO 겉 SMM <u>ō</u>. SRO ቪ 렃

HUGO CANSSIALS GERENCIA TECNICA DPTO. DE DBPAS

CAMUZZI GAS PAMPEANA SUR



DENOMBNANCIÓN DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCIÓN CALFICADA DE CIBRA EN EL AMBITO DE CCP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N°: 450003956

CAMUZZI GAS PAMPÉANA S.A.

Gamuzzi
Gas Pampeana
cernicuon 13

CONAL	DICTONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO	S DIAS DOMING	9					-	-			MEDICIO	MEDICIÓN DEL ITEM				OUVOCIDADO		_
	Unidad de	Design No.	Inspector	Codlen Obra	PTI / Procis	endo	Unidad	Cantidad Precio	Precto Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	74	ACUMULADO	DO CO		CERTIFICADO		
E-001	Negocios	N ON OR	2000	- A								CANT.		CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
	ş	TP114	Pontiano Potes / Gerardo Serrano / Horado Rocha	TAN-21-01-17	E	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL, PEIB BS AS					00'g			6,00	•	\$ 70,085,34	'	s 70.085,34	· _ ·
	SRO	TP115	Nicolas Merelo / Angelo Barahona / Horado Rocha	SRD-20-01-17	Æ	Expansion Sistems Pampeano					5,00			5,00		\$ 58.404,45		\$ 58.404,45	ic 1
1	SRO	TP124	Angelo Barahona / Nicolás Merelo / Facundo Porfillo / Martín Casserty / Cabbarda Postron	\$R0-20-01-17	ж	Expansion del Sistema Pampeano					22.00			22.00	-	\$ 256.979,58	, La	\$ 256.978,58	
•	. A.	TP128	Patriclo Chavarria	LPB-01-01-18, CMI- 01-01-18	RTI	Renovación Ramal Alimentación a Cahuelas y Renovación Gasodusto Saito					1,00			1,00		11,680,89	5	\$ 11.680,88	
	MPL	TP120	Enrique Robies / Cristian Aguero / Sebastian Rosas / Particio Chaverta	NEC-03-01-018	FR	Renovación Rod Antigua en Necochea					4,00	4,00		00'8		\$ 48,723,58	\$ 46.723.56 \$	\$ 63.447,12	<u></u>
	MPL	TP131	Sebastan Pestoni / Patricio Chavanta / Jose Norlega / Hector Ventesi	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA	Diarmes	<u>.</u>	11.580,89		7,00			7,00		\$ 61,766,23	· .	\$ 81,766,23	
	UPI, OLA. SRO, BBL, MPL	TP134	Ruben Landoni	LPL06-01-18, CRI-08- 01-18, LOB-08-01-18, SRO-08-01-18, BBL- 08-01-18, MPL-08-01- 18, OEA-08-118, TAN-08-01-18, TAR- 08-01-18	R	Reluerzo Sistema Prefacción Carlódica 2018					1,00	1,00		2,00		\$ 11,680,66	5 11,680,89	\$ 23,361,78	
	료	TP-136	Luis Aiderete / Abraham Perso / Ruben Rodriguez	MPL-22-01-18	RTI	Expansión de los Sistemes Tandil, Mar del Piata y De la Costa					3,00	12,00		15,00		\$ 35.042,67	\$ 140.170,68	\$ 175.213.35	'm !
	168	TP142	Hector Vercest / Sebastian Rosas	BBL-02-01-18	RT	Instalación de ERP BACE i e Instalación de ERP en Pto Rocales Pola Bs As						2,00		2,00		·	\$ 23.381,78		
٦							SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO	CIONAL SERV	ICIOS LOS DIA	S DOMINGO	49,00	19,00		98,00		\$ 572,363,81	\$ 221,936,91 \$	\$ 770.938,74	न

Ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

AMIZZI GASPENIS

OPTO. DE OBRAS

AMIZZI GAS PRAPEKNA | SUR

TÜY Rheinland Angendina S.A.
Coon Photo Golegh's
Apocarado

Company of the second of the s



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N*: 4500053956

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana CERTIFICADO Nº 13 PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

			_				····					-,-	
		ACUMULADO		177.354,88	78.244,80	239.850,72	503.374,88	397.744,40	\$ 88.677,44	\$ 267.336,40	\$ 410.785,20		\$ 2.163.488,72
	CERTIFICADO	ACTUAL		*	•	38.122,40 \$	27.385,08	78.244,80 \$	1	36.122,40	195.612.00 S		\$ 379,487,28
		SOURENCE	2000	177.354,88 \$	78.244,80 \$	200.828,32	475.988.20 \$	319.499,80 \$	88.677,44	228.214,00 \$	215.173,20 \$		\$ 1,783,981,44
		ACUMULADO		<i>V</i> 2	U)	<i>σ</i> .	49	4	۷۶	10	97		•
		ACUM		136.00	00,08	184,00	388.00	305.00	68,00	205,00	315,00		1.859,00
	MEDICIÓN DEL TEM	ACTUAL	Cars:			90,06	21,00	00'00		30,00	00,00		284,00
		1	3			n		9		8	÷		8
		ANTERIOR	CANT.	136,00	60,00	154,00	365,00	245,00	68,00	175,00	165.00		1,368,00
	L	Precio Total											FHICULO 4X4 PARA
		E S	١				1.304,08					١	ON DE
	_	Precto Unitario					•						PROVISE
	_	Cantidad Precto Un											ADICIONAL PROVISION I
													SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR
		Cantidad		MANTENMIENTO DE CALENTADORES COP	NSPECCIONES DIRECTAS CAP	Expansión Sistema Pampoamo	Expansión del Satema Pempoeno	Expansión del Sist Pampoaro Narte y Este (* Espai) Ref Rama Pamp Este - Transf Pigue	Renovación Ramai Almentación a Curluelas y Renovación Gasociunto Salto	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA	Excansion de los Stetemes Tandil. Mar del Pluta y De la Costa		SUBTOTAL ADICIONAL PROVISI
		Unided Cantidad		PROPIA MANTENMIENTO DE CALENTADORES COP	PROPIA	RTI Gearnation Statema Pampoamo		Expension del Sist Pamposen Narte y Este (1º Espa) Ref Ramal Pamp Este - Transi Piglio	Retrovación Rama Almentación a RTI Cartiveta y Renovación Cascoducto Sation	RTI EDPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA	Expansion de ce Sintemne: Tandil. Nar del Pieta y De la Costa		SUBTOTAL ADICIONAL PROVISI
		Obra Unided Cantidad			PIG- BP-01- -17: PROPIA SRO-	SR0-20-01-17 RTI	SRO-20-01-17 RTI Expansión de Sistema Pampasno	SRO-29-01-17 RTI			MPL-22-01-18 RT1		SUBTOTAL ADICIONAL PROVISI
I PARA NISPECTOR		RT1 / Propia Obra Obra		PROPIA	PROPIA	R	18-50-70-71-7 RT1 Expansion die Steierna Pampeano Prezo/	1, 1, SRO-20-01-17 RTI	SE SE	RTI	uus sm spe MPL-22-01-18 RT1 22 /		SUBTOTAL ADICIONAL PROVISI
VEHICUI DI AXA PARA INSPECTOR		Código Obra RT / Propia Obra Unided Cantidad		TP-102 Pondano Potes 17, SRC-240-17, TAP- T7, SRC-240-17, PEN-240-17, PEN-240-17, SRC-340-17, PEN-240-17, PEN-240-	BBL-08-01-17; PIG- 98-01-17; DL-08-01- 17; PBH-0801-17; MBL-08-01-17; SIQ- 98-01-17; SIQ-	SR0-20-01-17 RTI	SRO-20-01-17 RTI Expansión de Sistema Pampasno	SRO-29-01-17 RTI	LPB-01-01-18, CMJ- RTI 01-01-18	f NEC-20-01-17 RT)	MPL-22-01-18 RT1		SUBTOTAL ADICIONAL PROVISI
WAT DEDUKTON DE VEHICUL DI AKA PAKA NISPECTOR		Inspector Cécigo Obra RT1 / Propia Obra Unided Canidad		Mercaculty TAR- 82-01-17 Picaszon- 77 SRC-0201-17. PROGRAZO1-17. 82-02-17.	BBL-38-0-17; PIG- 39-0-17; OLA-80-1- 17; PEH-36-0-17; PROPIA 17; PEH-36-1-17; SRO- 39-0-1-7; SRO-	Nicolas Mereio / Histori Verzel / Harctoo Navarres / Angelo SRO-20-01-17 RTI Barbinon / Horacio	Angel Beahma / Angel Beahma / Night Match / Match / Match / Match / Match / Match / Seatilah SRO-20-01-17 RT1 Expansion de Sistema Pampeano Pentilo S Pento Pezo / Night Match / Match	Marcelo Navarrete: / Nariano Landoburu / Rubén Landoni / Daniel	Patrido Chavarría LPB-01-01-18. RTI 01-01-18	Sebastian Pestoni / Paridio Chavaria / NEC-20-01-17 RTI Jose Noricea	Nestor Rodriguez / Luis Aldoeret / Adrikhum Perso / Oscar Enrique MR1-22-01-18 RT1 I Auden Rodriguez / Hector Verces		SUBTOTAL ADICIONAL PROVISI

\$ 27.005.597,08	150,47%	
\$ 4.031.357,39	21,93%	
\$ 23.632.239,69	128,54%	
	TOTAL PROPIAS:	

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CANUZZI GAS PAMPEAMA I SUR " Odyano-

The second of th

Tily Shairland Arganina S.A. Gdor, Pabro Geragitiv Apparado

CAMUZO CAYSSIALS

GERENOIA TECNICA

DPTO: DE OBRAS

CAMUZZ: GIS PAMPEANA SUR

ING. ALEJANDBO-ŁORENZO GERRITE TECNICO CAMUZZI GAS PAMPEANA



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP FIRMA CONTRATISTA: TUY RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 450062656

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 13 PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

Camuzzi Gas Pampeana

INSPECT	INSPECTORES MES TERCEROS	RCEROS																	
	Unidad de	_											MEDICIC	MEDICIÓN DEL ITEM				OCEDITIONO	
E	Negocios	N oppod	Inspector	Codigo Obra	Terceros	e do	Crided	Carridded Prec	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	NOR	ACTUAL	At.	ACUM	ACUMULADO		0000	
										_	CANT.	%	CANT.	¥e	CANT	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	QLA	TP003-3ros	Deniel Cloff / Rocha Horado	TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESIÓN, MIRALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA					135,00	4,50%			135,00	4,50%	\$ 641,331,00	, %	\$ 641,331,00
	OLA	TP013to-3ros	Alberto Ligari	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCIÓN DE RED, RAMAL, ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS					21,00	0,70%			21,00	0,70%	\$ 66.762,80 \$		\$ 98.782,60
	MP.	TP021-3ros	Mariano Laranduburu / Mariano Moura	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS RP 11.					110,00	3,67%			110,00	3,67%	\$ 522.568,00	* 0	\$ 522.566.00
	J.	TP022-3ros	Osvaldo Bijarra	TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE RAWSON PDO DE CHACABUCO. BAGSA					173,00	5,77%			173,00	8.77%	\$ 821.852,80	, w	\$ 821,853,80
	냽	TP023-3res	Juan Pelu / Cepeda Madas / Cristian Barroso	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA L'OCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA		3000	\$ 4,750,80	\$ 14,251,800,00	78,721	4,28%	30,00	0,78%	157,87	4,07%	\$ 01,606,600 \$	0 \$ 142.518,00 \$	\$ 977.825,00
	3	TP120-3ros	Pondano Potes	TERCEROS	TERCEROS	REPRUEBA Y REHABILITACION DE TRAILERS DE GNC					90,00	2,00%	**************************************		80,00	1,55%	\$ 285.038,00	\$ 0	\$ 285,038,00
	МР	TP121-3ros	Mariano Laranduburu / Maximiliano Moura	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Clanaz					240,00	8,00%	30,00	0.78%	270,00	8,88%	3 1,140,144,00	5 142.518,00	\$ 1.282.662,00
	SRO	TP122-3ros	Hector Verces	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de Gasoducios de Acero Sistema Pempeano					188,00	8.20%			186,00	4,81%	\$ 883,611,60		\$ 883,811,60
	ទី	TP123-3ros	Emiliano Moroni	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e Instalación de nueva ERP en Buchanan		· ·			218,00	7.20%	30,00	0,78%	246,00	6,36%	1,026,129,80	0 \$ 142.518,00	\$ 1.188.647,80
	ဌ	TP125-3res	Mastronardi	TERCEROS	TERCEROS	Remocion de Gto, 24 puig		·			36,00	1.20%			38.00	%66'0	\$ 171,021,60	\$ 0	\$ 171.021.60
	OLA-SRO	TP140-3ros	Ponciano Potes	TERCEROS	TERCEROS	Repruebe y Rehabilitación de Trailers de GNC y GNP	•	-			20,00	0,87%			20,00	0,44%	s	*	69
	SRO	TP143	Cristian Agilero	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de Red en Sia Rosa y Toay		 					17,00	0,44%	17,00	0,44%	\$	\$ 80.780,20	\$ 80.780,20
								SUBTOTAL INSPECTORES MES	PECTORES ME	3	1324,67	44,16%	107,00	2,76%	1431,67	40,21%	\$ 6.167.985,30 \$	5 508.314,20 \$	\$ 6.835.177,40

ADICION	ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO	OS DIAS DOMEN	89															
												MEE	MEDICIÓN DEL TEM				00,000	
_	Original de Nacional	Pedido N	inspector	Código Obra	Terceros	E 400	Unidad	Cantidad	Cantidad Precio Unitario Pr	Precio Total	ANTERIOR	4 6	ACTUAL	ACUM.	ACUMULADO			
_	n n									L		CANT		CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	MPt	TP021-3nce	Patrido Chavanta	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS RP 11.		<u> </u>				7 /				*	8	
	SRO	TP122-3ros	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS		Dia/met	· . ·	\$ 11,680,89		1,00		\ \ \ \	1,00		\$ 11.680,89	8	\$ 11,680,89
										_	٥	Same S		9				
							SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS 1	DICTORAL	SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO	OMINO	1,00	141	TIM M WILL	NVC 1,00		11.680,89	\$	\$ 11.580,89
												ing. EDUMING TECNICA	CIA TECNICA					
VOICION	AL PROVISION D	JE VEHICULO 43	IDICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR									OTUG	nF OBRAS	U.,				
								ľ				is 5	ICION GENTERALL	City (

ite m

		•	•			ş	s					
000000000000000000000000000000000000000	ספייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	ACTUAL.	39,122,40	8		39.122,40 \$	6.740.406,75 \$ 547.436,60 \$	3,84%			OZNENZO	TOTOHONO!
		ANTERIOR	293.418,00	237.342.58		530.760,58	6.740.406.75	47,30%		West,	er.	OH CHANGE
	LADO .											
	ACUMULADO	CANT.	255,00	182,00		437,00	TOTAL TEDOSEORS:	I WITH THURSTON				
	771 5 HOTELIN: C											
170	Е	CANT.	30,00			30,00			\			
	ANTERIOR CAN	,					 		***************************************			1
	ANTE	CANT.	225,00	182,00		407,00	(_		******	n//n _w g	S
	Precio Total					ICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA			**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Add P	
	Cantidad Precio Unitario		1	\$ 1.304,08	100	OVISION DE VE						
_	Cantidad	_				EDICIONAL PR			kii gg	-, · · ·		: !
	Unidad			Vehiculo/mes		SUBTOTAL AD	1	_	A residence	5	2 2 2	Sug-
	Obra		Suministro GN por Red en la localidad de Claraz	Refuerzo de Gasoductos de Acero Sistema Pampeano			(Cast Bayer Contraction
	Terceros		TERCEROS	TERCEROS					The second secon	,	-	
	Código Obra		TERCEROS	TERCEROS								
	Inspector		Mariano Larandaburu / Maximiliano Moura	Hector Verces								
	Pedido N		TP121-3rcs	TP122-3ros								
4 4 4 4 4 4 4	Negociae		MPL	SRO								

332,540,40 237,342,56

ACUMULADO

569.882,9

ING. ALEJANDRÓ LOBENZO ING. ALEJANDRÓ LOBENZO CAMUZZVGAS PAMPEANA

CANUZZ GAS PAMPEANA SUR

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALPICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPÉANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 13 PERIODO: 01/11/18 AL 36/11/18

FIRMA	CONTRATISTA: TI	FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAICONTRATO N°: 450065369	RGENTINA S.A. Decises			America -		CAMUZ	CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.							CERTIFICADO Nº 13 PERIODO: 01/11/18 AL 36/11/18	81/1	
COORL	COORDINADOR INSPECTORES	TORES																
	Unidad de			Г	Cedigo	Little	100	Special Control	oloniai Oloniai	ANTERIOR	_	MEDICIÓN DEL ITEM ACTUAL	ACL	MULADO		CERTIFICADO		
£	Negocles	2 SS	Coardinada	e an agree	Propia / Terceros			-		CANT. %	· ·	CANT. %	CANT.	2.5	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
	Ş	TP003-3rcs		TERCEROS	TERCEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESIÓN, MIPALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA					*****							
	ş	TP013lp-3res		TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCION DE RED. RAMAL. ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL. - TENUE - SPECUS												
	Td#	TP021-3res		TERCEROS	TERCÉROS	VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS RP 11.												
	玄	TP022-3roc		TERCEROS	TERCEROS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE RAWSON PDO DE CHACABUCO. BAGSA												
	5	TP023-3res		TERCEROS	TERCEROS	SUMNISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA												
	3	TP072lo		LPL-01-01-16	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA									•			
	MPL-8BL-SRO	100 TP102		MPL-32-01-17; TAR- 32-01-17; PIG-32-01- 17; SRC-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH- 32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP						···						
	Μ	TP103		MPL-21-01-17	뜐	REUERZO DE RED MAR DEL PLATA												
	1d/사기리기	TP104		LPL-02-01-17; MPL- 02-01-17	E.	g o g												
	BBL-OLA-MPL- SRO	P. TP105	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BBL-36-01-17; PIG- 38-01-17; OLA-38-01- 17; PEH-38-01-17; MPL-36-01-17; SRQ- 38-01-17; SRQ-	PROPIA													
	MPLOLA	TP106	,	MPL-08-01-17; OLA- 08-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017					.)	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\						
	盟	TP107		BBL-02-01-17	Æ	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEL. DORREGO						Ing. EDUARDO M. MILANO	O M. MILAI	-				
	ž	TP108cl		LPL-08-01-17	£	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017						OPTO.	DE OBRAS MPEANA	SIR				
	LPL-OLA-8BL	BL TP108	1	LO8-02-01-17; PEH- 02-01-17; PIG-02-01- 17	E K	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DARREGUEIRA						CAMUZZI UAS						
	BBL-SRO	TP110	·	88L-08-01-17; SRO- 06-01-17;	E	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017 - UN BBL-SRO					70000							
	절	TP411	. ,	NEC-21-01-17	æ	REFUERZO DE RED BALCARCE, PCIA. DE BS. AS				1 11								
	ន្ធ	TP112		LOB-31-01/16	ян	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCIA. DE BUENOS AIRES					***************************************							
	LPL	TP113		LOB-02-04-17	RT	INSTALACION ODORIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO					7							
	5	4hr47	,	TAN-21-01-17				17			HUGO CAMSSIALS	SIALS CONCA						
	SRO	TP115	П	SRO-20-01-17	RII	Expensión Sistema Pempeano	1987年	Coc. Pablo Geraghty Accelerate	TUV Albiniand Argenting S.A. Coor, Pablo Geragina	CANUZ	10. D€ P 6.\S P.A	CANUZT GAS PAMPEANA SUR	nua.	-	_			-
								1	9									

松本海拔的南京於日本中之名 清中中心是代之於一九八

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450063956

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana CERTIFICADO Nº 13 PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

	1,710,216,00															·····	
											•						
	8															W	
	1,710,218,00																
	.00.00% %																
	380,00											**.	ON)	Has I		
										4	Š	5	7 134	A HCNCE	PAMPEANA		
					***************************************				£*\$	300				SEBENCI	CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR	AMPINA	เราะ
	100,00%	111										1.3		Ē	3		HUGO CAYSSIAI.S GERENOR TECNICA DPTO. DE OBPAS CAMUZZ: GAS PAMPEANA SUR
	360,00									-							AUGO O GERENOI DPTO.
	\$ 1.710.276.00																· / 3
	4 750 80																ed.
	8															(entina S. pragrity
	Obra/mes								 								Coon Pable Geraphy Applement
MANTENMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AND 201	MANTENIMIENTO DE GALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201	MANTENIMIENTO DE CALIBUTADORES Y VAPORIZADORES ANO 2018	REFUERZO DE REO LA PLATA REPRUEBA Y REHABILITACION	HALLERS DE GNC linistro GN por Red en la dad de Clarac	ierzo de Gasoductos de Acero	strucción e instalación de nueva en Buchanan	ansión del Sistema Pampeano podon de Gio. 24 pulg	Adequación de los Sistemas de Filmado, Regulación, Medición y Centrol	Expansion del Sist Pempeero Norte y Este (1º Elapa) Ref Ramal Pemp Fette Transf Dinju	Recovered remarkmentacions Cañadat y Renovación Gasoducio	Renovación Red Antigua en Necochea	Renovación Red Antigua en San Miguel del Monte	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA	Rafuerzo Sistema Protección Catódice 2018	Refuerzo Sistema Protección Cetódica 2018		TUV Shahland Algentine S.A. Coon Pable Garaghty Apple Garaghty
MAN RTI CALL VAP	MAN RTÍ CAL VAP	RTI CAL	RTI REP		TERCEROS Siste	TERCEROS CON	RTI Experience	RTI Age	RTI CSta	RTI Conf	RTI Ren	RTIR	RTI NEC	RTI Rath	R Ref	ROT1 Rent	-
MPL-32-01-18;;;Pu- 22-01-18; CHIS2-01-18; TAR-32-01-18; PiG- 12-01-18; DEH-32-01-18; SRO-32-01-18	MPL-32-01-18;12PL- 22-01-18, CH-32-01- 18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, 0LA-32-01- 18, PEH32-01-18, SRO-32-01-18	MPL-32-01-18;;;PL- 32-01-18, CHI-32-01-18, 18, BBL-32-01-18, PIG- 17-A5-20-1-18, PIG- 22-01-18, CLA-32-01-18, SRO-32-01-18	LPL-21-01-17 TERCEROS	-	TERCEROS	H	SRO-20-01-17 TERCEROS	SRO-08-01-18	SRO-20-01-17	LPB-01-01-18, CHI- 01-01-18	NEC-03-01-018	1,08-03-01-18	NEC-20-01-17		LPL06-01-18, CH-06- 01-18, LOB-08-01-18, SRQ-06-01-18, BBL- 06-01-18, MR-U-08-01- 18, UR-08-01-18, TAV-08-01-18, TAV-08-01-18,	LPL06-01-18, CHI-05- 01-16, LOB-06-01-16, SRC-06-01-18, SBL- 06-01-18, MPL-06-01- 18, NEC-06-01- 18, OLG-06-01-16, TAN-06-01-18, TAR- 06-01-18	•
l	Aulio Toald 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	~ M . + S; =	<u> </u>	1	J	Ŀ	<u> </u>		<u>I</u>	1-		I	L		; <u>⊅</u> 6 * 5	36 W 6 F	-
TP118	TP417	ТР118	TP116	TP121-3ros	TP122-3ros	TP123-3res	TP124 TP125-3ros	TP128	721-dT	TP128	TP129	14130	TP131	TP132	TP133	1514T	
MPL-881OLA- LPL-SRO	MPL-881-01.A LPL-SRO	MPL-BBL-OLA- LPL-SRO	LPL PL	MP	sko	5	SRO J.P.	SRO	SRO	占	MPL	SMM	MPL	SRO, BBL. MPL	LPL. OLA. SRO, BBL MPL	LPL, OLA SRO, BBL. MPL	

Tüy Rhainland Alganina S.A. Coon Pablo Goraphy Applaratio



Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 13 PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N°. 45000£3956

	Expansión de los Sistemas Mar del Plata y De la Costa	Construcción de Escalera E Sierra Chica	Instatection de ERP Vedia	Reprueba y Rehabilitación o de GNC y GNP	Cambio do Calontador en S Ventana e instalación de Pt Medición	Instalación de ERP BACE : Instalación de ERP en Pto Pola Bs As	Extension de Red en Sta R. Toay	
-	돖	RI	ж	TERCEROS	RTI	RH	TERCEROS	
	MPL-22-01-18	OLA-02-03-18	CHI-02-01-18	TERCEROS	881-02-04-18; NEC- 09-01-18	8BL-02-01-18	TERCEROS	
	TP136	TP137	. 0E141	TP140-3ros	TP141	2>1-CL	TP143	
	MPL	Q.A.	JA1	OLA-SRO	8BL-MPL	88L	SRO	

IZZI GAS PAMPEANA S.A.
OM V

ansión de los Sistemas Tandil,							
de Plata y De la Costa strucción de Escalera ERP en							
ra Chica							
unción de ERP Vedia							
rueba y Rehabilitación de Trailers INC y GNP							
blo de Calentador en Sierra de la							
ans e instalación de Pte de							
lación de ERP BACE 1 e							
alación de ERP en Pto Rosales					•		
Bs As							
nsion de Red en Sta Rosa y				•			
	CHIDTOTAL COORDINATOR INCREMENT	2000			1000	***************************************	ŀ

TOTAL GOOD INTO	\$ 1.710.216,00 \$	1	1.710.2
IO AL COOKDINACOK	100.00%		1001

CERTIFICADO

\$4.578.793,99 \$ 36.661.656,43 13,33% 106,74%

TOTAL CONTRATO:

5 34,346,838,00

Precio Total

Precio Unitario

Caribbad

Unidad

Ö

Terceros

Código Obra

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA COORDINADO

Pedido N

Unidad de Negocios

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZE: B.S.FAMPEANA SUR ING. ALEJANDRO LORENZO
CAMUZE: B.S.FAMPEANA SUR ING. ALEJANDRO LORENZO
CAMUZE: B.S.FAMPEANA SUR ING. ALEJANDRO LORENZO
CAMUZE: B.S.FAMPEANA
CAMUZE: G.S.FAMPEANA

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCA TECNICA GETCO. DE OBRAS DOTO. DE PAMPEANA I SUR CAMUZZI GAS PAMPEANA I

Tily Ricintand Argantins S.A. Coup. Person Generals

APODERADO

The second of the PROVEEDOR SECOND SE

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO





Nº 0010 - 00055416

Factura

Fecha: 11.12.2018 Página:1 de 1 Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A

DIRECCION: a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires

CP(1107) Argentina

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30657864281

CONDICION DE VENTA: hasta 45 días - Fecha Factura

SU REFERENCIA: 700-17-0030 - OBRA

NUESTRA REFERENCIA: 42400631 / 120262734

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios:

Servicios Técnicos de Inspección DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP.#FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGE NTINA S.A.#CERTIFICADO Nº 13#PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063956 4.863.829,99

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia

Electrónica

Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682

Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

Nº C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU Nº 0720044120000000206822

Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con

relación a la presente relación comercial

SUBTOTAL: 4.863.829,99

SUBTOTAL: 4.863.829,99
IVA (21,00%): 1.021.404,30

 IIBB Percepc. CABA (0,20%):
 9.727,66

 TOTAL (PESOS):
 5.894.961,95

Son (PESOS): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN con 95 / 100



IMPUESTO:

3067775453901001068509784142736201812219 CAE: 68509784142736 Fecha Venc.: 21.12.2018





Nº 0010 - 00055417

Factura

Fecha: 11.12.2018 Página:1 de 1 Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A

DIRECCION: a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires

CP(1107) Argentina

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30657864281

CONDICION DE VENTA: hasta 45 días - Fecha Factura

SU REFERENCIA: 700-17-0031 - TALLER

NUESTRA REFERENCIA: 42400631 / 120262735

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios:

Servicios Técnicos de Inspección DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER##FIRMA CONTRATISTA: TUV R HEINLAND ARGENTINA S.A.#CERTIFICADO № 13##PERIODO: 01/11/18 AL 30/11/18##ORDEN DE COMPRA/CONTRATO №: 4500063973 249.490,44

302.382,41

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica

Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682

Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

N° C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU N° 0720044120000000206822

Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con relación a la presente relación comercial

SUBTOTAL: 249.490,44 IMPUESTO:

SUBTOTAL: 249.490,44 IVA (21,00%): 52.392,99 IIBB Percepc. CABA (0,20%): 498,98

TOTAL (PESOS):

Son (PESOS): TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS con 41 / 100



3067775453901001068509784143648201812214 CAE: 68509784143648 Fecha Venc.: 21.12.2018