

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
SAN JOSE - PISO 7° 83
1076 CAPITAL FEDERAL

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
22.02.2018
Documento de pago
2000004401
Proveedor nro. 7584

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600000785 FA 0010A00043749	22.02.2018		3,014,849.89	554,025.20	2,460,824.69
1600009720 FA 0010A00043678	22.02.2018		184,558.50	33,915.48	150,643.02
1600009721 FA 0010A00043680	22.02.2018		2,589,985.13	475,949.73	2,114,035.40
1600009722 FA 0010A00043747	22.02.2018		247,972.77	45,568.81	202,403.96
1600009723 FA 0010A00043748	22.02.2018		369,162.49	67,839.31	301,323.18
TOTAL GENERAL			6,406,528.78	1,177,298.53	5,229,230.25

PEDIDO: 4500063222 4500063973 4500063956 4500063217

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



A
CODIGO 01

Nº 0010 - 00043749

Factura

Fecha: 27.12.2017

Página: 1 de 1

Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.
San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA
Tel/Fax: +54 11 4372-5033
Buenos Aires - Argentina
e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

Nº Prov.:	7189
Doc. N°:	SL25676445

SL
CUIT: 30-67775453-9
ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7
INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

DIRECCION: a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires
CP(1107) Argentina

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30657864281

CONDICION DE VENTA: hasta 30 días - Fecha Factura

SU REFERENCIA: 700-16-0009 - Servicio de Inspección Calificada de Obra en el ámbito de Camuzzi Gas Pampeana

NUESTRA REFERENCIA: 42400631 / 120249991

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
Servicios: Servicios Técnicos de Inspección PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP - #ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063222 - #CERTIFICADO N° 04 - #PERIODO: 01/10/17 AL 31/09/17	2.481.357,93
SUBTOTAL:	2.481.357,93
IMPUESTO:	2.481.357,93
SUBTOTAL:	2.481.357,93
IVA (21,00%):	521.085,17
IIBB Percepc. CABA (0,50%):	12.406,79
TOTAL (PESOS):	3.014.849,89

Son (PESOS) : TRES MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 89 / 100



3067775453901001067529547717535201801065
CAE: 67529547717535 Fecha Venc.: 06.01.2018



PLANTILLA DE CERTIFICACIONES

para certificación de la calidad y/o
seguridad de los productos y/o servicios

contingentes normativos

para certificación de la calidad y/o
seguridad de los productos y/o servicios

Art.	Nombre completo	Apellido completo	Dirección completa	Ciudad	Estado	Zip/Código Postal	Teléfono	Fax	E-mail	Fecha de certificación	Periodo de vigencia
100											
1000	Miguel	Velázquez	Av. Constitución s/n	Guadalajara	Jalisco	47000	(33) 3821-0000			2002/07/22	2003/07/22
10000	Alfonso	Gómez	Av. Constitución s/n	Guadalajara	Jalisco	47000	(33) 3821-0000			2002/07/22	2003/07/22
100000	Alberto	Velázquez	Av. Constitución s/n	Guadalajara	Jalisco	47000	(33) 3821-0000			2002/07/22	2003/07/22
1000000	Alejandra	Velázquez	Av. Constitución s/n	Guadalajara	Jalisco	47000	(33) 3821-0000			2002/07/22	2003/07/22

Art.	Nombre completo	Apellido completo	Dirección completa	Ciudad	Estado	Zip/Código Postal	Teléfono	Fax	E-mail	Fecha de certificación	Periodo de vigencia
100											
1000											
10000											
100000											
1000000											

Art.	Nombre completo	Apellido completo	Dirección completa	Ciudad	Estado	Zip/Código Postal	Teléfono	Fax	E-mail	Fecha de certificación	Periodo de vigencia
100											
1000											
10000											
100000											
1000000											

Art.	Nombre completo	Apellido completo	Dirección completa	Ciudad	Estado	Zip/Código Postal	Teléfono	Fax	E-mail	Fecha de certificación	Periodo de vigencia
100											
1000											
10000											
100000											
1000000											

Art.	Nombre completo	Apellido completo	Dirección completa	Ciudad	Estado	Zip/Código Postal	Teléfono	Fax	E-mail	Fecha de certificación	Periodo de vigencia
100											
1000											
10000											
100000											
1000000											

En el acta se mencionan las siguientes personas:
Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:

Presidente: Lic. Alfonso Gómez
Secretario: Lic. Alfonso Gómez
Comisionado Técnico: Lic. Alfonso Gómez
Delegado de Clientes: Lic. Alfonso Gómez
Comité de Participación Social:



DENOMINACION DEL SERVICIO/PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE EGP
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° 450065222

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

27 DIC 2017



CERTIFICADO N° 04

PERÍODO: 01/10/17 AL 31/10/17

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO									
INSPECTORES DES.	Unidad de Negocios	Puesto N°	Inspector	Código Oficina	RTI / Propia	Oficina	Unidad	Centroid	Precio Unitario
	LPL	TP0720	Miguel Secco	LPL-01-01-16	PROPIA	RENOVACION DE TRAMO DE GTO DE ALMA A YPF - LA ENSEÑADA.		3.00	18,75%
	LPL	TP05	Victor Guillen	LQE-01-01-16	PROPIA	RENOVACION TRAMO GASODUCTO (45 Km) DE ALIMENTACION A EPEAKO - CARMELAS - PDA. DE BS. AS.		0,97	6,44%
	LPL	TP100	Nicolas Dominguez	LPI-02-01-16	PROPIA	INSTALACION COORDINADORA EN GASODUCTO ALIMENTACION A ORAL BE GRANDE		0,13	0,01%
	NP-BBL-SRC-OLA	TP102	Pedrolio Perez	MP-3249-117; TAK-3249-117; PIC-3249-117; PER-3249-117; PER-3249-117;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP		0,60	1,00
	NP	TP13	Enrique Robles	NPI-23-01-17	RTI	REFUERZO DE RED MAR DEL PLATA		2,00	12,50%
	LPL-NPL	TP104	Nicolas Dominguez	LPI-02-01-17; NPI-02-01-17	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOCUE Y PROTECTOR HEMICO, ERP BUCHANNAN CMS (LPA). -INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNAZA. (NPL).		0,90	5,63%
	BBL-CIA-MPL-SRO	TP105	Lamardo Perez	BBL-3841-17; PIG-3841-17; OLA-3841-17; PEH-3841-17; SHO-3840-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP	10,00	\$ 127,674,25	\$ 12,045,004,00
	NP-BBL-OLA	TP106	Glenor Palau / Alessio	NPI-02-01-17;	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA		0,70	4,38%
	BBL	TP107	Pepito Chavanna	BBL-02-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA		0,63	5,19%
	LPL	TP06	Daniel Griffi / Roberto Gomez	LPI-02-01-17	RTI	CNEI DIRECCION		0,60	5,63%
	EBL-CIA-LPL	TP108	Oscar Palau / Mariano Maura	LQB-02-01-17; PER-02-01-17;	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017		0,20	1,25%
	BBL-SRO	TP110	Marcelo Narvaez	BBL-02-01-17;	RTI	CAMBIO DE CALIENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDANILLETA, DIRECCION		0,47	2,04%
	NP	TP111	Madan Classey	NE-02-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CGP 2017-UN BBL-SIRO		0,70	4,30%
	LPL	TP112	Horacio Rocha	LQE-01-01-16	PROPIA	REFUERZO DE RED BALCARCE, PDA. DE BS. AS BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PDA. DE BIENOS AIRES			
						SUBTOTAL INSPECTORES MES		12,67	73,54%
								1,600,778,42	\$ 1,487,419,10
									\$ 1,117,298,60

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdr. Pablo Geraghty
Apoderado

Ing. Alejandro LORENZO
Ing. Alvaro GENTENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMEPANA

Ing. Efrain Tamara
Gerencia Técnica
Dept. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana/Sur

Ing. M. ENRIQUES SAIGUÉ
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500013222

PLANILLA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO N° 04
PERIODO: 01/10/17 AL 31/10/17

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ADICIONAL SERVICIOS LOS DÍAS DOMINGO									
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
							Días	\$ 9.000,00	
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DÍAS DOMINGO									

ADICIONAL SERVICIOS DE VEHICULOS PARA INSPECTOR									
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
MELBU-SRO	TP102	TP102	Porriano Rojas	TAR-32-01-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP		0,37	1,00
MELBU-SRO	TP105	TP105	Leandro Rojas	MP-32-01-17;	PROPIA	Vehículos		1,07	1,00
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO A4X4 PARA INSPECTOR									

MEDICIÓN DEL ITEM									
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Total
							Días	\$ 9.000,00	
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DÍAS DOMINGO									
CERTIFICADO									
ACUMULADO									
ACTUAL									
ANTERIOR									

TOTAL PROPIAS:	\$ 1.667.693,84	\$ 1.586.231,18	\$ 3.253.925,02
	87,51%	77,53%	159,04%

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdd: Pablo Górriz
Aprobado

ING. SERGIO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Ing. Efrain Tamara
Gerencia Técnica
Dept. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana/Su

ING. ALBERTO MIGLIORETTI
GERENTE TECNICO
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACION

DENICHARANCIOS DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE SGP
FIRMA CONTRASTISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA AL CONTRATO N°: Seprin0222

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N°04
PERIODO: 01/10/17 AL 31/10/17

INSPECTORES MES TERCEROS										MEDICION DEL ITEM CERTIFICADO									
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior CANT.	% CANT.	Actual CANT.	% CANT.	Anterior %	Actual %	ACUMULADO	ACUMULADO	
	CIA	TP010-3tes	Daniel Gelfi	TERCIEROS	TERCIEROS	EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESION. VILLAGOS. COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BUCHA.		3.00	11,54%	1.00	3,48%	4.00	15,48%	\$ 385,325,75	\$ 127,075,25	\$ 511,501,00	\$ 201,235,55		
	BBL	TP010-6tes	Marcos Navarrete	TERCIEROS	TERCIEROS	ESTACIONAMIENTO DEL SISTEMA VILLARINO-PATAGONES. POCO VILLANO - CHIMEN ARE. CONCRETO RED. PAMAL. ERP EN BARRIO LA MATA. PAZ AL. TENE. - SPECIUS		2.20	8,47%			2.20	8,47%	\$ 281,325,56	\$ -	\$ -	\$ 511,501,00		
	LPL	TP010-9tes	Alberto Upton	TERCIEROS	TERCIEROS	CONSTRUCCION DE RED DE GAS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA. - PICA. DE BS. AS. BAGSA		3.00	11,54%	1.00	3,45%	4.00	15,38%	\$ 381,325,75	\$ 127,075,25	\$ 319,088,13	\$ 319,088,13		
	SRC-CIA	TP02-3tes	Julio Morales	TERCIEROS	TERCIEROS	REPLAYA. REHABILITACION DE TRAILERS DE GRAN QNP 1 DE GAS EN PENITCUJO. PGS DE BS AS - 4 DE GRP EN SANTA ROSA. PGS DE LA PAMPA. MARVTECH		2.50	9,42%			2.50	9,42%	\$ 319,088,13	\$ -	\$ -	\$ 255,765,50		
	NPL	TP021-3tes	Pedro Chavarría / Martín Lavandeburu	TERCIEROS	TERCIEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.		25.00	\$ 127,075,25	\$ 3,324,776,50	2.00	7,69%	2.00	7,69%	\$ 255,765,50	\$ -	\$ -	\$ 255,765,50	
	LPL	TP022-3tes	Fernando Cicchetto / Oscarito Berra	TERCIEROS	TERCIEROS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIDAD DE RAWSON POC DE CHARBUICO. BAGSA		3.00	11,54%	1.00	3,65%	4.00	15,38%	\$ 385,055,75	\$ 127,075,25	\$ 511,501,00	\$ 708,428,98		
	LPL	TP023-3tes	Juan Peña / Nicolas Domínguez	TERCIEROS	TERCIEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ. PARTIDO DE CORDOBA. BAGSA		4.54	17,49%	1.00	3,85%	5.54	21,31%	\$ 580,53,64	\$ 127,075,25	\$ 475,674,08	\$ 475,674,08		
	BBL	TP024-3tes	Gisela Rossi	TERCIEROS	TERCIEROS	AMPLIACION RED DE SUMINISTRO DE GAS EN LOCADE ORIENTE Y BAHIA BLANCA. BAGSA		2.73	10,50%	1.00	3,85%	3.73	14,35%	\$ 348,089,43	\$ 127,075,25	\$ 4,084,717,74	\$ 4,084,717,74		
	SUBTOTAL INSPECTORES MES										25.97	98,89%	6.00	22,64%	21.97	122,96%	\$ 3,324,320,24	\$ 767,251,50	\$ 4,084,717,74

ADICIONAL SERVICIOS LOS DÍAS DOMINGO										MEDICION DEL ITEM CERTIFICADO									
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior CANT.	% CANT.	Actual CANT.	% CANT.	Anterior %	Actual %	ACUMULADO	ACUMULADO	
	MEI	TP021-3tes	Patricio Chavarría	TERCIEROS	TERCIEROS	VERIFICACION DE INTERFERENCIAS RP 11.		1.00	\$ 2,00	\$ 2,00	1.00	-	1.00	-	\$ 9,108,00	\$ 9,108,00	\$ 9,108,00	\$ 9,108,00	

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO PARA INSPECTOR										MEDICION DEL ITEM CERTIFICADO											
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior CANT.	% CANT.	Actual CANT.	% CANT.	Anterior %	Actual %	ACUMULADO	ACUMULADO			
	BBL	TP010-3tes	Marcelo Nascenti	TERCIEROS	TERCIEROS	POTENCIACION DEL SISTEMA VILLARINO-PATAGONES. POCO VILLANO - CHIMEN ARE.		44,40	\$ 50	2.20		2.20		\$ 97,693,20	\$ 97,693,20	\$ 97,693,20	\$ 97,693,20				
	SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DÍAS DOMINGO										2.20		2.20		\$ 97,693,20	\$ 97,693,20	\$ 97,693,20	\$ 97,693,20			
	SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS INSPECTOR										TOTAL TERCEROS:										
											\$ 3,427,719,44		\$ 767,251,50		\$ 4,194,970,94		\$ 126,777		\$ 126,777		
											103,10%		23,08%								

ADICIONAL SERVICIOS LOS DÍAS DOMINGO										MEDICION DEL ITEM CERTIFICADO									
Item	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior CANT.	% CANT.	Actual CANT.	% CANT.	Anterior %	Actual %	ACUMULADO	ACUMULADO	
	TÜV Rheinland Argentina S.A.	Odor. Pablo Geraghty	Apoederado																

Ing. Efra Tamara
Gerencia Técnica
Dep. de Obras

Ingeniero Sergio Sagula
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Dep. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana/Sur



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE EGP
FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4560562222

PLANILLA DE CERTIFICACION



CERTIFICADO N° 04
PERIODO: 01/10/17 AL 31/10/17

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

COORDINADOR INSPECTORES

Item	Unidad de Negocios	Pedida N°	Coordinador	Código Obra	Código FGEGAS Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR %	CANT.	MEDICION DEL ITEM	ACTUAL %	ANTERIOR %	CANT.	ACUMULADO	CERTIFICADO	ACTUAL	ACUMULADO
	NPL	TP103	LPL-NPL	LPL-02-01-17	LGB-02-01-17	REFUERZO DE RED MAR DEL PLATA	RTI													
	LPL-NPL	TP104	LPL-NPL	LPL-02-01-17; NPL-02-01-17	LPL-02-01-17; NPL-02-01-17	INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOQUE Y POZO HERMETICO, ERP SUCHEANNO-COMA (LPL), INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INTERNADA (NPL)	RTI													
	BBL-CLIA-MPL-SRO	TP105	Julio Baldi	BBL-36-01-17; CLA-36-01-17; PBL-36-01-17; NPL-36-01-17; SRC-36-01-17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CSP	Obras	4.00	\$ 127.575,25	\$ 511.501,50	2.00	50,00%	1.00	25,00%	3.00	75,00%	\$ 255.750,50	127.575,25	\$ 303.625,75	
	NPL-QLA	TP106	NPL-QLA	NPL-02-01-17; CLA-02-01-17; BBL-02-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEI DORREGO														
	BBL-QLA	TP107	BBL-QLA	BBL-02-01-17	RTI	SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MES		2.00	50,00%	1.00	25,00%	3.00	75,00%	\$ 255.750,50	127.575,25	\$ 303.625,75				

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO PARA COORDINADOR

Item	Unidad de Negocios	Pedida N°	Inspector	Código Obra	Tercera	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR %	CANT.	MEDICION DEL ITEM	ACTUAL %	ANTERIOR %	CANT.	MEDICION DEL ITEM	ACTUAL %	ANTERIOR %	CANT.	CERTIFICADO
						Vehiculos			\$ 44.400,00												
						SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO PARA COORDINADOR INSPECTOR															

TOTAL CONTRATO: \$ 5.492.261,50
TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

FIRMA PROVEEDOR
TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdr: Pablo Gerecht
Apoderado

ING. FERNAN TAMARA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Camuzzi Gas Pampeana/Sur

ING. FERNANDO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
Camuzzi Gas Pampeana

ING. HUGO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER
ORDEN DE COMPRA CONTRATO N°: 460683377

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA CONTRATO N°: 460683377

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

DETALLE DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES

CERTIFICADO N° 03
PERIODICO: 0108/17 AL 30/09/17

27 DIC 2017

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

INSPECTORES EN TALLER PROPIAS

Item	Posición N°	Inspector	Código Clave	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	CERTIFICADO
									%	GAN.	%	GAN.		
TTP 218	Comon, Ariel / Aquilino, Carlos / Scherer, Eduardo / Camari, Carlos /		TAN-21-01-17	Roya				\$ 3.50	5,83%		5,83%		\$ 21,483,46	
TTP 224	Aquilino, Carlos /		MP-02-01-17	Eka Técnica S.A.				\$ 2.20	8,67%	\$ 0,00	10,00%	\$ 12,20	\$ 31,910,28	\$ 36,628,78
TTP 226	Comon, Ariel / Aquilino, Carlos /		NEC-21-01-17	Roya				\$ 2.50	4,17%		2,50		\$ 15,345,33	\$ 15,345,33
TTP 227	Aquillen, Victor / Poblete, Hugo /		PIG-02-01-17	Frama				\$ 20,00	33,33%		20,00		\$ 122,762,60	\$ 122,762,60
TTP 228	Poblete, Hugo /		LGB-3-14-16	Vakua				\$ 1.00	1,67%		1,00		\$ 6,182,13	\$ 6,182,13
TTP 233	Ferat, Fabio		LPI-02-01-17	Franfer				\$ 3.00	5,00%	\$ 14,00	23,33%	\$ 17,00	\$ 18,414,79	\$ 85,933,02
TTP 234	Ferat, Fabio		BBL-02-02-17	Satesa				\$ 0.50	0,83%		0,50		\$ 3,069,07	\$ 3,069,07
TTP 235	Ferat, Fabio		LPI-02-03-17	Epta				\$ 0.60	1,00%		0.60		\$ 3,682,68	\$ 3,682,68
TTP 237	Ferat, Fabio		PIG-02-02-17	Epta				\$ 2.60	4,33%		2,60		\$ 15,859,14	\$ 15,859,14
TTP 238	Sabatini, Alberto		MP-02-02-17	BBM Austral				\$ 3.00	5,00%		3,00		\$ 18,414,39	\$ 18,414,39
TTP 239	Aquilino, Carlos		LGB-02-03-17	Statosa				\$ 1.00	1,67%		1,00		\$ 6,138,13	\$ 6,138,13
TTP 240	Ferat, Fabio		TAN-21-01-17	Worchester-Velbel				\$ 2.40	4,00%		2,40		\$ 14,731,51	\$ 20,569,84
TTP 241	Bertolo, Armando		NEC-21-01-17	Velmonte				\$ 1.00	1,67%		2,00		\$ 6,138,13	\$ 12,275,28
TTP 242	Ferat, Fabio		LPI-02-01-17	Induve				\$ 4.00	6,67%		2,00		\$ 24,552,52	\$ 34,226,79
TTP 243	Aquilino, Carlos		NEC-21-01-17	Eka Técnica S.A.				\$ 1.30	2,17%		1,30		\$ 7,978,57	\$ 7,978,57
TTP 244	Ferat, Fabio		TAN-21-01-17	Worchester-Velbel				\$ 2.40	4,00%		3,40		\$ 14,731,51	\$ 20,686,64
TTP 245	Aquilino, Carlos		SRO-21-01-17	Epta				\$ 2.00	3,33%		2,00		\$ 12,275,28	\$ 12,275,28
TTP 246	Aquilino, Carlos		LPI-02-01-17	Gamer				\$ 4.00	6,67%		3,00		\$ 24,552,52	\$ 34,226,79
TTP 247	Ferat, Fabio		MP-02-01-17	Eka Técnica S.A.				\$ 1.00	1,67%		1,00		\$ 6,138,13	\$ 6,138,13
TTP 248	Aquilino, Carlos		NEC-21-01-17	Gera				\$ 2.00	3,33%		2,00		\$ 12,275,28	\$ 12,275,28
TTP 249	Aquilino, Carlos		LPI-02-01-17	Esteromac				\$ 1.00	1,67%		1,50		\$ 6,138,13	\$ 20,686,64
TTP 250	Ferat, Fabio		SRO-20-01-17	Thomsa				\$ 1.00	1,67%		1,00		\$ 6,138,13	\$ 6,138,13
TTP 251	Ferat, Fabio		BEU-02-01-17	SCH				\$ 1.00	1,67%		6,00		\$ 6,138,13	\$ 36,526,91
TTP 252	Ferat, Fabio		LGB-02-04-17	Mabia				\$ 1.00	1,67%		1,50		\$ 6,138,13	\$ 12,275,28
TTP 253	Ferat, Fabio		LPI-21-01-17	Worchester-Velbel				\$ 2.50	4,17%		2,50		\$ 15,345,33	\$ 15,345,33
TTP 255	Berdegué, Gustavo		SRO-20-01-17	Epta				\$ 2,00	3,33%		2,00		\$ 12,275,28	\$ 12,275,28
TTP 256	Aquilino, Carlos		MPF-02-01-17	Eka Técnica S.A.				\$ 2,00	3,33%		2,00		\$ 12,275,28	\$ 12,275,28
TTP 257	Sacca, Carlos		SRO-20-01-17	Tubler				\$ 1.00	1,67%		1,00		\$ 6,138,13	\$ 6,138,13
TTP 258	Aquilino, Carlos		SRO-20-01-17	Worchester-Velbel				\$ 0.50	0,83%		0.50		\$ 3,069,07	\$ 3,069,07
TTP 259	Aquilino, Carlos		TAN-21-01-17	Epta				\$ 1.00	1,67%		1,50		\$ 6,138,13	\$ 6,138,13
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER								\$ 64,00	105,27%	\$ 49,50	82,50%	\$ 113,50	\$ 189,17%	\$ 392,840,32
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER														\$ 392,840,32 \$ 303,837,44 \$ 66,677,76

TOTAL PROPIAS:

ING. ALFREDO LORENZO
HONORIO

ING. SERGIO SAGLIA
GERENCIA TECNICA

Depto. de Obras

CAMUZZI GAS PAMPEANA

Camuzzi Gas Pampeana

106,57% 82,50% 169,17%

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS						
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad FOGUETAS
	TIP 221 - Ferat Fibro	Terceros	Spacius		Da	10,00
						\$ 61.386,13

SUBTOTAL INSPECTORES TALLER						
						1,00

TOTAL CONTRATO:	\$ 423.659,10
-----------------	---------------

TOTAL CERTIFICADO	
AVANCE DEL CONTRATO	
\$ 398.978,45	\$ 303.837,44
92,85%	70,71%

Mauricio Schamber
MAURICIO SCHAMBER
APODERADO

Efrain Tamaral
Efrain Tamaral
Gerencia Técnica
Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana/Sur

Alejandro Lorenzo
ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Tamara
Tamara
Ing. Efrain Tamaral
Gerencia Técnica
Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana/Sur

Ing. Mauricio Schamber
ING. MAURICIO SCHAMBER
GERENTE TÉCNICO
Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

29 DIC 2017



DIGITALIZACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL MARCO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/FACTURATO N°: 00000000000000000000000000000000

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



CERTIFICADO N°: 01

PERIODO: 01/01/17 AL 30/11/17

Nro	Unidad de Negocios	Proyecto N°	Propietario	Código Cliente	RTI Propia	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDIDAS DETALLADAS			CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO		
											CANT.	ANTERIOR %	ACTUAL %	CANT.	ANTERIOR %	ACTUAL %	
LPL	TPI026	Miguel Estada	PROPA			RENOVACION DE TRAMO DE GTO GE ALMAGRO - LA ESENTEADA				1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%
MPBEL-SRD OLA	TPI032	Pedroline Potes	PROPA			MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP				1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%
MPF	TPI033	Enrique Rabits	RTI			REFORZAMIENTO DE RED MAR DEL PLATA				0,50	0,35%	0,50	0,35%	0,50	0,35%	0,50	0,35%
LPL-APL	TPI04	Nicolas Domínguez	RTI			INSTALACION DE SEPARADOR COALESCENTE, TANQUE DE CHOCO Y POZO HUMETICO, ERP BUCHANANAS (PFL), INSTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ERP LA INVERNADA (MPA)				1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%
GBL-CHAMPOL- SRD	TPI05	Iván Potes	PROPA			REFORZAMIENTO DE RED MAR DEL PLATA				1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%
MPF-OLA	TPI06	Bentz	RTI			REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA COP 2017				0,50	0,35%	0,50	0,35%	0,50	0,35%	0,50	0,35%
BBL	TPI07	Pedro Ovelar	RTI			CONSTRUCCION DE ESTACERA ERP SUPERFIRME, CIELO DORRERO				0,50	0,35%	0,50	0,35%	0,50	0,35%	0,50	0,35%
LPL	TPI08	Fabian Gomez	RTI			REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA COP 2017				1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%
LP-CIA-ABBL	TPI09	Maximiliano Muñoz	RTI			CAMPO DE CALENTADORES ERP'S CHACHALÓDOS, LURDAMPILERA, VARGASQUERA				1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%
GB-SDR	TPI10	Nicolás Navarrete	RTI			REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATÓDICA COP 2017 LIN-BB-SHO				1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%
LPL	TPI11	José Claver	RTI			REFUERZO DE RED BALCARCE, FBLS, AS BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOS BOSQUES DE BUENOS AIRES				1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%	1,00	0,75%
LPL	TPI12	Ricardo Horacio	RTI			INSTALACION DISTRIBUIDOR EN GTO ALIMENTACION A SAJADILLO				0,50	0,45%	0,50	0,45%	0,50	0,45%	0,50	0,45%
LPL	TPI13	Natalio Martínez	RTI			SUBTOTAL INSPECTORES MES				11,47	\$,85%	11,47	\$,85%	-	-	1,442,425,00	\$

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

MAURICIO SCHWAMBECK
GERENCIA SERVICIOS INDUSTRIALES
TÜV HAMBURG ARGENTINA

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA
C. Camuzzi Gas Pampeana



CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL ÁMBITO DE CÓP

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL ÁMBITO DE CÓP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CRÉDITO DE COMPRA CONTRATO N° 00000000000000000000000000000000



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO N° 01
PERÍODO: 01/11/17 AL 30/11/17

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ADICIONAL SERVICIO DE LOS DÍAS DOMINGO									
Item	Unidad de Negocios	Proyecto N°	Inspector	Código Obra	RTT / ProjEx	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
									\$ 10.450,00
SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DÍAS DOMINGO									

ADICIONAL PROVISIÓN DE VEHICULO PARA INSPECTOR									
Item	Unidad de Negocios	Proyecto N°	Inspector	Código Obra	RTT / ProjEx	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
MPE-BILBRO OLA	TP102	Peñuelas Poles							\$ 35.000,00
BSL-QUIMPL. SRL	TP-005	Laredo Poles							\$ 35.000,00
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISIÓN DE VEHICULO PARA INSPECTOR									

TOTAL PROPIAS:									
TOTAL PROPIAS:									
									\$ 1.532.425,00
									9,32%

Guillermo Sánchez,
Gerente de Servicios Industriales,
TÜV Rheinland Argentina

Eduardo M. Milán
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

Alejandro Lorenzo
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Santiago García
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
CAMUZZI Gas Pampeana



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CUP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CUERPO DE COMPROBACIONES CONTRATADAS: 24000000000000000000

PLANILLA DE CERTIFICACION



CERTIFICADO N° 01
PERIODICO: 01/11/17 AL 30/11/17

FIRMA/CONTRATO: 24000000000000000000

CERTIFICADO												ACTUALIZADO		ACUMULADO		ACTUAL		AUMENTADO	
MEDICION DEL ITEM					ACUMULADO					ANTERIOR		%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	AUMENTADO	
Artic	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior	CANT.	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	AUMENTADO	
					EXTENSIONES DE RED DEDA - ALTA PRESION - MARACLOCS - COOP. AMASTO - LOMAS DE CITY BEL-AIR - VERIFICACION DE RED RAMAL EGP EN BARRIO LA MARTA - TABLA YONE - SPECIAS	TERCEROS				1,00	1,00%	1,00	1,00%	1,00	1,00%	1,00	1,00%	1,00	1,00%
	OLA	TP0222-01ea	Daniel Chetti			TERCEROS													
	OLA	TP0222-01ea	Alberto Lipor			TERCEROS													
	MPL	TP0222-01ea	Patricia Sandineu			TERCEROS													
LPL	TP0222-01ea	Christel Mura			VERIFICACION DE INTERFACCIA'S RP 11: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LOCALIZADA DE RAWSON DDO DE CHACABUCO, IBERIA	TERCEROS													
LPL	TP0222-01ea	Juan Pelù			SUMINISTRO DE GAS POR RECAUDACION LOCALIZADA MAXIMO PAZ, PARTIDO DE GRAL PUEBLA, SAN SE	TERCEROS													
					SUBTOTAL: INSPECTORES NIES														
										4,70	4,70%	4,70	4,70%	4,70	4,70%	4,70	4,70%	4,70	4,70%
					SUBTOTAL: INSPECTORES NIES														

CERTIFICADO												ACTUALIZADO		ACUMULADO		ACTUAL		AUMENTADO	
Artic	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	AUMENTADO		
					VERIFICACION DE INTERFACCIA'S RP 11: SUBTOTAL ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAZ DOMINGO														
					SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULOS PARA INSPECTOR														

CERTIFICADO												ACTUALIZADO		ACUMULADO		ACTUAL		AUMENTADO	
Artic	Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	AUMENTADO		
					SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULOS PARA INSPECTOR														
					TOTAL TECERTOS:														

Eduardo Lorenzo

Ing. EDUARDO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Marcio Schwieben,
Services Industriales
TUV Rheinland Argentina

Juan Pelù

Jing-EDUARDO M. MILANO
GENERACION TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Sergio Sagula

GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Juan Pelù



ENCHAMBRANDO EL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE GSP

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

FIRMA CONTRATISTA TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/FACITRATO N° 484000088
FIRMA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO N° 01
PERÍODO: MAYO 17 AL SEPTIEMBRE

CAMUZZI GAS PAMEANA S.A.


CERTIFICADO N° 01
PERÍODO: MAYO 17 AL SEPTIEMBRE


CAMUZZI GAS PAMEANA S.A.

COORDINADOR DE INSPECTORES	Unidad de Negocios	Pedido N°	Coordinador	Código Chit	Código FGES/CSA / Placa / Fábrica	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ITEM			ACUMULADO %	ANTERIOR %	CANT.	ACTUAL %	ACUMULADO %	
											CANT.	ANTERIOR	%						
LPL	TP020			TP020	MPL-020-01-17	REF. 020-01-17	PROPIA	RENOVACION DE FRANCO DE GAS DE ALQUILER Y LA ENSEÑADA											
LPL-SHOPS-OLA					MPL-020-01-17	TAR-020-01-17	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALIENTADORES CHP											
LPL-APL	TP04			TP04	TP04	TP04	PROPIA	INSTALACION DE SEPARADOR CON ALTA DENSIDAD, TANQUE DE CHOCAS Y POZO RESEÑA ECO. 259 BLUCHAVANAS CON VENTILACIONES DE SEPARADOR DE POLVO. ERP LA NEUQUEN. (NUEVA)	RTI										
BSU-OLA-MPL- SERO	TP105	JUAN Bautista		TP105	TP105	TP105	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CHP	Qintales	\$ 127.500,00	\$ 127.500,00								\$ 127.500,00
BBL	TP107			TP107	BBU-020-01-17	REF. 020-01-17	RTI	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBLTEREANA											
LPL	TP108d			TP108d	LPL-020-01-17	REF. 020-01-17	RTI	CREACION DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA											
LPL-OLAS-BBL	TP108			TP108	LPL-020-01-17	REF. 020-01-17	RTI	CABINA DE CALIENTADORES. SERVS CHACRA LOROS.											
EBA-SHO	TP110			TP110	REF. 020-01-17	REF. 020-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA											
MPL	TP111			TP111	REF. 020-01-17	REF. 020-01-17	RTI	REFUERZO DE RED SECURE POLE S. E.S. AS											
LPL	TP112			TP112	REF. 020-01-17	REF. 020-01-17	RTI	BAJADA DE GASOLINA DE ALIMENTACION A LOROS											
LPL	TP113			TP113	REF. 020-01-17	REF. 020-01-17	RTI	REF. 020-01-17											
LPL	TP120aun			TP120aun			TERCIEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MANIA Y PAZ PARTIDO DE CARMELES BAGUA											
SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MTS										1,00	4,33%	1,00							

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO PARA COORDINADOR	Unidad de Negocios	Pedido N°	Impresor	Código Chit	Tareas	Obras	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ITEM			ACUMULADO %	ANTERIOR %	CANT.	ACTUAL %	ACUMULADO %
											CANT.	ANTERIOR	%					
							Vehiculos		\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	SUMATORIAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR							
TOTAL COORDINADOR								1,00	4,33%	1,00								

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO		TOTAL DEDICATI			TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO	
\$ -		\$ 120.727.400,00			\$ 127.500,00	


MAURICIO SCHAMBER
 Gerente Servicios Industriales
 TÜV Rheinland Argentina

Ing. EDUARDO M. MILANESI
 GERENCIA TÉCNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMEANA I SUR


ING. LORENZO
 GERENTE TÉCNICO
 CAMUZZI GAS PAMEANA


ING. SERGIO SAGULA
 GERENCIA TÉCNICA
 Jefe del Depto. de Obras
 Camuzzi Gas Pampeana

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO N° 04
PERIODICO: DURANTE AL 31/12/17FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° 450063217

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

RECIBIDO CUENTAS A PAGAR

INSPECTORES MTS TALLER PROPIOS

Item	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MENCIÓN DETALLE			ACUMULADO	CERTIFICADO
									ANTERIOR %	CANT. %	ACTUAL %		
TTP 218	Coman, Ariel / Schmitz, Eduardo / Coman, Aquinio, Carlos		TAN21-01-17	Royo				3,50	5,83%	3,50	5,83%	\$ 21,483,46	- \$ 21,483,46
TTP 224	Ariel / Coman, Ariel / Aquinio, Carlos		NPC-21-01-17	Esa Técnica S.A.				11,20	18,67%		11,20	18,67%	- \$ 82,747,05
TTP 228	Coman, Ariel / Aquinio, Carlos		NEC-21-01-17	Royo				2,50	4,17%	2,50	4,17%	\$ 10,345,33	- \$ 10,345,33
TTP 227	Gutiérrez, Victor / Robles, Hugo		PIG-02-01-17	Premia				20,00	33,33%		20,00	33,33%	- \$ 122,762,60
TTP 232	Robles, Fernando		LOB-21-01-16	Valkua				1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6,136,13	- \$ 6,136,13
TTP 233	Ferat, Fabio		LPB-142-01-17	Flanser				17,00	28,53%	16,00	30,00%	\$ 104,384,21	- \$ 214,894,35
TTP 234	Ferat, Fabio		LOB-21-03-17	LBB-22-03-17				0,50	0,83%	0,50	0,83%	\$ 110,685,34	- \$ 110,685,34
TTP 235	Ferat, Fabio		SRC-02-01-17	Sistema				0,60	1,00%	0,60	1,00%	\$ 3,069,07	- \$ 3,069,07
TTP 237	Ferat, Fabio		PIG-02-02-17	Epta				2,60	4,33%		2,60	4,33%	- \$ 3,682,08
TTP 238	Saladini, Alberto		MP-08-01-17; LP-08-01-17; NEC-21-01-17;	BMI Austral				3,00	5,00%	3,00	5,00%	\$ 15,559,14	- \$ 15,559,14
TTP 239	Aquinio, Carlos		LOB-02-01-17; LOB-02-03-17; TAN-21-01-17; TAN-21-01-17; NEC-21-01-17	Sistema				1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6,136,13	- \$ 6,136,13
TTP 240	Ferat, Fabio		LP-08-01-17; NEC-21-01-17	Westerst-Västol				3,40	5,87%	0,25	0,42%	\$ 20,863,84	- \$ 1,534,53
TTP 241	Bertoldi, Armando		LP-02-01-17; NEC-21-01-17;	Velocida				3,00	5,00%	3,00	5,00%	\$ 18,414,39	- \$ 18,414,39
TTP 242	Ferat, Fabio		NEC-21-01-17;	Indave				6,00	10,05%	2,00	3,33%	\$ 36,828,78	- \$ 12,276,26
TTP 243	Aquinio, Carlos		NEC-21-01-17	Esa Técnica S.A.				1,30	2,17%		1,30	2,17%	- \$ 7,970,57
TTP 244	Ferat, Fabio		TAN-21-01-17;	Westerst-Västol				3,40	5,87%		3,40	5,87%	- \$ 20,869,84
TTP 245	Aquinio, Carlos		SRD-20-01-17	SRD-20-01-17				2,00	3,33%		2,00	3,33%	- \$ 12,276,26
TTP 246	Aquinio, Carlos		LP-02-01-17; NEC-21-01-17;	Gamar				7,00	11,57%		7,00	11,67%	- \$ 42,986,81
TTP 247	Ferat, Fabio		LP-02-01-17;	Esa Técnica S.A.				1,00	1,67%		1,00	1,67%	- \$ 6,136,13
TTP 248	Aquinio, Carlos		NEC-21-01-17;	Gamar				2,00	3,33%	1,00	1,67%	\$ 12,276,26	- \$ 18,414,39
TTP 249	Aquinio, Carlos		TAN-21-01-17	Edisionalia				2,50	4,17%	2,50	4,17%	\$ 15,345,33	- \$ 15,345,33
TTP 250	Ferat, Fabio		MP-02-01-17;	Thoms				1,00	1,67%	2,00	3,33%	\$ 8,136,13	- \$ 12,276,26
TTP 251	Potes, Périco		SCH-	SCH				7,00	11,57%	1,00	1,67%	\$ 42,986,81	- \$ 6,136,13
TTP 252	Ferat, Fabio		LOD-24-04-17	Miria				2,00	3,33%		2,00	3,33%	- \$ 12,276,26
TTP 253	Ferat, Fabio		LP-02-01-17	Westerst-Västol				2,50	4,17%		2,50	4,17%	- \$ 15,345,33
TTP 255	Berberg, Gustavo		SRC-20-01-17	Tenaris				2,00	3,33%	4,00	6,67%	\$ 10,000,00	- \$ 24,552,52
TTP 256	Aquinio, Carlos		MP-02-01-17;	Esa Técnica S.A.				2,00	3,33%	2,00	3,33%	\$ 12,276,26	- \$ 12,276,26
TTP 257	Bocca, Carlos		LP-02-01-17;	Tublier				1,00	1,67%		1,00	1,67%	- \$ 6,136,13
TTP 258	Aquinio, Carlos		SRC-20-01-17	Westerst-Västol				0,50	0,83%	1,25	2,08%	\$ 7,972,65	- \$ 10,741,73
TTP 259	Ferat, Fabio		LOB-02-04-17	Tecnisk				1,00	1,67%	0,70	1,17%	\$ 4,295,89	- \$ 4,295,89
TTP 260	Aquinio, Carlos		TAN-21-01-17	Epta				1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6,136,13	- \$ 6,136,13

Ing. Efraim Ti
 Gerencia Técnica
 Depto. de Obras
Camuzzi Gas Par

Ing. Alejandro Sagula
 Gerencia Técnica
 Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Ing. Alejandro Lorenzo
 Gerente Técnico
Camuzzi Gas Pampeana

TPP 262	Sánchez, Eduardo	MPI-32-01-17, TAR-32-01-17, PIG- 32-01-17, SHO-32- 01-17, PHB-32-01-17, PHH-32-01-17.	Navitech		1,00	1,67%
TPP 263	Gómez, Fabián	TAN-21-01-17 LPL 21-01-17 Worcester-Yabot	Indive		0,50	0,83%
TPP 264	Ferrari, Fabio				0,25	0,42%
					0,25	0,42%
					146,45	244,08%
					32,95	54,92%
					113,50	189,17%
			SUBTOTAL INSPECTORES TALLER			

TOTAL PROPIAS:	\$ 656.677,76	\$ 202.251,38	\$ 896.929,14
	159,17%	54,92%	244,08%

INSPECTORES NEX TALLER TERCEROS						
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad FOCC-GAS
	TPP 221	Ferrari, Fabio	Terrenos	Specus	Dia	1,00
	TPP 261	Ferrari, Fabio	Terrenos	Tecnisk	Dia	10,00
			SUBTOTAL INSPECTORES TALLER			

TOTAL CONTRATO: \$ 423.869,10

TOTAL CERTIFICADO	\$ 702.815,89	\$ 204.692,82	\$ 906.908,71
	162,57%	47,50%	211,07%

TOTAL CERTIFICADO
AVANCE DEL CONTRATO

Bal
MAURICIO SCHAMBER
APODERADO

FIRMAS APROBACIÓN CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Efrain Tamarra
Ing. Efrain Técnica
Gerencia Técnica
Depto. de Obras

J. C.
Camuzzi Gas Pampeana/Sur
Ingenieros
Sergio Sagula
Gerencia Técnica
Jefe de Dep. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Ingenieros
Aldo Torello
Ingenieros
Camuzzi Gas Pampeana

Aldo Torello
Ingenieros
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N° 4500063217

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CERTIFICADO N° 03

PERIODO: 01/09/17 AL 30/09/17

CARTELERA DE INSPECCIONES

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CERTIFICADO N° 03

PERIODO: 01/09/17 AL 30/09/17

CARTELERA DE INSPECCIONES

INSPECTORES MES TALLER PROPIAS

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM			ACUMULADO
									ANTERIOR %	CANT. %	ACTUAL %	
	TTT 218	Comen, And / Aquino, Carlos	TAN-21-01-17	Royo				3.50	5,83%	3.50	5,83%	\$ 21,483,46
	TTT 224	Schreer, Eduardo / Comen, And / Aquino, Carlos	MPL-02-01-17	Ela Técnica SA				5,20	8,67%	6,00	10,00%	\$ 36,628,78
	TTT 226	Comen, And / Aquino, Carlos	NEC-21-01-17	Royo				2,50	4,17%	2,50	4,17%	\$ 15,345,33
	TTT 227	Gutiérrez, Victor / Pinedo, Hugo	PIG-02-01-17	Fremia				20,00	33,33%	20,00	33,33%	\$ 122,762,80
	TTT 232	Potes, Pasciano	LOB-31-01-16	Vakusa				1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6,138,13
	TTT 233	Ferlat, Fabio	LPI-02-01-17	Fainer				3,00	5,00%	14,00	23,33%	\$ 164,414,39
	TTT 234	Ferlat, Fabio	LOB-22-03-17	States				0,50	0,83%	0,50	0,83%	\$ 85,933,02
	TTT 235	Ferlat, Fabio	LB-02-03-17	Epta				0,60	1,00%	0,60	1,00%	\$ 104,346,21
	TTT 237	Ferlat, Fabio	PIG-02-02-17; MP-02-02-17; DL-02-03-17; NEC-21-01-17	Epta				2,60	4,33%	2,60	4,33%	\$ 3,069,07
	TTT 238	Sabatini, Alberto	SRO-02-01-17; BM Austral					3,00	5,00%	3,00	5,00%	\$ 3,682,88
	TTT 239	Aquino, Carlos	MP-02-01-17; LP-02-01-17; SRO-02-01-17; DL-02-03-17; TAR-02-02-17; TAN-21-01-17; LOB-02-03-17; TAN-02-01-17; TAR-02-01-17; TAN-21-01-17; NEC-21-01-17; Vabiol	Satexca	Dia			1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 15,659,14
	TTT 240	Ferlat, Fabio	NEC-21-01-17	Worcester-Vabiol				2,40	4,00%	1,00	1,67%	\$ 18,414,39
	TTT 241	Berdio, Amando	LPI-21-01-17	Varivonic				1,00	1,67%	2,00	3,33%	\$ 14,791,51
	TTT 242	Ferlat, Fabio	NEC-21-01-15; NEC-21-01-17	Indraive				4,00	6,67%	2,00	3,33%	\$ 6,138,13
	TTT 243	Aquino, Carlos	MP-02-01-17	Ela Técnica SA				1,30	2,17%	1,30	2,17%	\$ 12,276,26
	TTT 244	Ferlat, Fabio	SRO-02-01-17; LPI-02-01-17; MP-02-01-17; Gamar	Worcester-Vabiol				2,40	4,00%	1,00	1,67%	\$ 12,276,26
	TTT 245	Aquino, Carlos	LPI-02-01-17; NEC-21-01-17	Epta				2,00	3,33%	2,00	3,33%	\$ 14,791,51
	TTT 246	Aquino, Carlos	LPI-02-01-17; NEC-21-01-17	Gamar				4,00	6,67%	3,00	5,00%	\$ 24,552,52
	TTT 247	Ferlat, Fabio	NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; Gama	Ela Técnica SA				1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 18,414,39
	TTT 248	Aquino, Carlos	TAN-21-01-17; LPI-21-01-17; SRO-20-01-17	Gora				2,00	3,33%	2,00	3,33%	\$ 12,276,26
	TTT 249	Aquino, Carlos	SRO-20-01-17	Esfromatic				1,00	1,67%	1,50	2,50%	\$ 15,345,33
	TTT 250	Ferlat, Fabio	SRO-20-01-17	Thorsa				1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6,138,13
	TTT 251	Potes, Pasciano	BB-02-01-17	SCH				1,00	1,67%	6,00	10,00%	\$ 36,628,78
	TTT 252	Ferlat, Fabio	LOB-02-04-17	Mirka				1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 12,276,26
	TTT 253	Berberg, Gustavo	LPI-21-01-17	Worcester-Vabiol				2,50	4,17%	2,50	4,17%	\$ 16,441,39
	TTT 255	Aquino, Carlos	SRO-20-01-17	Tenniss				2,00	3,33%	2,00	3,33%	\$ 12,276,26
	TTT 256	Bacca, Carlos	LPI-21-01-17; Tublier	Ela Técnica SA				2,00	3,33%	1,00	1,67%	\$ 6,138,13
	TTT 257	Aquino, Carlos	SRO-20-01-17	Worcester-Vabiol				0,50	0,83%	0,50	0,83%	\$ 3,069,07
	TTT 258	Aquino, Carlos	TAN-21-01-17	Epta				1,00	1,67%	1,00	1,67%	\$ 6,138,13
	TTT 259	Aquino, Carlos										\$ 6,138,13
												\$ 696,677,76
												\$ 392,840,32
												\$ 303,837,44
												\$ 696,677,76

TOTAL PROPIAS:

\$ 392,840,32 \$ 303,837,44 \$ 696,677,76



Ing. SERGIO SARDOLA
 GERENCIA TÉCNICA
 Depto. de Obras
 Camuzzi Gas Pampeana

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad FOCEGAS	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	ANTERIOR	MEDICION DEL ITEM	ACTUAL	ACUMULADO	CERTIFICADO
	TIP 221	Fernat, Fabio	Terceros	Specus	Dia	10,00	\$ 6.138,13	\$ 61.394,30	1,00	10,00%	%	CANT.	%	ANTERIOR
				SUBTOTAL INSPECTORES TALLER		1,00	10,00%					1,00	10,00%	\$ 6.138,13

TOTAL TERCEROS:

TOTAL CONTRATO:

TOTAL CERTIFICADO	
AVANCE DEL CONTRATO	
\$ 398.978,45	\$ 303.837,44
92,66%	70,71%

TOTAL CERTIFICADO	
AVANCE DEL CONTRATO	
\$ 6.138,13	\$ 6.138,13
10,00%	10,00%

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

MAURICIO SCHAMBER
APODERADO

Ing. Efrain Tamara
Gerencia Técnica
Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana/Sur

Ing. Sergio Segura
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TALLER
 ORDEN DE COMpra/CONTRATO N° 4500065217

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 04
 PERÍODO: 01/10/17 AL 31/10/17

INSPECTORES MES TALLER PROPIAS										MEDICION DEL INVENTARIO						CERTIFICADO		
Item	Pedido N°	Inspector	Codigo Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ACUMULADO			
									%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.				
TP 218	Coman, And / Aquino, Carlos	TAN-21-01-17	Royo	Eka Técnica S.A.		3,50	5,83%			3,50	5,83%			21.483,46	\$	21.483,46		
TP 224	Schwarz, Eduardo / Coman, And / Aquino, Carlos	MPL-42-01-17	Royo	Eka Técnica S.A.		11,20	18,67%			11,20	18,67%			68.747,06	\$	68.747,06		
TP 226	Coman, And / Aquino, Carlos	NEC-21-01-17	Royo	Eka Técnica S.A.		2,50	4,17%			2,50	4,17%			15.345,33	\$	15.345,33		
TP 227	Gallier, Victor / Aquino, Carlos	PIG-02-01-17	Prema			20,00	33,33%			20,00	33,33%			122.762,60	\$	122.762,60		
TP 232	Potes, Ponciano	LOB-31-01-16	Vakutia			1,00	1,67%			1,00	1,67%			6.138,13	\$	6.138,13		
TP 233	Ferlet, Fabio	LPI-02-01-17	Fainer			17,00	28,33%			16,00	30,00%			35,00	\$	214.834,55		
TP 234	Ferlet, Fabio	LBO-22-03-17	Stacca			0,50	0,83%			0,50	0,83%			0,50	\$	0,50		
TP 235	Ferlet, Fabio	LPU-02-03-17	Epta			0,60	1,00%			0,60	1,00%			0,60	\$	0,60		
TP 237	Ferlet, Fabio	SRO-02-01-17	Epta			2,60	4,33%			2,60	4,33%			15.959,14	\$	15.959,14		
TP 238	Sabatini, Alberto	BLP-05-01-17; BM Austral	BM Austral			3,00	5,00%			3,00	5,00%			18.414,39	\$	18.414,39		
TP 239	Aquino, Carlos	LOB-02-01-17; TAN-02-01-17; BBM-05-01-17; SRC-06-01-17; TAN-02-01-17; SRC-06-01-17	Stacca			1,00	1,67%			1,00	1,67%			6.138,13	\$	6.138,13		
TP 240	Ferlet, Fabio	Worchester-Yabol				3,40	5,67%			3,65	6,08%			20.869,64	\$	15.345,33		
TP 241	Berardo, Amadeo	NEC-21-01-17	Vertronics			3,00	5,00%			3,00	5,00%			18.414,39	\$	18.414,39		
TP 242	Ferlet, Fabio	LPI-01-01-15; NEC-21-01-17	Indave			6,00	10,00%			2,00	3,33%			36.828,78	\$	49.105,04		
TP 243	Aquino, Carlos	MLP-02-01-17	Eka Técnica S.A.			1,30	2,17%			1,30	2,17%			7.975,57	\$	7.975,57		
TP 244	Ferlet, Fabio	TAN-21-01-17; SRO-20-01-17	Worchester-Yabol			3,40	5,67%			3,40	5,67%			20.869,64	\$	20.869,64		
TP 245	Aquino, Carlos	LPI-21-01-17	Epta			2,00	3,33%			2,00	3,33%			12.276,26	\$	12.276,26		
TP 246	Aquino, Carlos	LPI-02-01-17; MLP-02-01-17	Gamar			7,00	11,67%			7,00	11,67%			42.966,91	\$	42.966,91		
TP 247	Ferlet, Fabio	MLP-02-01-17; NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPI-21-01-17	Eka Técnica S.A.			1,00	1,67%			1,00	1,67%			6.138,13	\$	6.138,13		
TP 248	Aquino, Carlos	Gora				2,00	3,33%			1,00	1,67%			12.276,26	\$	16.138,13		
TP 249	Aquino, Carlos	SRO-20-01-17	Esteromatic			2,50	4,17%			2,50	4,17%			15.345,33	\$	15.345,33		
TP 250	Ferlet, Fabio	SRO-20-01-17	Thorsa			1,00	1,67%			3,00	5,00%			6.138,13	\$	12.276,26		
TP 251	Boles, Porfirio	BBU-02-01-17	SCH			7,00	11,67%			8,00	13,33%			42.966,91	\$	6.138,13		
TP 252	Ferlet, Fabio	LOR-02-01-17	Metiba			2,00	3,33%			2,00	3,33%			12.276,26	\$	12.276,26		
TP 253	Ferlet, Fabio	LPI-21-01-17	Worcester-Yabol			2,50	4,17%			2,50	4,17%			15.345,33	\$	15.345,33		
TP 255	Bernardi, Gustavo	SRC-20-01-17	Tenaris			2,00	3,33%			6,00	10,00%			36.828,78	\$	36.828,78		
TP 256	Aquino, Carlos	MPL-02-01-17	Eka Técnica S.A.			3,00	5,00%			3,00	5,00%			12.276,26	\$	12.276,26		
TP 257	Bocca, Carlos	SRO-20-01-17	*Tubihler			1,00	1,67%			1,00	1,67%			6.138,13	\$	6.138,13		
TP 258	Aquino, Carlos	LPI-21-01-17	Worcester-Yabol			0,50	0,83%			1,25	2,08%			3.069,07	\$	7.672,65		
TP 259	Ferlet, Fabio	LOR-02-01-17	Tecmark			0,70	1,17%			0,70	1,17%			4.296,69	\$	4.296,69		
TP 260	Aquino, Carlos	TAN-21-01-17	Epta			1,00	1,67%			1,00	1,67%			6.138,13	\$	6.138,13		

Ing. Efraín Taíz
 Gerencia Técnica
 Depto. de Obras

Camuzzi Gas Pampeana

ING. CÉSAR SAGUA
 GERENCIA TÉCNICA
 Jefe del Depto. de Obras
 Camuzzi Gas Pampeana

TP 262	Scherer, Eduardo	TAR-32-01-17; TAR-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17;	Maritech	
TP 263	Gómez, Fabián	TAN-21-01-17	Indave	
TP 264	Ferat, Fabio	LPL-21-01-17	Worchester/abcol	

SUBTOTAL INSPECTORES TALLER

113,50 188,17% 37,95 54,92% 146,45 244,08%

\$ 696.677,76 \$ 202.251,38 \$ 898.929,14

TOTAL PROPIAS:	\$ 696.677,76
	189,17% 54,92%
	244,08%

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS

Item	Pedido N°	Inspector	Código Oficina	Proveedor	Unidad	Cantidad FOCEGAS	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ITEM	CERTIFICADO		
									ANTERIOR	CANT.	ACUMULADO	
									%	%		
	TP 221	Ferat, Fabio		Specus	Dia	10,00	\$ 61.381,30	\$ 61.381,30	1,00	10,00%	1,00	10,00%
	TP 261	Ferat, Fabio		Tecnirik	Terceros				0,30	3,00%	0,30	3,00%

SUBTOTAL INSPECTORES TALLER

1,00 10,00% 0,30 3,00% 1,30 13,00%

\$ 6,138,13 \$ 184,14 \$ 7,597,57

TOTAL TERCEROS:	\$ 6,138,13
	70,00% 3,00%
	13,00%

TOTAL CONTRATO:	\$ 429.669,10
-----------------	---------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 702.815,89
AVANCE DEL CONTRATO	204.092,82 \$ 906.908,77

MAURICIO SCHAMBER
APODERADO

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMEANA S.A.
 Inge Errain Tamara
 Gerencia Técnica
 Depto. de Obras
 Camuzzi Gas Pampeana/Sur

Ing SERGIO SAGULA
 GERENCIA TÉCNICA
 Jefe del Depto. de Obras
 Camuzzi Gas Pampeana

Factura

Fecha: 26.12.2017

Página: 1 de 1

Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7

INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires
CP(1107) Argentina**IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO **CUIT:** 30657864281**CONDICION DE VENTA:** hasta 30 días - Fecha Factura**SU REFERENCIA:** 700-17-0030 - OBRA**NUESTRA REFERENCIA:** 42400631 / 120249911

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
Servicios: Servicios Técnicos de Inspección PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063956#CERTIFICADO Nº 01#PERIOD O: 01/11/17 AL 30/11/17	2.131.675,00
Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A. Nº C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU Nº 0720044120000000206822	SUBTOTAL: 2.131.675,00 IMPUESTO: SUBTOTAL: 2.131.675,00 IVA (21,00%): 447.651,75 IIBB Percepc. CABA (0,50%): 10.658,38 TOTAL (PESOS): 2.589.985,13
Son (PESOS) : DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO con 13 / 100	



3067775453901001067529492768702201801051

CAE: 67529492768702 Fecha Venc.: 05.01.2018

Factura

Fecha: 27.12.2017

Página: 1 de 1

Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7

INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**SR/ES:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires
CP(1107) Argentina**IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO **CUIT:** 30657864281**CONDICION DE VENTA:** hasta 30 días - Fecha Factura**SU REFERENCIA:** 700-16-0010 - Servicio de Inspección Calificada de Taller en el ámbito de Camuzi Gas Pampeana**NUESTRA REFERENCIA:** 42400631 / 120249989

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
Servicios: Servicios Técnicos de Inspección CERTIFICADO N° 04#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063217#PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TA LLER#PERIODO: 01/10/17 AL 31/10/17	204.092,82
Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) N° 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A. Nº C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU N° 0720044120000000206822	SUBTOTAL: 204.092,82 IMPUESTO: SUBTOTAL: 204.092,82 IVA (21,00%): 42.859,49 IIBB Percepc. CABA (0,50%): 1.020,46 TOTAL (PESOS): 247.972,77
Son (PESOS) : DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS con 77 / 100	



3067775453901001067529547713162201801067

CAE: 67529547713162 Fecha Venc.: 06.01.2018

Factura

Fecha: 27.12.2017

Página: 1 de 1

Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7

INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires
CP(1107) Argentina**IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO **CUIT:** 30657864281**CONDICION DE VENTA:** hasta 30 días - Fecha Factura**SU REFERENCIA:** 700-16-0010 - Servicio de Inspección Calificada de Taller en el ámbito de Camuzi Gas Pampeana**NUESTRA REFERENCIA:** 42400631 / 120249990

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
Servicios: Servicios Técnicos de Inspección CERTIFICADO N° 03#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063217#PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TA LLER#PERIODO: 01/09/17 AL 30/09/17	303.837,44
Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) N° 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A. Nº C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU N° 0720044120000000206822	SUBTOTAL: 303.837,44 IMPUESTO: SUBTOTAL: 303.837,44 IVA (21,00%): 63.805,86 IIBB Percepc. CABA (0,50%): 1.519,19 TOTAL (PESOS): 369.162,49

Son (PESOS) : TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS con 49 / 100



3067775453901001067529547715240201801060

CAE: 67529547715240 Fecha Venc.: 06.01.2018