ICETA HUGO ABEL



FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES (FCE)

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 10/09/2019

CUIT: 20121956897

Ingresos Brutos: 20121956897

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1998

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2019

Domicilio Comercial: Guamini 235 - Azul, Buenos Aires

Razón Social: ICETA HUGO ABEL

Período Facturado Desde: 01/08/2019

Hasta: 31/08/2019

CBU del Emisor: 0140310501632805049912

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

Chaves Certificado Nº 1 IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Código de Obra: TAR-51-01-19 Locación de Obra: 4500077141 Obra: Extensión redes en Adolfo Gonzalez	1,00	otras unidades	460700,00	0,00	460700,00	21%	557447,00

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alic. %	Importe		No.
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00	Importe Neto Gravado: \$	460700,00
Per./Ret. de IVA			0,00	IVA 27%: \$	0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	IVA 21%: \$	96747,00
impuestos internos			0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
Impuestos Municipales		A CONTRACTOR	0,00	IVA 5%: \$	0,00
	Importe Otro	s Tributos: \$	0,00	IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
		otes.		Importe Otros Tributos: \$	0,00
				Importe Total: \$	557447,00
	SONSO	UNIENTOS CINC	LIENTA Y SIETE N	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y S	ETE CON 00/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69377759053633

Fecha de Vto. de CAE: 10/09/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

201219568972010000369377759053633201909107

5AP H/E 10/24613 doe 5000385613 Pedido 45000 77141 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
C.O. TRES ARROYOS

1 1 SEP 2019

CIBIDO

ICETA HUGO ABBI

TIPO ACTIVIDAD:

PROCESO:

ACTIVIDAD:

CECO/ NP Nº:

LOCALIDAD:

DESTINO:

CONCEPTO:

CONCEPTO:

CONCEPTO:

CONCEPTO:

TRES ARRAYOS

FIRMARES INSABLE DEL SECTOR

FIRMARES INSABLE DEL SECTOR

- ON OUTDING TO SERVICE THE PROPERTY OF THE PR

RESCOURS CHOIC METERS

generality day on or objectives

Hugo Abel Iceta

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves"

CODIGO DE OBRA: TAR-61-01-19

CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA

LOCACION DE OBRA: 4500077141

UNIDAD DE NEGOCIO: CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA)

BUENOS AIRES SUR

TRES ARROYOS

\$ 2,926,525.00 + IVA

MEDICIÓN/CERTIFICADO Nº

AGOSTO 2019 PERIODO:

05/09/2019 FECHA:

RUBRC ITE	Suno Vila	M DESCRIPCIÓN		. CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM						CERTIFICADO			7 com
	ITEM		UND.				ANT	ANTERIOR		ACTUAL		MULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBS.
			A				CANT	%	CANT	%	CANT	%	5	\$	\$	
		CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19	ANTEPE	ROYECT	O: 17-001232-00-	19										
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III,1,1 del Pliego) máximo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			1.00	100.00%	1.00	100.00%		3,000.00	3,000.00	
	2.1	Instalación de caflerias														1. 7
	2.1.1	Cañeria de Ø 50 mm SDR 1.1														
	2,1,1,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	645	\$ 1,750.00	\$ 1,128,750.00									122	
-	2,1,1,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros	130	\$ 1,107.00	\$-143,910.00										
	2,1,1,3	Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	645	\$ 150.00	\$ 96,750.00										
	2.1.2	Cañería de Ø 63 mm SDR 11	1													
	2,1,2,1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3)	Metros	235	\$ 1,990.00	\$ 467,650.00			230.00	97.87%	230.00	97.87%		457,700.00	457,700.00	
	2,1,2,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3)	Metros									1				
	2,1,2,3	Conformidad Entes (10% del Item 1.3)	Metros	235	\$ 150.00	\$ 35,250.00				12.18						The state of the s
	2.1.3	Cafferia de Ø 90 mm SDR 11	1					1 1000								
	2,1,3,1	Fusionado, bajado a zanja y lapado (60% del Item 1,3)	Metros	125	\$ 2,370.00	\$ 296,250.00										
	2,1,3,2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del item 1,3)	Metros	28	\$ 1,107.00	\$ 30,996.00										
	2,1,3,3	Conformidad Entes (10% del Item 1,3)	Metros	125	\$ 260.00	\$ 32,500.00		- "								
	3.1	Prueba neumática de fuga y de hermeficidad final (Según lo indicado en el Articulo III1,4 del Pliego)	Global	1005	\$ 25.00	\$ 25,125.00										
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pliego), minimo 5% del total de la Obra	Global	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00										

TITULAR

Carlos F Rodriguez Turienzo CAMUZZI GAS PAMPENNA S.A. C O TRES ARROYOS 0/44487

HUGO A. TRULIE FE CENTRO OPERATIVO TRES ARROYOS CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

MEDICIÓN/CERTIFICADO Nº OBRA: "Extensión de redes en Adolfo Gonzales Chaves" CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19 **BUENOS AIRES SUR** UNIDAD DE NEGOCIO: AGOSTO 2019 PERIODO: CONTRATISTA: HUGO ABEL ICETA CENTRO OPERATIVO: TRES ARROYOS 05/09/2019 LOCACION DE OBRA: 4500077141 MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 2,926,525.00 + IVA FECHA: MEDICION ITEM CERTIFICADO **PRECIO PRECIO** RUBRO ITEM DESCRIPCIÓN CANT. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO OBS. UND. UNITARIO TOTAL CANT CANT (\$ SIN IVA) (\$ SIN IVA) CANT % CODIGO DE OBRA: TAR-51-01-19 ANTEPROYECTO: 17-001233-00-19 Proyecto constructivo(Según lo Indicado en el Articulo III,1,1 del Pilego) máximo 1.1 \$ 2,000.00 \$ 2,000.00 Global 5% del total de la Obra 2.1 Instalación de cañerias 2.1.1 Cafleria de Ø 50 mm SDR 11 2,1,1,1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del item 1,3) \$ 407,100.00 Metros 230 \$ 1,770.00 2,1,1,2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3) Metros \$1,107.00 \$ 13,284.00 2,1,1,3 Conformidad Entes (10% del Item 1,3) 230 \$ 150.00 \$ 34,500.00 Metros 2.1.2 Cañería de Ø 63 mm SDR 11 2,1,2,1 Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del Item 1,3) \$ 179,460.00 \$ 1,994.00 Metros 90 2,1,2,2 Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del Item 1,3) Metros 2,1,2,3 Conformidad Entes (10% del Item 1,3) Metros 90 \$ 150.00 \$ 13,500.00 Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el 3.1 320 \$ 25.00 \$ 8,000.00 Global Articulo III1,4 del Pliego) Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pliego), 1.2 \$ 3,500.00 Global \$ 3,500.00 minimo 5% del total de la Obra TOTAL SIN IVA AVANCE DE OBRA: 15.74% \$ 460,700.00 \$ 460,700.00 \$ 2,926,525.00 APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN: APROBACIÓN DEL CERTIFICADO: Carlos T Rody guez Tylienzo Fecha: 10 1 09 12019 Fecha: 10,09,2019 COMUZZI GAZ FAMPLANA S.A. RULIE HUGO A. JEFE CENTRO OPERATIVO TRES ARROYOS

DAMILIZAL GAS PAMPEANASA.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO CONTINUED A. ICETA JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO INSPECTOR TITULAR