



FINDER ARG S.A.
MANEJO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MECANICOS Y TUBERIAS AL SERVICIO

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES AÑO 2018 CAMUZZI GAS PAMPEANA

CODIGO DE OBRA: SRO-02-01-19

LOCALIZACIÓN DE OBRA: 4500071042

CONTRATISTA: FINDER ARG. S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS: SANTA ROSA

MONTO OBRA MTC-04/18 (sin IVA): \$ 1.343.322,00

MONTO DEL ACTUAL CERTIFICADO (sin IVA): \$ 21.385,00

CERTIFICADO N°: 02 (Dos)

FECHA: 24/05/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	I.1	Proyecto Constructivo (s/Art. II-5.1 del PCP)	Global	1	\$ 17.375,00	\$ 17.375,00			1	100%	\$ 17.375,00	\$ -	\$ 17.375,00
	I.2	Documentación Conforme a Obra Calentador (s/Art. II-5.2 PCP)	Global	1	\$ 23.653,00	\$ 23.653,00			1	100%	\$ 23.653,00	\$ -	\$ 23.653,00
	II.1	SRO-02-01-19: ROLÓN	Global	1	\$ 369.672,00	\$ 369.672,00			1	100%	\$ 369.672,00	\$ -	\$ 369.672,00
	I.7	PROVISION E INSTALACION DE ENVOLVENTE POR m2	Un	1	\$ 21.385,00	\$ 21.385,00		1	100%		\$ -	\$ 21.385,00	\$ 21.385,00

MONTO TOTAL CALENTADOR - PINAMAR - U.N. SANTA ROSA - SIN IVA	\$ 410.700,00	AVANCE DE OBRA: 105,21%	\$ 410.700,00	\$ 21.385,00	\$ 432.085,00
--	---------------	-------------------------	---------------	--------------	---------------

Aprobación de la Medición:

Fecha: -

[Firma]
Ing. Marcos A. Juan
JEFE TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO S.A.

Aprobación del certificado:

Fecha: -

[Firma]
Ing. Marcos A. Juan
JEFE TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
JEFE TECNICO UNIDAD DE NEGOCIO S.A.

[Firma]
Ing. Humberto Cuadrelli
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

[Firma]
JULIAN DAINOTTO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA

[Firma]
Ing. Alejandro Lorenzo
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA