Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. SAN JOSE - PISO 7° 83 1076 CAPITAL FEDERAL

PEDIDO: 4500075809

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 19.07.2019 Documento de pago 2000019245 Proveedor nro. 7584

1 / 1 Página

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004299	FA 0010A0006	50218 19.07.2019	295,487.57	53,173.12	242,314.45
TOTAL GENE	RAL		295,487.57	53,173.12	242,314.45

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



FIRMA CONTRATISTA: TUV RHENLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAICONTRATO N°, 4800011007

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEARA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº S PERIODO: 01/04/19 AL 30/04/19

	Unided de Pedido N* Inspector Cádiga Obre		Código Obra		RT1 / Propia	Obra	Unided Cent	Certifidad Precio Unitario	tario Pracio Tolei	ANTER	ior	MEDICIÓN E ACTUAL	EL ITEM	ACUMULAD			CERTIFICADO		
6 7784 6 7784 6 7784 6 7785 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	at an at 121 and 121 a	2, 20 to 10	ioco		RENOVACIÓN DE TRAMO DE GTO		1			CANT.	*	CANT	ķ	CANT.	£	ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO
0.27%	IT-0726 Niguel Sess LPL-01-01-018 PROPIA DE ALIMA VPF - LA BNSBANDA	UPL-01-01-18 PROPIA	Морія	Морія	DE ALIM A YPF - LA ENSENADA	113	- 11										.		•
0.798 0.798 1. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	MPC-254-17, 1A6-254-01 LEBI-GROD TP-102 Pancamo Posts 17: 910-254-17, PROPIA MANTENIMIENTO DE 17: 910-254-17, PROPIA GALENTADORES CGP PRAÇATIT. PER-254-17; PER-2	MPL-02-01-17: TAR- 02-01-17: PR-02-01- 17: SRO-02-01-17: PEH-02-01-17: PEH- 02-02-17:	PROPIA	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES OGP	NAME												,	
2	TP103 Evrique Robies / Thery MPL-21-01-17 RT1 RELERZO DE RED MAR DEL	MPL-21-01-17 RT1	MPL-21-01-17 RT1		REUERZO DE RED MAR DEL. PLATA												*		,
0,784 0,784 0,784 0,784 0,784 1	RTI	UPL-02-01-17; MPL-	אַנוּ	אַנוּ	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCEPTE. THROLE DE CHOQUE V POZO HENVETOS. BIPP BUCHARACOR ESPARADOR DE PUCHARACON DE SEPARADOR DE PUCHARACON DE SEPARADOR DE PUCHARACON DE SEPARADOR										,		u	4	,
0.77%	88L-OLA-MPL- SSO	38L-36-01-17; PIG-36 01-17; OLA-36-01-17; PEH-36-01-17; MPL- 36-01-17; SRQ-36-01- 17	PROPIA	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP													,	,
0.784 0.784 1 STANDON MILANO 1	MPL-OLA TP105 Benitzz / Klavantez 04-01-17; OLA- RTI PROFESCION CATODICA CGP 04-01-17 (2017	MPL-06-01-17; OLA- 06-01-17	RTI		REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017										-				
0.7754 30.709 0.7754 15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	TP-07 Patrice Cavama BBL-22-01-17 RT1 EP-07 RECOLLERA CNEL. DOORSEGO.	BBL-02-01-17 RTI	R		CONSTRUCCION DE ESCALERA ENP SUBTERRANEA CNEL DORREGO		air A Cair										40	,	,
0.78% 30.00 0.78% 3	E	LPL-06-01-17 RTI	E	l .	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017												9		
	COB-02-04-17: PEH- CAMBO DE CALBYTADORES CALA-088L TPH 09 PEMINISHO Moun C2-0+17: PHG-02-04- RT1 EPP S CHACAL LODOS C2-0+17: PHG-02-04- RT1 EPP S CHACAL LETA, LOAD RESIDENA. CALA-04-04-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-	LOB-02-01-17: PEH- 02-01-17: PIG-02-01- 17	Ę.		CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DARREGUEIRA											:			,
0.79% 3000 0.79% 1 TECALIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	88L-SRO TP110 Naceto Navames 98U-0e-01-17; SRO- RTI RETUEXCO DE SISTEMA DE 06-01-17; CANDO DE 06-01-17; CAND	88L-08-01-17; SRO- 08-01-17;	RŢĪ		REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017 - UN 88L-SRO														,
0.78% 30.00 0.78% 3 100.421.10 5	TP111 Mandi Casserly NEC-21-01-17 RYI REPUBRIC DE BSL CARGE,	NEC-21-01-17 RT1	R		REFUERZO DE RED BALCARCE, PCIA, DE BS. AS		Αħ,												
1	TP112 Rocha Hondlo LOB-31-0)1/6 RT1 ALMENTACION AL LOBOS, P.C.N. DE BUENOS AIRES DE BUENOS AIRES	LOB-31-01/16 RT1	RTI		BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCIA. DE BUENOS AIRES														•
9.78% 5 160.421.0 5 . 5 1	xs LOB-02-04-17 RT1	LOB-02-04-17 RTi	RTI		INSTALACION ODORIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO						-						*		•
s ing. EDWARDO M. MILANO s ing. EDWARDO M. MILANO s ing. EDWARDO M. S.	Enroce Robies Perroce Robies Perroce Robies Perroce Robies Persoce Character Persoce Character Persoce Character Persoce Character Persoce Phases Persone Ph	TAN-21-01-17 RTI	TAN-21-01-17 RTI		RETUERZO RAMAL DE ALMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PCIA BS AS											_	,	,	,
i ing. EDUARDO M. MILANO i ing. EDUARDO M. MILANO common ing. ERICH TECNICA perto. De OBRAS Derto. De DOBRAS Derto. De OBRAS Derto. De DOBRAS Derto	Modate Metrol of Hector Hector Hector Hector of	SRO-20-01-17 RT1	SRO-20-01-17 RT1	·	Expansión Sistema Pempeano					00'06	0,78%			30,00					180.421.10
ing. EDUARDO M. MILANO s ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA OPTO. DE OBRAS CAMMIZZI GAS PAMPEANA I SUR	MPL-88-QLA- TP+16 Tery T-A-25-01-18-LPL- RT1 Q-A-35-01-18-LPL- TP+16 Tery T-A-35-01-18, PIC- RT1 Q-A-35-01-18, PIC- RT2-RT2-RT2-RT2-RT2-RT2-RT2-RT2-RT2-RT2-	MPL-22-b-1- 20-01-18, CH-10-20-1- 18, BBL-22-01-18, TAR-52-01-18, PBC- 19, PBC-1-22-01-18, SRC-32-01-18,	RYI	RYI	MAYTENMENTO DE CALENTADRES Y VAFORIZADORES AÑO 201							-							,
	MPL-2R-0-T-0-T-0-T-0-T-0-T-0-T-0-T-0-T-0-T-0-	MP-32-01-18_LPL 16_89L-32-01-18_ TAG-32-01-18_ RTI TAG-32-01-18_ LAG-32-01- 18_PBH-32-01-18_ SRO-32-01-18_	MP-32-01-18_LPL 16_89L-32-01-18_ TAG-32-01-18_ RTI TAG-32-01-18_ LAG-32-01- 18_PBH-32-01-18_ SRO-32-01-18_	r.	MANTBANEETO DE CALENTAORES Y VAPORZADORES AÑO 201					ļ '	\$ 100 miles	code and solutions of the solutions of t	- 1	ىنى .		Bul	MARDO M. MILANC FENCIA TECNICA PPTO. DE OBRAS 16AS PAMPEANA SU		

Control Box Process

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECICION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA 3.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO Nº: 4800001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana CERTIFICADO Nº 5 PERIODO: O104/19 AL 3004/19

	2.716.674.38	•	167.425,00	1.758.221.49	,	196.768,47	\$38.410,76	139,642,14	717.252,81	381,800,06	336.419,61	977,825,50	201.070,02
L-7	431,621,16 \$	67	•	336,410,61 \$			50,821,07	.		, ,		O 25 E	
	431,6			336.4								O M. A TEC SE OB PAMP	
	\$ 2.285.053.20 \$	'		\$ 1.421,810,88 \$	* - *	\$ 156,768,47 \$	\$ 69,589,59	\$ 139,642,14 \$	\$ 717.252,81 \$	\$ 201,000,031 \$	338410.6% \$	Ing. EDI GER seesement	्रे 20,878,02 \$
	11,06%			7,16%		6,80%	3,82%	9,57%	2,02%	1,47%	4.63.4	% 59`G;	1,18%
	428.00			00,772		31,00	148,00	22,00	113,00	57,00	oo'es	79 × 70 × 70 × 70 × 70 × 70 × 70 × 70 ×	00°97
				1,37%			%9Z'0					asess Secretarians	No. See
	00°			93° 89			11,00					راه بازین در در میشود شده میشود در میشود میشود میشود در میشود	A The Color Color of the Color
NAME TO	%ac'e	************		¥er.s		%08'0	3.54%	%25'0	2,82%	1,477%	1.37%		
	360,00		1354.4	224.00		91,00	137,00	22,00	113,00	57,00	83.00	612.00	80°8
		\$ 24.5664.221,90											
		. 6327.37											and the second
		28 28 28 28											
		Inspector/Mes											
MANTENINIENTO DE CALENTADORES V VAPORIZADORES AÑO 2018	REFUERZO DE RED LA PLATA	Expansión del Statema Pampeano	Adecuación de los Sistemas de Fitrado, Regulación, Medición y Control	Expansión del Sist Pempeano Norte y Este (1º Elepe) Ref Ramal Pemp Este Transf Pigüe	Renovacion rustina Ammendicon a Centreles y Renovación Gasoducto	Renovación Red Anigua en Neceches	Renovación Red Antiqua en San Miguel del Monte	EXPANSION SISTEMA BARKER. NECOCHEA	Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018	Refuerzo Sintens Protección Cenódico 2018	Referens Sistems Protection Catholica 2018	Expertition de toe Sithermat Terridi, Mar del Pista y De la Coota	Construction de Escalera ERP en Sierra Chica
RTI	ZI	RTI	18	RŢĪ	Ħ	RTI	F	듄	RTI	R	£	듄	R
MPL-32-01-18; LPL- 32-01-18, CHI-32-01- 18, BBL-32-01-18, T-AR-32-01-18, PIG- 32-01-18, OLA-32-01- 18, PEH32-01-18, SRQ-32-01-18	LPL-21-01-17	SRO-20-01-17	SRD-08-01-18	\$RQ-20-01-17	JPB-01-01-18, CHI-01- 01-18	NEC-03-01-018	LOB-03-01-18	NEC-20-01-17		LPL06-01-18, CH1-06- 01-18, LOB-06-01-18, SRO-06-01-18, RBL-08-01-18, MRC-06-01- 18, CLA-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18	UPL06-01-18, CH1-08-01-19, CDB-06-01-18, SRC-06-01-18, SRC-06-01-18, SRC-06-01-18, CDB-06-01-18, CDB-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18	MPL-22-01-18	01A-02-03-18
Bentez/ Maximiliano Moura	Juan Pelu / Silva Rustre / Osvaldo Bijarra / Romel Torres / Julio Morales / Ludano Belmar	Angel Barahona / Nicolés Mercio / Nicolés Mercio / Fraunto Perfino / Martín Casserty / Sebastián Peston / Erneso Pozo / José Martina.	Martin Casserly / Facundo Porfirio	Marcelo Navarrette / Mariano Landaburu / Ruben Landoni / Daniel Cabeza / Nicolas Merelo / Eduardo Scherer	Patrido Chavarria / Abraham Penso	Enrique Robies / Cristian Agbero / Sebactian Rosas / Partico Charanta/ Carlos Marternal	Tomas Mastronardi / Matias Cepeda / Patriclo	Sebacian Pertoni / Patricio Chavanta / Jose Nonega / Hector Vantesi	Luciano Belmar / Nicolas Merelo / Julio Morales	Osvaldo Chapela / Patriclo Chavarrià	Ruben Landoni	Mester Rodriguez / Luis Addretts / Abraham Perso / Ozea Enroque / Ruben Bodriguez / Henzu vercel / Serjo Gomez / Ruben Rossoun [Timest Perso / Serjo Medmillano Noura / Medmillano Noura / Mocias Meeto / Augusto Sai / Jose Resnour C Ruben Landon / Gerando Centrol / Gerando Centrol / Gerando Centrol / Gerando Centrol / Gerando	Gerardo Serrano
TP118	G1147	17P124	TP126	TP12%	TP128	¥.	TP130	TP131	TP132	TP133	1P134	TP136	TP137
MPL-BBL-OLA- LPL-SRO		SRO	SRO	sRo	4	MPL	SMM	MP	LPL OLA. SRO, BBL MPL	UPL, OLA, SRO, 3BL, MPL	PP, OLA. SRO, BBL. MP	NP.	취

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACCINTRATO Nº: 4890001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº S PERIODO: 01/04/19 AL 30/04/19

Camuzzi Gas Pampeana

672,627,22 285.631,65 100.421,10 425.273,79 95,210,55 139,642,14 463,358,01 1,802,653,08 541.084,37 1,155,221,34 3,085,779,71 \$ 95.210,55 \$ 100,421,10 \$ \$ 52,0,238 139.542,14 \$ 100.421,10 \$ 380,842,20 190.421,10 463,358,01 482.400.12 190.421,10 425.273,70 1,421,810,88 1.155,221,34 450.063,27 %8°,0 1,60% 16% 9.25 7,34% 2,61% 2,74% 3,57% 1.7 4 70% 15,00 101,00 108,00 45,00 73,00 284,00 162,00 138,00 67,00 0,78% 0,39% 0,36% 0,78% 0,78% . 88% 30,00 15,00 30,00 30,00 80,00 1,00% 3,60% 2,43% 2,37% 7.47% 2,23% 8,07% 73,00 182,00 30,90 224,00 <u>2</u> 67,00 Cambio do Calentador en Sierra de la Vortenza e trablacción de Pte de Medición e ERP BACE I e instalación de ERP BACE I e instalación de ERP en Por Resules. Pen Ba An. Cambio de Separed de polo y liquido en Par N°2. Cambio de Calentador on Par N°2. Cambio de Calentador Trenque Lasquen. Nefuerzo de Red de Bahía Blanca Sistema de Protección Catódica Año nstalación Odortzador Pila Lezama intenimiento de Calentadores natalación de ERP Azopardo fantenimiento Calentedores istalación de ERP Vedia Ē Ĕ Ē Ē Ē Ē Ē 톲 Ē Ĕ Julio Morales / Mattas | LPL-02-02-18, LPL-02-Cepeda / Raul Marcano | 04-18, CLA-02-02-18 Gerardo Serrano / Ivan 02-01-19 / JAPL-02-01-Borregales 19 Eduardo Scherer / BB1,-02-04-18; NEC-Gerardo Scorians 09-01-18 LPL-02-04-18 OLA-02-01-19 BBL-21-01-19 LPL-08-01-19 MPL-02-01-18 CHI-02-01-18 891-02-01-18 Tomas Gerbino Pondano Potes / Gerardo Serrano Hector Vercesi / Sebastian Rosas Diego Fulgend Ludano Belman 1P138 TP139 2019T TP152 TP141 19149 7 TP142 74147 LPL-SRO-MPL 88L-MPL ᆁ 0.ሌ-ሆ ş 98F 5 5 98

g g	ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO						-					MEDICIÓN DEL TIEN	M				CERTIFICADO		
Unided de	Neddo N	Inspector	Código Obra	RTI / Proote	Obre	Unided	Cantidad Pre	Precto Uniterio	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO					
0						┪	-1	1				CANT.	CAN	NT.		ANTERIOR	ACTUAL	Ş	ACUMULADO
Ą	¥.₩	Pondano Potes / Gerardo Serrano / Horado Rocha	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL POIS BS AS										v	,	w.		
SEC	TP115	Nicolas Mereko / Angeto Barahona / Horado Rocha	SRO-20-01-17	KTI	Expansión Sistema Pampeano						-				*	,	4	5	•
SRO	179724	Angelo Barahona / Nicolas Merelo / Facundo Porfillo / Marcin Casserty / Cabaerán Percons	SRO-20-01-17	ואדו	Expansión del Sistema Pampoano										*	•	u		
<u>4</u>	TP128		LPB-01-01-18, CHI-01- 01-18	RTI	Renovación Ramai Allmentación a Cartuelaz y Renovación Gasoducto Salto										<i>w</i>	,	a		•
₫.	TP128	Enrique Robles / Oristian Agliero / Sebastian Rosas / Barticlo Chalomia	NEC-03-01-018	RTI	Renovación Rad Antigua en Necechea										и	,	••		•
MPt	TP134	Sebastian Pestoni / Patriclo Chavarria / Jose Noriega / Hector Vercesi	NEC-20-03-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA										v	. 3	40	,	
LPL OLA SRO, BBL MPL	TP:34	Ruben Landon	LPD6-01-18, CH106- 01-18, LD8-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL- 06-01-18, MPL-06-01- 18, OLA-06-01-18, TAN-06-01-18, TAR- 08-01-18	Æ	Refuerzo Statema Protección Carbólica 2018	Distrings		1.500							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ng. EDUA	Ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA		,
ž Š	17/36	Nestor Rodiguez / Luis Peeco / Cozca Enrique / Ruben Rodiguez / Ruben Rodiguez / Ferrar verzes / Sergio Gonnez / Ruben Rosenion Process / Sergio Process / Sergio Process / Sergio Norise Rosenion / Rubenson / R	MPL:22-01-18	E	Experation de los Sistemas Tendi. Mer del Pala y De la Coste					64.00 15.00		39.60	6	OC 72	о	AMUZZI G	CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR	*	1,435,850,44
BBL-MPL	TP141	Eduardo Scherer / Gerardo Scontans	BBL-02-04-18; NEC- 09-01-18	Æ	Cambio de Calentador en Sierra de la Ventarra e instalación de Pte de Medición	1			11577	780	······································			2,00		31.214,14	v	n	31,214,14
-		_	-	The state of the s		esta e		O STATE OF S	8 8										



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP FIRMA CONTRATISTA; TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAJCONTRATO Nº: 4800001097

LPL-02-04-18 BBL-02-01-18 Hector Vercesi / Sebastian Rosas Tomas Gerbino TP142 1P456 **BB**L ጀ

Instalación de ERP 6ACE 1 e Instalación de ERP on Pio Rosales Pola 6a Ao Instalación Odortzador Pia Lecema

듄 Ē

3
Š
SPAMP
Z G
CAMILIZ

\$ 1.669.956,48	5 515.033,31	1.154.923,18	167,00	33,00	74,00
\$ 15,607,07	\$ 15,607,07		1,00	1,00	
\$ 187.284,84	\$ 62.425,28	\$ 124,859,50	12,00	00'5	8.00

ING. EDUARDO M. MILANO GERENO TECNICA DPTO. DE OBRAS DAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR



And State of the s

and the second s

PLANILLA DE CERTIFICACION

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 5 PERIODO: 01/04/19 AL 30/04/19



DENOMINARICION DEL SETVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA; TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAICONTRATO N°. 4600001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

3A

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICACIO Nº 5
PERIOCO: 61/04/19 AL 3004/19

ADICTONAL	PROVISION DE	E VEHICULO 4X4	ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR																
	Unided de						Г			L		MEDICIÓ	MEDICIÓN DEL ITEM						
	Negocios	Pedddo N	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obre	Unided	Centidad	Precto Uniterio Precto Total	Ц	ANTERIOR	ACTUAL	\r	ACUMULADO	000		CERTIFICADO		
	MPL-89L-SRO- OLA	TP102	Pondano Potes	MPL-32-01-17; TAR- 32-01-17; PIG-32-01- 17; SR0-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-	PROPIA	MANTENIMENTO DE CALENTADORES CGP					CANI.	i i		CANT		ANTERIOR .	ACTUAL.	¥ ,	ACUMULADO .
	BBL-OLA-MPL- SRO	TP105	Leandro Potes	981,39-01-17; PIG-36 01-17; OLA-36-01-17; PEH-36-01-17; MPL- 36-01-17; SRO-36-01-	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP										, s>	49	s .	
	SRO O	TP115	Nicolas Merelo / Hector Vercesi / Marcelo Navarrete / Angelo Barabona / Horado Bortos	ī.	R	Expansión Sistema Pempeano					22,00			22.00		\$ 38,354,14	**	<u>"</u>	38.354.14
	SRO	TP124	Angel Barahona / Nicolds Merels / Martin Casserty / Schootsfan Pestont / Facundo Porfilio / Emesto Pozo / José Martinez	SRO-20-01-17	Æ	Expensión del Sistema Pampeano										,		*	,
rred!	SA:O	TP127	Martalo Navarrete / Martano Landaburu / Rubén Landoni / Daniel Cabeza	SRO-20-01-17	Ę.	Expansion del Siet Pampeano Norte y Este (1º Etapa) Ref Remai Pamp Este Transf Pigüe			1748,37		224,00	83,00		277,00		300.514,88	\$ 82.398,61		482,613,49
	勺	TP128	Patrido Chavarría	LPB-01-01-18, CHI-01- 01-18	듄	Recovación Remai Alimentación e Centueins y Renovación Gesociucio Selto										,			1
	MPL	TP131	Sebastian Pestoni / Patricto Chavanna / Jose Nodesa	NEC-20-01-17	RT	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA					22,00			22,00		\$ 38.354,14	3		38.354,14
1	LPL, OLA, SRO, 38L, MPl,	TP132	Ludano Beimar / Nicolas Merelo / Julio Morales		RTI	Refuerzo Sistema Protección Ceròdica 2018					11,00			11,00		\$ \$2,777,07	9		10,771,01
	, WP!	TP138	Mestar Rodriguez / Luis Alderze, Abraham Perso / Ozaze famtus / Ruben Rodriguez / Hettar Vercesi / Sergio Genez / Ruben Rossetti / Emesta Pozo / Maximilano Moura / Muchais Merelo / Augusto Sai / Jos Nories Merelo /	ARP. 22.01-18	r.F.	Expension de los Sistemas Tandi, Mar del Plata y De la Coeta					03. 00.	149,00		762,00		193909001	\$ 250,762.13 \$	 	1,328,447,54
							SUBTOTAL AL	IICIONAL PRO INSF	SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR	Н	892,00	202,00		1,094,00		\$ 1.555.086,04	\$ 352,160,74 \$	\$ 14	1.907.246,78

40,047,76.12	89,27%		
0	×		
4 6.45.4.4.4.4	16,01%		
2	3,25%		
C.074.400-71	73,2		
	11.	١	
4041 COOK	rorwa:		
2	5	l	
	5		
j			
		ŀ	
	. 1	ı	

The contraction of the contracti

ing, EDUARDO M. MILANC GEHENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA J SUR

Control of Sharing Control of the Charles of the Ch



Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº S PERIODO: 01/04/19 AL 30/04/19

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGI

CANUZZI GAS PAMPEANA S.A.

856,894,95 914,021,28 647,431,74 894.978,17 977.025,00 901.326,54 952.105,50 625.158,10 ACUMULADO 190.421,10 \$ 95,210,56 190.421,10 190,421,10 190,421,10 190.421,10 190,421,10 190,421,10 CERTIFICADO ACTUAL 704.558.07 457,010,64 666,473,85 720,947,55 723.600,18 679,158,59 710,905,44 781.584,40 2,64% 3,88% 3,36% 3,40% 3,04% 3.54% 3.67% 3,72% 135.00 141,00 150,00 130,00 14,00 137,00 142,00 102,00 2,78% 0,78% %,36,0 0,78% 0,78% 78% 0,78% 0,78% 30,00 30,00 8,8 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 3,50% 3,70% 3.73% 4,00% 3,80% 2,40% 3,57% 3,83% 105.00 11,00 112,00 120,00 115,00 11,00 72,00 107,00 \$ 19.042.110,00 Precto Tatal Precio Unitario \$ 8.347.37 Cantidad 900 Shided EXTENSIONES DE RED MEDIA Y
ALTA PRESIÓN MIRALAGOS.
COOP ABASTO - LOMAS DE CITY
BELL - BAGSA VERJEICACION DE
INTERFERENCIAS RP 11.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE
RAWSON PDO DE CHACABUCO.
BAGSA Externión de la Red de Distribución en Gral Ploo Syministro de GN a Guarniol y Leguns Abine Construcción de 3.160 Mit. Glo 60 kg/cm2.06° CONSTRUCCIÓN DE RED, RAMAL, ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL, - TENUE - SPECUS Extensión de Red en Sta Rosa y Toth SUMINISTRO DE GAS POR RED / LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA REPRUEBA Y REHABILITACION DE TRALERS DE GNC Auministro GN por Red en la local e Claraz Ö TERCEROS erceros TERCEROS TERCEROS TERCEROS Código Obra TERCEROS Mastronardi Pondano Potes / Gerardo Serrano Crottan Aglero / Jorge Fernandez / Ruben Daniel Clofff / Rocha Horacio Juan Pelu / Cepeda Mattas / Cristian Barroso Osvaldo Chapela Pondano Potes Osvaldo Bijarra Hector Vertesi Emiliano Moroni Ignado Muller Alberto Ugon TP140-3ros TP144-3ros TP145-3ros TP146-3ros TP143-3ras TP120-3ros TP122-3nos TP123-3ros TP021-3ns TP121-3ras Podddo N TP003-3ros TP022-3ros TP023-3ros OLASRO Unidad de Negocios SRO SRO SRO ş Ş ş ď Š ş ş 5 5

ADICION	AL SERVICIOS L	ERVICIOS LOS DIAS DOMINGO	06																
	L	-					 	L	-				MEDICIÓN DEL ITEM	EM.				Official	
	Unided de	Pedido N	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Chidad	Cantidad Precio Unitario	cio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO				
	Negocios									1			CANT.	ļ	CANT.	W	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	MP	TP021-3ros	TP021-3ros Patricio Chavarria	TERCEROS	TERCEROS	VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS RP 11.								TQ.		٠,	-	,	
<u>\$</u>	SRC	TP122-3ros	Hector Verces	TERCEROS	TERCEROS								-	\$ 3/4 3/4			•	•	-
		TP144-3ros	Osvaldo Bijarra	TERCEROS	TERCEROS		Distmen	v	15,607,07			L	2.00	1 1/ 0					
	δjo	TP146-3ros	Osvaido Chapela	TERCEROS	TERCEROS	Construcción de 3.180 Mis Glo 60 kg/cm2 Ø8"					9,00		Personne	- \	6,00	u	83.842,42		\$ 83,642,42
									1. 经营销										
							SUBTOTALA	SUBTOTAL ADICKONAL SERVICIOS LOS	EVICIOS LOS DIA	S DOMINGO	900		2,00		6,00	*	83.842,42		\$ 83,842,42
						•													

									COST OF THE PROPERTY IN COST O	Contract of the last	2,00							
						-							0	ONAIM MICHIE				
ADICION	AL PROVISION D	NE VEHICULO 4X4	ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO AXA PARA INSPECTOR									, out		-COMICA				
												MEDICIÓN DEL IT	ENCIDENCIA	(L.O. a)	 		COACIBITABO	
	Unided de	PadidoN	Inspector	Código Obre	Tercerco	opus O	Unided	Centided	Practo Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	Sorro DE	DE Capitibado.	_			
	SologeN									_	CANT.	CANT	14 July 12 -	TARDE ANA SOFT	ANTERIOR	RIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Ę	MPL	TP121-3ros	Mariano Larandaburu / Maximiliano Moura	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Claraz.					112,00	SO,00 CAMIL	21 OHO 1776	CANULZ 1200 1200	\$	195,257,44 \$	52,301,10	\$ 247,558,54
	SRO	TP122-3ros	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS	Refuerzo de Gasoductos de Acero Sistema Pampeano	Vehiculornes		\$ 1,743,37		The state of the s				\$	•	•	
										The state of the s								
					**************************************		SUBTOTAL	ADICIONAL PR	SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VENICE	CULO 4X4 PARA	112,00 -1	00'00	142,00	90	1	195.257,44 \$	\$ 301,10 \$	\$ 247.558.54
						"Consumer the		and the state of t	2. 42. 24.24	4 % cos	4. A.							
						***************************************				15 (36) X Y	(y) 20 -				\$ 5.72	5.722.248,58 \$	1.480.459,35	1.480.459,35 \$ 7.202.707,93
					1					CONTROL STATES	رة الم	-	TOTAL TERCEROS:	IERCEROS:		30,05%	7,77%	37,83%
					American American	The second secon		v :			**							
							ı		000	1.000	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH				ì			
							J.			Track of the state	The state of the s							

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

IRMA CONTRATISTA: TUY RHENLAND ARGENTINA S.A. DRDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4600001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO ING. EDWARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DTTO. DE OBRAS CAMUZZ GAS PAMPEANA I SUR 3 Tenting St Seragora ! Š 1001 Pablo 6 THE PROPERTY. Precto Total Precio Unitario $\S(\tilde{y}^{(i)}) \simeq$ Centided Unidad ANTO DE CALENTADORES
CAMBIO DE CALENTADORES
ENES SANCAL LOBOS.
HERANGLETA, DANEGGLIERA
RETUREZO DE SISTEMA DE
PROTECCIÓN CATORICA CAP
PROTECCIÓN CATORICA CAP
TRETUREZO DE ESE BALCARCE.
POLA ES BAS.
ENLAN GE BAS.
ENLAN GE BAS.
ENLAN GE CASODUCTO DE
ALMENTACIONA ALGBOS. P.C.A.
DE BUENOS ARES. EXTENSIONES DE RED MEDIA Y
ALTA PRESIÓN, MIRALAGOS.
COOP ABASTO. LOMAS DE CITY
BELL. BAGSA INSTALACION ODORIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL PEIA BS AS HEYTALGION DE SEPARADOR OOMESCHETT TANONE DE CHOONE Y POZD BENETICO, ESPARADOR BUCHANNACHS (LP.) HISTALAGION DE GEPARADOR ES POLVO, ESPARADOR NESPALAGION (MPL.) VERPICACIÓN DE INTERPERRACIÓS RP 11. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE RAWSON PDO DE CHACABUCO. BAGSA. CONTRIBUTION DE ESCALERA
CONTRIBUERANIEA CHEL.
DORREGO
REFUERZO DE SISTEMA DE
PROTECCIÓN CATÓDICA GGP CONSTRUCCIÓN DE RED, RAMAL ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIC - TENUE - SPECUS SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CANUELAS, BAGSA ZENOVAČIĆN DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA NSPECCIONES DIRECTAS CGP REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017 REUERZO DE RED MAR DEL PLATA MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201 xpension Statema Pampeano MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP Opra Código FOCEGAS TERCEROS PROPIA TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS PROPIA PROPIA 듄 듄 Ē Ę Ē Ē Ę 듄 Ē Ē Ę. E MPL-32-01-18;;;PL-32-01-18; CH-32-01-18; 18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG-32-01-18; OLA-32-01-18; PEH--32-01-18; SRO-32-01-18 BBL38-01-17; PIG-36 01-17; OLA-36-01-17; PEH-36-01-17; MPL-36-01-17; SRO-36-01-LOB-02-01-17; PEH-02-01-17; PIG-02-01-MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRQ-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17; UPL-02-05-17; MPL-02-01-17 MPL-08-01-17; OLA-08-01-17 BBL-06-01-17; SRO-06-01-17; NEC-21-01-17 TAN-21-01-17 MPL-21-01-17 BBL-02-01-17 LOB-31-01/16 1.08-02-04-17 LPL-06-01-17 LPL-01-01-18 TERCEROS TERCEROS TERCEROS Código Obra TERCEROS TERCEROS Coordinador TP021-3ros Podido N TP003-3ros TP022-3roc TP023-3rcs TP07210 TP108d 1P110 17112 77113 **TP114 TP116** TP/05 178 1 TP102 11 1970 79108 TP107 PL-BBL-OLA-LPL-SRO LOLA-MPL-SRO WPL-BBL-SRO-OLA PLOLABBL BBL-SRO Unided de Negoclos PLMPL MPLOLA å 절 렃 굨 5 7 **BBI.** ಕ್ರ 各 ş <u>5</u> 5 ፵



CERTIFICADO Nº 5 PERIODO: 018419 AL 388418

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 5 PERIODO: 01/04/19 AL 30/04/19

DENOMBANICION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FRMA CONTRATISTA: TUV RHENLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAJCONTRATO N°: 480004197

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

	0															
	045.515,94															
	us .															
	190.421,10															
															LANO	A SUR
	••														, 2	GAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR
	495,094,88								-							PTO. DE PTO. DE GAS PA
														1		AMUZZI OEE
	30,00%															<u> </u>
	o'ce ad															***************************************
	108,00															
	%ec'9															
	8											***************************************				
•••••	21,67%									<u>.</u>						· room
	78,00															
	\$ 2.295,053,20															
	6347.37															
1000	., §															
	Obtrakmess															
18	2018	Z,TA	ACION	la localidad	e Acero	do nueva	Dogwood	ab sa sion y	Pemp Este	account accounts	Ī	Ser	4RKER-	8	s	
MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES ANO 201	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018	DE RED LA	REPRUEBA Y REHABILITACION DE TRAILERS DE GNG	Suministro GN por Red en la localidad de Claraz	Refuerzo de Gasoductos de Acero Sistema Parrocero	Construcción e instalación de nueva	Expensión del Sistema Pampeano Remorino de Cin. 24 culo	Adequación de los Sistemes de Filitado, Regulación, Medición y	Expansion del Stat Pampeano Nore y Este (*Elepa) Ref Ramal Peng Este	removación remiser semenacion se Carlogia y Renovación Casociucio	Renovación Red Artigua en Necochas	Renovación Red Antigua en San Miguel del Monte	EXPANSION SISTEMA BARKER-	Refuerzo Sistema Protección Cetódica 2018	Refuerzo Stateme Protección Catódice 2018	Refuerzo Statema Protección Caráctica 2018
MANTENIM CALENTAD VAPORIZAL	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑ	REFUERZO	REPRUEBA DE TRAIL E	Suministro G	Refuerzo de Sistema Par	Construcción e insi	Expansion de	Adecuación Filtrado, Reg	Expansion de Este (1º Eleg	Cartroles y F	Renovación P Nacochas	Renovación Rad Miguel del Monte	EXPANSION	Refuerzo Sis Cettódica 201	Refuerzo State Catódica 2018	Refuerzo States Cetódice 2018
RT	Æ	RTI	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	RTI	RTI	£	Ē	RTI	E E	£	FFR	Ē	RTI
MPL-32-01-18::LPL- 32-01-18, CHI-32-01- 18, BBL-32-01-18, 74-A32-01-18, DL-32-01-18, SRO-32-01-18 SRO-32-01-18	MPL-32-01-16;LPL 32-01-16; CH1-32-01- 18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, DIC- 32-01-18, OLA-32-01-18, SRO-32-01-18,	LPL-21-01-17	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	SRO-20-01-17 TERCEROS	SRO-08-01-18	SRO-20-01-17	LPB-01-01-18, CHI-01- 01-18	NEC-03-01-018	LOB-03-01-18	NEC-20-01-17		LPL06-01-16, CHI-05- 01-18, L08-06-01-16, SRO-08-01-18.BBL- 06-01-18, MPC-08-01- 18, CLA-08-01-18, TAN-08-01-18, TAN-08-01-18,	DL06-01-18, CHL06-01-18, L05-06-01-18, SRC-06-01-18, BBL-06-01-18, BBL-06-01-18, REC-06-01-18, RC-06-01-18, TAR-06-01-18
	•]		<u></u>	<u> </u>	F	is F	K	¹⁸	3	ÿ	3	¥		LPL06 01-10, SR0- 06-01- 18,0 TAN-C	01-18 880- 880- 18 18 180- TAN-
Julio Ibadi / Patricio	Olevanta															
TP117	TP118	TP119	TP120-3res	TP121-3res	TP122-3ros	TP123-3ros	TP124 TP125-3ros	TP126	TP127	TP128	TP128	TP130	TP134	TP132	TP133	TP134
MPL-8BL-OLA- LPL-SRO	MPL-BBL-OLA- LPL-SRO	Ą	AJO.	MPL	SRO	197	SRO F	SRO	SRO	J.G.	MPL	SMM	MPL	LPL, OLA, SRO, BBL, MPL	UPL OLA. SRO. BBL. MPL	LPL, OLA, SRO, BBL, MPL









CERTIFICADO Nº S	PERIODO: et/bet/fi AL Sabariti															
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.																
45		Expension de lot Sistemas Tandil, Mar del Piata y De la Costs	Construcción de Escalera ERP en Sierra Chica	Installación de ERP Appando	Installation de ERP Vedie	Reprueba y Rehabilitación de Trailora de GNC y GNP	Cambio de Calentador en Sierra de la Ventana e instalación de Pte de Medición	Instalación de ERP BACE I a Instalación de ERP en Pto Roseles Pola 8s As	Extensión de Red en Sia Rosa y Toay	Extensión de Red en Sia Rosa y Tony	Suministro de GN a Guaminí y Leguna Alaína	Construcción de 3.160 Mts Gto 60 legicin2 88*	Cambio de Separad de polvo y líquido en Pta N'2-Cambio de Celentador Tranque Lauquen	Mantenimento Calentadores	Instalación Odorizador Pile Lazama	
EL AMBITO DE CI		Ę	RTI	RTI	-	TERCEROS	RTI	RTI	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	E	RTI	ጽብ	
FICADA DE OBRA EN		MPL-22-01-18	OLA-02-03-18	MPL-02-01-18	CH102-01-18	TERCEROS	8BL-02-04-18; NEC- 09-01-18	88L-02-01-18	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	LPL-02-02-18, LPL-02-04-18	CHI-02-01-19 / SRO- 02-01-19 MPL-02-01- 19	LPL-02-04-19	
ENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE GGP	GENTINA 9.A. 1097			1	L!		¹⁰⁰	1	<u>. </u>			I	136	10 B		L
VICIO: PROVISIC	RIKA CONTRATISTA; TIV RHEINLAND ARGENTINA 9.A. RDEN DE COMPRAICONTRATO N°: 4600001097	TP138	16137	TP138	TP130	TP140-3ros	TP:41	TP142	TP143-3ros	TP143-3ros	TP145-3ros	TP146-3ros	19447	TP140	TP150	
ICION DEL SER	TRATISTA: TIN	MPL	ş	MPL	ጟ	OLASRO	SBL-MPL	38.	SRO	sRo	Ą	Y _O	OLAUPL	LPL-SRO. MPL	15	
NOMINA	RINKA CON RIDEN DE C		<u> </u>							•	*			-		•

CVISION DE VEHICULO 4X4 PARA C	4X4 PARA COORDINAL	SOK							***************************************		127				
										MEDICION	MEDICION DEL ITEM]	CERTIFICADO	
Inidad de	- I	Codlon	Teachers	C	Unidad	Carildad	Unidad Cantidad Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	٠	ACUMULADO			
Negociat				3					CANT.	CANT	-	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
					Vehiculofines		\$ 1,743,37				_			\$	- 8
		***************************************			SUBTOTAL AL	SICIONAL PR	OVISION DE VEH	ICULO 4X4 PARA						8	
															ı
												TOTAL GOOSDINADOR:	\$ 495.094,86 \$	190.	421.10 \$ 685.515,96

\$ 41,928,830,30 TOTAL CONTRATO:

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

\$ 5.603.854,21 \$ 29.815.673,

\$ 24,211,819,62

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

The second secon TON Pheinfaird Argentine S.A. Coon Papiro Geragin's Coon Approved to

PLANILLA DE CERTIFICACION

TÜVRheinland

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIF
FIRMA CONTRATISTA: TUY RHENLAND ARGENTINA 3-A.
GRUBEN DE COMPEALCONTRATO N°. 400001097

And cole laws to be a Cocta Construction to Eccine EPP on Construction to Eccine EPP on Construction to EPP on Construction to EPP on Construction to EPP on Construction to Training to the Construction Construction to Training to the Construction Construction to Training to the Construction Construction to EPP DACE 1 or Construction t	Marie de Pleas y Coute Serra Couce de Celebre EIPP en Serra Couce de Celebre EIPP en Serra Couce de Celebre EIPP en Serra Couce de CEPP Assertie Serva Couce de CEPP Assertie Serva Couce de CEPP Assertie Serva Couce de Celebre EIPP voir Serva Couce de Celebre EIPP voir Serva Couce de Celebre EIPP voir Serva Couce de Celebre EIPP Serva	ie de Pina y De la Gotte Tomanocia de Ejodere EFD en Transcripción de Ejodere en Serra de la Gentra de Serbatilistición de Transcripción de Trans	Acid Plans y Car is Coctas Serra Choice de Certas Serra Choice de Certas Serra Choice de Certas Serva Choice de Certas Tablector de EDP Vocie Tablector de EDP SACE a
Sear Chica Sear Chica Herbicsion of Epplication Production Production of Epplication Production	and the second s	Serve de la Frañara de la Guerro del La Guerro de la Guerro de la Guerro de la Guerro de la Guerro del La Guerro de la Guerro del La Guerro de la Guerr	EBP en (100)
Acceptance Worker Introduct de Trailora For en Sterra de la No de Pier de BACE I e B	in the Training of the Trainin	Property of the property of th	Com y Tony Com y
Weder de Trainen Tor en Start de la No de Pla de	And Care of Training and State of the Care of Training and State of the Care of Training and State of Training and State of Training And Care of Training An	A Contract of the contract of	Serve de la la Serve de la la la Constante de la la Constante de la Constante
For State de la nue Place de State de la nue Place de la Place y Toay Cala Rosa y Toay Cala Rosa y Toay Cala Cala Rosa y Toay Cala Rosa y Toay Cala	with the state of Training of State of Training of State of the state	Cide Trailine Server de la Pare de Caracter de	Serve de la la de de la la de de la la de de la la de la dela de
for en Serva de la na de Pare de la na de Pare de la Rosa y Toroy (Sin Rosa y Toroy	en Sterrat de la la Pla de la CE La la CE La la Pla CE La la Pla Roca y Torry la Rosa y Torry la Rosa y Torry la Rosa y Torry (Milk Gile 60)	Signer de la la decensión de la la decensión de la la decensión de la decensió	Serra de la le de
Por Classics on the Research of Sin Reas y Town Sir Reas y Town Classics of Cl	P. Rodardes B. Roza y Tooy B. Roza y Tooy B. Rosa y Tooy Mark Gite 60	S Sources S Reas y Tony Mink y In 50 Co 60 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Note that the second se
n Sta Roza y Tony n Sta Roza y Tony Countril y	is Roas y Toay senisty Mis-Gir-60	Reas y Tony Reas y Tony Indi y Is Get 60 Only y Mightide Admitted or y Mightide	Total y Teay These y Teay Teay Teay Teay Teay Teay Teay Teay
			Total y Tony Mility Signey Sig
Guaminity	ueninf y Nis Gra 60	nnir y The Gu eo Owy y flagicies Aemacko	S GE 60 S GE 60 S S GE 60 S S S GE 60 S S S GE 60 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
		The Gira do One y Maydo adentados	S GE GO

OLARDO M. MILANO GERENOJA TECNICA GERENOJA TECNICA DETC. DE OBRAS DAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

ING, ALEJANDRO LORENZO GENENTE TÉCNICO CAMUZZI GAS PAMPEANA





Nº 0010 - 00060218

Factura

Fecha: 21.05.2019 Página:1 de 1 Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A

DIRECCION: a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires

CP(1107) Argentina

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30657864281

CONDICION DE VENTA: hasta 45 días - Fecha Factura

SU REFERENCIA: 700-18-0064 - SERVICIO DE INSPECCION DE TALLER CGP - Renovación AM 4600001014

NUESTRA REFERENCIA: 1330461 / 120268038

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios:

Servicios de Inspección de Equipos y Materiales

ROVISION DE INSPECCION CALIFÍCADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN

TALLER -

CERTIFICADO Nº 5 - PERIODO: 01/04/19 AL 30/04/19 - ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500001090

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica

Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) № 044-0020682

Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

Nº C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU Nº 0720044120000000206822

Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con

relación a la presente relación comercial

SUBTOTAL: 243.801,63 IMPUESTO:

SUBTOTAL: 243.801,63 IVA (21,00%): 51.198,34 ARCIBA-Percp. Ventas 487,60

(0,20%):

TOTAL (PESOS):

295.487,57

243.801,63

Son (PESOS): DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 57 / 100



3067775453900001069219043536179201905315 CAE: 69219043536179 Fecha Venc.: 31.05.2019