

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

Innovacion Tecnica Total S.A.  
Innovacion Tecnica Total S.A.  
Calle 12 de Octubre 4004  
1878 Gran Buenos Aires

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

27.09.2018

Documento de pago

2000024119

Proveedor nro. 16587

Página

1

/

1

| Documento                 | Factura          | Fecha Vto. | Impte.bruto         | Ret.Impositiva    | Impte. neto         |
|---------------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1600007656                | FA 0003A00000023 | 27.09.2018 | 2,559,343.60        | 417,947.68        | 2,141,395.92        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                  |            | <b>2,559,343.60</b> | <b>417,947.68</b> | <b>2,141,395.92</b> |
| -----                     |                  |            |                     |                   |                     |
| <b>PEDIDO: 4500064819</b> |                  |            |                     |                   |                     |

| CUENTAS A PAGAR | GCIA.FINANCIERA | FIRMANTES DE CHEQUES |  |
|-----------------|-----------------|----------------------|--|
|                 |                 |                      |  |

**ITT S.A.**

Ingeniería y Construcción

Fabrica y Ventas:

12 de octubre 4004 - B1879ABR Quilmes Oeste

Pcia. de Buenos Aires

Telefax: 5352-0000

www.ittsa.com.ar - E-mail: info@ittsa.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**A**

Codigo

01

**FACTURA****N°0003 - 00000023**

Factura Elect A

Fecha 02/08/2018

C.U.I.T. N°: 30-71526108-8

ING. BRUTOS N°: CM 30-71526108-8

INICIO ACTIVIDADES: 01-06-2016

Señores: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Cliente N°: 0135

Dirección Av. Alicia Moreau de Justo 240 3°

Proveedor N°:

Localidad: C1107AAF Ciudad de Buenos Aires Capital Federal

I.V.A.: Inscripto

C.U.I.T.: 30-65786428-1

Clave Fiscal:

Condicion de Venta: 30 Dias F.R.F.

Nota de Venta: 13

Orden de Compra: 4500064819

Vto.: 01/09/2018

Remito: 0000-00000013

| Item | Cantidad | Descripción                             | Código        | P. Unitario | Importe Total |
|------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
|      | 1.000    | SERV MAN- Punta Lara - CO:LPL-32-01-18  | SERV00MANTCAL | 214,240.00  | 214,240.00    |
|      | 1.000    | SERV MAN- Ranchos Ind - CO:LPL-32-01-18 | SERV00MANTCAL | 272,700.00  | 272,700.00    |
|      | 1.000    | SERV MAN- Gral Belg - CO:LPL-32-01-18   | SERV00MANTCAL | 534,240.00  | 534,240.00    |
|      | 1.000    | SERV MAN- Baigorria - CO:CHI-32-01-18   | SERV00MANTCAL | 512,240.00  | 512,240.00    |
|      | 1.000    | SERV Man- VEDIA - CO:CHI-32-01-18       | SERV00MANTCAL | 581,740.00  | 581,740.00    |



La falta de pago a su vencimiento producirá la mora automática generando desde ese momento y hasta la fecha de su efectiva cancelación un interés punitivo del 3%.

NV 13 - OC 4500064819


| Subtotal       | Desc. 0.00% | Subt.Gravado   | I.V.A. 0.00% | Total          |
|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| \$2,115,160.00 |             | \$2,115,160.00 |              | \$2,559,343.60 |

Son Pesos: Dos Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Tres Con 60 Centavos



C.A.E.: 68318536010539

Fecha Venc.: 12/08/2018



PLANILLA DE CERTIFICACION




DENOMINACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES  
CODIGO DE IDENTIFICACION: MTO-0278  
FIRMA CONTRATISTA: ITT SA  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO: 4590064815

UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL  
MONTO DE LA OBRA: \$ 642.760,00

CODIGO DE OBRA: LPL-3241-18

CERTIFICADO N°: 01  
FECHA: 02/07/18

| RUBRO  | ITEM  | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNIT.<br>SIN I.V.A. (\$) | PRECIO<br>TOTAL SIN<br>I.V.A. (\$) | MEDICION ITEM |       |        |         | CERTIFICADO        |               | OBSERVACIONES |          |        |
|--|-------|--|--------|-------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|--------------------|---------------|---------------|----------|--------|
|  |       |  |        |       |                                 |                                    | ANTERIOR      |       | ACTUAL |         | ACUMULADO<br>CANT. | %             |               | ANTERIOR | ACTUAL |
|  |       |  |        |       |                                 |                                    | CANT.         | %     | CANT.  | %       |                    |               |               |          |        |
| CALENTADOR GRAL. BELGRANO  |       |  |        |       |                                 |                                    |               |       |        |         |                    |               |               |          |        |
| DOCUMENTACION  |       |  |        |       |                                 |                                    |               |       |        |         |                    |               |               |          |        |
| I  | I.1   | Proyecto Constructivo (según art. II.5.1 del PCP) (Máx. 5%)                    | Global | 1     | 6.240,00                        | 6.240,00                           | -             | 0,00% | 1      | 100,00% | 1                  | 100,00%       | 6.240,00      |          |        |
|  | I.2   | Documentación conforme a obra Calentador (según art. II.5.2 del PCP) (Mín. 5%) | Global | 1     | 8.520,00                        | 8.520,00                           | -             | 0,00% | -      | 0,00%   | -                  | -             | -             |          |        |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (según art. II.5.3 del PCP) |       |  |        |       |                                 |                                    |               |       |        |         |                    |               |               |          |        |
| II   | II.1  | Calentador de Gral. BELGRANO   | Global | 1     | 528.000,00                      | 528.000,00                         | -             | 0,00% | 1      | 100,00% | 1                  | 100,00%       | 528.000,00    |          |        |
|  | TOTAL |  |        |       |                                 | \$ 542.760,00                      |               |       |        | 98,43%  |                    | \$ 534.240,00 | \$ 534.240,00 |          |        |



PLANILLA DE CERTIFICACION



|  |  |                                 |                            |                    |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| DENOMINACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES |  | UNIDAD DE NEGOCIOS: LPL         | CODIGO DE OBRA: CH32-J1-18 | CERTIFICADO N°: 01 |
| CODIGO DE IDENTIFICACION: MTC-42/18                    |  | MONTO DE LA OBRA: \$ 520.760,00 |                            | FECHA: 02/07/18    |
| FIRMA CONTRATISTA: ITT SA                              |  |                                 |                            |                    |
| ORDEN DE COMPRA/CONTRATO: 4500064819                   |  |                                 |                            |                    |

| RUBRO   | ITEM | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNIT.<br>SIN I.V.A. (\$) | PRECIO<br>TOTAL SIN<br>I.V.A. (\$) | MEDICION ITEM     |       |                 |         | CERTIFICADO |               |               | OBSERVACIONES |
|---|------|--|--------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|   |      |  |        |       |                                 |                                    | ANTERIOR<br>CANT. | %     | ACTUAL<br>CANT. | %       | ANTERIOR    | ACTUAL        | ACUMULADO     |               |
| CALENTADOR BAIGORRITA   |      |  |        |       |                                 |                                    |                   |       |                 |         |             |               |               |               |
| DOCUMENTACION   |      |  |        |       |                                 |                                    |                   |       |                 |         |             |               |               |               |
| I   | I.1  | Proyecto Constructivo (según art. II-5.1 del PCP) (Max. 5%)                    | Globa  | 1     | 6.240,00                        | 6.240,00                           | -                 | 0,00% | 1               | 100,00% | -           | 6.240,00      | 6.240,00      |               |
|   | I.2  | Documentación conforme a obra Calentador (según art. II-5.2 del PCP) (Mín. 6%) | Globa  | 1     | 8.520,00                        | 8.520,00                           | -                 | 0,00% | -               | 0,00%   | -           | -             | -             |               |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (según art. I-5.3 del PCP) |      |  |        |       |                                 |                                    |                   |       |                 |         |             |               |               |               |
| II  | II.1 | Calentador de BAIGORRITA   | Globa  | 1     | 505.000,00                      | 505.000,00                         | -                 | 0,00% | 1               | 100,00% | -           | 505.000,00    | 505.000,00    |               |
|   |      |  |        | TOTAL | \$ 520.760,00                   | \$ 520.760,00                      | AVANCE DE OBRA    |       |                 | 98,55%  | \$ 0,00     | \$ 512.240,00 | \$ 512.240,00 |               |

APROBACION DE LA MEDICION  
FECHA:

LEONARDO RANGERO  
GERENTE  
INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

FIRMA PROVEEDOR

Inspector de Obras  
Tuv Rheinland Argentina

APROBACION DE LA CERTIFICACION  
FECHA:


FIRMA APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

JULIAN DAMOTTO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

LEONARDO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Dpto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PANPEANA

Nota: La documentación de control que respalda el presente certificado se encuentra a disposición en la Unidad de Negocio correspondiente.



PLANILLA DE CERTIFICACION



IDENTIFICACION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES  
CODIGO DE IDENTIFICACION: MTD-0218  
FIRMA CONTRATISTA: ITT SA  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO: 460064819

UNIDAD DE NEGOCIO: LPL  
MONTO DE LA OBRA: \$ 281.220,00

CODIGO DE OBRA: LPL-32-01149

CERTIFICADO N°: 01  
FECHA: 02/07/18

| RUBRO  | ITEM | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNIT.<br>SIN I.V.A. (\$) | PRECIO<br>TOTAL SIN<br>I.V.A. (\$) | MEDICION ITEM |                |        |         | CERTIFICADO |         | OBSERVACIONES |            |            |               |               |
|--|------|--|--------|-------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
|  |      |  |        |       |                                 |                                    | ANTERIOR      | %              | ACTUAL | %       | ACUMULADO   | CANT.   |               | %          | ANTERIOR   | ACTUAL        | ACUMULADO     |
| CALENTADOR RANCHOS INDUSTRIAL                                      |      |  |        |       |                                 |                                    |               |                |        |         |             |         |               |            |            |               |               |
| DOCUMENTACION  |      |  |        |       |                                 |                                    |               |                |        |         |             |         |               |            |            |               |               |
| I  | I.1  | Proyecto Constructivo (según art. II-5.1 del PCP) (Máx. 5%)                    | Global | 1     | 6.240,00                        | 6.240,00                           | -             | 0,00%          | 1      | 100,00% | 1           | -       | 6.240,00      | 6.240,00   |            |               |               |
|  | I.2  | Documentación conforme a obra Calentador (según art. II-5.2 del PCP) (Mín. 5%) | Global | 1     | 8.520,00                        | 8.520,00                           | -             | 0,00%          | -      | 0,00%   | -           | 0,00%   | -             | -          |            |               |               |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (según art. II-5.2 del PCP) |      |  |        |       |                                 |                                    |               |                |        |         |             |         |               |            |            |               |               |
| II   | II.1 | Calentador de Ranchos Industrial   | Global | 1     | 265.460,00                      | 265.460,00                         | -             | 0,00%          | 1      | 100,00% | 1           | 100,00% | -             | 265.460,00 | 265.460,00 |               |               |
|  |      |  |        |       |                                 | TOTAL                              | \$ 281.220,00 | AVANCE DE OBRA |        |         |             | 36,97%  | 1             | 100,00%    | \$ 0,00    | \$ 272.700,00 | \$ 272.700,00 |

APROBACION DE LA MEDICION  
FECHA:

LEONARDO BANGONO  
GERENTE  
INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

FIRMA PROVEEDOR

Inspector de Obras  
Tov Rheinland Argentina

APROBACION DE LA CERTIFICACION  
FECHA:

FIRMA APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

JULIAN DAINOTTO  
GERENTE TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR

ING. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

ING. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PANPEANA

Nota: La documentación de control que respalda el presente certificado se encuentra a disposición en la Unidad de Negocio correspondiente.



I.T.T. S.A.  
Ingeniería y Construcción

PLANILLA DE CERTIFICACION



Denominación de la obra: MANTENIMIENTO DE CALENTADORES  
Código de identificación: MTO-0278  
Firma Contratista: ITT SA  
Orden de compra/contrato: 450064619

Unidad de Negocios: LPL  
Monto de la obra: \$ 222,760.00

Código de obra: LPL-32-01-18  
Certificado N°: 01  
Fecha: 02/07/18

| RUBRO  | ITEM  | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNIT.<br>SIN I.V.A. (%) | PRECIO<br>TOTAL SIN<br>I.V.A. (\$) | MEDICION ITEM     |       |                 |         | CERTIFICADO   |               |            | OBSERVACIONES |
|--|-------|--|--------|-------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|
|  |       |  |        |       |                                |                                    | ANTERIOR<br>CANT. | %     | ACTUAL<br>CANT. | %       | ANTERIOR      | ACTUAL        | ACUMULADO  |               |
| CALENTADOR PUNTA LARA  |       |  |        |       |                                |                                    |                   |       |                 |         |               |               |            |               |
| DOCUMENTACION  |       |  |        |       |                                |                                    |                   |       |                 |         |               |               |            |               |
| I  | I.1   | Proyecto Constructivo (según art. II.5.1 del PCP) (Máx. 5%)                    | Global | 1     | 6.240,00                       | 6.240,00                           | -                 | 0,00% | 1               | 100,00% | -             | 6.240,00      | 6.240,00   |               |
|  | I.2   | Documentación conforme a obra Calentador (según art. II.5.2 del PCP) (Mín. 5%) | Global | 1     | 8.520,00                       | 8.520,00                           | -                 | 0,00% | -               | 0,00%   | -             | -             | -          |               |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALENTADORES (según art. II.5.3 del PCP) |       |  |        |       |                                |                                    |                   |       |                 |         |               |               |            |               |
| II   | II.1  | Calentador de Punta Lara   | Global | 1     | 206.000,00                     | 206.000,00                         | -                 | 0,00% | 1               | 100,00% | -             | 206.000,00    | 206.000,00 |               |
|  | TOTAL |  |        |       | \$ 222.760,00                  | AVANCE DE OBRA                     |                   |       | 96,16%          | \$ 0,00 | \$ 214.240,00 | \$ 214.240,00 |            |               |

APROBACION DE LA MEDICION  
FECHA:

LEONARDO RANGONO  
GERENTE  
INNOVACION TECNICA TOTAL S.A.

FIRMA PROVEEDOR

Inspector de Obras  
Roy Rheinland Argentina

APROBACION DE LA CERTIFICACION  
FECHA:

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JULIAN DAINOFFO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

BERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

ING. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Nota: La documentación de control que respalda el presente certificado se encuentra a disposición en la Unidad de Negocio correspondiente.