

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

SAN JOSE - PISO 7° 83

1076 CAPITAL FEDERAL

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

28.12.2018

Documento de pago

2000033867

Proveedor nro. 7584

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600009403	FA 0010A00054451	28.12.2018	394,777.04	72,672.20	322,104.84
TOTAL GENERAL			394,777.04	72,672.20	322,104.84

PEDIDO: 4500070721					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO N° 12
PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/18

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063973

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ÍTEM				CERTIFICADO			
									ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	TTP 233	Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Fainser					3,00	1,67%			\$ 20.790,87	\$ -	\$ -	\$ 20.790,87
		Juan Navarrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-01-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CH-32-01-17	Marvitech					3,00	1,67%			\$ 20.790,87	\$ -	\$ -	\$ 20.790,87
	TTP240	Fabio Ferlat	NEG-21-01-17	Worcester-Valbol					1,25	0,69%			\$ 8.662,86	\$ -	\$ -	\$ 8.662,86
	TTP 248	Aquino, Carlos	NEG-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora					1,00	0,56%			\$ 6.930,29	\$ -	\$ -	\$ 6.930,29
	TTP 253	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol					0,50	0,28%			\$ 3.465,15	\$ -	\$ -	\$ 3.465,15
	TTP 254	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini / Berbegel, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					10,50	5,83%			\$ 72.768,05	\$ -	\$ -	\$ 72.768,05
	TTP 255		SRO-20-01-17	Tenaris					54,00	30,00%			\$ 374.235,66	\$ -	\$ -	\$ 374.235,66
	TTP 257	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Tien / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17; LPL-21-01-17	Tubhler					70,00	38,89%			\$ 485.120,30	\$ -	\$ -	\$ 485.120,30
	TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave					1,50	0,83%			\$ 10.395,44	\$ -	\$ -	\$ 10.395,44
	TTP 264	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol					3,75	2,08%			\$ 25.988,59	\$ -	\$ -	\$ 25.988,59
	TTP 265	Juan Alejandro Gallardo / Merelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastrolardi	SRO20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					43,00	23,89%			\$ 298.002,47	\$ -	\$ -	\$ 298.002,47
	TTP 266	Carlos Aquino / Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	Esteromatic S.A.					10,50	5,83%			\$ 72.768,05	\$ -	\$ -	\$ 72.768,05
	TTP 270	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2,00	1,11%			\$ 13.860,58	\$ -	\$ -	\$ 13.860,58
	TTP 271	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	FAVRA S.A.C.					4,00	2,22%			\$ 27.721,16	\$ -	\$ -	\$ 27.721,16
	TTP 272	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer	SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3,58	1,99%			\$ 24.810,44	\$ -	\$ -	\$ 24.810,44
	TTP 273	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	NEG-20-01-17	TUBHIER S.A.					35,50	19,72%			\$ 246.025,30	\$ -	\$ -	\$ 246.025,30
	TTP 276	Matias Cepeda	SRO-20-01-17	WILDCAT S.A.					6,00	3,33%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TTP 277	Fabio Ferlat / Julio Morales	SRO-08-01-18	INDAVE S.A.					4,00	2,22%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TTP 279	Ariel Coman / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					4,25	2,36%			\$ 29.453,73	\$ -	\$ -	\$ 29.453,73
	TTP280	Gerardo Serrano	SRO-08-01-18	MEIP Ingenieria S.R.L.					9,00	5,00%			\$ 62.372,61	\$ -	\$ -	\$ 62.372,61
	TTP281	Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CM&A S.A.					18,00	10,00%			\$ 124.745,22	\$ -	\$ -	\$ 124.745,22

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdo. Pablo Geraghty
Apoderado

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA
Dpto. de Depo. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

TTP282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, SRO-32-01-18	Komalla
TTP283	Gerardo Serrano / Angelo Barabozza	TAN-21-01-17	Chimen Alke S.A.
TTP284	Walter Knutzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gevez S.R.L.
TTP285	Emiliano Moroni / Martín Casserly / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESPEROMATIC S.A.
TTP286	Patricio Cespedes	SRO-20-01-17	TUBHIER
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.
TTP288	Gerardo Serrano / Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Taval S.A.
TTP289	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	LPL-02-03-18	Tomene Americana S.A.
TTP290	Patricio Cespedes	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.
TTP291	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarica	OLA-06-01-18	Nollmann S.A.
TTP292	Julio Morales / Fabian Gomez / Gerardo Serrano / Luciano Belmar	BBL-02-02-18	Taval S.A.
TTP293	Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA
TTP294	Eduardo Scherer	PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP295	Julio Morales / Martín Casserly / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.
TTP296	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer / Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	BBL-02-02-18, CHL-02-01-18, LPL-02-02-18, MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
TTP297	Eduardo Scherer / Gerardo Serrano	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.
TTP298	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	SRO-08-01-18	Komalla
TTP299	Eduardo Scherer	BBL-02-01-18, MPL-02-02-18, BBL-02-02-18	INDAVE S.A.
TTP300	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	MPL-02-01-18	BAHSA S.R.L.
TTP301	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP302	Fabio Ferlat / Leandro Gomez / Luciano Belmar	PEH-32-01-18	
TTP303	Julio Morales		
TTP304	Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni		

\$ 1.247.452,20

\$ 6.930,29

180,00

Día

Ing. Pablo Rheinhard Argentina S.A.
Cdr. Pablo Geraghty
ApoDERADO


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. SERGIO SAGUOLA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana


19,00	10,56%				19,00	10,56%	\$	131.675,51	\$	-	\$	131.675,51
35,00	19,44%				35,00	19,44%	\$	242.560,15	\$	-	\$	242.560,15
9,00	5,00%				9,00	5,00%	\$	62.372,61	\$	-	\$	62.372,61
3,50	1,94%				3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	-	\$	24.256,02
15,00	8,33%				15,00	8,33%	\$	103.954,35	\$	-	\$	103.954,35
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
2,50	1,39%				2,50	1,39%	\$	17.325,73	\$	-	\$	17.325,73
2,75	1,53%				2,75	1,53%	\$	19.058,30	\$	-	\$	19.058,30
19,00	10,56%				19,00	10,56%	\$	131.675,51	\$	-	\$	131.675,51
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
6,50	3,61%				6,50	3,61%	\$	45.046,89	\$	-	\$	45.046,89
1,00	0,56%				1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
5,50	3,06%				5,50	3,06%	\$	38.116,60	\$	-	\$	38.116,60
7,83	4,35%				7,83	4,35%	\$	54.264,17	\$	-	\$	54.264,17
1,50	0,83%				1,50	0,83%	\$	10.395,44	\$	-	\$	10.395,44
15,00	8,33%				15,00	8,33%	\$	103.954,35	\$	-	\$	103.954,35
4,00	2,22%				4,00	2,22%	\$	27.721,16	\$	-	\$	27.721,16
11,00	6,11%				11,00	6,11%	\$	76.233,19	\$	-	\$	76.233,19
8,50	4,72%				8,50	4,72%	\$	58.907,47	\$	-	\$	58.907,47
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58

TTP305	Pablo Ferlat	OLA-06-01-18, LOB-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL-06-01-18, SRO-06-01-18, LPL-06-01-18, MPL-06-01-18	Lanin Corrosiones
TTP306	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	CHI-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
TTP308	Pablo Ferlat	LPL-02-04-18	TECNIARK S.A.
TTP309	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	BBL-02-01-18	TYC S.A.
TTP310	Eduardo Scherer / Luciano Belmar / Gustavo Chocron / Julio Morales	BBL-02-02-18	Consorcio: AESA Construcciones y Servicios S.A.
TTP311	Pumberto Manzano	BBL-02-01-18	VALVTRONIC S.A.
TTP312	Pumberto Manzano	NEC-09-01-18	VALVTRONIC S.A.
TTP314	Eduardo Scherer / Julio Morales / Nicolas Marchionni	MPL-02-01-18	ESFEROMATIC S.A.
TTP315	Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	AUTOQUEM
TTP316	Morales / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni / Eduardo Scherer / Fabian Gomez / Juan Kalksma	LPL-02-02-18, CHI-02-01-18	EKA TECNICA S.A.
TTP317	Luciano Belmar	MPL-09-01-18, MPL-02-01-18, CHI-02-01-18, BBL-02-01-18, BBL-02-02-18	EKA TECNICA S.A.
TTP318	Luciano Belmar / Gerardo Serrano / Fabio Ferlat	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, OLA-06-01-18, BBL-06-01-18, SRO-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL-06-02-18	BMI Austral S.R.L.
TTP319	Eduardo Scherer	LPL-02-04-18	MIRBLA S.A.
TTP321	Nicolas Marchionni / Gerardo Serrano	LPL-02-03-18	AUTOQUEM
TTP322	Pablo Andres Morales	SRO-20-01-17	Ingenieria SIMA S.A.
TTP325	Eduardo Scherer / Luciano Belmar / Hector Vercesi / Poncegno Poles	BBL-02-04-18, OLA-02-02-18	Manvitech
TTP326	Horacio Salgado	BBL-02-01-18, SRO-02-02-18, OLA-02-02-18	Prensa Cia del Sur
TTP327	Leandro Gomez / Alfredo Subatini	LPL-02-02-18	Galvez S.R.L.
TTP328	Luciano Belmar / Gerardo Serrano	MPL-06-01-18, NEC-06-01-18, OLA-06-01-18, LPL-06-02-18	Lanin Corrosiones
TTP332	Pablo Andres Morales	SRO-20-01-17	Ingenieria SIMA S.A.
TTP333	Eduardo Scherer	BBL-MPL-21-09-18	Fomar S.A.
TTP334	Juan Rivera / Julio Morales / Juan Kalksma	TAN-50-01-18	M ROYO S.A.C.I.I.F.Y.F
TTP335	Eduardo Scherer / Sergio Molinero	CHI-02-01-18	Komalla


TUV Rheinland Argentina S.A.
Gerente Técnico
Cor: Pablo Geraghty
Acreditado

1,00	0,56%					1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
1,25	0,69%					1,25	0,69%	\$	8.662,86	\$	-	\$	8.662,86
1,00	0,56%					1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
10,50	5,83%					10,50	5,83%	\$	72.768,05	\$	-	\$	72.768,05
6,50	3,61%	3,00	1,67%			9,50	5,28%	\$	45.046,89	\$	20.790,87	\$	65.837,76
2,50	1,39%					2,50	1,39%	\$	17.325,73	\$	-	\$	17.325,73
5,00	2,78%	0,50	0,28%			5,50	3,06%	\$	34.651,45	\$	3.465,15	\$	38.116,60
2,00	1,11%					2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
0,25	0,14%					0,25	0,14%	\$	1.732,57	\$	-	\$	1.732,57
3,75	2,08%	4,00	2,22%			7,75	4,31%	\$	25.988,59	\$	27.721,16	\$	53.709,75
1,25	0,69%					1,25	0,69%	\$	8.662,86	\$	-	\$	8.662,86
3,00	1,67%	0,50	0,28%			3,50	1,94%	\$	20.790,87	\$	3.465,15	\$	24.256,02
1,00	0,56%					1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
1,50	0,83%					1,50	0,83%	\$	10.395,44	\$	-	\$	10.395,44
6,00	3,33%	8,50	4,72%			14,50	8,06%	\$	41.581,74	\$	58.907,47	\$	100.489,21
6,50	3,61%	8,50	4,72%			15,00	8,33%	\$	45.046,89	\$	58.907,47	\$	103.954,35
3,50	1,94%					3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	-	\$	24.256,02
2,00	1,41%	1,50	0,83%			3,50	1,94%	\$	13.860,58	\$	10.395,44	\$	24.256,02
4,00	2,22%	1,50	0,83%			3,50	1,94%	\$	27.721,16	\$	-	\$	27.721,16
0,50	0,28%					0,50	0,28%	\$	3.465,15	\$	-	\$	3.465,15
							1,39%	\$	-	\$	17.325,73	\$	17.325,73
							2,22%	\$	-	\$	27.721,16	\$	27.721,16

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA



ING. SERGIO O. SAGULA
GERENTE TÉCNICA
de la Dep. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

[illegible]

TOTAL PROPIAS:	\$ 3.575.405,91	\$ 280.676,75	\$ 3.856.082,66
	214,96%	22,50%	309,12%


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA | SUR

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TÉCNICA
Jefe del Depto. de Obras
Carcazi Las Pampas

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

TUV Rheinland Argentina S.A.
Odor: Pablic Geraghty
Apoderado

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS																			
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO						
									ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL				
									CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%			
	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalización Integral S.R.L.						3,50	5,83%		3,50	5,83%	\$	24.256,02	\$	24.256,02	
	TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.						1,00	1,67%		1,00	1,67%	\$	6.930,29	\$	6.930,29	
	TTP 278	Fabio Ferlat / Ariel Coman	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.						1,50	2,50%		1,50	2,50%	\$	10.395,44	\$	10.395,44	
	TTP292	Gerardo Serrano / Martin Casserly / Fabian Gomez	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.						2,50	4,17%		2,50	4,17%	\$	17.325,73	\$	17.325,73	
	TTP288	Horacio Ruben Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.						1,00	1,67%		1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	6.930,29	
	TTP307	Eduardo Scherer	TERCEROS	Valvulas Worcester de Arg. S.A.						1,00	1,67%		1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	6.930,29	
	TTP313	Leandro Gomez / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.	Dia	60,00	\$ 6.930,29	\$ 415.817,40		2,25	3,75%		2,25	3,75%	\$	15.593,15	\$	15.593,15	
	TTP320	Oswaldo Chapela / Luciano Belmar	TERCEROS	Esteromatic S.A.						2,00	3,33%		2,00	3,33%	\$	13.860,58	\$	13.860,58	
	TTP329	Nicolas Marchionni	TERCEROS	Gora						1,00	1,67%		1,00	1,67%	\$	6.930,29	\$	6.930,29	
	TTP330	Leandro Gomez / Angelo Barahona / Hector Vercesi / Federico Kugler	TERCEROS	NEHUEL S.R.L.						7,00	11,67%	6,00	10,00%	13,00	21,67%	\$	41.581,74	\$	90.093,77
	TTP331	Luciano Belmar / Eduardo Scherer	TERCEROS	S. Integral SRL						0,50	0,83%	0,50	0,83%	1,00	1,67%	\$	3.465,15	\$	6.930,29
										23,25	38,75%	6,50	10,83%	29,75	47,36%	\$	161.129,24	\$	206.176,13
								SUBTOTAL INSPECTORES TALLER											

TOTAL CONTRATO: \$ 1.663.289,60

TOTAL CERTIFICADO	\$ 3.736.335,16	\$ 325.723,63	\$ 4.062.258,79
AVANCE DEL CONTRATO	224,65%	19,58%	244,23%

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Odon. Pablo Gárgathy
Apoderado

FIRMA PROVEEDOR

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. SERGIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7

INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**SR/ES:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires
CP(1107) Argentina**IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO **CUIT:** 30657864281**CONDICION DE VENTA:** hasta 45 días - Fecha Factura**SU REFERENCIA:** 700-17-0031 - TALLER**NUESTRA REFERENCIA:** 42400631 / 120261676

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
Servicios: Servicios Técnicos de Inspección DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER##FIRMA CONTRATISTA: TUV R HEINLAND ARGENTINA S.A.#CERTIFICADO Nº 12##PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/18##ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063973	325.723,63
Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A. Nº C.U.I.T. 30-67775453-9 CBU Nº 0720044120000000206822 Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con relación a la presente relación comercial	SUBTOTAL: 325.723,63 IMPUESTO: SUBTOTAL: 325.723,63 IVA (21,00%): 68.401,96 IIBB Percepc. CABA (0,20%): 651,45 TOTAL (PESOS): 394.777,04

Son (PESOS) : TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE con 4 / 100

