

( )

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO IN: 4800001087

CAMIZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 7 PERIÓDO: Ortosha AL 30106/19

CEO MES						r	ŀ		ľ			MEDICIO	4 DEL ITEM				CERTIFICADO		
Negocios	Pedido N	Inspector	Cédigo Obra	RT1 / Propie	Obra	Unided	Cantifiad Pred	Precio Unitario	Precio Totel	ANTER CANT.	NOR *	CANT.	*	ACUMULAD CANT. (	, o	ANTERIOR	ACTUAL	-	ACUMULADO
š	TP072lo	Mguel Sessa	LPL-01-01-18	PROPIA	RENOVACIÓN DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA			N.							:	,	w	,	
MPL-BBL-SRO-	79-102	Ponciano Potes	MPL-32-01-17; TAR- 32-01-17; PIG-32-01- 17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH- 32-02-17;	PROPIA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP											·	v	,	
MPL	TP103	Enrique Robles / Thery	MPL-21-01-17	RTI	REUERZO DE RED MAR DEL PLATA												*		•
LPC-MPL	TP/04	Nicolas Dominguez	LPL-02-01-17; MPL- 02-01-17	RTI	-INSTALACION DE SEPARADOR COALESCAPTE. TANGUE DE CHOGUE Y POZO TENENTOC. ESP BUCHANALCAS (I.P.). ENGTALACION DE SEPARADOR DE POLVO, ESP LE INSTALACION DE SEPARADOR INVERNADA (IRP.).											*	**		•
BBL-OLA-MPL- SRO	TP105	Leandro Potes	88L-38-01-17; P1G-38 01-17; OLA-36-01-17; PEH-36-01-17; MPL- 36-01-17; SRO-36-01- 17	PROPIA	INSPECCIONES DIRECTAS CGP											,	v		•
MPLOLA	TP108	Benitez / Navamete	MPL-08-01-17; OLA- 06-01-17	Æ	REPUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017											**	•	•	•
396	TP107	Patricto Chavarria	881-02-01-17	Ē	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEL. DORREGO											,	*	,	1
5	TP108cl	Fabian Comez / Mastronardi Tomas	LPL-06-01-17	RTI	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017													,	•
PL-OLA-88L	TP109	Maximiliano Moura	LOB-02-01-17; PEH- 02-01-17; PIG-02-01- 17	Ę	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAARPILLETA, DARREGUEIRA												*	,	•
BBL-SRO	TP110	Marcelo Navamete	BBL-06-01-17; SRO- 06-01-17;	F.	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017 - UN 88L-SRO											•	*	,	•
잼	1741	Martin Casseny	NEC-21-01-17	RTI	REFUERZO DE RED BALCARGE, POIA, DE BS. AS											\$	*		•
형	TP412	Rocha Horado	LOB-31-01/16	RTI	BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCIA, DE BUENOS AIRES											· •	σ.	,	,
5	TP113	Mastronard Tomas	108-02-04-17	RTI	INSTALACION ODORIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO												*	۰,	•
70	TP114	Enrique Robles / Patricio chavanta / Horacio Rocha / Ponciano Potes / Gerando Cerrano	TAN-21-01-17	RTI	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL POIR BS AS								<i>*************************************</i>			,	44-		Þ
SRO	TP11\$	Nicolas Menelo / Hector Vercesi / Marcelo Navarrette / Angelo Earahona / Horaclo Recta	SRO-20-01-17	RTI	Expansion Statema Pempeano			(		30,00	2,78%			30,00	0,78%	\$ 100.421,10	U		180.421,10
MPL-88L-0LA- LPL-SRO	TP118		MPL-32-01-18::LPL- 32-01-18, CHL-32-01-18, IR-32-01-18, PG- 72-02-01-18, OLA-32-01-18, SRO-32-01-18	אזו	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES ANO 201				entina S			7 =	g. EDUAR GERENC DPTG.	Ing. EDUARDO M. MILAN GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRASE	ANC	•	48	4	,
MPL-88L-OLA- LPL-SRO	TP/17	Carlos Aquino / Gerardo Serrano	MPL-02-01-18:LPL- 32-01-18, CHI-32-01- 18, EBI-32-01-18, TAR-32-01-18, DL4-32-01- 18, PEH32-01-18, SRO-32-01-18	FR	MANTENRAENTO DE CALENTAOPRES Y VAPORIZADORES AÑO 201				} 5 5 5	703 h		ن ن	MUZZI GA				***	,	·



West of the second seco

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP PRIMA CONTRATISTA, TUY RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO N°. 4800001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTHICADO Nº 7 PERIODO: 01/06/19 AL 30/06/19

The part of the													
1.   1.   1.   1.   1.   1.     1.     1.     1.     1.       1.			,			1							
17-15   17-1		380.842.20	,	,	83,473,70			,	,	,		·	
This constraints   This constr		3.097.516,56	,	•			196.788,47	939.410,76		717.252,81	361.800.09	338.410.81	
Third   Control   Third   Th					-								
17-11   17-12   17-1		248,00			317,00		8,	148,00	00'ZZ	113,00	57,00	58,00	1
Third   Section Charter   Se		, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,			0.26%								<u> </u>
Third   Section   Sectio		8			90 90							Market and the second	******
Third   Control Number   Control Numbe	•••	12,81%			7,03%		<b>3</b> 6080°0	3,82%	%.25.0	2,92%	1,47%		١.
Third   Bester   Valentialian   14, 28-2-30-14,   Third   Th		00,884		John Da	90,708		8	148,00	22	113,00	<b>8</b> 6 <b>26</b>	S. V.	,
TP118   Emittary Maintrilland   SEG-10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-							er 1 14 3					RID Argentin	coderedo". T
TP128   Bestize   MaxTEMMENT DE   Bestize													7
TP118   Bentzzi / Macrimillan   Subj. 400						100 m							
TP128   Benitzzi Nasimilian   Tokason-institute	AANTENIMBUTO DE JALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018	REFUERZO DE RED LA PLATA	Operation del Sistema Pampeano	Adecuación de los Sistemas de Filtrado, Regulación, Medición y Control	Expensión del Sist Pempesno Norte y Salo (* Españ) Ref Ramal Pamp Este Transt Pógle	· · · · ·		Renovación Red Antigua en San Miguel del Monte	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA	Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018	Pelueza Sistena Protección Catódica 2018	Catiotics 2018	
TP118 Benticzi Maximiliano Houra  Juan Pelu / Siva Rustre  (Dovaldo Bjura / Govaldo Bottler  TP124 Secuenta Martine Lafledbur / TP125 Martine Lafledbur / TP125 Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP127 (Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP127 (Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP127 (Martine Lafledbur / TP128 Martine Lafledbur / TP129 M													
TP118 Benticzi Maximiliano Houra  Juan Pelu / Siva Rustre  (Dovaldo Bjura / Govaldo Bottler  TP124 Secuenta Martine Lafledbur / TP125 Martine Lafledbur / TP125 Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP127 (Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP127 (Martine Lafledbur / TP126 Martine Lafledbur / TP127 (Martine Lafledbur / TP128 Martine Lafledbur / TP129 M	MPL-32-01-18;; LPL-32-01-18; CH-32-01-18; T-4R-32-01-18; PIG-32-01-18; PIG-32-01-18; PEH-32-01-18; PEH-32-01-18		SRO-20-01-17	SRO-08-01-18		UPB-01-01-18, CHL01- 01-18	NEC-03-01-018				LPL09-01-18, CH4-08- 01-18, LOB-08-01-18, SRO-06-01-18, MPL-06-01- 06-01-18, MPL-06-01- 18, OLA-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN- 05-01-18	LPL06-01-18, CHI-06- 01-18, LOB-06-01-18, SRC-08-01-18, BBL 08-01-18, MI-COB-01- 18, CLA-06-01-18, TAN-08-01-18, TAN-08-01-18	
	Bentezz/Maximiliano Moura	Juan Pelu / Silva Ruarte / Osvaldo Bijarra / Romel Torres / Julio Morales / Luclano Belmar	Angel Barahona / Nicolde Merelo / Racundo Porfirlo / Martín Casserty / Sebastián Pestuni / Emesto Pozo / José Martinoz / José	Martin Casserly / Facundo Porfirio	Marcelo Navarrete / Marlano Landaburu / Ruben Landoni / Danlei Cabeza / Nicolas Merelo / Eduardo Scherer	Patrido Chavama / Abraham Penso	Enrique Robies / Cristian Agüero / Sebastian Rosas / Partido Chavarra/ Carlos Marisorri	Tomas Mastronard! / Matias Cepeda / Patricle Chayanta	Sebastian Pestoni / Patricio Chavarria / Jose Noricga / Hector Ventrei	Luciano Beimar / Nicolas Merelo / Julio Morales	Osvalto Chapela / Patrido Chavarria		
Net-881-04 191-044 190-044 190-048 190-088 191-191 191		77 61	12124	TP428	TP427	TP128	8C;14T	TP130	TP-131				
	PL-BBL-OLA LPL-SRO	<u> </u>	SA O	SRO	88	191	T-JUN	SMM	MPL	LPL, OLA, SRO, BBL, MPL	SRO, BBL. NPL	בוס בין. האס, 1981, האס, 1981,	

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing SEPCTO SAGULA SCREWON TECNICA Jete out Device de Ores Camuzzi Ges Pempeans



Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 7 PERIODO: 01/06/19 AL 36/06/19

JENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALFICADA DE OBRA EN EL AMBITÓ DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAICONTRATO NY, 4600011187

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

133,294,77 279.284.28 20,979,02 425,273,79 774,370,14 285.531,85 478,052,75 520,484,34 380.842.20 234.852.69 234.852.69 736,294,92 263.884,80 63,473,70 128.947,40 977.925,00 1.053.663,42 463,358,01 1,802,653,08 1,155,221,34 253.894,80 \$ 878.243,07 133.294.77 190.421,10 68,473,70 190.421,10 180.421.10 82.515,81 126,947,40 751.584,40 190.421,10 383,958,04 285.631,65 190,421,10 1.053.663,42 152,336,88 425.273,78 774,379,14 285.631,85 330.063,24 88.863,18 291,979,02 5.757.064,59 463,358,01 1,802,853,08 1.155.221,34 742,642,29 %×6.0 %75.0 3,54% 4,29% 1,16% 2,12% 1,55% 0,96% 1,14% 1,14% 28,54% 1.10% 1,89% 3,02% 3,15% 3,00% ť. 7.34% 4.70% 13.00 1.027,00 21,00 22,99 5,00 75,00 37,00 37,00 118,00 28 DS 47 17 00 41 00 48,00 166,00 8 67,00 284,00 32,00 117,00 82,00 2 8 034% 0,78% 0,52% 0,54% 0,78% 0,78% 2,38% 0,76% 3,10% 811,00 30,00 21,00 21,00 13,00 90 01 20,00 120,00 30,00 30 00 30,00 30,00 92,00 1,00% 0,23% 0,23% 0,47% 30,23% 1,50% 7.73% 453,1 5,53% 4,07% 1,50% 0,13% 2,43% 6,47% 8,07% 3,80% 808 2,23% 3.441.00 122,00 45,00 166,00 45,00 52,00 24,00 80,708 46.00 8 87,00 284.00 182,00 117,00 7,00 14,00 8 gentina S.A. Bersghty Diday. Medición
Intralación de ERP BACE I e
Intralación de ERP or Pa Roceion
Pata Ba As
Pata Ba As
Cembio de Soerand de poivo y llaudo
Cembio de Soerand de poivo y llaudo
Trorque Listaçión
Trorque Listaçión Refuerzo de Red de Bahia Blanca Sistema de Protección Catódica Año Refuerzo de Red Trenque Lauquen Expansión de los Sistemas Tandil, Mar del Pinta y De la Costa Construccion de Escalera ERP en Sierre Chica Cambio de Calentador en Sierra de Jentans e Instalación de Phe de stateción Odorizador Pila Lezeme Sist Pamp Norte-Loop Pempeant Troncal Sta Rosa-Gral Pico Refuerzo de Sistema de Proteco Caródica 2019 Escalera en ERP Saladillo Mentenimiento de Calentadores Installación de ERP Azopardo Chascomus Renovación de Red Antigua Amtenimiento Calentadores nstalación de ERP Vedia Ę Ē Ē Ē E Ę 듄 Ē Ē Ë £ Ę Ē Ē Ē E Ë Ē Ę Ē CHF02-01-19 / SRO-02-01-19 / MPL-02-01-19 UPL-02-02-18, LPL-02-04-18, OLA-02-02-18 BBL-02-04-18; NEC-09-01-18 PEH-21-02-18 LPL-08-01-19 1,91,-01-01-19 NEC-03-02-19 LPL-02-04-18 981-21-01-19 38L-08-01-19 MPL-22-01-18 OLA-02-03-18 MPL-02-01-18 CHI-02-01-18 BBL-02-01-18 OLA-02-01-19 OLA-03-02-19 SRO-20-01-17 MPL-06-01-19 Jorge Fernandez / Aletandro Baron Aletandro Baron / Pedro Retandro E Hector Vercesi / Gerardo Scorlans / Pablo Mendoza / Daniel Address, Jusanam Address, Jusanam Person Redigenz, Jusanam Person ( Dazar Binque )
Ruben Rodgenz | New Person ( Dazar Binque )
New Rosser | Serjon Rosser | Se Julio Morales / Mattos Cepeda / Raul Marcano Gerando Serrano / Ivan Borregales Eduardo Scherer / Gerardo Scorians Gerardo Serrano Mector Vercesi / Sebastian Rosas Diego Fulgend Sebastian Roses Ruben Landoni Ivan Borregales Federico Suarez Mattas Cepeda Marcelo Navarrete Tomas Gerbino Luciano Belmar Ponciano Potes TP152 TP165 TP154 1 TP163 1P:68 TP142 TP140 TP150 TP151 TP157 1P158 #P156 TP168 1P136 79137 TP138 TP-139 1P141 TP147 PL-SRO-MPL BEL-MP. OLALPL æ ş **BB**L ş 렃 Ä ş Ĕ 3 4 4 8 8 S 8 E 88 뙲 5

Camuzi Bas Pampeana

K. Children are

Precio Total

Precio Uniterio

Centided

Debino

Obra

REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION TANDIL Pois BS AS

Ē

TAN-21-01-17

Pondano Potes / Gerardo Serrano / Horado Rocha

174

ă

ADICIONAL SERVICIOS LOS DAS DOMINGO

PedidoN

Unidad de Negocios

E E

CERTIFICADO

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 71 300019

FIRMA CONT ORDEN DE C	RATISTA: TUV	FIRMA CONTRATISTA; TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRACONTRATO IN: 48000011097	(GENTINA S.A. HD97					85	Camuzzi gas pampeana s.a.	PEANA S.A.							CERTIFICADO Nº 7 PERIÓDO: 01/06/19 AL 30/06/19	-		$\overline{}$
	Qy Ss	TP415	Nicolas Merelo / Angelo Barahona / Horado Roctos	SRO-20-01-17	Ж	Expansión Sistema Pampeano									\$		*	-	•	
•	Š	TP124	Angelo Barahona / Nicokis Merelo / Pacundo Porfilio / Marcin Casserty / Sebastiko Pertoni	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sistema Pempeano									u		LO.	,		·····
I		TP128		LPB-01-01-18, CHi-01- 01-18	Ē	Renovación Ramai Alimentación a Cahueles y Renovación Geodúcto Salto									*		**		•	
L	T-GET	\$2.54	Enrique Robies / Cristian Agliero / Sebastian Rosas / Particlo Chavarria	NEC-03-01-018	£.	Renovación Red Antigua en Necoches									*		<i>y</i> 3	,	•	T I
	MPL	TP131 P	Sebastian Pestoni / Patriclo Chavarria / Jose Norlega / Hector Vercesi	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA									v		**		•	
	UPL, OUA, SRO, BBL, MPL	TP134	iro	LPL06-01-18, CH-1-05 01-18, LOB-06-01-18, SRC-06-01-18, SRC-06-01- 18, NEC-06-01-18, REC-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018									•		er ,	,	,	
	d.	2 4 40	Nestor Rodriguez / Luis Petro (Josef Enfrole Petro) Petro (Josef Enfrol Pe	MPL-22-01-18	A71	Equantish de be Stabress Tandi. Mar del Pieta y De la Cozto			707.003 E.		69.160	18,00		119,00	٠	1.578.314.07	es.	280.627.246 \$	1.887.241.33	6
•	BBL-MPL	TP141	Eduardo Scherer / Gerardo Scorians	BBL-02-04-18; NEC- 09-01-18	Æ	Cambio de Calentador en Sierra de la Ventena e Instalación de Pte de Medición					2,00			2,00	v	31.214,14	114 \$		31.214,14	4
•	99.	TP142	Hector Vercesi / Sebastian Rosas	981-02-01-18	ITR	Installaction de ERP BACE i e Installaction de ERP en Pro Rossies Pols Bs As					12,00			12,00	*	187.284,84	\$   264	*	187,284,84	* 1
	J.F.	TP150	Tomas Gerbino	IPL-02-04-18	RTI	Instalaction Odorizador Pila Lezama					2.00			2,00	•	31,214,14	10 417	,	31,214,14	4 1
_	198	751-d1	Diego Fulgend	861,-21-01-19	RI	Refuerzo de Red de Bahla Bienca			1			1,00		1,00	*			15.507,07 \$	15.507,07	<u>, 1</u>
	궠	¥2l⊄T	Ludano Belmar	LPL-08-01-18		Sistema de Protección Catódica Año 2019						1,00		1.00	-			15.807,07 \$	15.807,07	<u>⊳</u> li
5 <b>f</b>	SRO	7P156	Sebastian Rosas Ruben Landoni	CHI-20-01-19 SRO-21-01-19	RTI	Remai Chivicoy Carteria B Red Colonia 25 de Mayo*	100000	1	4	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		00,1		1,00	\$ 8		. 5	15,007,07 \$	15.607.07	تالاا
	A.O.		Pondano Potes		l	Renov de Red B° San Vicente Olaverria		1	1			1.00		) y ogi	\$ //		<b>"</b>	15.607.97 \$	15.607,07	7
	sRo	TP158	Hector Verces! / Gerardo Scorlans / Pablo Mendoza / Danlel Sanzz	SRO-20-01-17	RTI	Sist Pamp Norte-Loop Pampoano Troncal Ste Rosa-Gral Pico		8 8 8 C	hainland Angemin	SITE S.A.		18.00	9	16.00 M		MILANO	25	Z80.927,28 S	280.927,28	ye T
	MPL	1	Ivan Borregales	1		Refuerzo de Sistema de Protección Catódica 2019		pcdy.	STRCO			1,00		S CORES	19 CEPENCIA TECNICA	Ą		15.607,07 \$	15,607,07	<u>⊳</u> T•
	907	П	Alejandro Ferta Jose Norlega / Christian	1	E E	Escalora en ERP Salacific				1		1,06		THO OF I	P. DE OBBRA	14 1 C (5)	4 4	45.821.21 \$	15.60/.0/	
	SK0	1 i	copos	SKO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO		á	A CONTRACTOR OF THE PARTY	きょう でき	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.00		CAN(UZZI G)	CAMIUZZI GAS BAMPEBARA 1 SCH	200 1		15.607.07 \$	16,507,02	
	3 18	8 191	Marcelo Navamete	8BL-06-01-19	ŀ	Chatcomus Refuerzo de Sistema Protectión						1,00		1,00	•				15,507,07	ŀ
						- Caroneo														T
							SUBTOTAL ADICHONAL SERVICIOS LOS	DICTONAL SE		DIAS DOMINGO	117,06	90'87		165,00	15	1.826.027,19	**	749.139,36 \$	2.575,186,55	ខ្លា

Caspavora Teovica Contraction of Contraction of Contractions of Contractions

DENOMINANCIÓN DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCIÓN CALFICADA DE DBRA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TUY RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAJCONTRATO N° 480001097

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 7 PERIODO: 01/06/19 AL 30/06/19

П	_	Т			4	<u>·</u> T	a I		<b>#</b> I	b.	8	8	8	L.	T	76
		ACUMULADO	,	•	38.354,14		\$ 552.648,29		\$ 38,354,14	\$ 19,177,07	<del>"</del> :	\$ 202,230,62	\$ 78.708,28	36.610,77	١	2,756,267,97
	CERTIFICADO	ACTUAL	,	r	,		17.433,70 \$	,		,	\$ OF PDZ 502	\$ +0'050'091	80.734,90	36.610,77 \$		490.373.73
		ANTERIOR	,	,	\$ 38,354,14 \$	,	\$ 635,214,50 \$		\$ 38.354,14 \$	\$ 70,77,07 \$	S Sec articles 1.	\$ 41,840,88 \$	\$ 6,973,48 \$	'		7 72 FOR 201 S
		ADO	•		-					~						-
		ACUMULADA			22,00		317,00		22,00	11,00	1028,00	116,00	44,00	21,00		4 581 00
	MEDICIÓN DEL TEM	ACTUAL														_
	MEDIC	CANT.					10,00				1230,00	82,00	00'0 <del>1</del>	21,00		8
		ANTERIOR														_
		CANT			22.00		307.00		22 8	11,00	80 mg	24,30	9.0			
	L	Precio Unitario Precio Total							1,745,37						A CALL TO THE PROPERTY OF THE	SON OF VEHICULO 454 1750
		Cantidad Precio														2555
		Onidad														SUBTOTAL
		Obra	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES CGP	INSPECCIONES DIRECTAS CGP	Expansión Sistema Pampoemo	Expansión del Slovena Pampeano	Esperation del Sist Pempeano Norte y Este (1º Elega) Ref Remai Pemp Este Trensf Pigüe	Renovación Ramal Almentación a Carluelas y Renovación Gesoducia Salto	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA	Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018	Expension de los Sistemes Tendi, Mer de Plets y De la Conta	Sixt Perip None-Loop Pempeans Travest Ste Rese-Grei Pico	Loop Genoducto Sutumo-Uriburu	Renovación Gio. Alimentación a Champonise		
		RTI / Propia	PROPIA	PROPIA	RT	RTI	Æ	RT	RTI	RTI	E	r.	Ē	Ē		
		Codigo Obra	MPL-32-01-17; TAR- 32-01-17; PIG-32-01- 17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH- 32-02-17;	88L36-01-17; PIG-36 01-17; OLA-36-01-17; PEH-36-01-17; MPL- 36-01-17; SRO-36-01-	SRO-20-01-17	SRO-20-01-17	SRO-20-01-17	LPB-01-01-18, CHI-01- 01-18	NEC-20-01-17		MPL22-01-18	SR0-20-01-17	1_	ـــــــ		
A DECEMBER 1 POCOURANT DE ACTIVIDAD DA ANA CADA INSTINCTOO	PAKA IRSPECTOR	Inspector	Pondano Pobes	Leandro Potes	Nicolas Merelo / Hector Verces / Marcelo Navarreto / Angelo Barahona / Horado	Angel Barahona / Nicolás Merelo / Mardin Casseriy / Sebastán Pestoni / Pacando Porfillo / Emesto Pozo / José Martinez	Marcelo Navamete / Mariano Landaburu / Rubén Landoni / Danied	Patrido Chavamia	Sebastian Pestoni / Patridio Chavanta / Jose	Ludano Belmar / Nicolas Merelo / Julio Morales	Mestry Rodriguez ( Just Heters / Agraham Perso / Casa Enforce / Ruben Rodriguez ( Just Ruben Rodriguez ( Just Ruben Rodriguez ( Just Gomes / Ruben Rosento Pastmillaro Potar ( Just Mustro Perso ( Just Augusto Sel / Jose Reshourt / Ruben Beshourt / Ruben Beshourt / Ruben Beshourt / Ruben Scorists / Vitter Ruben / Koratto Scorists / Vitter Ruben / Ruben / Ruben Ruben / Vitter Ruben / Ruben / Ruben Ruben / Vitter Ruben / Ruben / R	Hector Vercesi /	Jose Nortega / Godoy	Maties Cepeda		
A CALL COLUMN	E VERICULO 4X4	Pedido N	TP102	30141	79:15	₹ <del>7</del> 72.	TP127	TP128	TP131	TP132	TP138	TP1SB	TP181	TP163		
The section of the	PROVISION DI	Unidad de Negocios	MPL-BBL-SRO- OLA	BBL-OLA-MPL- SRO	Oas	ous	SRO	3	ď.	SRO, BBL.	AM.	SRO	SRO	3		
	S CON								re est							

ING. EDUARDO M. MILAMO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUP

A STATE OF THE STA

V. Rivelinand Argentina S.A. Luon, Paisto Generativo Luon, Andrewado

The State On GULA Assess Depth de Obras Cantucki Gas Perripsana

\$ 25,904,832,14

TOTAL PROPIAS:



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCIÓN CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGI

TIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

10,741,119 1,237,757,15 349,105,35 1,294,663,48 1,028,273,94 1.034,621,31 077 025 00 1,282,168,74 1,332,947,70 190.421.10 \$ 190.421,10 180.421,10 190.421,10 . 190.421,10 145,980,51 190.421,10 CERTIFICADO Nº 7 PERIODO: 01/06/19 AL 30/06/19 CERTIFICADO 1.047.318,05 158,684,25 1.034.621,31 1.050.010,79 1.091,747,64 1,104,442,38 837.852,84 1.142.525,80 971,147,61 5,04% 4,21% 42% 5.43 % 3,95% 4.10% ¥16.4 5,22% 5,27% 195,00 163,00 162,00 22,00 210,00 153,00 100,00 202,00 0,78% 9,44,0 0,78% 0,78% 0,59% 0,78% 203,00 30,00 30.06 30,00 30,00 8 8,8 4,40% 5,50% 5,43% 0,83% 5,57% 5,73% 8,00% 5,10% 5,80% ANTERIOR CANT. 165,00 132,00 163,00 172,00 180,00 153,00 174,00 25,08 167,00 \$ 19.042.110,00 Precto Total Precio Unitario \$ 6.347.37 Centidad 3000 Grided Esteration de la Rad de Distribución cara place cara Ploc.
Suministro de GN e Guanni y Laguna Asilia.
Commiscación de 43.100 Mis Glo 60 appenda 266 de 1300 Mis Glo 60 appenda 266 de 1400 Mis Glo 60 de 1400 EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESIÓN, MIRALAGOS -COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA Extensión de Red en Sta Rota y Toay CONSTRUCCIÓN DE RED, RAMAL ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPÉCUS SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA Suministro GN por Red en la localida de Cieraz: REPRUEBA Y REMABILITACION DE TRAILERS DE GNC Obra TERCEROS TERCEROS TERCÉROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS Tercoros TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS Código Obra TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS Mariano Laranduburu / Maximiliano Moura / Raul Marcano / Horado Rodia Tomas Mastronard Juan Pelu / Cepeda Mattes / Cristian Barroso Osvaldo Chapela Daniel Cloffi / Rocha Koracio Emiliano Moroni Ponciano Potes Hector Verces Osvaldo Bijama Ignado Muller Alberto Ligari TP145-3ros TP153-3res TP146-3ros TP143-3ros TP121-3ros TP122-3ros TP123-3ros TP144-3108 TP120-3nm TP140-3ros TP013lo-3ros TP021-3roa TP022-3rot TP023-3roa Pedido N TP003-3ras Unided de Negocios OLA-SRO 80 5 SRO ş å 충 를 SRO Ş ğ 3 ង្គ 5

9 140000	O SOUND	CONTROL SAID SOL SOCIONATION LAW	9										***************************************					
AUGUM	ERVICACIO L'U	DO CINCO COMME						L				MEDICIC	MEDICIÓN DEL MEM				CERTIFICADO	
	Unidad de		-	O Called	Tathashe	#400	Children	Contided   Precio Unitario	ocio Unitario	Procto Total	ANTERIOR	ACTUAL	#	ACUMULADO	8			
	Negocios	200	Cicadeili		3					1		CANT.		CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	9	TENON 3	( a)	TERCEROS	TERCEROS											,		.,
1						Refuerzo de Gacoductos de Acero												\$
į	SRO	TP122-3ros	Hector Vercesi	TERCEROS	TERCEROS					-				+				
<u> </u>		TP:44.3mm	Osoaldo Ritarra	TERCEROS	TERCEROS			•			3,00	99,1		4,00		46.821.21	15.607.07	\$ 62.426,28
		100	Total Maller	TERCEBOS	TERCEROS	$\neg$	9	•	70,700.00		1,00	1,00		2,00		\$ 15.607,07	\$ 15,607,07	\$ 31.214,14
		2000	all the same of th	3009000	2000000	Construcción de 3.160 Mts Gto 60					9,00			90'90		\$ \$3.542,42	-	\$ 93.842,42
-	5	BUSON LA	Osvalco Crabcia	200000		- 1							· Gr					
							- Industries	SOLISOCIONE SECUCIONE SECUCIONES	SAUTON I OR PIE	OSMINOU SAKS	90.00	2.00	1	12.90		\$ +56.070,70	31.214.14	1 \$ 187,284,84
							300101905	TO THE SE	A NAME OF THE PARTY OF THE PART	S LOW INCO	20,00							

. . 8 2 2 2

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBFAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

TÜV Sheinland Argentina B.A. Odor, Peblo Gereginiy Apoderako

DEMENDIA TÉCNICA DEMENDIA TÉCNICA DEMENDIA DEMES COMMITTI DES PEMPERER



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

FRRM CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. CRDEN DE COMPRAICONTRATO N° 4600001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 7 PERIODO: 01/06/19 AL 30/06/19

Camuzzi Gas Pampeana

SOLISION	I DE VEHICULO 4X	ICIDNAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR						***************************************										
								-				MEDICION DEL ITEM	JEL ITEM				CERTIFICADO	
Unided de	Pedido N.	Inspector	Código Obra	Terceron	Obra	Unided	Cantidad	Cantidad Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	NOR	ACTUAL		ACUMULADO	po			
Negocias	******									CANT.	<u> </u>	CANT.		CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Y.	TP121-3ros	Mariano Larandaburu /	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN per Red en la localidad de Claraz					172,00		30,00		202,00		200.859,64	\$ 52.301,10	\$ 352,180,74
SRO	TP122-3ros	Hector Verces	TERCEROS	TERCEROS	_	Vehiculomes		\$ 1,743,37										*
						1 SHETTING	NCIONAL DR	CHRISTOTAL ANCIONAL DROUGNOS DE VEHIC	HICH O 4X4 DARA	479.00		10000		367.00	-	299.858.64	52,301.10	\$ 352,180,74

TOTAL TERCEROS:

		ACUMULADO						with the second									
CERTIFICADO		ACTUAL												Contraction of the second	The state of the s	2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SNOTE TEONIOA
		ANTERIOR	***************************************	***************************************		***************************************							,				
i Ano	2000	z											<u> </u>	) A	AISUR		
OUT HANDO	2004	CANT,												ING. EDUARDO M. WILL GERENCIA TECNIDA	DPTO. DE OBHAS		
N DEL CEM		*									9		7	G. EDUA	DPTO PICZIIIA		
MEDICION	ACION	CANT.											)	도		<u>ن</u>	
gon	YOR	*		<b></b>							4.4		. 5.00	1	t		
COLUMN	ANIE	CANT.											डर् () () ()				
	Precio Total										(			Pable Certaglic	50000000 50000000	100 mm	
	Precio Uniterio	-												Coor			
	Cantidad																
	Unidad											V					
	Obra		EXTENSIONES DE RED MEDIA Y ALTA PRESIÓN, MIRALAGOS - COOP ABASTO - LOMAS DE CITY BELL - BAGSA	CONSTRUCCIÓN DE RED, RAMAL, ERP EN BARRIO LA MATA, TANDIL - TENUE - SPECUS	VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS RP 11.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALÍDAD DE RAWSON PDO DE CHACABUCO. BAGSA	SUMMISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA	RENOVACIÓN DE TRAMO DE GTO DE ALIM A YPF - LA ENSENADA	MANTENIMIENTO DE CALENTADORES COP	REUERZO DE RED MAR DEL PLATA	-INSTALACION DE SEPARADOR OACHSCARTH TANDLE DE CHOOJE Y POZO PERMETICO. ERP Y BUCHANANCAR (LPL) BUCHANANCAR (LPL) HOTALACION DE SEPARADOR DE POLIVO, ERP LA INVERNACA (MPL).	INSPECCIONES DIRECTAS CGP	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017	CONSTRUCCION DE ESCALERA ERP SUBTERRANEA CNEL. DORREGO	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA COP 2017	CAMBIO DE CALENTADORES ERP'S CHACRA LOBOS, URDAMPILLETA, DARREGUEIRA	REFUERZO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGP 2017 – UN BBL-SRO
	Cadigo FOCEGAS / Propia / Terceros		ETERCEROS A	TERCEROS E	TERCEROS V	TERCEROS P	TERCEROS L	PROPIA D	PROPIA	RTI	RTI	РКОРИ	F	E	E	E&	TR.
	Código Obra		TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	LPL-01-01-16	MPL-32-01-17; TAR- 32-01-17; PIG-32-01- 17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH- 32-02-17;	MPL-21-01-17	LPL-02-01-17; MPL- 02-01-17	BBL.38-01-17; PIG-38- 01-17; OLA-38-01-17; PEH-38-01-17; MPL- 38-01-17; SRO-38-01-	MPL-08-01-17; OLA- 06-01-17	881-02-01-17	LPL-08-01-17	LO8-02-01-17; PEH- 02-01-17; PIG-02-01- 17	BBL-08-01-17; SRO- 08-01-17;
	Coordinador																
			TP003-3ros	TP013le-3ros	TP021-3ros	TP022-3r06	TP023-3res	TP072to	TP102	1P103	49.F	75105	TP106	TP107	TP108cl	TP100	TP110
	Padldo N		£	_ ₽=	L				MPL-8BL-SRO- OLA	_		BBL-OLA-MPL- SRO	-	-	-	<del></del>	_

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAICONTRATO N°. 4800001097

듄 E Ē

NEC-21-01-17

TP111 TP112

릭

LOB-31-01/16 LOB-02-04-17 Ē

TAN-21-01-17

1714

SRO

TP113

₫, ş Ę

MPL-32-01-18;(LPL-32-01-18; CHI-92-01-18; 18, BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG-32-01-18; OLA-32-01-18, PEH--32-01-18 SRO-52-01-18

1716

PL-BBL-OLA-LPL-SRO

Ē

MPL-52-01-18;1.P.-32-01-18; CHI-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG-32-01-18; OLA-32-01-18 SRO-32-01-18

TP117

PL-BBL-OLA-LPL-SRO

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana CERTIFICADO Nº 7 PERJODO: 01/06/19 AL 30/06/19

1.068.358,1 190.421,10 875,037,06 Ing. ED JARDO M. MILAWI GERENCIA TECHICA PPTO. DE OBFAS CAMUZZ GAS PAMPHANA I SUS 40,57% 168,00 8,33% 30,00 38,33% V Sheinland Argentina S.A. 138,00 \$ 2,285,053,20 6,347,37 380 Obravmes Stimms P ampeano
Contraction or institution of native and ERP or Buttimen
Bergerstude of Stimms Prespector
Remotion of Gib. 29 July
Contraction of Gib. 29 July
Expending of Stimms Person of the Stimms of the Stim REFUERZO DE RED BALCARCE. POIA. DE BS. AS BAJADA DE GASODUCTO DE ALIMENTACION A LOBOS, PCIA. DE BUENOS AIRES REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCIÓN TANDIL POI BS AS INSTALACION OBORIZADOR EN GTO ALIMENTACION A SALADILLO MANYENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201 MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 2018 MANTENIMIENTO DE CALENTADORES Y VAPORIZADORES AÑO 201

INGLIZACIO SAGULA GERENDIA TEONICA Usie dei Depo, de Obras Camuzii Ger Penigeura

TERCEROS TERCEROS TERCEROS

TERCEROS TERCEROS TERCEROS TERCEROS

TP120-3ros

JdW

SRO

Ē

MPi, 32-01-48; LPi, 32-01-18, CHI-32-01-18, BBL-32-01-48, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, DIA-32-01-18, PEH--32-01-18 SRO-32-01-18

TP118

PL-BBL-OLA-LPL-SRO

TERCEROS

Julio Ibaldi / Patriclo Chavama

TP121-3ros TP122-3ros TP123-3ros

TP126 TP127 ዿ 88

Ē 

SRO-08-01-18

TP129 TP128 МРL 8 5

Ē Ē Ē Æ £

LPB-01-01-18, CHI-01-01-18

SR0-20-01-17

NEC-03-018 1,08-03-01-18

NEC-20-01-17

TP130 ₩ ₽ SWIN

UPL, OLA, SRO, BBL, MPL

TP131

TP132

7

LPL OLA SRO. BBL, MPL

Ē

LPL06-01-18, CHH06-01-18, LCB-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL-06-01-18, MPL-06-01-18, NEC-06-01-18, OR-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18

Camuzzi Gas Pampeana

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE DISPA EN EL AMBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAJCONTRATO N°, 4800001897

CAMUZZI GAS PAMPEAKA S.A.

CERTIFICADO Nº 7 PERIODO: 04/08/19 AL 30/06/19

Expensión do los Sitemes Tandi.
Mer de Plata y De la Coste
Conntrucción de Estadas ESP en
Institución de ESP Azopado
Combio de Calentado en Sisten de la
Ventara e institución de Plato de
Medicin
Institución de ESP BACE (a
Institución de ESP BACE (a
Institución de ESP en Plo Rocado
Pala BACE
Institución de ESP en Pla Rocado
Pala BACE
Pala BACE
Pala BACE
Institución de ESP en Pla Rocado
Pala BACE
Pala BA

TERCEROS

TERCEROS

TP140-3ros

TP:41

BBL-MP.

MPL TP138 LPL TP139 OLA-SRO TP140-3108

듄

BBL-02-04-18; NEC-09-01-18

RT ₽ ₽

MPL-02-01-18 CHI-02-01-18

OLA-02-03-19

TP137

179136

MPL ŏ

MPL-22-01-18

Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018

LPL06-01-18, CH-08-01-18, LOB-08-01-18, SRO-06-01-18, BBL-SRO-06-01-18, ME-06-01-1 18, CLA-08-01-18, TAN-06-01-18, TAR-06-01-19

1213

UPL, OLA, SRO, BBL, MPL

Suministro de CN a Guamini y Lagura Albina Con Construcción de 3.160 Mts Clo 60 Construcción de 3.160 Mts Clo 60 Construcción de 3.160 Mts Clo 60 Cambie de Separad de color y líquido en Par Nº 2-Cambie de Separad de color

TERCEROS

TERCEROS

Ę

TP147

TP149 1<del>0</del>150

IPL-SRO-MPL OLALPL

UPL-02-02-18, UPL-02-04-18, OLA-02-02-18 CHL02-01-19 / SRO-02-01-19 AMEL-02-01-19

Extensión de Red en Sta Rosa y Toay Extensión de Red en Sta Rosa y Toay

TERCEROS

둗

881-02-01-18

TERCEROS TERCEROS

TERCEROS TERCEROS

> TP143-3ros TP145-3106 TP146-3ros

SRO

Ş Ş

TP143-3ros

TP142

88 SRO TERCEROS

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRA\$ CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

E.

a de Protección Catódica Año Refuerzo de Red de Bahía Blanca Ampliación de la Red El Provincial 9

TERCEROS

TP153-3ros

17754

፭

묏 SS

7P151

3 8 88. Ē

£

BBL-21-01-19 TERCEROS PL-06-01-19

nsteleción Odortzador Pile Lezame

Ē Ē

LPL-02-04-18

fantenimiento Calentadores

Kilns S.A.

THE CHIEF Cast Patio

Apoderado

Refuerzo de Sistems de Protección Cadedesa 2019 Ecuenca per PO Sadullo Lorgo Sistembolito Sittempolitoria Refuerzo de Red Carlos Casares Resurrador Gla, Alimentación a Casacomas Reconsidar de Red Antigua

Sist Pamp Norte-Loop Pampeano Troncal Sta Rose-Graf Pico

Ę 

OLA-03-02-19 SRO-20-01-17

TP157 TP158 TP159

Ş SRO 4

Ē

MPL-06-01-19

LOB TP160 SRO TP161 PEH TP182

Refuerzo de Red Trenque Leuquen Refuerzo de Statema Protección Catódica

Ē

TP165

1918B

981

£

BBL-06-01-19

Ē E.

LPL-01-01-19

F 88

5 Ä Ħ

177164

NEC-03-02-10 PEH-21-02-19 6,33%

GERENOIS THONCA Jete cel Decto, ce Cores Carouril Gao Panigearie



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALLFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP FIRMA CONTRATISTA: TUY RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAICONTRATO N°: 480001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 7 PÉRIODO: 01/06/19 AL 30/06/19

w —	JEHICULO 4X4 P.	ARA COORDINADOR										MEDICIÓN DEL ITEM					
_	-Nooldo N	Inspector	Cédigo Obra	Terceros	Obra	Unidad	Canlidad	Canidad Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR		ACTUAL	ACUM	ACUMULADO		Series Constitution	
-	-									CANT.	CANT.	П.	CANT.		ANTERIOR	ACTUAL.	ACUMULADO
-						Vehicula/mes		\$ 1,743,37									
						SUBTOTAL AL	SCIONAL PI	OVERION DE VER	HICULO 4X4 PARA						\$	*	

TOTAL CONTRATO:

はない はっかんじ

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

\$ 6.683.208,59 \$ 42.368.257,60 15,94% 101,05% \$ 35.685.049,01

190.421,10 \$ 1.066.358,16 8,33% 46,67%

TOTAL COORDINADOR:

FIRMA PROVEEDOR

And the second second second second

Tiv Americand Argentifix 3.A. Coor Papio Gengants

APODERADO

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. ALEJANDRO LOBENZO CENEGRATE TECNICO CAMÚZZI GAS PAMPEANA

Carrent Start States

Jel in News of Ores

Carrent Star Printesha

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUF

\$ 41,928,830,30

PLANILLA DE CERTIFICACION